Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года, №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №18
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №7	26.08.2025 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 134 100 392,00**	**310 760 800,00**							**25 794 668,36**	**240 750 238,00**
Удержание аванса 30%	**72 225 071,40**									**72 225 071,40**
Итого к оплате:									**18 056 267,85**	**168 525 166,60**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
БИН 160440026702
Нитбаев Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
Ча Ю.В.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.1

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **01-01-02 Подготовительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Разборка существующей дорожной одежды										
1	35	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	1602,999933	192,74	184,48	308962	295721	49	46795	384217	
			НР - 108%; СП - 8%			8,23	18,80	13192	30136		28461		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	36	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Асфальтобетон. Погрузка**	т	288,8000087	381,00	--	110033	--		--	118836	
			СП - 8%			--	--	--	--		8803		
3	37	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на технологическую площадку/**	т·км	288,8000087	206,00	--	59493	--		--	64252	
			СП - 8%			--	--	--	--		4759		
4	38	1101-0102-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /+ до 1 км/**	м3 грунта	161,0000062	39,34	36,17	6334	5823	511	918	7832	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	1275		580		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				484822	301544	560	47713	575137	
								13192	31411	--	42603		
			РАЗДЕЛ 5. Разборка существующих труб										

5	39	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	388	375,80	375,80	145810	145810	--	26109	185673	
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,46	--	36262		13754		
6	40	1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18	17978,63	--	323615	--	--	233003	601148	
			НР - 72%; СП - 8%			17978,63	--	323615	--		44529		
7	41	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж	м3 железобетона звеньев	66,4399999	38487,57	20798,90	2557114	1381879	--	1345095	4214385	
			НР - 84%; СП - 8%			17688,67	6412,82	1175235	426068		312177		
8	42	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	177,24	170,00	--	30131	--		--	32541	
			СП - 8%			--	--	--	--		2410		
9	43	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3189,319983	50,00	--	159466	--		--	172223	
			СП - 8%			--	--	--	--		12757		
10	44	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	357,399998	66,01	66,01	23592	23592	--	5028	30910	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,54	--	6984		2290		
11	45	1101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /+ до 10 м/	м3 грунта	357,399998	30,01	30,01	10726	10726	--	2285	14052	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,88	--	3174		1041		
12	46	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	357,399998	293,91	139,83	105045	49975	--	56039	173971	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	55069	22763		12887		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3355499	1611982	--	1667559	5424903	
								1553919	495251	--	401845		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6000041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1567111					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1913526				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					526662				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						558			
			- Перевозка грузов	Тенге				359123					
			- Накладные расходы	Тенге							1715272		
			- Сметная прибыль	Тенге							444448		
			ИТОГО	Тенге		6 000 041							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		62 400							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		61 837							
			ИТОГО	Тенге		6 124 278							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		2 510 954							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		3 776 119							
			ИТОГО	Тенге		6 287 073							

			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		754 449							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**7 041 521**							
			Конкурсная скидка			**352 076**							
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**6 689 445**							
			В том числе НДС 12%:			**716 726**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.2

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насыпь										
1	2	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35	76,24	76,24	2668	2668	--	569	3496	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,57	--	790		259		
2	4	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	428,11	428,11	14984	14984	--	2781	19186	
			НР - 72%; СП - 8%			--	110,35	--	3862		1421		
3	5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/	т·км	32	206,00	--	6592	--		--	7119	
			СП - 8%			--	--	--	--		527		
4	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	38	134,44	134,44	5109	5108	--	1098	6704	
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,14	--	1525		497		
5	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	38	63,75	63,75	2422	2422	--	583	3246	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	810		240		
6	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	38	115,51	97,84	4389	3718	117	1079	5905	
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	554	945		437		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Выемка										
7	9	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3200	203,64	203,64	651648	651648	--	138862	853751	
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	192864		63241		

8	10	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/	м3 грунта	3200	170,78	170,78	546496	546496	--	116467	716000	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,55	--	161760		53037		
9	13	1101-0102-0246 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3200	328,50	328,50	1051200	1051200	--	146673	1293702	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,66	--	203712		95830		
10	15	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	86520	50,00	--	4326000	--		--	4672080	
			СП - 8%			--	--	--	--		346080		
			Работы для устройства корыта										
11	16	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	3360	19,87	19,87	66763	66763	--	14225	87467	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,88	--	19757		6479		
12	17	1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3360	217,67	217,67	731371	731372	--	121105	920674	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,06	--	168202		68198		
13	18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5600	134,44	134,44	752864	752864	--	161844	987885	
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,14	--	224784		73177		
14	19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	5600	63,75	63,75	357000	357000	--	85962	478399	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	119392		35437		
15	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5600	115,51	97,84	646852	547904	17360	158979	870297	
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	81588	139216		64466		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	21	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	5300	14,74	14,74	78122	78122	--	14882	100445	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,90	--	20670		7440		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11026355**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82142					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4812269				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1258289				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17478			
			- Перевозка грузов	Тенге				4332592					
			- Накладные расходы	Тенге							965109		
			- Сметная прибыль	Тенге							816766		
			ИТОГО	Тенге	11 026 355								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	114 674								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	113 638								
			ИТОГО	Тенге	11 254 668								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	4 614 414								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	6 939 423								
			ИТОГО	Тенге	11 553 837								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 386 460								

			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**12 940 297**								
			Конкурсная скидка		**647 015**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**12 293 282**								
			В том числе НДС 12%:		**1 317 137**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Шестбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.3

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1										
1		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,3	174117,62	3059,34	400471	7036	393435	3510	436300	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	3250		32318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3560	1839,80	226,31	6549699	805664	5621809	274454	7370085	
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	122226	131898		545932		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до толщины 8 см/**	м2 покрытия	3560	1552,57	0,18	5527156	641	5440391	93013	6069783	
			НР - 108%; СП - 8%			24,19	--	86124	--		449614		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12477326	813341	11455635	370977	13876168	
								208350	135148	--	1027864		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13876167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				208350					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					813341				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135148				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11455636			
			- Накладные расходы	Тенге							370977		
			- Сметная прибыль	Тенге							1027864		

			ИТОГО	Тенге		13 876 167							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		144 312							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		143 009							
			ИТОГО	Тенге		14 163 488							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		5 807 030							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		8 732 949							
			ИТОГО	Тенге		14 539 979							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		1 744 797							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**16 284 777**							
			Конкурсная скидка			**814 239**							
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**15 470 538**							
			В том числе НДС 12%:			**1 657 558**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 120

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Искусственные сооружения и водоотвод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.4

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-03-01 Водопропускные ливневые трубы, водоотводные лотки и водосбросы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Строительство новых КЖБТ ЗКЦ 0,5 м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 608 пм										
1	1	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	94	375,80	375,80	35325	35325	--	6325	44982	
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,46	--	8785		3332		
2	2	1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	9,5	14982,19	--	142331	--	--	102478	264394	
			НР - 72%; СП - 8%			14982,19	--	142331	--		19585		
3	3	1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5	м3 грунта	103,5	118,57	118,57	12272	12272	--	2385	15829	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,00	--	3312		1173		
			Устройство основания труб										
4	4	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,4	375,80	375,80	10297	10297	--	1844	13112	
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,46	--	2561		971		
5	5	1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8	17978,63	--	14383	--	--	10356	26718	
			НР - 72%; СП - 8%			17978,63	--	14383	--		1979		
6	6	1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5	м3 грунта	28,4	118,57	118,57	3367	3368	--	654	4343	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,00	--	909		322		
7	7	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	22	12472,15	313,91	274387	6906	200690	58763	359802	
			НР - 84%; СП - 8%			3035,94	143,88	66791	3165		26652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6	15922,80	358,38	95537	2151	74701	16523	121025	
			НР - 84%; СП - 8%			3114,19	164,26	18685	986		8965		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	6	2 38371,79	4247,06	230231	25482	175072	31307	282461	
			НР - 84%; СП - 8%			4946,18	1265,56	29677	7593		20923		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/	м3 грунта	4	1323,75	--	5295	--	--	3812	9836	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	5295	--		729		
11	11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5	8293,00	--	41465	--	41465	--	44782	
			СП - 8%			--	--	--	--		3317		
			Устройство тела трубы										
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	25,46	64033,00	25998,62	1630280	661925	405413	644305	2456552	
			НР - 84%; СП - 8%			22110,84	8016,02	562942	204088		181967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	134	23069,00	--	3091246	--	3091246	--	3338546	
			СП - 8%			--	--	--	--		247300		
14	14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	412,58	4988,14	205,02	2058009	84587	1497344	423871	2680430	
			НР - 84%; СП - 8%			1153,90	69,15	476078	28530		198550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство	м3 бетона в деле	2,67	39071,51	4247,06	104321	11340	79775	13932	127713	
			НР - 84%; СП - 8%			4946,18	1265,56	13206	3379		9460		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Устройство смотровых блоков										
16	16	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	6,66	25113,65	12934,97	167257	86147	12972	79590	266595	
			НР - 84%; СП - 8%			10230,95	3995,83	68138	26612		19748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	17	225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	18	36928,00	--	664704	--	664704	--	717880	
			СП - 8%			--	--	--	--		53176		
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	52,2	4988,14	205,02	260381	10702	189445	53628	339130	
			НР - 84%; СП - 8%			1153,90	69,15	60234	3610		25121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство гидроизоляции	м3 бетона в деле	0,72	39071,51	4247,06	28131	3058	21512	3757	34439	
			НР - 84%; СП - 8%			4946,18	1265,56	3561	911		2551		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	20	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,03	21786,00	--	654	--	654	--	706	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
21	21	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,35	758,00	--	7087	--	7087	--	7654	
			СП - 8%			--	--	--	--		567		
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Чугунная решетка. Установка	шт.	18	2757,61	305,20	49637	5494	3117	43158	100219	
			НР - 99%; СП - 8%			2279,24	142,66	41026	2568		7424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	18	38306,00	--	689508	--	689508	--	744669	
			СП - 8%			--	--	--	--		55161		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9616105	959054	7154705	1496688	12001817	
								1502347	297009	--	889025		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12001818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1502347					

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959054				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297009				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7154705			
			- Накладные расходы	Тенге							1496688		
			- Сметная прибыль	Тенге							889025		
			ИТОГО	Тенге	12 001 818								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	124 819								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	123 692								
			ИТОГО	Тенге	12 250 329								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	5 022 635								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	7 553 330								
			ИТОГО	Тенге	12 575 964								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 509 116								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**14 085 080**								
			Конкурсная скидка		**704 254**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**13 380 826**								
			В том числе НДС 12%:		**1 433 660**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Плотников Е.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.5

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Ул. Муратбаева										
			Земляные работы Водопровод В1										
1	1	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	36,8964	828,20	828,20	30558	30558	--	5671	39127	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	7877		2898		
2	2	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/**	т·км	1527,51096	50,00	--	76376	--		--	82486	
			СП - 8%			--	--	--	--		6110		
3	3	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	36,8964	112,15	111,62	4138	4119	19	880	5419	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	1222		401		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4	4	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	251,3372	661,48	661,48	166255	166255	--	30856	212880	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	42856		15769		
5	5	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,8964	12627,36	--	465904	--	--	335451	865463	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	465904	--		64108		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,2	8906,18	218,26	46312	1135	36877	8585	59288	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	8300	371		4392		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	26,2998397	1205,26	--	31698	--	--	22823	58882	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	31698	--		4362		
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,2998397	6447,00	--	169555	--	169555	--	183119	
			СП - 8%			--	--	--	--		13564		
9	9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	288,2336	42,60	42,60	12279	12279	--	2617	16088	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	3635		1192		
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	288,2336	293,91	139,83	84716	40304	--	45194	140303	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	44412	18358		10393		
			Водопровод										
11	11	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	18	1274,19	22,77	22935	410	--	15543	41556	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	22526	--		3078		
12	12	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,710244	10809,98	1392,38	7678	989	865	4020	12634	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	5824	3		936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	18	23810,84	1608,16	428595	28947	151223	178500	655663	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	248425	10271		48568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	14	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,018	2649078,71	1135855,47	47683	20446	2489	31836	85881	
			НР - 99%; СП - 8%			1374894,00	411641,86	24748	7410		6362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	18,072	19400,00	--	350597	--	350597	--	378645	
			СП - 8%			--	--	--	--		28048		

16	16	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	7162142,03	1000000,23	128919	18000	99991	16183	156710	
			НР - 99%; СП - 8%			607119,84	301026,55	10928	5418		11608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	17	1123-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	18	2754,93	136,92	49589	2465	36158	11018	65456	
			НР - 99%; СП - 8%			609,25	9,05	10966	163		4849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17676,26	2145,73	17676	2145	9557	5956	25522	
			НР - 99%; СП - 8%			5974,30	41,40	5974	41		1891		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	19	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,00918	970929,60	594576,08	8913	5458	151	4976	15000	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	3304	1723		1111		
20	20	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	9	21189,00	--	190701	--	190701	--	205957	
			СП - 8%			--	--	--	--		15256		
21	21	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	34	1274,19	22,77	43322	774	--	29358	78495	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	42548	--		5814		
22	22	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,632434	10809,98	1392,38	6837	881	770	3580	11250	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	5186	3		833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	34	23810,84	1608,16	809569	54677	285646	337167	1238475	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	469246	19401		91739		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,034	1669470,30	716750,16	56762	24370	3812	36996	101259	
			НР - 99%; СП - 8%			840585,60	258521,21	28580	8790		7501		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	25	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	34,136	9643,00	--	329173	--	329173	--	355507	
			СП - 8%			--	--	--	--		26334		
26	26	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	4082962,47	319469,62	138821	10862	109309	20604	172179	
			НР - 99%; СП - 8%			548538,48	63585,19	18650	2162		12754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	27	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	34	1865,78	95,49	63436	3247	46201	14050	83684	
			НР - 99%; СП - 8%			411,43	5,97	13988	203		6199		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0.27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	11909,61	1445,71	59548	7228	32194	20063	85980	
			НР - 99%; СП - 8%			4025,26	27,89	20126	139		6369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	29	1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	9	7248,49	--	65236	--	--	46970	121183	
			НР - 72%; СП - 8%			7248,49	--	65236	--		8977		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3913781	435549	1855288	1228897	5554091	
								1546569	130046	--	411416		
			РАЗДЕЛ 2. Ул. Без названия 1										
			Земляные работы Водопровод В1										
30	38	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	43,2432	828,20	828,20	35814	35814	--	6647	45858	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	9232		3397		
31	39	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	1790,26848	50,00	--	89513	--		--	96674	
			СП - 8%			--	--	--	--		7161		
32	40	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,2432	112,15	111,62	4850	4827	23	1031	6351	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	1432		470		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	41	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	326,1786	661,48	661,48	215761	215761	--	40044	276269	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	55617		20464		
34	42	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	43,2432	12627,36	--	546047	--	--	393154	1014337	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	546047	--		75136		
35	43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,6	8906,18	218,26	58781	1441	46805	10896	75251	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	10535	471		5574		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	30,9548556	1205,26	--	37309	--	--	26862	69305	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	37309	--		5134		

37	45	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,9548556	6447,00	--	199566	--	199566	--	215531	
			СП - 8%			--	--	--	--		15965		
38	46	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	369,4218	42,60	42,60	15737	15737	--	3354	20618	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	4658		1527		
39	47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	369,4218	293,91	139,83	108578	51656	--	57924	179822	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	56922	23528		13320		
			Водопровод										
40	48	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	53	1274,19	22,77	67532	1207	--	45764	122360	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	66325	--		9064		
41	49	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,05311	10809,98	1392,38	11384	1466	1283	5961	18733	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	8635	4		1388		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	50	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	53	23810,84	1608,16	1261975	85232	445271	525584	1930563	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	731472	30243		143005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	51	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,053	1864713,89	755671,51	98830	40051	6526	66291	178331	
			НР - 99%; СП - 8%			985899,60	277506,05	52253	14708		13210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	52	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /224,5х3,5 мм/	м	53,212	11984,00	--	637693	--	637693	--	688708	
			СП - 8%			--	--	--	--		51015		
45	53	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	5022592,80	370215,31	266197	19622	212796	37312	327790	
			НР - 99%; СП - 8%			637330,68	73784,79	33779	3911		24281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	54	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	53	1865,78	95,49	98886	5061	72019	21901	130450	
			НР - 99%; СП - 8%			411,43	5,97	21806	316		9663		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2806	Концы футляра диаметром 244,5 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	12207,63	1481,89	48831	5927	26400	16452	70506	
			НР - 99%; СП - 8%			4125,99	28,59	16504	114		5223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02349	1480478,41	693862,98	34776	16299	580	23041	62442	
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	17897	5377		4625		

49	57	241-229-0408 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм /224,5 мм/	шт.	27	15061,00	--	406647	--	406647	--	439179	
			СП - 8%			--	--	--	--		32532		
50	58	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	13	1274,19	22,77	16564	296	--	11225	30012	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	16268	--		2223		
51	59	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,241813	10809,98	1392,38	2614	337	294	1369	4301	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	1983	1		319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	60	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	13	23810,84	1608,16	309541	20906	109217	128917	473534	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	179418	7418		35077		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	61	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,013	1669470,30	716750,16	21703	9318	1457	14146	38716	
			НР - 99%; СП - 8%			840585,60	258521,21	10928	3361		2868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	62	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	13,052	9643,00	--	125860	--	125860	--	135929	
			СП - 8%			--	--	--	--		10069		
55	63	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	4082962,47	319469,62	53079	4153	41795	7878	65834	
			НР - 99%; СП - 8%			548538,48	63585,19	7131	827		4877		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	64	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	13	1865,78	95,49	24255	1242	17664	5372	31997	
			НР - 99%; СП - 8%			411,43	5,97	5349	78		2370		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11909,61	1445,71	11910	1446	6439	4013	17196	
			НР - 99%; СП - 8%			4025,26	27,89	4025	28		1274		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Земляные работы Канализация К1										
58	66	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	8,79	828,20	828,20	7280	7279	--	1351	9322	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	1876		690		

59	67	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	363,906	50,00	--	18195	--		--	19651	
			СП - 8%			--	--	--	--		1456		
60	68	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,79	112,15	111,62	986	981	5	210	1291	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	291		96		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	69	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	44,9455	661,48	661,48	29731	29731	--	5518	38069	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	7664		2820		
62	70	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,79	12627,36	--	110994	--	--	79916	206183	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	110994	--		15273		
63	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	8906,18	218,26	8906	218	7092	1651	11401	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	1596	71		845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	72	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	6,1127	1205,26	--	7367	--	--	5305	13685	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	7367	--		1014		
65	73	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,1127	6447,00	--	39409	--	39409	--	42562	
			СП - 8%			--	--	--	--		3153		
66	74	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	53,7355	42,60	42,60	2289	2290	--	488	2999	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	678		222		
67	75	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,7355	293,91	139,83	15794	7513	--	8426	26157	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	8280	3422		1938		
			Канализация										
68	76	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	10	1274,19	22,77	12742	228	--	8635	23087	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	12514	--		1710		
69	77	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,51912	10809,98	1392,38	5612	723	632	2939	9235	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	4257	2		684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	78	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	10	23810,84	1608,16	238108	16081	84013	99167	364257	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	138014	5706		26982		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	79	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,01	2918140,62	1298455,94	29181	12985	1396	19311	52371	
			НР - 99%; СП - 8%			1479967,20	470604,29	14800	4706		3879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	80	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	10,04	30722,00	--	308449	--	308449	--	333125	
			СП - 8%			--	--	--	--		24676		
73	81	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	8124357,19	1098826,59	81244	10988	63118	10313	98882	
			НР - 99%; СП - 8%			713802,24	327934,54	7138	3279		7325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	82	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	10	3491,97	144,60	34920	1446	25864	7648	45973	
			НР - 99%; СП - 8%			760,99	11,53	7610	115		3405		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23166,64	2812,21	23167	2812	12525	7805	33450	
			НР - 99%; СП - 8%			7829,96	54,26	7830	54		2478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	84	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01841	970929,60	594576,08	17875	10946	304	9980	30083	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	6625	3455		2228		
77	85	241-229-0412 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	7	24697,00	--	172879	--	172879	--	186709	
			СП - 8%			--	--	--	--		13830		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5975361	642020	3074021	1723801	8315089	
								2151611	192643	--	615935		
			РАЗДЕЛ 5. Ул. Айдарлы										
			Земляные работы Водопровод В1										
78	198	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	83,538	828,20	828,20	69186	69186	--	12840	88588	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	17834		6562		
79	199	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3458,4732	50,00	--	172924	--		--	186758	
			СП - 8%			--	--	--	--		13834		
80	200	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	83,538	112,15	111,62	9369	9325	44	1991	12269	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	2766		909		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	201	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	630,11775	661,48	661,48	416810	416810	--	77358	533701	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	107441		39533		
82	202	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	83,538	12627,36	--	1054864	--	--	759502	1959516	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	1054864	--		145149		
83	203	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,75	8906,18	218,26	113554	2782	90420	21049	145371	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	20352	909		10768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	204	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	59,9952034	1205,26	--	72310	--	--	52063	134323	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	72310	--		9950		
85	205	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	59,9952034	6447,00	--	386789	--	386789	--	417732	
			СП - 8%			--	--	--	--		30943		
86	206	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	713,65575	42,60	42,60	30402	30402	--	6479	39832	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	8999		2950		
87	207	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	713,65575	293,91	139,83	209753	99791	--	111899	347384	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	109963	45453		25732		
			Водопровод										
88	208	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	127,5	1274,19	22,77	162459	2903	--	110093	294357	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	159556	--		21804		
89	209	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,3716275	10809,98	1392,38	25637	3303	2887	13425	42187	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	19447	10		3125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	210	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	127,5	23810,84	1608,16	3035883	205040	1071169	1264376	4644280	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	1759674	72755		344021		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	211	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,1275	1669470,30	716750,16	212857	91385	14297	138735	379719	
			НР - 99%; СП - 8%			840585,60	258521,21	107175	32961		28127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

92	212	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	128,01	9643,00	--	1234400	--	1234400	--	1333152	
			СП - 8%			--	--	--	--		98752		
93	213	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1275	4082962,47	319469,62	520578	40732	409907	77265	645671	
			НР - 99%; СП - 8%			548538,48	63585,19	69939	8107		47827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	214	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	127,5	1865,78	95,49	237886	12175	173254	52686	313818	
			НР - 99%; СП - 8%			411,43	5,97	52457	761		23246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	215	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	11909,61	1445,71	166735	20239	90142	56177	240745	
			НР - 99%; СП - 8%			4025,26	27,89	56354	390		17833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	216	1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	12,6	7248,49	--	91331	--	--	65758	169656	
			НР - 72%; СП - 8%			7248,49	--	91331	--		12567		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8223727	1004073	3473309	2821696	11929059	
								3573422	298386	--	883632		
			РАЗДЕЛ 6. Ул. Актерек										
			Земляные работы Канализация К1										
97	254	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4,0846	828,20	828,20	3383	3383	--	628	4332	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	872		321		
98	255	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	169,18244	50,00	--	8459	--		--	9136	
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
99	256	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,0846	112,15	111,62	458	456	2	97	600	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	135		44		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

100	257	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	23,1508	661,48	661,48	15314	15313	--	2842	19609	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	3947		1452		
101	258	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,0946	12627,36	--	51704	--	--	37227	96045	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	51704	--		7114		
102	259	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	8906,18	218,26	4453	109	3546	825	5701	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	798	36		422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	260	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	2,8810598	1205,26	--	3472	--	--	2500	6450	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	3472	--		478		
104	261	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,8810598	6447,00	--	18574	--	18574	--	20060	
			СП - 8%			--	--	--	--		1486		
105	262	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	27,1854	42,60	42,60	1158	1158	--	247	1517	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	343		112		
106	263	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,1854	293,91	139,83	7990	3801	--	4263	13233	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	4189	1731		980		
			Канализация										
107	264	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	5	1274,19	22,77	6371	114	--	4317	11543	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	6257	--		855		
108	265	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,25956	10809,98	1392,38	2806	361	317	1469	4617	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	2128	1		342		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	266	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	5	23810,84	1608,16	119054	8041	42006	49583	182128	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	69007	2853		13491		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	267	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,005	2918140,62	1298455,94	14591	6492	699	9655	26186	
			НР - 99%; СП - 8%			1479967,20	470604,29	7400	2353		1940		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	268	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	5,02	30722,00	--	154224	--	154224	--	166562	
			СП - 8%			--	--	--	--		12338		

112	269	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	8124357,19	1098826,59	40622	5494	31559	5157	49441	
			НР - 99%; СП - 8%			713802,24	327934,54	3569	1640		3662		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	270	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	5	3491,97	144,60	17460	723	12932	3824	22987	
			НР - 99%; СП - 8%			760,99	11,53	3805	58		1703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	271	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23166,64	2812,21	23167	2812	12525	7805	33450	
			НР - 99%; СП - 8%			7829,96	54,26	7830	54		2478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	272	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01578	970929,60	594576,08	15321	9383	259	8554	25785	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	5679	2962		1910		
116	273	241-229-0412 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	6	24697,00	--	148182	--	148182	--	160037	
			СП - 8%			--	--	--	--		11855		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				656763	57640	424825	138993	859419	
								165838	16985	--	63660		
			РАЗДЕЛ 7. Ул. Билим										
			Земляные работы Канализация К1										
117	330	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,6808	828,20	828,20	8846	8846	--	1642	11327	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	2280		839		
118	331	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	442,18419	50,00	--	22109	--		--	23878	
			СП - 8%			--	--	--	--		1769		
119	332	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,6808	112,15	111,62	1198	1193	5	255	1569	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	354		116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	333	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	59,9209	661,48	661,48	39636	39636	--	7356	50752	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	10217		3759		

121	334	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,6808	12627,36	--	134870	--	--	97107	250535	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	134870	--		18558		
122	335	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,3	8906,18	218,26	11578	284	9219	2146	14822	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	2075	93		1098		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	336	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	7,5109966	1205,26	--	9053	--	--	6518	16817	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	9053	--		1246		
124	337	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,5109966	6447,00	--	48423	--	48423	--	52297	
			СП - 8%			--	--	--	--		3874		
125	338	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	70,6018	42,60	42,60	3008	3007	--	641	3941	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	890		292		
126	339	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,6018	293,91	139,83	20751	9873	--	11070	34367	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	10879	4497		2546		
			Канализация										
127	340	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	13	1274,19	22,77	16564	296	--	11225	30012	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	16268	--		2223		
128	341	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,674856	10809,98	1392,38	7295	940	821	3820	12004	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	5534	3		889		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	342	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	13	23810,84	1608,16	309541	20906	109217	128917	473534	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	179418	7418		35077		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	343	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,013	2918140,62	1298455,94	37936	16880	1816	25104	68083	
			НР - 99%; СП - 8%			1479967,20	470604,29	19240	6118		5043		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	344	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	13,052	30722,00	--	400984	--	400984	--	433063	
			СП - 8%			--	--	--	--		32079		
132	345	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	8124357,19	1098826,59	105617	14285	82053	13407	128546	
			НР - 99%; СП - 8%			713802,24	327934,54	9279	4263		9522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	346	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	13	3491,97	144,60	45396	1880	33623	9942	59765	
			НР - 99%; СП - 8%			760,99	11,53	9893	150		4427		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	347	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23166,64	2812,21	23167	2812	12525	7805	33450	
			НР - 99%; СП - 8%			7829,96	54,26	7830	54		2478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	348	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01841	970929,60	594576,08	17875	10946	304	9980	30083	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	6625	3455		2228		
136	349	241-229-0412 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	7	24697,00	--	172879	--	172879	--	186709	
			СП - 8%			--	--	--	--		13830		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1436726	131784	871869	336935	1915554	
								410964	39792	--	141893		
			РАЗДЕЛ 10. Ул. Без названия 3										
			Земляные работы Канализация К1										
137	577	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	25,07455	828,20	828,20	20767	20767	--	3854	26591	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	5353		1970		
138	578	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	659,08605	50,00	--	32954	--		--	35590	
			СП - 8%			--	--	--	--		2636		
139	579	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,07455	112,15	111,62	2812	2799	13	598	3683	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	830		273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	580	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	81,3522	661,48	661,48	53813	53812	--	9987	68904	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	13871		5104		
141	581	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	25,01955	12627,36	--	315931	--	--	227470	586873	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	315931	--		43472		
142	582	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,83	8906,18	218,26	16298	400	12977	3021	20865	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	2921	131		1546		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

143	583	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	8,9032352	1205,26	--	10731	--	--	7726	19934	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	10731	--		1477		
144	584	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,9032352	6447,00	--	57399	--	57399	--	61991	
			СП - 8%			--	--	--	--		4592		
145	585	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	97,30772	42,60	42,60	4145	4145	--	883	5431	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	1227		402		
146	586	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,30772	293,91	139,83	28600	13607	--	15258	47366	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	14994	6198		3509		
			Канализация										
147	587	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	11	1274,19	22,77	14016	250	--	9498	25395	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	13766	--		1881		
148	588	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,183039	10809,98	1392,38	12789	1647	1441	6697	21045	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	9701	5		1559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149	589	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	11	23810,84	1608,16	261919	17690	92414	109083	400683	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	151815	6277		29680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	590	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,011	4630919,20	2255353,82	50940	24809	1613	32776	90413	
			НР - 99%; СП - 8%			2228893,20	780847,93	24518	8589		6697		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151	591	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	11,044	64902,00	--	716778	--	716778	--	774120	
			СП - 8%			--	--	--	--		57342		
152	592	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	11791645,36	1739275,16	129708	19133	100840	15032	156320	
			НР - 99%; СП - 8%			884977,92	495410,60	9735	5450		11579		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	593	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	11	5017,15	172,55	55189	1898	41178	12168	72746	
			НР - 99%; СП - 8%			1101,16	16,22	12113	178		5389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	594	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,7875	Концы футляра диаметром 630 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	34260,52	4158,90	34261	4159	18522	11543	49468	
			НР - 99%; СП - 8%			11579,52	80,24	11580	80		3664		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

155	595	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0427	970929,60	594576,08	41459	25389	704	23146	69774	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	15366	8014		5168		
156	596	241-229-0414 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 630 мм	шт.	7	40769,00	--	285383	--	285383	--	308214	
			СП - 8%			--	--	--	--		22831		
157	597	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	7	1274,19	22,77	8919	159	--	6044	16160	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	8760	--		1197		
158	598	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4669	10809,98	1392,38	5047	650	569	2643	8305	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	3828	2		615		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	599	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	7	23810,84	1608,16	166676	11257	58809	69417	254980	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	96610	3994		18887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	600	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,007	3759984,64	1698791,50	26320	11891	1018	17361	47176	
			НР - 99%; СП - 8%			1915909,20	589306,45	13411	4125		3494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161	601	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм /530х5,0 мм/	м	7,028	50655,00	--	356003	--	356003	--	384483	
			СП - 8%			--	--	--	--		28480		
162	602	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	10051288,75	1511062,97	70359	10577	54602	8151	84791	
			НР - 99%; СП - 8%			740024,64	436152,61	5180	3053		6281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	603	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	7	4288,89	158,13	30022	1107	22346	6601	39553	
			НР - 99%; СП - 8%			938,38	14,12	6569	99		2930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164	604	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6625	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	28822,35	3498,76	28822	3499	15581	9711	41616	
			НР - 99%; СП - 8%			9741,50	67,51	9742	68		3083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	605	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0194	970929,60	594576,08	18836	11535	320	10516	31700	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	6981	3641		2348		
166	606	241-229-0413 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 530 мм	шт.	5	29127,00	--	145635	--	145635	--	157286	
			СП - 8%			--	--	--	--		11651		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3002531	241180	1984145	619184	3911456	
								744252	71185	--	289737		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32484668**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8592656**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2512246**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**749037**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11683457**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**420530**					
			- Накладные расходы	Тенге							**6869506**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2406273**		
			ИТОГО	Тенге		32 484 668							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		337 841							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		334 790							
			ИТОГО	Тенге		33 157 298							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		13 594 492							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		20 444 187							
			ИТОГО	Тенге		34 038 679							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		4 084 641							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**38 123 320**							
			Конкурсная скидка			**1 906 166**							
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**36 217 154**							
			В том числе НДС 12%:			**3 880 409**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шистаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 440
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.6

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **07-01-01 Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров										
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	3974	2046,62	195,98	8133273	778824	5736867	2024633	10970538	
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	1617582	257078		812632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /+ до толщины 13 см/**	м2 покрытия	3974	139,69	6,24	555130	24798	494366	47599	650947	
			НР - 108%; СП - 8%			9,05	2,04	35966	8107		48218		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания под тротуары из щебня /из фрезерованного асфальтогранулята+нового щебня/, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	5632	603,64	195,98	3399707	1103759	3492	2869333	6770564	
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	2292456	364334		501523		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /- до толщины 10 см/**	м2 покрытия	5632	-30,57	-12,47	-172175	-70231	--	-134916	-331658	
			НР - 108%; СП - 8%			-18,10	-4,08	-101944	-22979		-24567		
5	5	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Асфальтобетон. Погрузка**	т	479	381,00	--	182499	--		--	197099	
			СП - 8%			--	--	--	--		14600		
6	6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2395	74,00	--	177230	--		--	191408	
			СП - 8%			--	--	--	--		14178		
7	7	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	209	5921,00	--	1237489	--	1237489	--	1336488	
			СП - 8%			--	--	--	--		98999		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13513153	1837150	7472214	4806649	19785386	
								3844060	606540	--	1465583		
			РАЗДЕЛ 2. Устройство доребрика										

8	11	1127-1101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1938	2198,15	44,28	4260011	85815	1908271	2486088	7285787	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	2265925	36008		539688		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	31,008	69179,00	--	2145102	--	2145102	--	2316710	
			СП - 8%			--	--	--	--		171608		
10	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/	м3 грунта	44,6	1323,75	--	59039	--	--	42508	109671	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	59039	--		8124		
11	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	54,5	8293,00	--	451968	--	451968	--	488125	
			СП - 8%			--	--	--	--		36157		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6916120	85815	4505341	2528596	10200293	
								2324964	36008	--	755577		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29985678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6169024					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1922965				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					642548				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11977554			
			- Перевозка грузов	Тенге				359729					
			- Накладные расходы	Тенге							7335245		
			- Сметная прибыль	Тенге							2221160		
			ИТОГО	Тенге	29 985 678								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	311 851								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	309 035								
			ИТОГО	Тенге	30 606 564								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	12 548 691								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	18 871 450								
			ИТОГО	Тенге	31 420 141								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	3 770 417								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**35 190 558**								
			Конкурсная скидка		**1 759 528**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**33 431 030**								
			В том числе НДС 12%:		**3 581 896**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Щетелин А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение и пересадка деревьев**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.7

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **07-01-02 Озеленение и пересадка деревьев**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подготовка площадей под устройство озеленения										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2546,8	66,99	66,99	170610	170610	--	36362	223530	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,83	--	50503		16558		
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/	м3 грунта	2546,8	106,05	106,05	270088	270088	--	57560	353860	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,39	--	79944		26212		
3	3	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2546,8	292,68	292,68	745397	745398	--	133475	949182	
			НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	185382		70310		
4	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	64179,36	50,00	--	3208968	--	--	--	3465685	
			СП - 8%			--	--	--	--		256717		
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2546,8	40,88	35,88	104116	91379	662	28259	142966	
			НР - 72%; СП - 8%			4,74	10,67	12075	27174		10590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25469,6	11,05	11,05	281439	281439	--	52814	360993	
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,88	--	73352		26740		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4780618	1558914	662	308470	5496216	
								12075	416355	--	407127		
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение территории										
7	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дренажный слой из песка толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2546,8	8663,91	1353,25	22065258	3446457	18065089	1566063	25521827	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	553712	896346		1890506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	25469,6	906,49	20,85	23087836	531041	7449858	13412894	39420789	
			НР - 88%; СП - 8%			593,14	5,30	15106937	134989		2920058		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=1.4	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /+ до толщины 22 см/	м2	25469,6	250,28	0,23	6374562	5858	3476600	2545051	9633182	
			НР - 88%; СП - 8%			113,55	--	2892104	--		713569		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	25469,6	372,61	219,75	9490340	5596944	1653487	3222675	13730057	
			НР - 88%; СП - 8%			87,94	55,84	2239909	1422222		1017041		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	1147-0214-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	2,54696	8377,83	8377,83	21338	21338	--	7522	31168	
			НР - 88%; СП - 8%			--	3355,83	--	8547		2309		
12	12	261-107-0937 РСНБ РК 2022	Удобрения (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	1,018784	694497,00	--	707542	--	707542	--	764145	
			СП - 8%			--	--	--	--		56603		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				61746876	9601638	31352576	20754205	89101168	
								20792662	2462104	--	6600086		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94597382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20804737					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11160552				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2878459				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31353237			
			- Перевозка грузов	Тенге				3208968					
			- Накладные расходы	Тенге							21062675		
			- Сметная прибыль	Тенге							7007213		
			ИТОГО	Тенге	94 597 382								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	983 813								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	974 928								
			ИТОГО	Тенге	96 556 123								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	39 588 010								

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	59 534 748									
			ИТОГО	Тенге	99 122 759									
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	11 894 731									
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	111 017 490									
			Конкурсная скидка		5 550 874									
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		105 466 615									
			В том числе НДС 12%:		11 299 994									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нуртаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 160

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети освещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №18.8

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Переустройство ВЛ-10/0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. 2108-ЭВ.СО-1 /Освещение перекрестка ул. Муратбаева и Карагайлы/										
			Опора освещения проезжей части однорожковая /4 шт/										
1	1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,1	16982,96	2510,15	1698	251	959	560	2439	
			НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	488	108		181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	4	19866,12	--	79464	--	64379	12068	98854	
			НР - 80%; СП - 8%			3771,14	--	15085	--		7323		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,53	25351,00	--	38787	--	38787	--	41890	
			СП - 8%			--	--	--	--		3103		
4	4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	0,72	12627,36	--	9092	--	--	6546	16889	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	9092	--		1251		
5	5	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	7329,43	259,23	29318	1037	21309	5286	37372	
			НР - 72%; СП - 8%			1742,96	92,30	6972	369		2768		
6	6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	4	1002,47	32,75	4010	131	2794	812	5207	
			НР - 72%; СП - 8%			271,13	10,69	1085	43		386		
7	7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,68	2676,76	--	1820	--	--	1311	3381	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	1820	--		250		
8	8	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Разравнивание грунта вручную**	м3 грунта	0,04	2676,76	--	107	--	--	77	199	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	107	--		15		
9	9	1308-0206-1714 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях**	м	8	1722,82	142,55	13783	1141	3191	7129	22585	
			НР - 72%; СП - 8%			1181,34	56,35	9451	451		1673		

10	10	241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	8	2 1232,00	--	9856	--	9856	--	10644	
			СП - 8%			--	--	--	--		788		
11	11	1133-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные. Установка в скальном основании. Группа грунта 5	опора	4	109199,84	41183,70	436799	164735	62579	200684	688482	
			НР - 80%; СП - 8%			52371,36	10342,54	209485	41370		50999		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	84231,00	--	336924	--	336924	--	363878	
			СП - 8%			--	--	--	--		26954		
13	13	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании	т	0,063	259091,07	1957,11	16323	124	2269	12713	31359	
			НР - 91%; СП - 8%			221108,40	646,89	13930	41		2323		
14	14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Закладная деталь фундамента ЗФ-220-М20-1150-4	шт	4	11657,14	--	46629	--	46629	--	50359	
			СП - 8%			--	--	--	--		3730		
15	15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	4	15203,82	6839,14	60815	27357	2858	31472	99669	
			НР - 72%; СП - 8%			7649,94	3277,67	30600	13111		7383		
16	16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн "ИВА" длиной 2м типа КИ 2.0.15.000	шт	4	9289,29	--	37157	--	37157	--	40130	
			СП - 8%			--	--	--	--		2973		
17	17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники с лампами. Установка	светильник	4	8248,28	4588,46	32993	18354	112	16904	53889	
			НР - 80%; СП - 8%			3631,75	1650,75	14527	6603		3992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	18	247-103-0220 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	192475,00	--	769900	--	769900	--	831492	
			СП - 8%			--	--	--	--		61592		
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3782,40	32,88	15130	132	7120	5672	22466	
			НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	7878	--		1664		
20	20	247-204-0609 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	763,00	--	3052	--	3052	--	3296	
			СП - 8%			--	--	--	--		244		
21	21	1308-0201-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж DIN-рейки	шт.	4	356,25	42,85	1425	172	53	895	2505	
			НР - 72%; СП - 8%			300,03	10,69	1200	43		186		
22	22	243-907-6102 РСНБ РК 2022	DIN-рейка	шт.	4	715,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
23	23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	122,15	1,14	6352	59	1258	3644	10795	
			НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	5035	25		800		
24	24	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05304	105369,00	--	5589	--	5589	--	6036	
			СП - 8%			--	--	--	--		447		
					Опора освещения проезжей части двухрожковая /2 шт/								
25	25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,05	16982,96	2510,15	849	126	479	280	1220	
			НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	244	54		90		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	26	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	2	19866,12	--	39732	--	32190	6034	49427	

			НР - 80%; СП - 8%			3771,14	--	7542	--		3661		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	27	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,765	25351,00	--	19394	--	19394	--	20945	
			СП - 8%			--	--	--	--		1551		
28	28	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	0,36	12627,36	--	4546	--	--	3273	8445	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	4546	--		626		
29	29	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	7329,43	259,23	14659	519	10654	2643	18686	
			НР - 72%; СП - 8%			1742,96	92,30	3486	185		1384		
30	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	1002,47	32,75	2005	65	1398	406	2604	
			НР - 72%; СП - 8%			271,13	10,69	542	21		193		
31	31	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,34	2676,76	--	910	--	--	655	1690	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	910	--		125		
32	32	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Разравнивание грунта вручную**	м3 грунта	0,02	2676,76	--	54	--	--	39	100	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	54	--		7		
33	33	1308-0206-1714 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях**	м	4	1722,82	142,55	6891	570	1596	3565	11292	
			НР - 72%; СП - 8%			1181,34	56,35	4725	225		836		
34	34	241-102-0141 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм**	м	4	1232,00	--	4928	--	4928	--	5322	
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
35	35	1133-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Опоры стальные. Установка в скальном основании. Группа грунта 5**	опора	2	109199,84	41183,70	218400	82367	31290	100342	344242	
			НР - 80%; СП - 8%			52371,36	10342,54	104743	20685		25499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	36	247-306-0413 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	2	84231,00	--	168462	--	168462	--	181939	
			СП - 8%			--	--	--	--		13477		
37	37	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании**	т	0,0315	259091,07	1957,11	8161	61	1135	6357	15679	
			НР - 91%; СП - 8%			221108,40	646,89	6965	20		1161		
38	38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Закладная деталь фундамента ЗФ-220-М20-1150-4**	шт	2	11657,14	--	23314	--	23314	--	25179	
			СП - 8%			--	--	--	--		1865		
39	39	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1.1	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	4	15203,82	6839,14	60815	27357	2858	31472	99669	
			НР - 72%; СП - 8%			7649,94	3277,67	30600	13111		7383		
40	40	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн "ИВА" длиной 2м типа КИ 2.0.15.000**	шт	4	9289,29	--	37157	--	37157	--	40130	
			СП - 8%			--	--	--	--		2973		
41	41	247-306-0301 РСНБ РК 2022	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	шт.	2	7110,00	--	14220	--	14220	--	15358	
			СП - 8%			--	--	--	--		1138		
42	42	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Светильники с лампами. Установка**	светильник	4	8248,28	4588,46	32993	18354	112	16904	53889	
			НР - 80%; СП - 8%			3631,75	1650,75	14527	6603		3992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	43	247-103-0220 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	4	192475,00	--	769900	--	769900	--	831492	
			СП - 8%			--	--	--	--		61592		

44	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4 3782,40	32,88	15130	132	7120	5672	22466	
			НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	7878	--		1664		
45	45	247-204-0609 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	763,00	--	3052	--	3052	--	3296	
			СП - 8%			--	--	--	--		244		
46	46	1308-0201-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж DIN-рейки	шт.	2	356,25	42,85	713	85	28	447	1253	
			НР - 72%; СП - 8%			300,03	10,69	600	21		93		
47	47	243-907-6102 РСНБ РК 2022	DIN-рейка	шт.	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
48	48	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	122,15	1,14	6352	59	1258	3644	10795	
			НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	5035	25		800		
49	49	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05304	105369,00	--	5589	--	5589	--	6036	
			СП - 8%			--	--	--	--		447		
					Прокладка кабеля								
			Траншея Т1 - 140м										
50	50	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	25,2	12627,36	--	318209	--	--	229111	591105	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	318209	--		43786		
51	51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/	м	140	333,54	213,53	46696	29894	--	22158	74363	
			НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	16802	13973		5508		
52	52	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	76	410,94	230,48	31231	17516	241	13549	48362	
			НР - 72%; СП - 8%			177,29	70,32	13474	5344		3582		
53	53	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	77,52	4376,00	--	339228	--	339228	--	366366	
			СП - 8%			--	--	--	--		27138		
54	54	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	84	470,63	198,37	39533	16663	4388	17714	61827	
			НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	18482	6121		4580		
55	55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76	445,17	187,85	33833	14276	4355	14731	52449	
			НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	15202	5258		3885		
56	56	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1632	954893,00	--	155839	--	155839	--	168306	
			СП - 8%			--	--	--	--		12467		
57	57	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	24	834,72	12,97	20033	311	520	13918	36667	
			НР - 72%; СП - 8%			800,09	5,34	19202	128		2716		
58	58	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	24	3847,00	--	92328	--	92328	--	99714	
			СП - 8%			--	--	--	--		7386		
59	59	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	16,8	2676,76	--	44970	--	--	32378	83536	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	44970	--		6188		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4541439	421848	3154098	831065	5802298	
								965493	133938	--	429799		

ОТДЕЛ 2. 2108-ЭВ.СО-2 /Переустройство линии освещения по ул. Муратбаева/

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

60	60	1133-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные. Демонтаж	опора	6	5 60251,41	28828,59	361508	172972	--	185580	590856	
			НР - 80%; СП - 8%			31422,82	7239,78	188537	43439		43767		
61	61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,37	69381,12	30429,24	25671	11259	--	14671	43569	
			НР - 80%; СП - 8%			38951,88	10610,69	14412	3926		3227		
62	62	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,57707	917,00	--	2363	--		--	2552	
			СП - 8%			--	--	--	--		189		
63	63	411-103-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25,7707	90,00	--	2319	--		--	2505	
			СП - 8%			--	--	--	--		186		
64	64	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,57707	917,00	--	2363	--		--	2552	
			СП - 8%			--	--	--	--		189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394224	184231	3154098	1031316	6444332	
								202949	47365	--	477357		
			РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Опоры освещения /11 шт/								
65	65	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,275	16982,96	2510,15	4670	690	2637	1541	6708	
			НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	1343	297		497		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	66	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	11	19866,12	--	218527	--	177044	33186	271850	
			НР - 80%; СП - 8%			3771,14	--	41483	--		20137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	67	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2075	25351,00	--	106664	--	106664	--	115197	
			СП - 8%			--	--	--	--		8533		
68	68	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,98	12627,36	--	25002	--	--	18002	46444	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	25002	--		3440		
69	69	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	7329,43	259,23	80624	2851	58600	14535	102772	
			НР - 72%; СП - 8%			1742,96	92,30	19173	1015		7613		
70	70	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1002,47	32,75	11027	361	7684	2232	14320	
			НР - 72%; СП - 8%			271,13	10,69	2982	118		1061		
71	71	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,87	2676,76	--	5006	--	--	3604	9299	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	5006	--		689		
72	72	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание грунта вручную	м3 грунта	0,11	2676,76	--	294	--	--	212	547	
			НР - 72%; СП - 8%			2676,76	--	294	--		41		
73	73	1308-0206-1714 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	22	1722,82	142,55	37902	3136	8777	19605	62108	
			НР - 72%; СП - 8%			1181,34	56,35	25989	1240		4601		
74	74	241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	22	1232,00	--	27104	--	27104	--	29272	
			СП - 8%			--	--	--	--		2168		
75	75	1133-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные. Установка в скальном основании. Группа грунта 5	опора	11	109199,84	41183,70	1201198	453021	172092	551882	1893327	
			НР - 80%; СП - 8%			52371,36	10342,54	576085	113768		140246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

76	76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка металлическая СФГ-400-9,0 гранёная силовая 9м толщиной стенки 4мм	шт	11	6 175130,36	--	1926434	--	1926434	--	2080549	
			СП - 8%			--	--	--	--		154115		
77	77	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании	т	0,4686	259091,07	1957,11	121410	917	16882	94562	233250	
			НР - 91%; СП - 8%			221108,40	646,89	103611	303		17278		
78	78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Закладная деталь фундамента КМ-310-М24-1060-8	шт	11	22950,00	--	252450	--	252450	--	272646	
			СП - 8%			--	--	--	--		20196		
79	79	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	11	15203,82	6839,14	167242	75230	7863	86547	274092	
			НР - 72%; СП - 8%			7649,94	3277,67	84149	36054		20303		
80	80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн "ИВА" длиной 2м типа КИ 2.0.15.000	шт	11	9289,29	--	102182	--	102182	--	110357	
			СП - 8%			--	--	--	--		8175		
81	81	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами. Установка	светильник	11	8248,28	4588,46	90731	50473	309	46486	148194	
			НР - 80%; СП - 8%			3631,75	1650,75	39949	18158		10977		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	82	247-103-0220 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	11	192475,00	--	2117225	--	2117225	--	2286603	
			СП - 8%			--	--	--	--		169378		
83	83	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	122,15	1,14	2687	25	532	1542	4567	
			НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	2130	11		338		
84	84	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02244	460164,00	--	10326	--	10326	--	11152	
			СП - 8%			--	--	--	--		826		
			Кабельно-проводниковая продукция										
85	85	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	834,04	5,44	3336	22	293	2179	5957	
			НР - 72%; СП - 8%			755,28	1,46	3021	6		441		
86	86	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00412	951092,00	--	3918	--	3918	--	4231	
			СП - 8%			--	--	--	--		313		
			Подвес провода										
87	87	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,37	167038,14	43470,34	61804	16085	21699	23703	92348	
			НР - 80%; СП - 8%			64919,80	15158,13	24020	5609		6841		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	88	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,3774	937388,00	--	353770	--	353770	--	382072	
			СП - 8%			--	--	--	--		28302		
			Стальные конструкции										
89	89	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0614	157635,35	23509,99	9679	1444	1849	4972	15823	
			НР - 72%; СП - 8%			104011,44	8452,89	6386	519		1172		
90	90	еновое предложение	Стяжка SH702R	шт	2	89717,20	--	179434	--	179434	--	193789	
			СП - 8%			--	--	--	--		14355		
91	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник 3П6	т	0,004	8502,00	--	1634	--	1634	--	1765	
			СП - 8%			--	--	--	--		131		

92	92	252-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7 29191,00	--	233528	--	233528	--	252210	
Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.2)													
			СП - 8%			--	--	--	--		18682		
			Линейная арматура										
93	93	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,02192	157635,35	23509,99	3455	515	660	1775	5648	
			НР - 72%; СП - 8%			104011,44	8452,89	2280	185		418		
94	94	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	336,00	--	1344	--	1344	--	1452	
			СП - 8%			--	--	--	--		108		
95	95	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	1060,00	--	8480	--	8480	--	9158	
			СП - 8%			--	--	--	--		678		
96	96	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	11	2097,00	--	23067	--	23067	--	24912	
			СП - 8%			--	--	--	--		1845		
97	97	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	11	3104,00	--	34144	--	34144	--	36876	
			СП - 8%			--	--	--	--		2732		
98	98	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2954,00	--	2954	--	2954	--	3190	
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
99	99	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	4640,00	--	46400	--	46400	--	50112	
			СП - 8%			--	--	--	--		3712		
100	100	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	8203,00	--	8203	--	8203	--	8859	
			СП - 8%			--	--	--	--		656		
101	101	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	4994,00	--	39952	--	39952	--	43148	
			СП - 8%			--	--	--	--		3196		
102	102	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	3	3792,00	--	11376	--	11376	--	12286	
			СП - 8%			--	--	--	--		910		
103	103	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,02192	8059,34	--	177	--	--	141	344	
			НР - 80%; СП - 8%			8059,34	--	177	--		25		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7535360	604770	5967510	906706	9117434	
								963080	177283	--	675365		

РАЗДЕЛ 7. Транспортные расходы на опоры СФГ, закладные детали фундамента и кронштейны

104	254	Ценовое предложение	Доставка до г. Талдыкорган	рейс	1	375000,00	--	375000	--		--	405000	
			СП - 8%			--	--	--	--		30000		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				375000	--	--	--	405000	
								--	--	--	30000		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15966767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2131522					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1210849				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358586				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9121610			
			- Перевозка грузов	Тенге				382045					
			- Накладные расходы	Тенге							1938022		
			- Сметная прибыль	Тенге							1182722		
			ИТОГО	Тенге	15 966 767								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	166 054								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	164 555								
			ИТОГО	Тенге	16 297 376								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	6 681 924								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	10 048 666								
			ИТОГО	Тенге	16 730 590								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 007 671								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**18 738 261**								
			Конкурсная скидка		**936 913**								

			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		17 801 348							
			В том числе НДС 12%:		1 907 287							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нигматаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)