Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года, №420

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13
**Наименование строительства и его адрес:** "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

## Справка №20
### о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | наименование | Код |
| | | №98 | 21.07.2023 года | | | | |
| | | д/с №7 | 26.08.2025 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по объекту** | **2 106 374 020,68** | **454 794 101,50** | | | | | | | **54 575 292,18** | **509 369 393,68** |
| **Удержание аванса 30%** | **152 810 818,10** | | | | | | | | | **152 810 818,10** |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **38 202 704,53** | **356 558 575,58** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
**БИН 160440026702**
**Ниетбаев Е.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
**БИН 050140013221**
**Ча Ю.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**
**БИН 170440008459**
**Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.1

за **декабрь 2025** (месяц, год) на01-01-02 **Подготовительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Очистка территории от мусора** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 0,4221481 | 50,00 | -- | 21 | -- | | -- | 23 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21 | -- | -- | -- | 23 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Расчистка площадей от деревьев и кустарника** | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1101-0207-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня | дерево | 217 | 128,25 | 3,94 | 27830 | 855 | -- | 19422 | 51032 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,31 | -- | 26975 | -- | | 3780 | | |
| 3 | 14 | 1101-0207-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня | дерево | 126 | 160,98 | 4,70 | 20283 | 592 | -- | 14177 | 37217 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,28 | -- | 19691 | -- | | 2757 | | |
| 4 | 15 | 1101-0207-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня | дерево | 24 | 514,32 | 15,11 | 12344 | 363 | -- | 8626 | 22648 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 499,21 | -- | 11981 | -- | | 1678 | | |
| 5 | 16 | 1101-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня | дерево | 12 | 105,93 | 3,12 | 1271 | 37 | -- | 888 | 2332 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,81 | -- | 1234 | -- | | 173 | | |
| 6 | 17 | 1101-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня | дерево | 3 | 132,54 | 3,89 | 398 | 12 | -- | 278 | 730 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 128,65 | -- | 386 | -- | | 54 | | |
| 7 | 18 | 1101-0207-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня | дерево | 3 | 416,73 | 12,24 | 1250 | 37 | -- | 874 | 2294 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 404,49 | -- | 1213 | -- | | 170 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 1101-0207-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост | 358 | 327,60 | 235,37 | 117282 | 84263 | -- | 46949 | 177369 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,23 | 89,91 | 33019 | 32188 | | 13138 | | |
| 9 | 20 | 1101-0207-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост | 27 | 931,02 | 669,74 | 25138 | 18083 | -- | 10053 | 38006 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 261,28 | 255,83 | 7055 | 6907 | | 2815 | | |
| 10 | 21 | 1101-0207-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см | дерево | 217 | 125,09 | 4,37 | 27145 | 948 | -- | 18862 | 49687 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 120,72 | -- | 26197 | -- | | 3681 | | |
| 11 | 22 | 1101-0207-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см | дерево | 126 | 433,53 | 15,19 | 54625 | 1914 | -- | 37952 | 99983 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 418,34 | -- | 52711 | -- | | 7406 | | |
| 12 | 23 | 1101-0207-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см | дерево | 24 | 1686,28 | 59,04 | 40471 | 1417 | -- | 28119 | 74077 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1627,24 | -- | 39054 | -- | | 5487 | | |
| 13 | 24 | 1101-0207-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см | дерево | 12 | 109,17 | 3,76 | 1310 | 45 | -- | 911 | 2398 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,41 | -- | 1265 | -- | | 178 | | |
| 14 | 25 | 1101-0207-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см | дерево | 3 | 368,66 | 12,91 | 1106 | 39 | -- | 768 | 2024 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 355,75 | -- | 1067 | -- | | 150 | | |
| 15 | 26 | 1101-0207-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см | дерево | 3 | 1421,75 | 48,10 | 4265 | 144 | -- | 2967 | 7811 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1373,65 | -- | 4121 | -- | | 579 | | |
| 16 | 27 | 414-102-0101 РСНБ РК 2022 | Древесина. Погрузка | т | 34,97 | 834,00 | -- | 29165 | -- | | -- | 31498 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2333 | | |
| 17 | 28 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 629,46 | 50,00 | -- | 31473 | -- | | -- | 33991 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2518 | | |
| 18 | 29 | 1101-0207-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м | пень | 358 | 141,19 | 141,19 | 50546 | 50546 | -- | 13942 | 69647 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 54,09 | -- | 19364 | | 5159 | | |
| 19 | 30 | 1101-0207-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м /+ до 30 м/ | пень | 358 | 46,11 | 46,11 | 16507 | 16507 | -- | 4552 | 22744 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,66 | -- | 6322 | | 1685 | | |
| 20 | 31 | 1101-0207-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м | пень | 27 | 387,97 | 387,97 | 10475 | 10475 | -- | 2889 | 14434 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 148,63 | -- | 4013 | | 1069 | | |
| 21 | 32 | 1101-0207-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м /+ до 30 м/ | пень | 27 | 168,54 | 168,54 | 4551 | 4550 | -- | 1255 | 6271 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 64,57 | -- | 1743 | | 464 | | |
| 22 | 33 | 414-102-0101 РСНБ РК 2022 | Пни. Погрузка | т | 17,5 | 834,00 | -- | 14595 | -- | | -- | 15763 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1168 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 34 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 315 | 50,00 | -- | 15750 | -- | | -- | 17010 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1260 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 507780 | 190827 | -- | 213484 | 778966 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Разборка существующих труб** | | | | | | | | | | |
| 24 | 50 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 4 | 50,00 | -- | 200 | -- | | -- | 216 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 200 | -- | -- | -- | 216 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Разборка существующих тротуаров** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 25 | 62 | 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж | м2 | 104,9999979 | 2186,88 | 199,33 | 229622 | 20929 | -- | 191196 | 454484 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1987,55 | 81,68 | 208692 | 8576 | | 33665 | | |
| 26 | 63 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Покрытия и основания песчаные. Разборка | м3 конструкции | 11,0000001 | 503,46 | 336,42 | 5538 | 3701 | -- | 2989 | 9209 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 167,04 | 84,55 | 1837 | 930 | | 682 | | |
| 27 | 64 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 73,9999995 | 1158,05 | -- | 85696 | -- | -- | 92551 | 192507 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1158,05 | -- | 85696 | -- | | 14260 | | |
| 28 | 65 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Разборка монолитного бетона | м3 | 3,9999998 | 6381,15 | 1101,30 | 25525 | 4406 | -- | 20834 | 50067 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5279,85 | 443,64 | 21119 | 1775 | | 3709 | | |
| 29 | 66 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 2,5999999 | 503,46 | 336,42 | 1309 | 875 | -- | 706 | 2177 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 167,04 | 84,55 | 434 | 220 | | 161 | | |
| 30 | 67 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 37,9470003 | 170,00 | -- | 6451 | -- | | -- | 6967 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | | |
| 31 | 68 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 683,035975 | 50,00 | -- | 34152 | -- | | -- | 36884 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2732 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 388293 | 29911 | -- | 308276 | 752295 | |
| | | | | | | | | 317778 | 11501 | -- | 55725 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1531499 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 543747 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 220738 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 82038 | | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 131807 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 521760 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 113445 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 1 531 499 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 15 928 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 15 784 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 1 563 210 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 640 916 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 963 847 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 1 604 763 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 192 572 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **1 797 335** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **89 867** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **1 707 468** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **182 943** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**

**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.2

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Насыпь** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 0,0000013 | 203,64 | 203,64 | 1 | -- | -- | -- | 1 | |
| | | | | | | -- | 60,27 | -- | -- | | -- | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4,14 | 76,24 | 76,24 | 316 | 315 | -- | 67 | 414 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 22,57 | -- | 93 | | 31 | | |
| 3 | 4 | 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 4,14 | 428,11 | 428,11 | 1772 | 1773 | -- | 329 | 2269 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 110,35 | -- | 457 | | 168 | | |
| 4 | 5 | 412-102-0101 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/ | т·км | 2,1459981 | 206,00 | -- | 442 | -- | | -- | 477 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | | |
| 5 | 6 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1,1399983 | 134,44 | 134,44 | 153 | 154 | -- | 33 | 201 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 40,14 | -- | 46 | | 15 | | |
| 6 | 7 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 1,1399983 | 63,75 | 63,75 | 73 | 72 | -- | 17 | 98 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,32 | -- | 24 | | 7 | | |
| 7 | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1,1399983 | 115,51 | 97,84 | 132 | 111 | 4 | 32 | 178 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,57 | 24,86 | 17 | 28 | | 13 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Выемка** | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 203,2798583 | 203,64 | 203,64 | 41396 | 41396 | -- | 8821 | 54236 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 60,27 | -- | 12252 | | 4017 | | |
| 9 | 10 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/ | м3 грунта | 203,0398583 | 170,78 | 170,78 | 34675 | 34675 | -- | 7390 | 45431 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,55 | -- | 10264 | | 3365 | | |
| 10 | 11 | 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 0,0000392 | 76,24 | 76,24 | 1 | -- | -- | -- | 1 | |
| | | | | | | -- | 22,57 | -- | -- | | -- | | |
| 11 | 12 | 1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 0,0000392 | 93,66 | 93,66 | 1 | -- | -- | -- | 1 | |
| | | | | | | -- | 27,72 | -- | -- | | -- | | |
| 12 | 13 | 1101-0102-0246 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 203,0398583 | 328,50 | 328,50 | 66699 | 66699 | -- | 9306 | 82086 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 63,66 | -- | 12926 | | 6080 | | |
| 13 | 14 | 1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 3 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 0,0000392 | 236,95 | 236,95 | 1 | -- | -- | -- | 1 | |
| | | | | | | -- | 45,92 | -- | -- | | -- | | |
| 14 | 15 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 2125,846118 | 50,00 | -- | 106292 | -- | | -- | 114795 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8503 | | |
| | | | **Работы для устройства корыта** | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 грунта | 67,9002198 | 19,87 | 19,87 | 1349 | 1349 | -- | 287 | 1767 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,88 | -- | 399 | | 131 | | |
| 16 | 17 | 1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 2603,600137 | 217,67 | 217,67 | 566726 | 566725 | -- | 93842 | 713414 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,06 | -- | 130336 | | 52845 | | |
| 17 | 18 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 364,885906 | 134,44 | 134,44 | 49055 | 49056 | -- | 10545 | 64369 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 40,14 | -- | 14647 | | 4768 | | |
| 18 | 19 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 364,885906 | 63,75 | 63,75 | 23261 | 23261 | -- | 5601 | 31172 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,32 | -- | 7779 | | 2309 | | |
| 19 | 20 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 364,885906 | 115,51 | 97,84 | 42148 | 35700 | 1132 | 10359 | 56708 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,57 | 24,86 | 5316 | 9071 | | 4201 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20 | 21 | 1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 | м2 спланированной площади | 245,0007327 | 14,74 | 14,74 | 3611 | 3612 | -- | 688 | 4643 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | 530 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | -- | 3,90 | -- | 956 | | 344 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 1172259 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5333 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 824898 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 199278 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1135 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 106734 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 147317 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 86832 | | |
| подг | | | ИТОГО | Тенге | | 1 172 259 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 12 191 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 12 081 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 1 196 532 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 490 578 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 737 760 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 1 228 338 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 147 401 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **1 375 738** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **68 787** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **1 306 951** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **140 031** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш", БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**

**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.10

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Ликвидация пучинистых мест** | | | | | | | | | |
| 1 | | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 3900,125 | 98,38 | 98,38 | 383694 | 383695 | -- | 81772 | 502703 |
| | | | | | | -- | 29,12 | -- | 113572 | | 37237 | |
| 2 | | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 3900,125 | 495,82 | 495,82 | 1933760 | 1933760 | -- | 412087 | 2533515 |
| | | | | | | -- | 146,75 | -- | 572343 | | 187668 | |
| 3 | | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 390,0125 | 2536,38 | -- | 989220 | -- | -- | 712238 | 1837575 |
| | | | | | | 2536,38 | -- | 989220 | -- | | 136117 | |
| 4 | | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | т | 7722,2475 | 170,00 | -- | 1312782 | -- | | -- | 1417805 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105023 | |
| 5 | | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | т·км | 139000,455 | 50,00 | -- | 6950023 | -- | | -- | 7506025 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 556002 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3900,125 | 40,62 | 35,88 | 158428 | 139936 | -- | 43276 | 217840 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4,74 | 10,67 | 18491 | 41614 | | 16136 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 3900,125 | 66,01 | 66,01 | 257447 | 257447 | -- | 54870 | 337302 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 19,54 | -- | 76208 | | 24985 | |
| 8 | 1101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 3900,125 | 150,03 | 150,03 | 585136 | 585136 | -- | 124679 | 766600 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 44,40 | -- | 173166 | | 56785 | |
| 9 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4758,1525 | 8293,00 | -- | 39459359 | -- | 39459359 | -- | 42616108 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3156749 | |
| 10 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 3510,1125 | 134,44 | 134,44 | 471900 | 471900 | -- | 101445 | 619213 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 40,14 | -- | 140896 | | 45868 | |
| 11 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 3510,1125 | 63,75 | 63,75 | 223770 | 223770 | -- | 53882 | 299864 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 21,32 | -- | 74836 | | 22212 | |
| 12 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 390,0125 | 293,91 | 139,83 | 114630 | 54536 | -- | 61153 | 189845 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 154,08 | 63,69 | 60095 | 24840 | | 14063 | |
| 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3900,125 | 115,51 | 97,84 | 450500 | 381588 | 12090 | 110721 | 606118 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 14,57 | 24,86 | 56822 | 96957 | | 44898 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 59450515 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1124628 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4431768 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1314432 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 39471449 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 8262805 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1756123 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4403743 | |
| подг | | ИТОГО | Тенге | 59 450 515 | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | 618 285 | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | 612 702 | | | | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | 60 681 502 | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | 24 879 416 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | 37 415 110 | 830 |
| | | **ИТОГО** | Тенге | 62 294 526 | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | 7 475 343 | |
| | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | 69 769 869 | |
| | | **Конкурсная скидка** | | 3 488 493 | |
| | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | 66 281 375,68 | |
| | | **В том числе НДС 12%:** | | 7 101 576 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**
**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 540
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.3

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 541,8105245 | 11740,45 | 1403,41 | 6361102 | 760382 | 5482922 | 341874 | 7239214 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 217,41 | 366,83 | 117798 | 198752 | | 536238 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1864,000344 | 259,43 | 190,58 | 483569 | 355241 | 616 | 259824 | 802864 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 68,52 | 60,55 | 127712 | 112865 | | 59471 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Калькуляция на приготовление №1 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4 | м3 | 389,3529387 | 9977,00 | -- | 3884574 | -- | 3884574 | -- | 4195340 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 310766 | | |
| 4 | 4 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,543 | 174117,62 | 3059,34 | 268663 | 4721 | 263942 | 2355 | 292699 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1413,16 | -- | 2181 | | 21681 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1650 | 1839,80 | 226,31 | 3035675 | 373411 | 2605614 | 127205 | 3415910 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,33 | 37,05 | 56650 | 61132 | | 253030 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до толщины 8 см/ | м2 покрытия | 1650 | 1552,57 | 0,18 | 2561744 | 297 | 2521530 | 43110 | 2813242 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 24,19 | -- | 39917 | -- | | 208388 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 13,22 | 174117,62 | 3059,34 | 2301835 | 40444 | 2261391 | 20177 | 2507772 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1413,16 | -- | 18682 | | 185761 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 41949 | 2 | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2111,72 | 237,49 | 88584677 | 9962468 | 77181966 | 3192783 | 99119656 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,33 | 36,14 | 1440243 | 1516037 | | 7342197 | | |
| 9 | 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 41949 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 462,32 | 0,05 | 19393778 | 2097 | 19137973 | 274004 | 21241205 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,05 | -- | 253708 | -- | | 1573423 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 126875617 | 11499061 | 113340528 | 4261332 | 141 627 902 | |
| | | | | | | | | 2036028 | 1909649 | -- | 10490955 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Пересечения и примыкания. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1353 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 11740,45 | 1403,41 | 15884835 | 1898814 | 13691859 | 853722 | 18077641 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 217,41 | 366,83 | 294162 | 496321 | | 1339085 | | |
| 11 | 11 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 4001 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 259,43 | 190,58 | 1037960 | 762511 | 1320 | 557701 | 1723314 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 68,52 | 60,55 | 274129 | 242261 | | 127653 | | |
| 12 | 12 | Калькуляция на приготовление №1 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4 | м3 | 800,8 | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 9977,00 | -- | 7989582 | -- | 7989582 | -- | 8628749 | |
| 13 | 13 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,583752 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 174117,62 | 3059,34 | 449877 | 7904 | 441973 | 639167 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -- | 1413,16 | -- | 3651 | | 3943 | 490126 | |
| 14 | 14 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3517 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1839,80 | 226,31 | 6470588 | 795932 | 5553906 | 36306 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,33 | 37,05 | 120750 | 130305 | | 271139 | 7281065 | |
| 15 | 15 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до толщины 8 см/ | м2 покрытия | 3517 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1552,57 | 0,18 | 5460396 | 633 | 5374680 | 539338 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 24,19 | -- | 85083 | -- | | 91890 | 5996469 | |
| 16 | 16 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,36 | | | | | | 444183 | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 174117,62 | 3059,34 | 236800 | 4161 | 232639 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -- | 1413,16 | -- | 1922 | | 2076 | 257986 | |
| 17 | 17 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 4315 | | | | | | 19110 | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2111,72 | 237,49 | 9112086 | 1024769 | 7939169 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,33 | 36,14 | 148148 | 155944 | | 328419 | 10195746 | |
| 18 | 18 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 4315 | | | | | | 755240 | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 462,32 | 0,05 | 1994902 | 216 | 1968589 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,05 | -- | 26097 | -- | | 28185 | 2184934 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | 161847 | | |
| | | | | | | | | 48637026 | 4494940 | 43193717 | 2137075 | 54836030 | |
| | | | | | | | | 948369 | 1030404 | -- | 4061929 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Правоповоротные съезды. Тип 1** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,26 | 174117,62 | 3059,34 | 45271 | 795 | 44476 | 397 | 49321 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1413,16 | -- | 367 | | 3653 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20 | 26 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 830 | 2111,72 | 237,49 | 1752730 | 197116 | 1527117 | 63172 | 1961174 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,33 | 36,14 | 28497 | 29996 | | 145272 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21 | 27 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 830 | 462,32 | 0,05 | 383724 | 42 | 378662 | 5421 | 420277 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 6,05 | -- | 5020 | -- | | 31132 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2181725 | 197953 | 1950255 | 68990 | 2430772 | |
| | | | | | | | | 33517 | 30363 | -- | 180057 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Стоянки для автомобилей. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 22 | 34 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,18 | 174117,62 | 3059,34 | 31341 | 550 | 30791 | 275 | 34145 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1413,16 | -- | 254 | | 2529 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23 | 35 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 577 | 2111,72 | 237,49 | 1218464 | 137032 | 1061622 | 43916 | 1363371 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,33 | 36,14 | 19810 | 20853 | | 100990 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24 | 36 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 577 | 462,32 | 0,05 | 266757 | 29 | 263238 | 3769 | 292168 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 6,05 | -- | 3490 | -- | | 21642 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1516562 | 137611 | 1355651 | 47960 | 1689684 | |
| | | | | | | | | 23300 | 21107 | -- | 125161 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Автобусные карманы. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 25 | 43 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,13 | 174117,62 | 3059,34 | 22635 | 398 | 22237 | 198 | 24660 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1413,16 | -- | 184 | | 1827 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26 | 44 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2111,72 | 237,49 | 870030 | 97846 | 758039 | 31358 | 973499 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,33 | 36,14 | 14145 | 14890 | | 72111 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27 | 45 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 412 | 462,32 | 0,05 | 190475 | 21 | 187962 | 2691 | 208619 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 6,05 | -- | 2492 | -- | | 15453 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1083140 | 98265 | 968238 | 34247 | 1206778 | |
| | | | | | | | | 16637 | 15074 | -- | 89391 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Разворотные площадки. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 28 | 46 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 78 | -11740,45 | -1403,41 | -915755 | -109466 | -789331 | -49217 | -1042170 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -217,41 | -366,83 | -16958 | -28613 | | -77198 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | 1127-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 271 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -259,43 | -190,58 | -70304 | -51647 | -89 | -37775 | -116725 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -68,52 | -60,55 | -18568 | -16409 | | -8646 | | |
| 30 | 48 | Калькуляция на приготовление №1 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4 | м3 | 54 | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | | | -9977,00 | -- | -538758 | -- | -538758 | -- | -581859 | |
| 31 | 52 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,24 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 174117,62 | 3059,34 | 41788 | 734 | 41054 | -43101 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -- | 1413,16 | -- | 339 | | 366 | 45527 | |
| 32 | 53 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 759 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2111,72 | 237,49 | 1602798 | 180255 | 1396484 | 3372 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,33 | 36,14 | 26059 | 27430 | - | 57768 | 1793412 | |
| 33 | 54 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 759 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 462,32 | 0,05 | 350899 | 38 | 346271 | 132845 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,05 | -- | 4590 | -- | | 4958 | 384325 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | | | | 28469 | | |
| | | | | | | | | 470668 | 19914 | 455631 | -23900 | 482510 | |
| | | | | | | | | -4877 | -17253 | -- | 35741 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Съезды во дворы** | | | | | | | | | | |
| 34 | 55 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 580,9999836 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 11740,45 | 1403,41 | 6821204 | 815381 | 5879505 | 366602 | 7762830 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 217,41 | 366,83 | 126318 | 213128 | | 575024 | | |
| 35 | 56 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 2997,999907 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 259,43 | 190,58 | 777757 | 571359 | 989 | 417892 | 1291301 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 68,52 | 60,55 | 205409 | 181529 | | 95652 | | |
| 36 | 57 | Калькуляция на приготовление №1 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4 | м3 | 463,0000016 | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 9977,00 | -- | 4619351 | -- | 4619351 | -- | 4988899 | |
| 37 | 58 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,5852476 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 174117,62 | 3059,34 | 276020 | 4850 | 271170 | 369548 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -- | 1413,16 | -- | 2240 | | 2419 | 300715 | |
| 38 | 59 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2145 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2111,72 | 237,49 | 4529646 | 509416 | 3946585 | 22275 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,33 | 36,14 | 73645 | 77520 | | 163258 | 5068337 | |
| 39 | 60 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 2145 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 462,32 | 0,05 | 991672 | 107 | 978592 | 375432 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,05 | -- | 12973 | -- | | 14011 | 1086137 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | | | | 80455 | | |
| | | | | | | | | 18015650 | 1901113 | 15696192 | 964182 | 20498219 | |
| | | | | | | | | 418345 | 474417 | -- | 1518386 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Устройство бортовых камней** | | | | | | | | | | |
| 40 | 61 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1480,99999 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2553,50 | 44,28 | 3781731 | 65579 | 1984555 | 1899843 | 6134534 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1169,21 | 18,58 | 1731597 | 27517 | | 454526 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/ | м3 | 103,0069995 | 69179,00 | -- | 7125921 | -- | 7125921 | -- | 7695995 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570074 | | |
| 42 | 63 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 44,9042886 | 1323,75 | -- | 59442 | -- | -- | 42798 | 110419 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1323,75 | -- | 59442 | -- | | 8179 | | |
| 43 | 64 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 54,7819969 | 8293,00 | -- | 454307 | -- | 454307 | -- | 490652 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36345 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 11421401 | 65579 | 9564783 | 1942641 | 14431600 | |
| | | | | | | | | 1791039 | 27517 | -- | 1069124 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы** | | | | | | | | | | |
| 44 | 65 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1506,999978 | 2553,50 | 44,28 | 3848121 | 66730 | 2019395 | 1933196 | 6243823 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1169,21 | 18,58 | 1761996 | 28000 | | 462505 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45 | 66 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/ | м3 | 104,3639989 | 69179,00 | -- | 7219797 | -- | 7219797 | -- | 7797381 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 577584 | | |
| 46 | 67 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 45,8059995 | 1323,75 | -- | 60635 | -- | -- | 43658 | 112636 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1323,75 | -- | 60635 | -- | | 8343 | | |
| 47 | 68 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 55,9260011 | 8293,00 | -- | 463794 | -- | 463794 | -- | 500898 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37104 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 11592347 | 66730 | 9702986 | 1976854 | 14654738 | |
| | | | | | | | | 1822631 | 28000 | -- | 1085536 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. Укрепление обочин** | | | | | | | | | | |
| 48 | 69 | 1101-0105-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /присыпные обочины их грунта/. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 2402 | 757,66 | 740,81 | 1819895 | 1779425 | -- | 370045 | 2365135 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16,85 | 197,12 | 40469 | 473482 | | 175195 | | |
| 49 | 70 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2402 | 293,91 | 139,83 | 705980 | 335871 | -- | 376626 | 1169215 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 154,08 | 63,69 | 370109 | 152983 | | 86609 | | |
| 50 | 71 | 1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 | м2 спланированной площади | 7329 | 14,74 | 14,74 | 108029 | 108029 | -- | 20580 | 138898 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,90 | -- | 28583 | | 10289 | | |
| 51 | 72 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Обочины. Укрепление материлом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 13 см | м2 покрытия обочин | 8759 | 267,01 | 217,19 | 2338779 | 1902368 | 1926 | 1113734 | 3728715 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,60 | 68,13 | 434485 | 596751 | | 276201 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52 | 73 | 414-104-0301 РСНБ РК 2022 | Асфальтобетон. Погрузка | т | 1882,8 | 381,00 | -- | 717347 | -- | | -- | 774735 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57388 | | |
| 53 | 74 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 9414 | 74,00 | -- | 696636 | -- | | -- | 752367 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55731 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 6386666 | 4125693 | 1926 | 1880985 | 8929065 | |
| | | | | | | | | 845063 | 1251799 | -- | 661413 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 260787295 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7930052 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22606859 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4771077 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 196229906 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1413983 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13290366 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 19317693 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 260 787 295 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 2 712 188 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 2 687 695 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 266 187 178 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 109 136 743 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 164 126 169 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 273 262 912 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 32 791 549 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **306 054 462** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **15 302 723** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **290 751 739** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **31 151 972** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана" БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**

**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 820
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Искусственные сооружения и водоотвод**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.4

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-03-01 Водопропускные ливневые трубы, водоотводные лотки и водосбросы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Строительство новых КЖБТ ЗКЦ 0,5 м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 608 пм** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 210,1999993 | 375,80 | 375,80 | 78993 | 78993 | -- | 14145 | 100589 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 93,46 | -- | 19645 | | 7451 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | м3 грунта | 21,3 | 14982,19 | -- | 319121 | -- | -- | 229767 | 592799 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14982,19 | -- | 319121 | -- | | 43911 | | |
| 3 | 3 | 1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим. | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5 | м3 грунта | 231,4300018 | 118,57 | 118,57 | 27441 | 27441 | -- | 5332 | 35395 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 32,00 | -- | 7406 | | 2622 | | |
| | | | **Устройство основания труб** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 61,3200002 | 375,80 | 375,80 | 23044 | 23044 | -- | 4126 | 29344 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 93,46 | -- | 5731 | | 2174 | | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,9542 | 17978,63 | -- | 35134 | -- | -- | 25296 | 65265 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17978,63 | -- | 35134 | -- | | 4834 | | |
| 6 | 6 | 1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим. | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5 | м3 грунта | 63,07 | 118,57 | 118,57 | 7478 | 7478 | -- | 1453 | 9646 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 32,00 | -- | 2018 | | 715 | | |
| 7 | 7 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство | м3 подушки | 18,5732 | 12472,15 | 313,91 | 231648 | 5830 | 169431 | 49610 | 303759 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3035,94 | 143,88 | 56387 | 2672 | | 22501 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1130-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 13,2 | 15922,80 | 358,38 | 210181 | 4730 | 164344 | 36351 | 266255 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3114,19 | 164,26 | 41107 | 2168 | | 19723 | | |
| 9 | 9 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | 13,2 | 38371,79 | 4247,06 | 506508 | 56061 | 385157 | 68876 | 621414 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 4946,18 | 1265,56 | 65290 | 16705 | | 46031 | | |
| 10 | 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/ | м3 грунта | 9,59 | 1323,75 | -- | 12695 | -- | -- | 9140 | 23582 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1323,75 | -- | 12695 | -- | | 1747 | | |
| 11 | 11 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 11,5620001 | 8293,00 | -- | 95884 | -- | 95884 | -- | 103555 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7671 | | |
| | | | **Устройство тела трубы** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | м3 железобетона звеньев | 58,70999950 | 64033,00 | 25998,62 | 3759377 | 1526379 | 934871 | 1485748 | 5664735 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 22110,84 | 8016,02 | 1298127 | 470621 | | 419610 | | |
| 13 | 13 | 225-106-0401 РСНБ РК 2022 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 308,99999740 | 23069,00 | -- | 7128321 | -- | 7128321 | -- | 7698587 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570266 | | |
| 14 | 14 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 951,4200089 | 4988,14 | 205,02 | 4745820 | 195060 | 3452912 | 977456 | 6181138 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1153,90 | 69,15 | 1097848 | 65791 | | 457862 | | |
| 15 | 15 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки на поворотах и наклонах. Устройство | м3 бетона в деле | 6,1899999 | 39071,51 | 4247,06 | 241853 | 26289 | 184947 | 32299 | 296084 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 4946,18 | 1265,56 | 30617 | 7834 | | 21932 | | |
| | | | **Устройство смотровых блоков** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение | м3 сборных конструкций | 37,0000002 | 25113,65 | 12934,97 | 929205 | 478594 | 72066 | 442168 | 1481083 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10230,95 | 3995,83 | 378545 | 147846 | | 109710 | | |
| 17 | 17 | 225-106-0402 РСНБ РК 2022 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 100,0000006 | 36928,00 | -- | 3692800 | -- | 3692800 | -- | 3988224 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295424 | | |
| 18 | 18 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 290,0000016 | 4988,14 | 205,02 | 1446562 | 59456 | 1052474 | 297936 | 1884058 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1153,90 | 69,15 | 334632 | 20054 | | 139560 | | |
| 19 | 19 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стыки на поворотах и наклонах. Устройство гидроизояции | м3 бетона в деле | 4 | 39071,51 | 4247,06 | 156286 | 16988 | 119513 | 20871 | 191330 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 4946,18 | 1265,56 | 19785 | 5062 | | 14173 | | |
| 20 | 20 | 212-402-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,211 | 21786,00 | -- | 4597 | -- | 4597 | -- | 4965 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 368 | | |
| 21 | 21 | 261-201-0607 РСНБ РК 2022 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 57,85 | 758,00 | -- | 43850 | -- | 43850 | -- | 47358 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3508 | | |
| 22 | 22 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Чугунная решетка. Установка | шт. | 100 | 2757,61 | 305,20 | 275761 | 30520 | 17317 | 239768 | 556772 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2279,24 | 142,66 | 227924 | 14266 | | 41242 | | |
| 23 | 23 | 244-202-0303 РСНБ РК 2022 | Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) | комплект | 100 | 38306,00 | -- | 3830600 | -- | 3830600 | -- | 4137048 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306448 | | |
| | | | **Устройство входного и выходного оголовков** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 200 | 1369,00 | 44,28 | 273800 | 8856 | 31102 | 256562 | 572791 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | НР - 108%; СП - 8%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 212-101-0712 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | 10 | 3 1169,21 | 18,58 | 233842 | 3716 | | 42429 | | 620 |
| | | | СП - 8% | | | 23196,00 | -- | 231960 | -- | 231960 | -- | 250517 | |
| 26 | 26 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/ | м3 | 10,4 | -- | -- | -- | -- | | 18557 | | |
| | | | СП - 8% | | | 69179,00 | -- | 719462 | -- | 719462 | -- | 777019 | |
| | | | **Устройство для задержки мусора** | | | -- | -- | -- | -- | | 57557 | | |
| 27 | 27 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,794 | 30550,83 | 1362,80 | 24257 | 1082 | 305 | 21170 | 49061 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 28804,03 | 494,99 | 22870 | 393 | | 3634 | | |
| 28 | 28 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,794 | 389901,00 | -- | 309581 | -- | 309581 | -- | 334348 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24767 | | |
| 29 | 29 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,794 | 4547,62 | 649,64 | 3611 | 516 | 299 | 1930 | 5984 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 3521,04 | 2,04 | 2796 | 2 | | 443 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 29365830 | 2547317 | 22641793 | 4220004 | 36272705 | |
| | | | | | | | | 4176720 | 791930 | -- | 2686870 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Водоотводные лотки Б-3-1** | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | 145,3 | 5198,93 | 2618,94 | 755405 | 380532 | 1551 | 574872 | 1436698 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 2569,32 | 1094,06 | 373322 | 158967 | | 106422 | | |
| 31 | 31 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,752 | 8293,00 | -- | 89166 | -- | 89166 | -- | 96298 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7133 | | |
| 32 | 32 | 225-203-0501 РСНБ РК 2022 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | 12,359 | 135049,00 | -- | 1669071 | -- | 1669071 | -- | 1802596 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 133526 | | |
| 33 | 33 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 21,795 | 2676,76 | -- | 58340 | -- | -- | 42005 | 108370 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2676,76 | -- | 58340 | -- | | 8028 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2571982 | 380532 | 1759788 | 616877 | 3443962 | |
| | | | | | | | | 431662 | 158967 | -- | 255109 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Устройство водосбросов с проезжей части** | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Подготовка из ПГС. Устройство | м3 подушки | 3,63 | 12472,15 | 313,91 | 45274 | 1139 | 33115 | 9696 | 59368 | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | 3035,94 | 143,88 | 11020 | 522 | | 4398 | | |
| 35 | 35 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 145 | 2776,86 | 44,28 | 402644 | 6420 | 226689 | 186008 | 635744 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 1169,21 | 18,58 | 169535 | 2694 | | 47092 | | |
| 36 | 36 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ | м3 | 2,32 | 69179,00 | -- | 160495 | -- | 160495 | -- | 173335 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12840 | | |
| 37 | 37 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Монолитный бетон дна | м3 бетона в деле | 3,63 | 39575,39 | 4247,06 | 143659 | 15417 | 110287 | 18941 | 175608 | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | 4946,18 | 1265,56 | 17955 | 4594 | | 13008 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 752072 | 22976 | 530586 | 214645 | 1044055 | |
| | | | | | | | | 198510 | 7810 | -- | 77338 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Укрепление откосов монолитным бетоном** | | | | | | | | | | |
| 38 | | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 10,9 | 11740,45 | 1403,41 | 127971 | 15297 | 110304 | 6878 | 145637 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 217,41 | 366,83 | 2370 | 3998 | | 10788 | | |
| 39 | | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Укрепление монолитное. Устройство | м3 бетона в деле | 5,4 | 36841,79 | 4247,06 | 198946 | 22934 | 149303 | 28176 | 245292 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | 4 4946,18 | 1265,56 | 26709 | 6834 | | 18170 | | 620 |
| | | | | | | | | 326917 | 38231 | 259607 | 35054 | 390929 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 29079 | 10832 | -- | 28958 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 41151651 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4835971 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2989056 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 969539 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 25191769 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5086580 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3048275 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 41 151 651 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 427 977 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 424 112 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 42 003 740 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 17 221 534 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 25 898 742 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 43 120 275 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 5 174 433 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **48 294 708** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **2 414 735** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **45 879 973** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **4 915 711** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "Алматыдорстрой", БИН**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**

**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приказу 210811-10
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство и обстановка улиц**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.5

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-04-01Обустройство и обстановка улиц**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Дорожная разметка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | км линии | 2,838 | 44101,16 | 12929,55 | 125159 | 36694 | 75960 | 26437 | 163723 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4406,34 | 4218,84 | 12505 | 11973 | | 12128 | | |
| 2 | 2 | 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | км линии | 7,24 | 24508,16 | 12929,55 | 177439 | 93610 | 51927 | 67442 | 264471 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4406,34 | 4218,84 | 31902 | 30544 | | 19590 | | |
| 3 | 3 | 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | км линии | 0,16 | 37570,16 | 12929,55 | 6011 | 2069 | 3237 | 1490 | 8102 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4406,34 | 4218,84 | 705 | 675 | | 600 | | |
| 4 | 4 | 1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** | м2 разметки | 610 | 6739,38 | 22,84 | 4111021 | 13932 | 3673322 | 461963 | 4938823 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 694,70 | 6,52 | 423767 | 3977 | | 365839 | | |
| 5 | 5 | 1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство** | м2 горизонтальной проекции ИДН | 8 | 4486,39 | 604,22 | 35891 | 4833 | -- | 35303 | 76889 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3882,17 | 203,80 | 31057 | 1630 | | 5696 | | |
| 6 | 6 | 251-101-0403 РСНБ РК 2022 прим. | **Искусственная дорожная неровность 500х500 мм** | м2 | 8 | 36451,00 | -- | 291608 | -- | 291608 | -- | 314937 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23329 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 4747129 | 151138 | 4096054 | 592635 | 5766945 | |
| | | | | | | | | 499936 | 48799 | -- | 427182 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 245 | 7210,86 | 1158,41 | 1766661 | 283810 | 145033 | 1552141 | 3584306 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 5460,48 | 405,51 | 1337818 | 99350 | | 265504 | | |
| 8 | 8 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** | шт. | 241 | 1314,91 | -- | 316892 | -- | 33135 | 306458 | 673218 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1177,42 | -- | 283757 | -- | | 49868 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 251-102-0708 РСНБ РК 2022 | Знак круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 245 | 2 | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 10460,00 | -- | 2562700 | -- | 2562700 | -- | 2767716 | |
| 10 | 10 | 251-101-0204 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 84 | 11477,00 | -- | 964068 | -- | 964068 | -- | 1041193 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 205016 | | |
| 11 | 11 | 251-101-0402 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 | м2 | 14,625 | 21969,00 | -- | 321297 | -- | 321297 | -- | 347001 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25704 | | |
| 12 | 12 | 251-101-0206 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм | шт. | 359 | 13603,00 | -- | 4883477 | -- | 4883477 | -- | 5274155 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 390678 | | |
| 13 | 13 | 251-101-0210 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 20 | 13351,00 | -- | 267020 | -- | 267020 | -- | 288382 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21362 | | |
| 14 | 14 | 251-101-0221 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм | шт. | 6 | 17111,00 | -- | 102666 | -- | 102666 | -- | 110879 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8213 | | |
| 15 | 15 | 251-101-0230 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм | шт. | 4 | 6384,00 | -- | 25536 | -- | 25536 | -- | 27579 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2043 | | |
| | | | **Установка фундаментов опор знаков** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 323 | 12627,36 | -- | 4078637 | -- | -- | 2936619 | 7576476 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 12627,36 | -- | 4078637 | -- | | 561220 | | |
| 17 | 17 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 42 | 9827,53 | 1510,54 | 412756 | 63442 | 298047 | 72008 | 523545 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1220,64 | 622,89 | 51267 | 26161 | | 38781 | | |
| 18 | 18 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Укладка фундаментов Ф-1 под стойки | шт | 245 | 5013,26 | 2826,98 | 1228248 | 692610 | -- | 968024 | 2371974 | |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 2186,28 | 1162,13 | 535638 | 284722 | | 175702 | | |
| 19 | 19 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Фундамент Ф-1 | м3 | 86 | 64528,00 | -- | 5549408 | -- | 5549408 | -- | 5993361 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 443953 | | |
| 20 | 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Омоноличивание стоек бетоном В15 | м3 | 19 | 30200,11 | 1651,33 | 573802 | 31375 | 505805 | 39714 | 662598 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1927,48 | 369,48 | 36622 | 7020 | | 49081 | | |
| 21 | 21 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | м3 | 177 | 2676,76 | -- | 473786 | -- | -- | 341126 | 880105 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2676,76 | -- | 473786 | -- | | 65193 | | |
| 22 | 22 | 1101-0102-0341 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Грунты 5 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 146 | 729,70 | 729,70 | 106536 | 106536 | -- | 19772 | 136413 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 188,09 | -- | 27461 | | 10105 | | |
| 23 | 23 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 6044,4 | 50,00 | -- | 302220 | -- | | -- | 326398 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24178 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 101-0802-0604 | Грунты 5-6 группы. Работа на отвале | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | м3 грунта | 146 | 112,15 | 111,62 | 16374 | 16296 | 78 | 3481 | 21443 | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 33,11 | -- | 4834 | | 1588 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 23952084 | 1194069 | 15658270 | 6239343 | 32606742 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 6797525 | 449548 | -- | 2415314 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 38373687 | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7297461 | | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1345207 | | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 498347 | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19754323 | | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 302220 | | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6831978 | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2842496 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | 38 373 687 | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 399 086 | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 395 482 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | 39 168 256 | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 16 058 985 | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 24 150 434 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | Тенге | | 40 209 418 | | | | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 4 825 130 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **45 034 549** | | | | | | | | |
| | | **Конкурсная скидка** | | | **2 251 727** | | | | | | | | |
| | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **42 782 821** | | | | | | | | |
| | | **В том числе НДС 12%:** | | | **4 583 874** | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**

**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети освещения и электроснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.6

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Переустройство ВЛ-10/0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ОТДЕЛ 1. 2108-ЭВ.СО-3 /Переустройство линии освещения по ул. Шаталова/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Опоры освещения /15 шт/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 119 | 1133-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Опоры стальные. Установка в скальном основании. Группа грунта 5** | опора | 8 | 109199,84 | 41183,70 | 873599 | 329469 | 125159 | 401369 | 1376965 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 52371,36 | 10342,54 | 418971 | 82740 | | 101997 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 120 | ТПРАЙС-ЛИСТ | **Стойка металлическая СФГ-400-9,0 гранёная силовая 9м толщиной стенки 4мм** | шт | 8 | 175130,36 | -- | 1401043 | -- | 1401043 | -- | 1513126 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112083 | | |
| 3 | 121 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании** | т | 0,3408 | 259091,07 | 1957,11 | 88298 | 667 | 12277 | 68773 | 169635 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 221108,40 | 646,89 | 75354 | 220 | | 12566 | | |
| 4 | 122 | ТПРАЙС-ЛИСТ | **Закладная деталь фундамента КМ-310-М24-1060-8** | шт | 8 | 22950,00 | -- | 183600 | -- | 183600 | -- | 198288 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14688 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2546540 | 330136 | 1722079 | 470142 | 3258014 | |
| | | | | | | | | 494325 | 82960 | -- | 241334 | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2. 2108-ЭВ.СО-4** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 207 | 243-701-0504 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20 | км | 2,448 | 543046,00 | -- | 1329377 | -- | 1329377 | -- | 1435727 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106350 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1329377 | -- | 1329377 | -- | 1435727 | |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 106350 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подвес провода** | | | | | | | | | | |
| 6 | 234 | 243-701-0718 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 | км | 3,63936 | 937388,00 | -- | 3411492 | -- | 3411492 | -- | 3684410 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272919 | | |
| | | | **Траншея Т1 - 40м** | | **Прокладка кабеля** | | | | | | | | |
| 7 | 235 | 1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 7,2 | 12627,36 | -- | 90917 | -- | -- | 65460 | 168887 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12627,36 | -- | 90917 | -- | | 12510 | | |
| 8 | 236 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/ | м | 40 | 333,54 | 213,53 | 13342 | 8541 | -- | 6331 | 21247 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 120,01 | 99,81 | 4801 | 3992 | | 1574 | | |
| 9 | 237 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 37 | 410,94 | 230,48 | 15205 | 8528 | 117 | 6596 | 23545 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 177,29 | 70,32 | 6560 | 2602 | | 1744 | | |
| 10 | 238 | 241-207-0605 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 37,74 | 4376,00 | -- | 165150 | -- | 165150 | -- | 178362 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13212 | | |
| 11 | 239 | 1308-0206-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка в траншее | м | 6 | 923,57 | 137,47 | 5541 | 825 | 533 | 3255 | 9500 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 697,18 | 56,35 | 4183 | 338 | | 704 | | |
| 12 | 240 | 241-101-0122 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм | м | 6,18 | 2346,00 | -- | 14498 | -- | 14498 | -- | 15658 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1160 | | |
| 13 | 241 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 3 | 837,03 | 424,75 | 2511 | 1275 | 156 | 1130 | 3933 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 360,04 | 163,23 | 1080 | 490 | | 291 | | |
| 14 | 242 | 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 43 | 1029,69 | 492,34 | 44277 | 21171 | 2464 | 20643 | 70114 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 480,05 | 186,71 | 20642 | 8029 | | 5194 | | |
| 15 | 243 | 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 14 | 1635,38 | 990,88 | 22895 | 13872 | 2022 | 9300 | 34770 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 500,06 | 422,53 | 7001 | 5915 | | 2576 | | |
| 16 | 244 | 243-101-0307 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10 | км | 0,0612 | 4324410,00 | -- | 264654 | -- | 264654 | -- | 285826 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21172 | | |
| 17 | 245 | 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 42990,11 | 30914,88 | 85980 | 61830 | 147 | 38670 | 134622 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12001,32 | 14852,60 | 24003 | 29705 | | 9972 | | |
| 18 | 246 | 243-903-2702 РСНБ РК 2022 | **Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12** | шт. | 2 | 78365,00 | -- | 156730 | -- | 156730 | -- | 169268 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12538 | | |
| 19 | 247 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** | м3 грунта | 4,8 | 2676,76 | -- | 12848 | -- | -- | 9251 | 23867 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2676,76 | -- | 12848 | -- | | 1768 | | |
| | | | **Заземление** | | | | | | | | | | |
| 20 | 248 | 1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | м3 грунта | 54 | 12627,36 | -- | 681877 | -- | -- | 490952 | 1266655 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12627,36 | -- | 681877 | -- | | 93826 | | |
| 21 | 249 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 300 | 1002,47 | 32,75 | 300740 | 9825 | 209577 | 60872 | 390541 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 271,13 | 10,69 | 81338 | 3207 | | 28929 | | |
| 22 | 250 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** | м3 грунта | 51 | 2676,76 | -- | 136515 | -- | -- | 98291 | 253590 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2676,76 | -- | 136515 | -- | | 18784 | | |
| 23 | 260 | 1101-0205-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 5 и более** | м3 грунта | 3 | 1629,81 | -- | 4889 | -- | -- | 3520 | 9082 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1629,81 | -- | 4889 | -- | | 673 | | |
| 24 | 270 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/** | т·км | 124,2 | 50,00 | -- | 6210 | -- | | -- | 6707 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 497 | | |
| 25 | 280 | 1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Грунты 5-6 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 3 | 112,15 | 111,62 | 336 | 335 | 1 | 72 | 440 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 33,11 | -- | 99 | | 33 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 5436607 | 126202 | 4227541 | 814343 | 6751021 | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1076654 | 54377 | -- | 500076 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 6765984 | 126202 | 5556918 | 814343 | 8186752 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1076654 | 54377 | -- | 606426 | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | 11444767 | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1570979 | | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 456338 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 137337 | | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | 7279001 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | 6210 | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1284485 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 11 444 767 | | | | | 847760 | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 119 026 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 117 951 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО | Тенге | | 11 681 743 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 4 789 515 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 7 202 750 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 11 992 265 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 1 439 072 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **13 431 337** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **671 567** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **12 759 770** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **1 367 118** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**
**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240003927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 690
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.7

за **декабрь 2025** (месяц, год) на**06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Ул. Муратбаева** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 | **Люки чугунные. Демонтаж** | люк | 10 | 3241,15 | -- | 32412 | -- | -- | 23336 | 60208 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 32412 | -- | | 4460 | | |
| | | | | | **Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1** | | | | | | | | |
| 2 | 31 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Кольца из сборного железобетона. Демонтаж** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,2 | 23257,86 | 10688,28 | 4652 | 2138 | -- | 3399 | 8695 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 2514 | 919 | | 644 | | |
| 3 | 32 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 1 | 170,00 | -- | 170 | -- | | -- | 184 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | | |
| 4 | 33 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/** | т·км | 18 | 50,00 | -- | 900 | -- | | -- | 972 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | | |
| 5 | 34 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,2 | 29291,67 | 13360,35 | 5858 | 2672 | 44 | 4248 | 10915 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 3142 | 1149 | | 809 | | |
| 6 | 35 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 10 | 3423,00 | -- | 34230 | -- | 34230 | -- | 36968 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2738 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 10 | 2<br>76624,00 | -- | 766240 | -- | 766240 | -- | 827539 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61299 | | |
| 8 | 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,588 | 1208,66 | 28,22 | 711 | 16 | 445 | 235 | 1022 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 425,41 | 4,08 | 250 | 2 | | 76 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 845173 | 4826 | 800959 | 31218 | 946503 | |
| | | | | | | | | 38318 | 2070 | -- | 70112 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Ул. Без названия 1** | | | | | | | | | | |
| | | | Ремонт канализационных колодцев | | | | | | | | | | |
| 9 | 97 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 4 | 3241,15 | -- | 12965 | -- | -- | 9335 | 24083 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3241,15 | -- | 12965 | -- | | 1784 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 10 | 98 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,08 | 30236,45 | 10351,08 | 2419 | 828 | 144 | 1786 | 4541 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 1447 | 357 | | 336 | | |
| 11 | 99 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,4 | 170,00 | -- | 68 | -- | | -- | 73 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | | |
| 12 | 100 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 7,2 | 50,00 | -- | 360 | -- | | -- | 389 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | | |
| 13 | 101 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,08 | 30236,45 | 10351,08 | 2419 | 828 | 144 | 1786 | 4541 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 1447 | 357 | | 336 | | |
| 14 | 102 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 3423,00 | -- | 13692 | -- | 13692 | -- | 14787 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1095 | | |
| 15 | 103 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 4 | 76624,00 | -- | 306496 | -- | 306496 | -- | 331016 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24520 | | |
| 16 | 104 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,2352 | 1208,66 | 28,22 | 284 | 7 | 177 | 94 | 408 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 425,41 | 4,08 | 100 | 1 | | 30 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 338703 | 1663 | 320653 | 13001 | 379838 | |
| | | | | | | | | 15959 | 715 | -- | 28135 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Ул. Шаталова** | | | | | | | | | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | |
| 17 | 148 | 241-102-0239 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,0660002 | 19400,00 | -- | 1280 | -- | 1280 | -- | 1383 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | | |
| | | | Ремонт водопроводных колодев | | | | | | | | | | |
| 18 | 155 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 13 | 3241,15 | -- | 42135 | -- | -- | 30337 | 78270 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3241,15 | -- | 42135 | -- | | 5798 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 19 | 156 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,26 | 23257,86 | 10688,28 | 6047 | 2779 | -- | 4418 | 11302 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 3268 | 1195 | | 837 | | |
| 20 | 157 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,3 | 170,00 | -- | 221 | -- | | -- | 239 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | | |
| 21 | 158 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 23,4 | 50,00 | -- | 1170 | -- | | -- | 1264 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | | |
| 22 | 159 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,26 | 29291,67 | 13360,35 | 7616 | 3473 | 58 | 5523 | 14190 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 4085 | 1493 | | 1051 | | |
| 23 | 160 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 13 | 3423,00 | -- | 44499 | -- | 44499 | -- | 48059 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3560 | | |
| 24 | 161 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 13 | 76624,00 | -- | 996112 | -- | 996112 | -- | 1075801 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79689 | | |
| 25 | 162 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,7644 | 1208,66 | 28,22 | 924 | 21 | 578 | 305 | 1328 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 325 | 3 | | 98 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 26 | 163 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 12 | 3241,15 | -- | 38894 | -- | -- | 28004 | 72249 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 38894 | -- | | 5352 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 27 | 164 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,24 | 30236,45 | 10351,08 | 7257 | 2484 | 431 | 5358 | 13624 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18091,53 | 4458,80 | 4342 | 1070 | | 1009 | | |
| 28 | 165 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,2 | 170,00 | -- | 204 | -- | | -- | 220 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | | |
| 29 | 166 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 21,6 | 50,00 | -- | 1080 | -- | | -- | 1166 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | | |
| 30 | 167 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,24 | 30236,45 | 10351,08 | 7257 | 2484 | 431 | 5358 | 13624 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18091,53 | 4458,80 | 4342 | 1070 | | 1009 | | |
| 31 | 168 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 12 | 3423,00 | -- | 41076 | -- | 41076 | -- | 44362 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3286 | | |
| 32 | 169 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 12 | 76624,00 | -- | 919488 | -- | 919488 | -- | 993047 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73559 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,7056 | 1208,66 | 28,22 | 853 | 20 | 533 | 282 | 1226 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 300 | 3 | | 91 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2116114 | 11261 | 2004486 | 79585 | 2371354 | |
| | | | | | | | | 97691 | 4834 | -- | 175655 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Ул. Без названия 2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 34 | 190 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 9 | 3241,15 | -- | 29170 | -- | -- | 21003 | 54187 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 29170 | -- | | 4014 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 35 | 191 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 | 23257,86 | 10688,28 | 4186 | 1924 | -- | 3059 | 7824 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 2263 | 827 | | 580 | | |
| 36 | 192 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,9 | 170,00 | -- | 153 | -- | | -- | 165 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | | |
| 37 | 193 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 16,2 | 50,00 | -- | 810 | -- | | -- | 875 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | | |
| 38 | 194 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 | 29291,67 | 13360,35 | 5273 | 2405 | 40 | 3823 | 9824 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 2828 | 1034 | | 728 | | |
| 39 | 195 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 9 | 3423,00 | -- | 30807 | -- | 30807 | -- | 33272 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2465 | | |
| 40 | 196 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 9 | 76624,00 | -- | 689616 | -- | 689616 | -- | 744785 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55169 | | |
| 41 | 197 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,5292 | 1208,66 | 28,22 | 640 | 15 | 400 | 211 | 919 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 225 | 2 | | 68 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 760655 | 4344 | 720863 | 28096 | 851851 | |
| | | | | | | | | 34486 | 1863 | -- | 63101 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Ул. Айдарлы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 42 | 217 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 14 | 3241,15 | -- | 45376 | -- | -- | 32671 | 84291 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 45376 | -- | | 6244 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 218 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,28 | 23257,86 | 10688,28 | 6512 | 2993 | -- | 4758 | 12172 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 3519 | 1287 | | 902 | | |
| 44 | 219 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,4 | 170,00 | -- | 238 | -- | | -- | 257 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | | |
| 45 | 220 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 25,2 | 50,00 | -- | 1260 | -- | | -- | 1361 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | | |
| 46 | 221 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,28 | 29291,67 | 13360,35 | 8202 | 3741 | 62 | 5947 | 15281 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 4399 | 1608 | | 1132 | | |
| 47 | 222 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 14 | 3423,00 | -- | 47922 | -- | 47922 | -- | 51756 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3834 | | |
| 48 | 223 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 14 | 76624,00 | -- | 1072736 | -- | 1072736 | -- | 1158555 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85819 | | |
| 49 | 224 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,8232 | 1208,66 | 28,22 | 995 | 23 | 622 | 329 | 1430 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 350 | 3 | | 106 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1183241 | 6757 | 1121342 | 43705 | 1325103 | |
| | | | | | | | | 53644 | 2898 | -- | 98157 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Ул. Актерек** | | | | | | | | | | |
| | | | **Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 50 | 253 | 1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/ | м3 ила, грязи | 32,4 | 7248,49 | -- | 234851 | -- | -- | 169093 | 436259 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7248,49 | -- | 234851 | -- | | 32316 | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 51 | 285 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 36 | 3241,15 | -- | 116681 | -- | -- | 84011 | 216747 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 116681 | -- | | 16055 | | |
| | | | | | **Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1** | | | | | | | | |
| 52 | 286 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,72 | 23257,86 | 10688,28 | 16746 | 7695 | -- | 12235 | 31299 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 9050 | 3308 | | 2318 | | |
| 53 | 287 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3,6 | 170,00 | -- | 612 | -- | | -- | 661 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | | |
| 54 | 288 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 64,8 | 50,00 | -- | 3240 | -- | | -- | 3499 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 289 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,72 | 6 | | | | | | | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 29291,67 | 13360,35 | 21090 | 9619 | 158 | 15293 | 39294 | |
| | | | | | | 15711,97 | 5743,40 | 11313 | 4135 | | 2911 | | |
| 56 | 290 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 36 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 3423,00 | -- | 123228 | -- | 123228 | -- | 133086 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9858 | | |
| 57 | 291 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 36 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 76624,00 | -- | 2758464 | -- | 2758464 | -- | 2979141 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 220677 | | |
| 58 | 292 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,1168 | | | | | | | | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1208,66 | 28,22 | 2558 | 60 | 1597 | 846 | 3676 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 425,41 | 4,08 | 901 | 9 | | 272 | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 59 | 293 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 19 | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3241,15 | -- | 61582 | -- | -- | 44339 | 114395 | |
| | | | | | | 3241,15 | -- | 61582 | -- | | 8474 | | |
| | | | | | | **Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1** | | | | | | | |
| 60 | 294 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,38 | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 30236,45 | 10351,08 | 11490 | 3933 | 682 | 8483 | 21571 | |
| | | | | | | 18091,53 | 4458,80 | 6875 | 1694 | | 1598 | | |
| 61 | 295 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,9 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 170,00 | -- | 323 | -- | | -- | 349 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | | |
| 62 | 296 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 34,2 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 50,00 | -- | 1710 | -- | | -- | 1847 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | | |
| 63 | 297 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,38 | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 30236,45 | 10351,08 | 11490 | 3933 | 682 | 8483 | 21571 | |
| | | | | | | 18091,53 | 4458,80 | 6875 | 1694 | | 1598 | | |
| 64 | 298 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 19 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 3423,00 | -- | 65037 | -- | 65037 | -- | 70240 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5203 | | |
| 65 | 299 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 19 | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | | | 76624,00 | -- | 1455856 | -- | 1455856 | -- | 1572324 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 116468 | | |
| 66 | 300 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,1172 | | | | | | | | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1208,66 | 28,22 | 1350 | 32 | 843 | 446 | 1940 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 425,41 | 4,08 | 475 | 5 | | 144 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 4886308 | 25272 | 4406547 | 343229 | 5647899 | |
| | | | | | | | | 448603 | 10845 | -- | 418363 | | |
| | | | | | | **РАЗДЕЛ 7. Ул. Билим** | | | | | | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 67 | 361 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 13 | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3241,15 | -- | 42135 | -- | -- | 30337 | 78270 | |
| | | | | | | 3241,15 | -- | 42135 | -- | | 5798 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 68 | 362 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,26 | 23257,86 | 10688,28 | 6047 | 2779 | -- | 4418 | 11302 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12569,58 | 4594,72 | 3268 | 1195 | | 837 | | |
| 69 | 363 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,3 | 170,00 | -- | 221 | -- | | -- | 239 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | | |
| 70 | 364 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 23,4 | 50,00 | -- | 1170 | -- | | -- | 1264 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | | |
| 71 | 365 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,26 | 29291,67 | 13360,35 | 7616 | 3473 | 58 | 5523 | 14190 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 4085 | 1493 | | 1051 | | |
| 72 | 366 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 13 | 3423,00 | -- | 44499 | -- | 44499 | -- | 48059 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3560 | | |
| 73 | 367 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 13 | 76624,00 | -- | 996112 | -- | 996112 | -- | 1075801 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79689 | | |
| 74 | 368 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,7644 | 1208,66 | 28,22 | 924 | 21 | 578 | 305 | 1328 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 325 | 3 | | 98 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 75 | 369 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 13 | 3241,15 | -- | 42135 | -- | -- | 30337 | 78270 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 42135 | -- | | 5798 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 76 | 370 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,26 | 30236,45 | 10351,08 | 7861 | 2691 | 466 | 5804 | 14759 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18091,53 | 4458,80 | 4704 | 1159 | | 1093 | | |
| 77 | 371 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,3 | 170,00 | -- | 221 | -- | | -- | 239 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | | |
| 78 | 372 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 23,4 | 50,00 | -- | 1170 | -- | | -- | 1264 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | | |
| 79 | 373 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,26 | 30236,45 | 10351,08 | 7861 | 2691 | 466 | 5804 | 14759 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18091,53 | 4458,80 | 4704 | 1159 | | 1093 | | |
| 80 | 374 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 13 | 3423,00 | -- | 44499 | -- | 44499 | -- | 48059 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3560 | | |
| 81 | 375 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 13 | 76624,00 | -- | 996112 | -- | 996112 | -- | 1075801 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79689 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 376 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,7644 | 8<br>1208,66 | 28,22 | 924 | 21 | 578 | 305 | 1328 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 325 | 3 | | 98 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 2199507 | 11676 | 2083368 | 82833 | 2464932 | |
| | | | | | | | | 101681 | 5012 | -- | 182588 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Ул. Айдарлы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация** | | | | | | | | | | |
| 83 | 424 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00008 | 970929,60 | 594576,08 | 78 | 48 | 1 | 43 | 156 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 359868,10 | 187677,45 | 29 | 15 | | 10 | | |
| 84 | 427 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,002392 | 10809,98 | 1392,38 | 26 | 3 | 3 | 14 | 43 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 8199,79 | 4,08 | 20 | -- | | 3 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85 | 434 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00014 | -970929,60 | -594576,08 | -136 | -83 | -3 | -76 | -229 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -359868,10 | -187677,45 | -50 | -26 | | -17 | | |
| | | | **Ремонт водопроводных колодев** | | | | | | | | | | |
| 86 | 437 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 11 | 3241,15 | -- | 35653 | -- | -- | 25670 | 66229 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 35653 | -- | | 4906 | | |
| | | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | |
| 87 | 439 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,1 | 170,00 | -- | 187 | -- | | -- | 202 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | | |
| 88 | 440 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 19,8 | 50,00 | -- | 990 | -- | | -- | 1069 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | | |
| 89 | 441 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,22 | 29291,67 | 13360,35 | 6444 | 2940 | 47 | 4673 | 12006 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15711,97 | 5743,40 | 3457 | 1264 | | 889 | | |
| 90 | 442 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 3423,00 | -- | 17115 | -- | 17115 | -- | 18484 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | | |
| 91 | 443 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 29 | 76624,00 | -- | 2222096 | -- | 2222096 | -- | 2399864 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177768 | | |
| 92 | 444 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,6468 | 1208,66 | 28,22 | 782 | 19 | 488 | 258 | 1124 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 425,41 | 4,08 | 275 | 3 | | 83 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 93 | 445 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 5 | 3241,15 | -- | 16206 | -- | -- | 11668 | 30104 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 16206 | -- | | 2230 | | |
| | | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 446 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольцо из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,1 | 30236,45 | 10351,08 | 3024 | 1035 | 180 | 2232 | 5677 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 1809 | 446 | | 420 | | |
| 95 | 447 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,5 | 170,00 | -- | 85 | -- | | -- | 92 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | | |
| 96 | 448 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 9 | 50,00 | -- | 450 | -- | | -- | 486 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | | |
| 97 | 449 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,1 | 30236,45 | 10351,08 | 3024 | 1035 | 180 | 2232 | 5677 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 1809 | 446 | | 420 | | |
| 98 | 450 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 3423,00 | -- | 17115 | -- | 17115 | -- | 18484 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | | |
| 99 | 451 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 5 | 76624,00 | -- | 383120 | -- | 383120 | -- | 413770 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30650 | | |
| 100 | 452 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,294 | 1208,66 | 28,22 | 355 | 8 | 222 | 117 | 510 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 425,41 | 4,08 | 125 | 1 | | 38 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2706638 | 5004 | 2640577 | 46832 | 2973748 | |
| | | | | | | | | 59334 | 2149 | -- | 220276 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Ул. Жылысай** | | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация** | | | | | | | | | | |
| 101 | 530 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00038 | 970929,60 | 594576,08 | 369 | 226 | 6 | 206 | 621 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 359868,10 | 187677,45 | 137 | 71 | | 46 | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 102 | 541 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 9 | 3241,15 | -- | 29170 | -- | -- | 21003 | 48299 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3241,15 | -- | 29170 | -- | | 4014 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 103 | 542 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,18 | 30236,45 | 10351,08 | 5443 | 1864 | 323 | 4018 | 10218 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 3256 | 803 | | 757 | | |
| 104 | 543 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,9 | 170,00 | -- | 153 | -- | | -- | 165 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | | |
| 105 | 544 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 16,2 | 50,00 | -- | 810 | -- | | -- | 875 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | | |
| 106 | 545 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,18 | 30236,45 | 10351,08 | 5443 | 1864 | 323 | 4018 | 10218 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 18091,53 | 4458,80 | 3256 | 803 | | 757 | | |
| 107 | 546 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 9 | 3423,00 | -- | 30807 | -- | 30807 | -- | 33272 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2465 | | |
| 108 | 547 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 9 | 76624,00 | -- | 689616 | -- | 689616 | -- | 744785 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 548 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,5292 | 10 -- | -- | -- | -- | | 55169 | | 690 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1208,66 | 28,22 | 640 | 15 | 400 | 211 | 919 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 425,41 | 4,08 | 225 | 2 | | 68 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 758372 | 2957 | 719475 | 28083 | 849372 | |
| | | | | | | | | 34973 | 1367 | -- | 62918 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. Ул. Без названия 3** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ремонт канализационных колодцев** | | | | | | | | | | |
| 110 | 628 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 31 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3241,15 | -- | 100476 | -- | -- | 72342 | 186644 | |
| | | | | | | 3241,15 | -- | 100476 | -- | | 13825 | | |
| | | | | | Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1 | | | | | | | | |
| 111 | 629 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кольца из сборного железобетона. Демонтаж | м3 конструкций колодца | 0,62 | | | | | | | | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 30236,45 | 10351,08 | 18747 | 6417 | 1113 | 13841 | 35195 | |
| 112 | | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3,1 | 18091,53 | 4458,80 | 11217 | 2764 | | 2607 | | |
| | 630 | | *СП - 8%* | | | 170,00 | -- | 527 | -- | | -- | 569 | |
| 113 | 631 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/ | т·км | 55,8 | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 50,00 | -- | 2790 | -- | | -- | 3013 | |
| 114 | 632 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,62 | -- | -- | -- | -- | | 223 | | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 30236,45 | 10351,08 | 18747 | 6417 | 1113 | 13841 | 35195 | |
| 115 | 633 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 31 | 18091,53 | 4458,80 | 11217 | 2764 | | 2607 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 3423,00 | -- | 106113 | -- | 106113 | -- | 114602 | |
| 116 | 634 | 244-202-0108 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 31 | -- | -- | -- | -- | | 8489 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 76624,00 | -- | 2375344 | -- | 2375344 | -- | 2293700 | |
| 117 | 635 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,8228 | -- | -- | -- | -- | | 190028 | | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1208,66 | 28,22 | 2203 | 51 | 1377 | 728 | 3166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 425,41 | 4,08 | 775 | 7 | | 234 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 2624947 | 12885 | 2485060 | 100752 | 2672084 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 123685 | 5535 | -- | 218055 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 20482684 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1008374 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 86645 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 37288 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 17303312 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 21298 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 797334 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1537360 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 20 482 684 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 213 020 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 211 096 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 20 906 800 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 8 571 788 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 8 910 752 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 21 462 540 | | | | | | | 690 |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 2 575 505 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **24 038 045** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **1 201 902** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **22 836 143** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **2 446 730** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160140026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**
**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 610

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.8

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **07-01-01 Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 1864,999983 | 2046,62 | 195,98 | 3816949 | 365503 | 2692314 | 950161 | 5148479 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 407,04 | 64,69 | 759132 | 120647 | | 381369 | | |
| 2 | 2 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /+ до толщины 13 см/** | м2 покрытия | 1864,999983 | 139,69 | 6,24 | 260523 | 11638 | 232006 | 22338 | 305490 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 9,05 | 2,04 | 16879 | 3805 | | 22629 | | |
| 3 | 3 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания под тротуары из щебня /из фрезерованного асфальтогранулята+нового щебня/, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 1864,999983 | 603,64 | 195,98 | 1125791 | 365503 | 1156 | 950161 | 2242028 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 407,04 | 64,69 | 759132 | 120647 | | 166076 | | |
| 4 | 4 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | **Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /- до толщины 10 см/** | м2 покрытия | 1864,999983 | -30,57 | -12,47 | -57015 | -23256 | -- | -44677 | -109827 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -18,10 | -4,08 | -33758 | -7609 | | -8135 | | |
| 5 | 5 | 414-104-0301 РСНБ РК 2022 | **Асфальтобетон. Погрузка** | т | 159,6999998 | 381,00 | -- | 60846 | -- | | -- | 65714 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4868 | | |
| 6 | 6 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 79,4599857 | 74,00 | -- | 5880 | -- | | -- | 6350 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | | |
| 7 | 7 | 211-202-0404 РСНБ РК 2022 | **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м3 | 98,600002 | 5921,00 | -- | 583811 | -- | 583811 | -- | 630516 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46705 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5796785 | 719388 | 3509287 | 1877983 | 8288750 | |
| | | | | | | | | 1501385 | 237490 | -- | 613982 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Устройство поребрика** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 1547,999994 | 2198,15 | 44,28 | 3402733 | 68546 | 1524253 | 1985791 | 5819603 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4169,21 | 18,58 | 1809934 | 28762 | | 431082 | | |
| 9 | 9 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/** | м3 | 24,7639996 | 69179,00 | -- | 1713149 | -- | 1713149 | -- | 1850201 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 137052 | | |
| 10 | 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/** | м3 грунта | 35,1210009 | 2 1323,75 | -- | 46491 | -- | -- | 33474 | 86362 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1323,75 | -- | 46491 | -- | | 6397 | | |
| 11 | 11 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 42,6439995 | 8293,00 | -- | 353647 | -- | 353647 | -- | 381938 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28292 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 5516020 | 68546 | 3591049 | 2019265 | 8138104 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 1856425 | 28762 | -- | 602823 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 16426854 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3357810 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 787934 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 266252 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7100337 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 66726 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3897248 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1216805 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 16 426 854 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 170 839 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 169 296 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 16 766 990 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 6 874 466 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 10 338 221 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 17 212 687 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 2 065 522 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **19 278 209** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **963 910** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **18 314 298** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **1 962 246** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**
**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

2108230

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

# Акт выполненных работ №20.9

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **07-01-03 Устройство автопавильонов**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство автопавильонов. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 8601-0501-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08** | комплект | 3 | 1783977,00 | 1315,00 | 5351931 | 3945 | 5217024 | -- | 5780085 | |
| | | | *СП - 8%* | | | 43654,00 | 295,00 | 130962 | 885 | | 428154 | | |
| 2 | 2 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | шт. | 6 | 41004,00 | 35,00 | 246024 | 210 | 244950 | -- | 265706 | |
| | | | *СП - 8%* | | | 144,00 | 10,00 | 864 | 60 | | 19682 | | |
| 3 | 3 | 412-102-0116 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/** | т·км | 139,587 | 50,00 | -- | 6979 | -- | | -- | 7537 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 558 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5604934 | 4155 | 5461974 | -- | 6053328 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 131826 | 945 | -- | 448394 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 6053328 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 131826 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4155 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 945 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5461974 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 6979 | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 448394 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 6 053 328 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3*0,8% | Тенге | | 62 955 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | 62 386 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 6 178 669 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1 | Тенге | | 2 533 254 | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539 | Тенге | | 3 809 655 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | Тенге | | 6 342 909 | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | 761 149 | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС 12%** | Тенге | | **7 104 058** | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | | **355 203** | | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | **6 748 855** | | | | | | | |
| | | | **В том числе НДС 12%:** | | | **723 092** | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН**
**Технический надзор - Байшуаков С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927**

**Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или личная подпись)