Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140010407	070240017539			10	24.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области	**37 987 896**	**37 987 896**	**37 987 896**				**4 070 132**	**37 987 896**
Удержание аванса 30%	11 396 369	11 396 369	11 396 369					11 396 369
Итого к оплате:	**26 591 527**	**26 591 527**	**26 591 527**					**26 591 527**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Молдаханов Б. К.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32, тел: 87163646288

14010

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30
Наименование объекта: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"
Договор подряда №10 от 24 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБЩИЕ									
1	1	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%;*	м^3 грунта	312,818	348,86	348,86	109130	109130	--	19238	138638
						--	85,42	--	26721		10270	
2	2	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ МУСОРА** *НР - 72%; СП - 8%;*	т·км	2658,953	74,00	--	196763	--		--	212504
						--	--	--	--		15741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1213,73384	225,73	225,73	273976	273976	--	48294	348050
			НР - 72%; СП - 8%;			--	55,27	--	67083		25780	
4	4	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м^3 грунта	37,53816	1961,06	211,09	73615	7924	--	49405	132862
			НР - 72%; СП - 8%;			1749,97	78,00	65691	2928		9842	
5	5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	413,71	745,70	743,23	308504	307482	46	67600	406193
			НР - 72%; СП - 8%			2,36	224,59	976	92915		30089	
6	6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	791,228	266,16	254,33	210593	201233	482	43264	274168
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	64,73	8878	51216		20311	
7	7	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ПРИВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	т·км	6923,245	74,00	--	512320	--		--	553306
			СП - 8%;			--	--	--	--		40986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1628,79	38,53	38,53	62757	62757	--	13177	82009
			НР - 72%; СП - 8%;			--	11,23	--	18291		6075	
9	9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1628,79	17,03	17,03	27738	27738	--	5831	36257
			НР - 72%; СП - 8%;			--	4,97	--	8095		2688	
10	10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1628,79	120,46	102,86	196204	167537	4561	46974	262626
			НР - 72%; СП - 8%;			14,80	25,25	24106	41127		19448	
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1628,79	252,63	121,63	411481	198110	--	217346	679140
			НР - 72%; СП - 8%;			131,00	54,33	213371	88492		50313	
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
12	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	19,97	33046,30	1774,65	659935	35440	585423	42375	758495
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	39072	7494		56185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	211,78	43186,10	3188,64	9145952	675290	7071978	1397155	11386555
						6604,42	645,25	1398684	136651		843448	
14	14	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%;	т	1,58661	331233,00	--	525538	--	525538	--	567581
						--	--	--	--		42043	
15	15	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%;	т	0,1224	259049,85	2015,55	31708	246	3994	25069	61319
						224407,68	656,67	27468	80		4542	
16	16	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**									
			СП - 8%;	т	0,1224	353220,00	--	43234	--	43234	--	46693
						--	--	--	--		3459	
			ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
17	17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	7,89	41172,34	3188,64	324850	25158	247583	52052	407054
						6604,42	645,25	52109	5091		30152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,18243	353220,00	--	64438	--	64438	--	69593
			СП - 8%;			--	--	--	--		5155	
19	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	408,44	1218,86	29,66	497831	12114	309308	165635	716542
			НР - 93%; СП - 8%;			431,91	4,14	176409	1691		53077	
			Монолитный фундамент Фм-1-7 шт									
20	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,372	33046,30	1774,65	45340	2435	40221	2911	52111
			НР - 91%; СП - 8%;			1956,53	375,25	2684	515		3860	
21	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	5,397	46762,91	3095,26	252379	16705	176388	57262	334412
			НР - 91%; СП - 8%;			10984,94	674,35	59286	3639		24771	
22	23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0854	331233,00	--	28287	--	28287	--	30550
			СП - 8%;			--	--	--	--		2263	
23	24	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0868	353220,00	--	30659	--	30659	--	33112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		2453	
24	25	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,4928	324570,00	--	159948	--	159948	--	172744
			СП - 8%;			--	--	--	--		12796	
			Монолитный фундамент Фм-2									
25	26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,266	33046,30	1774,65	8790	472	7798	564	10103
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	520	100		748	
26	27	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,284	46762,91	3095,26	60044	3974	41965	13623	79561
			НР - 91%; СП - 8%			10984,94	674,35	14105	866		5893	
27	28	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,018	331233,00	--	5962	--	5962	--	6439
			СП - 8%;			--	--	--	--		477	
28	29	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0186	353220,00	--	6570	--	6570	--	7096
			СП - 8%;			--	--	--	--		526	
29	30	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,1159	324570,00	--	37618	--	37618	--	40627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		3009	
			Монолитный фундамент Фм-3									
30	31	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%;	$м^3$	0,432	33046,30	1774,65	14276	767	12664	917	16408
						1956,53	375,25	845	162		1215	
31	32	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%;	$м^3$	1,62	46762,91	3095,26	75756	5014	52946	17188	100380
						10984,94	674,35	17796	1092		7436	
32	33	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%;	т	0,0252	331233,00	--	8347	--	8347	--	9015
						--	--	--	--		668	
33	34	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**									
			СП - 8%;	т	0,0186	353220,00	--	6570	--	6570	--	7096
						--	--	--	--		526	
34	35	**С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**									
			СП - 8%;	т	0,1365	324570,00	--	44304	--	44304	--	47848
						--	--	--	--		3544	
			ИТОГО по смете 02-01-01:	**Тенге**								**18 087 087**

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТД 747									
35	**40**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,2848**	**35998,15**	**12,72**	**82249**	**29**	**69642**	**11823**	**101598**
			НР - 94%; СП - 8%;			**5505,15**	**--**	**12578**	**--**		**7526**	
36	**41**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**28,56**	**1079,09**	**35,95**	**30819**	**1027**	**15307**	**14175**	**48593**
			НР - 94%; СП - 8%			**507,17**	**20,83**	**14485**	**595**		**3599**	
			ТД14									
37	**47**	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**284,72**	**413,76**	**48,68**	**117806**	**13861**	**73261**	**33457**	**163364**
			НР - 94%; СП - 8%			**107,77**	**17,24**	**30684**	**4909**		**12101**	
38	**48**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20/50 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**284,72**	**1079,09**	**35,95**	**307239**	**10236**	**152602**	**141312**	**484434**
			НР - 94%; СП - 8%			**507,17**	**20,83**	**144401**	**5931**		**35883**	
39	**49**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**284,72**	**877,04**	**36,97**	**249711**	**10526**	**228482**	**15588**	**286522**
			НР - 94%; СП - 8%			**37,59**	**20,66**	**10703**	**5882**		**21223**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТД400									
40	**56**	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кстр.и**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**144,65**	**413,76**	**48,68**	**59850**	**7042**	**37219**	**16998**	**82995**
			НР - 94%; СП - 8%			**107,77**	**17,24**	**15589**	**2494**		**6148**	
41	**57**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**11,572**	**35998,15**	**12,72**	**416571**	**147**	**352718**	**59883**	**514571**
			НР - 94%; СП - 8%;			**5505,15**	**--**	**63706**	**--**		**38116**	
			ТД400									
42	**63**	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**37,04**	**413,76**	**48,68**	**15326**	**1804**	**9530**	**4353**	**21253**
			НР - 94%; СП - 8%			**107,77**	**17,24**	**3992**	**639**		**1574**	
43	**64**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/15 .Устройство**	**м² стяжки**	**37,04**	**1079,09**	**35,95**	**39969**	**1332**	**19851**	**18384**	**63021**
			НР - 94%; СП - 8%			**507,17**	**20,83**	**18786**	**772**		**4668**	
44	**65**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**37,04**	**-146,17**	**-6,16**	**-5414**	**-228**	**-4954**	**-338**	**-6212**
			НР - 94%; СП - 8%			**-6,26**	**-3,44**	**-232**	**-127**		**-460**	
			ИТОГО по смете 02-01-02:	**Тенге**								**1 760 139**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

45	**1**	**1108-0201-0101 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)] НР = 93,00% СП = 8,00%**	**м3 кладки**	**104**	**14 516,12**	**4 533,60**	**1 509 676**	**471 494**	**128**	**1 072 691**	**2 788 956**
						9 981,29	**1 109,39**	**1 038 054**	**115 377**	**-**	**206 589**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 207,25 * 0,24 * 0,9	м3	22,464	21 615 -	- -	485 559	- -	485 559 -	- 38 845	524 404
47	3	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Объём = (207,25 * 380,0 * 0,77) / 1 000,0	1000 шт.	30,43040	90 420 -	- -	2 751 517	- -	2 751 517 -	- 220 121	2 971 638
48	4	1108-0201-0107 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)] НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	75	14 004,46 9 469,63	4 533,60 1 109,39	1 050 335 710 222	340 020 83 204	93 -	737 886 143 058	1 931 279
49	5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 150,79 * 0,24 * 0,9	м3	16,20000	21 615 -	- -	350 163	- -	350 163 -	- 28 013	378 176
50	6	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Объём = (150,79 * 380,0 * 0,77) / 1 000,0	1000 шт.	21,945000	90 420 -	- -	1 984 267	- -	1 984 267 -	- 158 741	2 143 008

ИТОГО по акту замены №1:	Тенге									10 737 461
ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									30 584 687
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 152 265					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 156 209				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562 291				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 042 217			
- Оборудования	Тенге						0			
- Перевозка	Тенге				709 083					
- Накладные расходы	Тенге							2 340 688		
- Сметная прибыль	Тенге							1 359 612		

Всего	30 584 687
Временные здания и сооружения 1,5%	458 770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					403 565				
			Итого					**31 447 022**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**628 940**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**32 075 962**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079					**34 609 963**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-692 199				
			Итого в текущих ценах					**33 917 764**				
			НДС (12 %)					4 070 132				
			Итого					**37 987 896**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", БИН 030640000046

_____ **Уразбаев Н. Б.**
Приказ №11 от 11.04.2025г.