ик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
нование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской и

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140010407	070240017539			10	24.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ельство клуба на 120 мест в селе Кенесары йского района, Акмолинской области	**86 649 358**	**86 649 358**	**43 447 734**				**5 213 728**	**48 661 462**
ание аванса 30%	25 994 807	25 994 807	13 034 320					14 598 439
к оплате:	**60 654 551**	**60 654 551**	**30 413 414**					**34 063 023**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Молдаханов Б. К.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИН 861012350548
ттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
ттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
ттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

раммный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Форма 2В

к: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

140010407, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32, тел: 87163646288

14010

чик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30

ование объекта: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"

подряда №10 от 24 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №2
за июль 2025 года

тавлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные										
РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ										
Колонна монолитная К-1-3шт										
Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м³**	**1,752**	**50851,02**	**7470,63**	**89091**	**13089**	**60078**	**16988**	**114565**
	НР - 91%; СП - 8%;			**9089,19**	**1565,96**	**15924**	**2744**		**8486**	
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	**т**	**0,09876**	**324570,00**	**--**	**32055**	**--**	**32055**	**--**	**34619**
	СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2564**	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1214-210-0301 4-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%;*	т	0,0465	353220,00 --	-- --	16425 --	-- --	16425	-- 1314	17739
1214-208-0103 4-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%;*	т	0,012	578162,00 --	-- --	6938 --	-- --	6938	-- 555	7493
	Колонна монолитная К-2-4шт									
11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ К 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	$м^3$	2,336	50851,02 9089,19	7470,63 1565,96	118788 21232	17451 3658	80105	22650 11315	152753
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм *СП - 8%;*	т	0,17264	324570,00 --	-- --	56034 --	-- --	56034	-- 4483	60517
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%;*	т	0,062	353220,00 --	-- --	21900 --	-- --	21900	-- 1752	23652
С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%;*	т	0,016	578162,00 --	-- --	9251 --	-- --	9251	-- 740	9991
	Колонна монолитная К-3-8шт									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-060501-0106 06-0501-06 РСНБ 2022 Кзтр Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	8,64	50851,02	7470,63	439353	64546	296276	83775	564978
	НР - 91%; СП - 8%;			9089,19	1565,96	78531	13530		41850	
1214-210-0302 4-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,11872	324570,00	--	363103	--	363103	--	392151
	СП - 8%;			--	--	--	--		29048	
С1214-210-0301 14-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,456	353220,00	--	161068	--	161068	--	173953
	СП - 8%;			--	--	--	--		12885	
С1214-208-0103 14-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,064	578162,00	--	37002	--	37002	--	39962
	СП - 8%;			--	--	--	--		2960	
	РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ									
	Монолитный ригель РМ-1-1шт									
Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,03	88528,09	9962,80	179712	20225	107856	50675	248818
	НР - 91%; СП - 8%			25433,86	1998,31	51631	4057		18431	
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,33474	324570,00	--	108647	--	108647	--	117339
	СП - 8%;			--	--	--	--		8692	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0834	353220,00	--	29459	--	29459	--	31816
	СП - 8%;			--	--	--	--		2357	
С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006	578162,00	--	3469	--	3469	--	3747
	СП - 8%;			--	--	--	--		278	
Монолитный ригель РМ-2-1шт										
Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,536	88528,09	9962,80	135979	15302	81611	38344	188268
	НР - 91%; СП - 8%			25433,86	1998,31	39066	3069		13946	
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,254	324570,00	--	82441	--	82441	--	89036
	СП - 8%;			--	--	--	--		6595	
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0693	353220,00	--	24478	--	24478	--	26436
	СП - 8%;			--	--	--	--		1958	
С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006	578162,00	--	3469	--	3469	--	3747
	СП - 8%;			--	--	--	--		278	
Монолитный ригель РМ-3-1шт										

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ К 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	88528,09	9962,80	70822	7971	42504	19971	98056
	НР - 91%; СП - 8%			25433,86	1998,31	20347	1599		7263	
С1214-210-0302 14-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,1383	324570,00	--	44888	--	44888	--	48479
	СП - 8%;			--	--	--	--		3591	
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,04044	353220,00	--	14284	--	14284	--	15427
	СП - 8%;			--	--	--	--		1143	
С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006	578162,00	--	3469	--	3469	--	3747
	СП - 8%;			--	--	--	--		278	
	Монолитный ригель РМ-4-4шт									
Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,32	88528,09	9962,80	1002138	112779	601448	282584	1387500
	НР - 91%; СП - 8%;			25433,86	1998,31	287911	22621		102778	
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	2,3604	324570,00	--	766115	--	766115	--	827404
	СП - 8%;			--	--	--	--		61289	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,8476	353220,00	--	299389	--	299389	--	323340
	СП - 8%;			--	--	--	--		23951	
С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0628	578162,00	--	36309	--	36309	--	39214
	СП - 8%;			--	--	--	--		2905	
РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ										
ПЕРЕМЫЧКИ										
Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	3619,38	2106,40	79626	46341	1093	49592	139556
	НР - 118%; СП - 8%;			1463,27	447,07	32192	9836		10338	
С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,921	142156,00	--	130926	--	130926	--	141400
	СП - 8%;			--	--	--	--		10474	
Перемычки монолитные										
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство	$м^3$	7,02	80243,46	6951,58	563309	48800	352082	156734	777646
	НР - 91%; СП - 8%;			23137,74	1397,16	162427	9808		57603	
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,6804	353220,00	--	240331	--	240331	--	259557

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СП - 8%;			--	--	--	--		19226	
	МС									
Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,07722**	**1146064,14**	**10226,28**	**88499**	**790**	**80356**	**8870**	**105159**
	НР - 118%; СП - 8%;			**95217,58**	**2131,85**	**7353**	**165**		**7790**	
Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса без опалубки. Устройство**	**$м^3$**	**0,18**	**41545,66**	**6476,93**	**7478**	**1166**	**4916**	**1479**	**9674**
	НР - 91%; СП - 8%			**7752,86**	**1279,28**	**1396**	**230**		**717**	
Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**$м^2$ поверхности**	**6**	**2297,32**	**6,83**	**13784**	**41**	**12622**	**1052**	**16023**
	НР - 93%; СП - 8%			**186,85**	**1,68**	**1121**	**10**		**1187**	
	ПАРАПЕТ									
Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**5,6**	**55754,96**	**7533,54**	**312228**	**42188**	**183731**	**86206**	**430309**
	НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**86309**	**8423**		**31875**	
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,855**	**353220,00**	**--**	**302003**	**--**	**302003**	**--**	**326163**
	СП - 8%;			--	--	--	--		24160	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,23078	562830,75	3644,57	129890	841	105170	22447	164524
	НР - 93%; СП - 8%;			103469,18	1117,67	23879	258		12187	
E11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	24	3619,38	2106,40	86865	50554	1193	54101	152243
	НР - 118%; СП - 8%;			1463,27	447,07	35118	10730		11277	
С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	2,76	142156,00	--	392351	--	392351	--	423739
	СП - 8%;			--	--	--	--		31388	
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
E11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	21	11667,48	2057,92	245017	43216	92374	140720	416596
	НР - 118%; СП - 8%;			5210,82	467,97	109427	9827		30859	
E11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	39	9173,35	1565,99	357761	61074	140933	199811	602178
	НР - 118%; СП - 8%;			3993,70	348,13	155754	13577		44606	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	217,721	12428,00	--	2705837	--	2705837	--	2922304
	СП - 8%;			--	--	--	--		216467	
С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	118,558	14087,00	--	1670127	--	1670127	--	1803737
	СП - 8%;			--	--	--	--		133610	
Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,4	55754,96	7533,54	356832	48214	209979	98521	491781
	НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	98639	9626		36428	
	Монолитный участок УМ-1-3,3									
Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	$м^3$	0,1188	54015,37	4242,35	6417	504	4190	1662	8725
	НР - 91%; СП - 8%;			14500,83	873,81	1723	104		646	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00297	376202,00	--	1117	--	1117	--	1206
	СП - 8%;			--	--	--	--		89	
С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,020856	329247,00	--	6867	--	6867	--	7416
	СП - 8%;			--	--	--	--		549	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06926	376202,00	--	26056	--	26056	--	28140
	СП - 8%;			--	--	--	--		2084	
Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Накладки арматурные стыковые. Установка/А1,2**	т стальных элементов	0,06926	420824,92	18146,36	29146	1256	1634	31163	65133
	НР - 118%; СП - 8%;			379086,40	2214,64	26256	153		4825	
	Монолитный участок УМ-2									
Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,45	90408,62	4563,18	40684	2053	24324	13380	58390
	НР - 91%; СП - 8%			31792,32	882,59	14307	397		4325	
Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия.Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,3	36012,03	2842,78	10804	853	8773	1278	13049
	НР - 92%; СП - 8%			3927,55	703,72	1178	211		967	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0017	376202,00	--	640	--	640	--	691
	СП - 8%;			--	--	--	--		51	
С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0278	455717,00	--	12669	--	12669	--	13683
	СП - 8%;			--	--	--	--		1014	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0543	353220,00	--	19180	--	19180	--	20714
	СП - 8%;			--	--	--	--		1534	
С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0992	324570,00	--	32197	--	32197	--	34773
	СП - 8%;			--	--	--	--		2576	
	Перекрытия на отм.+6.700									
Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	30	11667,48	2057,92	350024	61738	131961	201029	595138
	НР - 118%; СП - 8%			5210,82	467,97	156325	14039		44084	
С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	177,606	12428,00	--	2207287	--	2207287	--	2383870
	СП - 8%;			--	--	--	--		176583	
Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,49	55754,96	7533,54	138830	18758	81695	38331	191334
	НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	38377	3745		14173	
	Монолитный участок УМ-1-18									
Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,648	54015,37	4242,35	35002	2749	22856	9066	47594

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НР - 91%; СП - 8%;			14500,83	873,81	9397	566		3525	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
	СП - 8%;	т	0,0162	376202,00	--	6094	--	6094	--	6582
				--	--	--	--		488	
С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
	СП - 8%;	т	0,11376	329247,00	--	37455	--	37455	--	40451
				--	--	--	--		2996	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
	СП - 8%;	т	0,0284	376202,00	--	10684	--	10684	--	11539
				--	--	--	--		855	
Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Накладки арматурные стыковые. Установка/А1,2**									
	НР - 118%; СП - 8%;	т стальных элементов	0,0284	420824,92	18146,36	11951	515	670	12778	26708
				379086,40	2214,64	10766	63		1978	
РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ										
Трибуна сцены Тр-1 на отм. +0.600										
Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство**									
	НР - 91%; СП - 8%	м^3	14,67	36432,86	635,79	534470	9327	450079	71327	654261
				5116,81	226,17	75064	3318		48464	
С1214-403-0101 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
	СП - 8%;	т	0,22176	455717,00	--	101060	--	101060	--	109145
				--	--	--	--		8085	
ИТОГО по смете 02-01-01:		**Тенге**								**18 545 878**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы										
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
Е11-080401-0309 1108-0401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки,неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях.Заполнение при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	201,1666667	8600,15	417,67	1730064	84022	1131142	497560	2405833
	НР - 93%; СП - 8%;			2559,57	99,97	514900	20111		178210	
	ИТОГО по смете 02-01-02:	**Тенге**								**2 405 833**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1108-0201-0101 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)] НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	103,25	14 516,12 9 981,29	4 533,60 1 109,39	1 498 789 1 030 568	468 094 114 545	127 -	1 064 955 205 100	2 768 845
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 207,25 * 0,24 * 0,9	м3	22,302	21 615 -	- -	482 058	- -	482 058 -	- 38 565	520 622
213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Объём = (207,25 * 380,0 * 0,77) / 1 000,0	1000 шт.	30,21095	90 420 -	- -	2 731 674	- -	2 731 674 -	- 218 534	2 950 208
1108-0201-0107 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)] НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	75,79	14 004,46 9 469,63	4 533,60 1 109,39	1 061 398 717 703	343 602 84 081	93 -	745 659 144 565	1 951 623
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 150,79 * 0,24 * 0,9	м3	16,37064	21 615 -	- -	353 851	- -	353 851 -	- 28 308	382 159

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** **Объём = (150,79 * 380,0 * 0,77) / 1 000,0**	**1000 шт.**	**22,176154**	**90 420** **-**	**-** **-**	**2 005 168**	**-**	**2 005 168** **-**	**-** **160 413**	**2 165 582**
	ИТОГО по акту замены №1:	**Тенге**								**10 739 039**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета 07-04 - Малые Архитектурные Формы

РАЗДЕЛ 1.МАФ

8601-0602-0403	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м. (h)** **НР = 91,00% СП = 8,00%**	**секция**	**34,68905**	**171 554** **30 903**	**680** **197**	**5 951 045** **1 071 996**	**23 589** **6 834**	**4855460** **-**	**981 735** **554 622**	**7 487 402**
	ИТОГО по акту замены №2:	**Тенге**								**7 487 402**
	ИТОГО:	**Тенге**					1983583	24763156	7906528	**39 178 152**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4 896 817**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 611 648**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**371 935**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24 763 156**		
	- Оборудования	Тенге						**0**		
	- Перевозка	Тенге				**0**				
	- Накладные расходы	Тенге							**5 004 443**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2 902 085**	

Всего	**39 178 152**
Временные здания и сооружения 1,5%	587 672
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	516 956
Итого	**40 282 780**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**805 656**				
	Итого в текущих ценах 2022г.					**41 088 436**				
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079					**44 334 422**				
	Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-886 688				
	Итого в текущих ценах					**43 447 734**				
	НДС (12 %)					5 213 728				
	Итого					**48 661 462**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", БИН 030640000046

_____ **Уразбаев Н. Б.**
Приказ №11 от 11.04.2025г.