к: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
чик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
ование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140010407	070240017539			10	24.02.2025г.		

менование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
льство клуба на 120 мест в селе Кенесары кского района, Акмолинской области	**137 522 086**	**137 522 086**	**45 422 079**				**5 450 649**	**50 872 728**
ие аванса 30%	41 256 626	41 256 626	13 626 624					15 261 818
оплате:	**96 265 460**	**96 265 460**	**31 795 455**					**35 610 910**

АКАЗЧИК: _____ Молдаханов Б. К.
ководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
ИН 060140010407

ПОДРЯДЧИК: _____ Курмангожин Б. Е.
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

сперт(ы) технического надзора
О "MaGuKaNa"
ИН 180640010261

сперт_____ Жунусов Е. Т.
Н 861012350548
естат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
естат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
естат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32, тел: 87163646288

14010

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30
Наименование объекта: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"
Договор подряда №10 от 24 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №3
за июль 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
1	106	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	574,1	1213,64	39,40	696751	22620	495827	167431	933315
			НР - 92%; СП - 8%			310,58	6,42	178304	3686		69133	
2	107	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	574,1	1008,63	34,32	579054	19703	443170	109745	743901
			НР - 92%; СП - 8%			202,37	5,41	116181	3106		55102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	108	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	574,1	1482,31	80,58	850994	46261	333380	443653	1398220
			НР - 92%; СП - 8%			821,03	18,95	471353	10879		103573	
4	109	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	82,78522	31059,00	--	2571226	--	2571226	--	2776924
			СП - 8%;			--	--	--	--		205698	
5	110	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	574,1	1108,53	167,55	636407	96190	338036	207210	911108
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	40,15	202181	23050		67491	
6	111	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	574,1	437,01	37,44	250887	21494	218204	15214	287388
			НР - 92%; СП - 8%			19,49	9,31	11189	5345		21288	
7	112	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила.Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	4,94	30207,75	2069,92	149226	10226	38001	94895	263650
			НР - 90%; СП - 8%			20445,15	898,70	100999	4440		19530	
			Состав работ:									
8	113	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	4,94	141281,00	--	697928	--	697928	--	753762

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		55834	
9	114	E11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**								
			м^3 древесины в конструкции	3,9	180976,60	2027,37	705809	7907	586508	103337	873877
		НР - 90%; СП - 8%			28562,69	878,00	111394	3424		64732	
10	115	E11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**								
			м^3 древесины в конструкции	5,887	201667,05	1693,31	1187214	9968	955756	203289	1501743
		НР - 90%; СП - 8%;			37623,60	745,11	221490	4386		111240	
11	116	E11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**								
			м^3 древесины в конструкции	14,727	11866,10	90,10	174752	1326	153137	18785	209020
		НР - 90%; СП - 8%;			1377,67	39,62	20289	583		15483	
		ИТОГО по смете 02-01-01:	**Тенге**								**10 652 908**

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ

12	7	E11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**								
			м^2 оштукатуриваемой поверхности	1040,935	1777,93	84,05	1 850 710	87 491	499 878	1 070 214	3 154 598
		НР - 80%; СП - 8%;			1213,66	71,50	1 263 341	74 427		233 674	

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

ТД 747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	42	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	28,56	2960,56	22,13	84554	632	66403	16742	109400
			НР - 94%; СП - 8%			613,40	10,24	17519	292		8104	
14	43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	28,56	1079,09	35,95	30819	1027	15307	14175	48593
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	14485	595		3599	
15	44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	28,56	584,70	24,65	16699	704	15279	1042	19161
			НР - 94%; СП - 8%			25,06	13,77	716	393		1419	
			ТД14									
16	50	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	284,72	2281,46	117,75	649577	33526	333313	270578	993766
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	17,95	282738	5111		73612	
17	51	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	284,72	1371,40	58,26	390465	16588	203281	163102	597852
			НР - 94%; СП - 8%			599,17	10,24	170596	2916		44285	
18	52	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	22,7776	35998,15	12,72	819951	290	694267	117870	1012847

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%;			5505,15	--	125394	--		75026	
			Формула объема = 284,72.0,08									
19	53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	284,72	1079,09	35,95	307239	10236	152602	141312	484434
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	144401	5931		35883	
			ТД400									
20	58	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	144,65	2281,46	117,75	330013	17032	169338	137465	504876
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	17,95	143643	2596		37398	
21	59	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	144,65	1371,40	58,26	198373	8427	103276	82863	303735
			НР - 94%; СП - 8%			599,17	10,24	86670	1481		22499	
22	60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	144,65	1079,09	35,95	156090	5200	77528	71793	246113
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	73362	3013		18230	
			ТД400									
23	66	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	37,04	2281,46	117,75	84505	4362	43361	35200	129282
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	17,95	36782	665		9576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	67	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,04	1371,40	58,26	50797	2158	26446	21218	77777
			НР - 94%; СП - 8%			599,17	10,24	22193	379		5761	
25	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	37,04	1079,09	35,95	39969	1332	19851	18384	63021
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	18786	772		4668	
			ИТОГО по смете 02-01-02:	**Тенге**								**7 745 455**

Локальная смета 06-01 - Наружние сети водоснабжения канализации

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

26	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	808,683568	216,08	216,08	174740	174740	--	30811	221991
			НР - 72%; СП - 8%;			--	52,91	--	42787		16441	
27	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	25,010832	2575,13	--	64406	--	--	46372	119641
			НР - 72%; СП - 8%;			2575,13	--	64406	--		8862	
28	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	114,9014953	1344,47	--	154482	--	--	111227	286966
			НР - 72%; СП - 8%;			1344,47	--	154482	--		21257	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29 4	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	697,45097	56,29	56,29	39260	39259	--	8376	51444
		НР - 72%; СП - 8%;			--	16,68	--	11633		3808	
30 5	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	697,45097	252,63	121,63	176197	84831	--	93068	290809
		НР - 72%; СП - 8%;			131,00	54,33	91366	37893		21544	
31 6	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	21,3419347	68,73	68,73	1467	1467	--	313	1922
		НР - 72%; СП - 8%;			--	20,37	--	435		142	
32 7	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	21,3419347	63,63	63,63	1358	1358	--	290	1780
		НР - 72%; СП - 8%;			--	18,86	--	403		132	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБЫ В1									
33 8	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	26,9	8929,36	266,09	240200	7158	189435	45100	308124
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	43607	1949		22824	
34 9	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1587	603775,65	280295,81	95819	44483	--	64240	172864
		НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	51336	13553		12805	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0497	570405,88	259044,79	28349	12875	--	19455	51628
			НР - 99%; СП - 8%;			311361,09	84041,21	15475	4177		3824	
36	11	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0606	563299,06	254738,87	34136	15437	--	23531	62280
			НР - 99%; СП - 8%			308560,19	83654,93	18699	5069		4613	
37	12	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	160,287	1710,00	--	274091	--	274091	--	296018
			СП - 8%;			--	--	--	--		21927	
38	13	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	15,251	1189,00	--	18133	--	18133	--	19584
			СП - 8%;			--	--	--	--		1451	
39	14	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	34,946	857,00	--	29949	--	29949	--	32345
			СП - 8%;			--	--	--	--		2396	
40	15	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	61,206	215,00	--	13159	--	13159	--	14212
			СП - 8%;			--	--	--	--		1053	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	23	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2363,63	135,64	4727	271	312	4226	9669
			НР - 99%; СП - 8%			2072,03	62,09	4144	124		716	
42	24	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	4452,50	226,07	8905	452	591	7988	18245
			НР - 99%; СП - 8%			3931,05	103,49	7862	207		1351	
43	25	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083
			СП - 8%			--	--	--	--		2969	
44	26	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	28433,00	--	56866	--	56866	--	61415
			СП - 8%			--	--	--	--		4549	
45	27	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	3753,00	--	7506	--	7506	--	8106
			СП - 8%			--	--	--	--		600	
46	28	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4905,00	--	19620	--	19620	--	21190
			СП - 8%;			--	--	--	--		1570	
47	29	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	13	3935,00	--	51155	--	51155	--	55247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		4092	
48	30	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226
			СП - 8%;			--	--	--	--		1202	
49	31	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1849,49	275,22	7398	1101	--	6240	14729
			НР - 99%; СП - 8%;			1574,27	1,45	6297	6		1091	
50	32	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1671,56	164,04	6686	657	--	5971	13670
			НР - 99%; СП - 8%;			1507,52	0,41	6030	2		1013	
51	33	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
52	34	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	2	1409,00	--	2818	--	2818	--	3043
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
53	35	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	4	1018,00	--	4072	--	4072	--	4398
			СП - 8%;			--	--	--	--		326	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	36	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	1,4	12388,00	--	17343	--	17343	--	18730
			СП - 8%;			--	--	--	--		1387	
55	37	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,2	3536,00	--	707	--	707	--	764
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
56	38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00916	1512632,49	714609,77	13856	6546	227	9119	24813
			НР - 99%; СП - 8%;			773294,59	232317,12	7083	2128		1838	
57	39	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
58	40	С1241-113-0210 241-113-0210 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм**	шт.	1	2073,00	--	2073	--	2073	--	2239
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
59	41	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**	шт.	1	1079,00	--	1079	--	1079	--	1165
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
60	42	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	43	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**424,00**	**--**	**424**	**--**	**424**	**--**	**458**
						--	**--**	**--**	**--**		**34**	
62	44	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**									
			СП - 8%;	**м**	**0,4**	**3903,00**	**--**	**1561**	**--**	**1561**	**--**	**1686**
						--	**--**	**--**	**--**		**125**	
63	45	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**									
			СП - 8%	**м**	**0,2**	**1801,00**	**--**	**360**	**--**	**360**	**--**	**389**
						--	**--**	**--**	**--**		**29**	
64	46	С1241-208-0304 241-208-0304 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**508,00**	**--**	**508**	**--**	**508**	**--**	**549**
						--	**--**	**--**	**--**		**41**	
65	47	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**4**	**1326,00**	**--**	**5304**	**--**	**5304**	**--**	**5728**
						--	**--**	**--**	**--**		**424**	
66	48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг/ХОМУТЫ. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%;	**т стальных элементов**	**0,02826**	**1146064,14**	**10226,28**	**32388**	**289**	**29408**	**3246**	**38485**
						95217,58	**2131,85**	**2691**	**60**		**2851**	
67	49	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
			НР - 99%; СП - 8%	**км трубопровода**	**0,002**	**1591818,45**	**54553,03**	**3184**	**110**	**2256**	**810**	**4313**
						408750,72	**269,07**	**818**	**1**		**319**	

2	50	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1309228,52	54324,95	2618	108	1697	806	3698
			НР - 99%; СП - 8%			406747,04	206,98	813	--		274	
69	51	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,8	40541,86	1856,36	32433	1485	24156	6482	42029
			НР - 91%; СП - 8%;			8489,94	414,30	6792	331		3113	
70	52	ПЕРЕЧЕНЬ	Мотопомпа дизельная ALTECO AWD 100 T	шт	1	280694,46	--	280694	--		--	280694
			Формула стоимости = 310650:1,12.1,012			--	--	--	--	280694	--	
71	53	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлическая тележка СТ РК 1231-2004	комплект	1	141236,00	--	141236	--	141236	--	152535
			СП - 8%			--	--	--	--		11299	
72	54	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	1006,00	--	1006	--	1006	--	1086
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
73	55	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	42	1083,00	--	45486	--	45486	--	49125
			СП - 8%;			--	--	--	--		3639	
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм-3 шт									
74	58	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	67538,81	13950,05	307977	63612	119493	150068	494688
			НР - 99%; СП - 8%;			27384,11	5857,92	124872	26712		36644	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	59	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**									
			СП - 8%	шт.	3	28899,00	--	86697	--	86697	--	93633
						--	--	--	--		6936	
76	60	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
			СП - 8%	шт.	6	28483,00	--	170898	--	170898	--	184570
						--	--	--	--		13672	
77	61	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**									
			СП - 8%	шт.	3	21189,00	--	63567	--	63567	--	68652
						--	--	--	--		5085	
78	62	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**									
			СП - 8%	шт.	3	4257,00	--	12771	--	12771	--	13793
						--	--	--	--		1022	
79	63	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**									
			СП - 8%	шт.	3	12935,00	--	38805	--	38805	--	41909
						--	--	--	--		3104	
80	64	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**									
			СП - 8%	комплект	3	36368,00	--	109104	--	109104	--	117832
						--	--	--	--		8728	
81	65	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**									
			СП - 8%;	т	0,0483	1004968,00	--	48540	--	48540	--	52423
						--	--	--	--		3883	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	66	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,4007	1266,77	1,55	1774	2	201	1258	3274
			НР - 80%; СП - 8%;			1121,64	0,75	1571	1		243	
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
83	68	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,62	8929,36	266,09	94830	2826	74788	17805	121646
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	17216	769		9011	
84	69	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	0,1017	3283,72	26,71	334	3	317	15	377
			НР - 99%; СП - 8%			134,13	11,05	14	1		28	
85	70	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1017	1064439,40	869625,46	108253	88441	1269	34319	153977
			НР - 91%; СП - 8%			182334,88	188489,17	18543	19169		11406	
86	71	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	808911,48	162556,52	3640	731	152	3016	7188
			НР - 99%; СП - 8%			612662,40	64319,92	2757	289		532	
87	72	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	4,518	3536,00	--	15976	--	15976	--	17254
			СП - 8%;			--	--	--	--		1278	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	73	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	5,1	10246,00	--	52255	--	52255	--	56435
			СП - 8%;			--	--	--	--		4180	
			КОЛОДЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-1000мм-7шт									
89	74	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,206	59288,84	15806,04	249369	66480	71954	137320	417624
			НР - 99%; СП - 8%;			26375,51	6602,79	110935	27771		30935	
90	75	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	15933,00	--	111531	--	111531	--	120453
			СП - 8%			--	--	--	--		8922	
91	76	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19534,00	--	58602	--	58602	--	63290
			СП - 8%			--	--	--	--		4688	
92	77	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	16919,00	--	135352	--	135352	--	146180
			СП - 8%			--	--	--	--		10828	
93	78	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	11785,00	--	82495	--	82495	--	89095
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
94	79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4257,00	--	29799	--	29799	--	32183
			СП - 8%			--	--	--	--		2384	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	12935,00	--	25870	--	25870	--	27940
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
81	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	25	785,00	--	19625	--	19625	--	21195
		СП - 8%;			--	--	--	--		1570	
82	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	7	36368,00	--	254576	--	254576	--	274942
		СП - 8%			--	--	--	--		20366	
		ИТОГО по смете 06-01:	Тенге								5 457 125

Локальная смета 06-02 - Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. ОВ

1	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,165	1594465,73	676901,83	263087	111689	2463	179077	477537
		НР - 99%; СП - 8%			902634,88	193641,02	148935	31951		35373	
2	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	165,66	2431,00	--	402719	--	402719	--	434937
		СП - 8%;			--	--	--	--		32218	
3	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,1176	976733,00	--	114864	--	114864	--	124053
		СП - 8%;			--	--	--	--		9189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**									
			СП - 8%;	т	0,0064	976733,00	--	6251	--	6251	--	6751
						--	--	--	--		500	
102	5	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**									
			СП - 8%	шт.	8	807,00	--	6456	--	6456	--	6972
						--	--	--	--		516	
103	6	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**									
			СП - 8%	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
						--	--	--	--		6345	
104	7	С1242-301-0603 242-301-0603 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**									
			СП - 8%	шт.	2	5546,00	--	11092	--	11092	--	11979
						--	--	--	--		887	
105	8	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**									
			СП - 8%	шт.	4	2005,00	--	8020	--	8020	--	8662
						--	--	--	--		642	
106	9	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	компенсатор	1	9033,54	2185,58	9034	2186	279	7589	17953
						6568,80	1096,97	6569	1097		1330	
107	10	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**									
			СП - 8%	м	15,16	2431,00	--	36854	--	36854	--	39802
						--	--	--	--		2948	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	8	807,00	--	6456	--	6456	--	6972
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
109	12	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,0089	976733,00	--	8693	--	8693	--	9388
			СП - 8%;			--	--	--	--		695	
110	13	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	$м^2$	39,37	557,54	--	21950	--	--	15146	40063
			НР - 69%; СП - 8%			557,54	--	21950	--		2968	
111	14	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811/3 раза**	$м^2$	39,37	999,97	7,07	39369	278	36221	2012	44692
			НР - 69%; СП - 8%			72,89	1,18	2870	46		3311	
112	15	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	2,4	47591,94	2691,64	114221	6460	36900	56082	183927
			НР - 76%; СП - 8%			29525,44	1221,16	70861	2931		13624	
113	16	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	$м^3$	2,592	5580,00	--	14463	--	14463	--	15620
			СП - 8%;			--	--	--	--		1157	
114	17	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 $м^2$	0,08082	552642,00	--	44665	--	44665	--	48238

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		3573	
			Герметизированный ввод трубопроводов тепловой сети лист 6									
115	18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00101	1237955,48	338009,84	1250	342	83	943	2369
			НР - 99%; СП - 8%;			816883,20	126356,59	825	128		175	
116	19	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	1,01404	6935,00	--	7032	--	7032	--	7595
			СП - 8%;			--	--	--	--		563	
117	20	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00101	805084,62	161225,96	813	163	31	677	1609
			НР - 99%; СП - 8%;			612662,40	64319,92	619	65		119	
118	21	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,01404	4695,00	--	4761	--	4761	--	5142
			СП - 8%;			--	--	--	--		381	
119	22	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	12708,00	--	25416	--	25416	--	27449
			СП - 8%			--	--	--	--		2033	
120	23	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	шт.	2	22865,00	--	45730	--	45730	--	49388
			СП - 8%			--	--	--	--		3658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг/ГРУНДБУКСА/. Установка**	т стальных элементов	0,0065	1146064,14	10226,28	7449	67	6763	747	8851
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	619	14		656	
122	25	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	4226,06	--	4226	--	986	3175	7993
			НР - 98%; СП - 8%			3239,78	--	3240	--		592	
123	26	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	7573,78	--	7574	--	3326	4163	12676
			НР - 98%; СП - 8%			4247,72	--	4248	--		939	
124	27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг/упоры сальника/. Установка**	т	0,00338	1338195,18	2024,70	4523	7	3243	1161	6139
			НР - 91%; СП - 8%;			376548,48	878,00	1273	3		455	
125	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	$м^3$	1,32	32171,14	1774,65	42466	2342	37541	2801	48888
			НР - 91%; СП - 8%;			1956,53	375,25	2583	495		3621	
126	29	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00184	408199,00	--	751	--	751	--	811
			СП - 8%;			--	--	--	--		60	
			УТ1 ВЫХОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,15	32171,14	1774,65	4826	266	4267	318	5556
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	293	56		412	
128	31	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,3	43177,89	2803,28	56131	3644	42554	9754	71156
			НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	9933	786		5271	
129	32	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	0,347	5305,37	22,67	1841	8	1249	539	2571
			НР - 92%; СП - 8%;			1684,12	5,59	584	2		190	
130	33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07929	1146064,14	10226,28	90871	811	82510	9108	107978
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	7550	169		7998	
131	34	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00035	408199,00	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%;			--	--	--	--		11	
			Дренаж									
			Сбросной колодец СК Д1500									
			Земляные работы									
132	47	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	26,19	282,46	282,46	7398	7398	--	1299	9392
			НР - 72%; СП - 8%;			--	68,87	--	1804		696	

2	48	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	0,81	3090,15	--	2503	--	--	1802	4650
			НР - 72%; СП - 8%;			3090,15	--	2503	--		344	
134	49	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	17,2125	48,26	48,26	831	831	--	177	1089
			НР - 72%; СП - 8%;			--	14,30	--	246		81	
135	50	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	3,0375	1224,13	--	3718	--	--	2677	6907
			НР - 72%; СП - 8%;			1224,13	--	3718	--		512	
136	51	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	17,2125	252,63	121,63	4348	2093	--	2297	7177
			НР - 72%; СП - 8%;			131,00	54,33	2255	935		532	
137	52	E11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6,75	86,21	86,21	582	582	--	109	746
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,34	--	151		55	
138	53	E11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	6	3353,98	248,85	20124	1493	16216	2693	24642
			НР - 94%; СП - 8%			402,56	74,87	2415	449		1825	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	54	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	1,485	35198,69	10683,88	52270	15865	9138	33649	92793
			НР - 99%; СП - 8%;			18361,49	4526,85	27267	6722		6874	
140	55	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	21189,00	--	21189	--	21189	--	22884
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
141	56	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
142	57	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	12935,00	--	12935	--	12935	--	13970
			СП - 8%			--	--	--	--		1035	
143	58	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	30564,00	--	30564	--	30564	--	33009
			СП - 8%			--	--	--	--		2445	
144	59	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	28483,00	--	56966	--	56966	--	61523
			СП - 8%			--	--	--	--		4557	
145	60	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита ГОСТ 13015-2012 марки ОП 3 и**	шт.	4	6695,00	--	26780	--	26780	--	28922
			СП - 8%			--	--	--	--		2142	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	61	E11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	702435,31	102095,65	3512	511	131	3035	7070
			НР - 99%; СП - 8%			574087,36	38962,38	2870	195		524	
147	62	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,02	1801,00	--	9041	--	9041	--	9764
			СП - 8%;			--	--	--	--		723	
148	63	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1309228,52	54324,95	6546	272	4240	2014	9245
			НР - 99%; СП - 8%			406747,04	206,98	2034	1		685	
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Земляные работы									
149	64	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	37,7400034	343,08	343,08	12948	12948	--	2273	16439
			НР - 72%; СП - 8%;			--	83,65	--	3157		1217	
150	65	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,1672166	2367,78	--	2764	--	--	1990	5134
			НР - 72%; СП - 8%;			2367,78	--	2764	--		380	
151	66	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,301849	48,26	48,26	304	304	--	65	398
			НР - 72%; СП - 8%;			--	14,30	--	90		29	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	67	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%;	$м^3$ грунта	1,112091	1224,13	--	1361	--	--	980	2528
						1224,13	--	1361	--		187	
153	68	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками									
			НР - 72%; СП - 8%;	$м^3$ уплотненного грунта	6,301849	252,63	121,63	1592	766	--	841	2628
						131,00	54,33	826	342		195	
154	69	E11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%;	$м^3$ грунта	31,49328	75,38	75,38	2374	2374	--	443	3043
						--	19,54	--	615		225	
			ЛОТКИ									
155	70	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	8,78	8929,36	266,09	78400	2336	61831	14720	100570
						1621,07	72,44	14233	636		7450	
156	71	E11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
			НР - 118%; СП - 8%;	$м^3$ сборных конструкций	14,84	16901,01	3917,32	250811	58133	96983	136627	418433
						6448,48	1353,80	95695	20090		30995	
157	72	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012									
			СП - 8%;	$м^3$	9,4	74384,00	--	699210	--	699210	--	755147
						--	--	--	--		55937	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**									
			СП - 8%;	м³	5,44	123451,00	--	671573	--	671573	--	725299
						--	--	--	--		53726	
			МОНОЛИТНЫЙ ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ									
159	74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м³	0,43	33046,30	1774,65	14210	763	12606	912	16332
						1956,53	375,25	841	161		1210	
160	75	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м³	0,741	66617,30	6536,82	49363	4844	30634	14397	68861
						18737,64	2612,92	13885	1936		5101	
161	76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%;	т	0,04836	331233,00	--	16018	--	16018	--	17299
						--	--	--	--		1281	
162	77	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%;	т	0,0936	116664,72	26746,93	10920	2504	182	8397	20862
						87964,80	10615,91	8234	994		1545	
163	78	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**									
			СП - 8%;	т	0,0936	518842,00	--	48564	--	48564	--	52449
						--	--	--	--		3885	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	79	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия каналов. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,351	55442,13	4005,69	19460	1406	13008	4874	26281
						14377,19	882,44	5046	310		1947	
165	80	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%;	т	0,02223	331233,00	--	7363	--	7363	--	7952
						--	--	--	--		589	
			УГОЛ ПОВОРОТА УП1									
166	81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,23	32171,14	1774,65	7399	408	6541	488	8518
						1956,53	375,25	450	86		631	
167	82	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
			НР - 118%; СП - 8%;	$м^3$ сборных конструкций	0,542	16901,01	3917,32	9160	2123	3542	4990	15282
						6448,48	1353,80	3495	734		1132	
168	83	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012									
			СП - 8%;	$м^3$	0,31	123451,00	--	38270	--	38270	--	41332
						--	--	--	--		3062	
169	84	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1									
			СП - 8%	шт.	58	1257,00	--	72906	--	72906	--	78738
						--	--	--	--		5832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85	E11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м² поверхности	102,48	4329,45	11,41	443682	1169	370437	67298	551858
			НР - 93%; СП - 8%			703,32	2,80	72076	287		40878	
			КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША									
171	86	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,92	32171,14	1774,65	29597	1632	26165	1952	34073
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	1800	345		2524	
172	87	E11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	2,368	16901,01	3917,32	40022	9276	15476	21801	66769
			НР - 118%; СП - 8%;			6448,48	1353,80	15270	3206		4946	
173	88	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	м³	0,88	74384,00	--	65458	--	65458	--	70695
			СП - 8%;			--	--	--	--		5237	
174	89	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	м³	1,488	123451,00	--	183695	--	183695	--	198391
			СП - 8%;			--	--	--	--		14696	
			УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-1									
175	90	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,33	33046,30	1774,65	43952	2360	38990	2822	50516
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	2602	499		3742	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	91	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	$м^3$ конструкции	15,51	24469,23	4979,92	379518	77238	53892	325867	761816
			НР - 118%; СП - 8%;			16014,69	1790,49	248388	27770		56431	
177	92	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,2032	26503,00	--	58391	--	58391	--	63062
			СП - 8%;			--	--	--	--		4671	
178	93	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	12,2815	28337,00	--	348021	--	348021	--	375863
			СП - 8%;			--	--	--	--		27842	
179	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00416	376202,00	--	1565	--	1565	--	1690
			СП - 8%;			--	--	--	--		125	
180	95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01788	349794,00	--	6254	--	6254	--	6754
			СП - 8%;			--	--	--	--		500	
181	96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02204	30574,11	1777,82	674	39	9	582	1356
			НР - 91%; СП - 8%;			28412,29	591,14	626	13		100	
182	97	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,04	123451,00	--	128389	--	128389	--	138660
			СП - 8%;			--	--	--	--		10271	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,21	57413,00	--	12057	--	12057	--	13022
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
184	99	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
			СП - 8%			--	--	--	--		8784	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА См-1									
185	100	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0542	111055,52	37345,26	6019	2024	856	2653	9365
			НР - 69%; СП - 8%;			57906,35	13024,39	3139	706		694	
186	101	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0542	1004968,00	--	54469	--	54469	--	58827
			СП - 8%;			--	--	--	--		4358	
187	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5718	96,63	2,36	152	4	88	42	210
			НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	60	1		16	
			ИТОГО по смете 06-02:	**Тенге**								**7 172 953**

Локальная смета 06-03 - Пожарный резервуар на 110 м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

188	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	173,7755	166,11	157,17	28866	27312	--	5933	37583

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			8,94	38,48	1554	6687		2784	
189	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**5,3745**	**3090,15**	**--**	**16608**	**--**	**--**	**11958**	**30851**
			НР - 72%; СП - 8%;			**3090,15**	**--**	**16608**	**--**		**2285**	
			Обратная засыпка									
190	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**227,763**	**56,29**	**56,29**	**12821**	**12821**	**--**	**2735**	**16800**
			НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**16,68**	**--**	**3799**		**1244**	
191	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**227,763**	**252,63**	**121,63**	**57540**	**27702**	**--**	**30393**	**94968**
			НР - 72%; СП - 8%;			**131,00**	**54,33**	**29837**	**12374**		**7036**	
192	5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**25,307**	**1344,47**	**--**	**34025**	**--**	**--**	**24498**	**63204**
			НР - 72%; СП - 8%;			**1344,47**	**--**	**34025**	**--**		**4682**	
			РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			Стены и днище монолитное									
193	6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная/В10 на ССЦ W6,F150/. Устройство**	**$м^3$**	**4,35**	**35496,34**	**1774,65**	**154409**	**7719**	**138179**	**9230**	**176731**
			НР - 91%; СП - 8%			**1956,53**	**375,25**	**8511**	**1632**		**13091**	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В20 на ССЦ W6,F150/. Устройство**	$м^3$	52,86	52991,91	4430,14	2801152	234178	1877470	709931	3791970
			НР - 91%; СП - 8%;			13043,96	1714,73	689504	90641		280887	
195	8	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,1456	353220,00	--	51429	--	51429	--	55543
			СП - 8%;			--	--	--	--		4114	
196	9	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,7096	31043,37	1412,41	53072	2415	656	46282	107303
			НР - 91%; СП - 8%;			29246,96	502,47	50001	859		7948	
197	10	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**/С-1,С-2/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	1,7096	353220,00	--	603865	--	603865	--	652174
			СП - 8%;			--	--	--	--		48309	
198	11	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**/Фк-1,Фк-2/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,30852	353220,00	--	108975	--	108975	--	117693
			СП - 8%;			--	--	--	--		8718	
199	12	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,04996	116664,72	26746,93	5829	1336	98	4482	11136
			НР - 91%; СП - 8%;			87964,80	10615,91	4395	530		825	
200	13	С1241-108-0231 241-108-0231 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм**	м	1,2	24973,00	--	29968	--	29968	--	32365
			СП - 8%;			--	--	--	--		2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Покрытие									
201	14	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/В20 на ССЦ W6,F150/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**9,21**	**85395,25**	**2949,76**	**786490**	**27167**	**505557**	**236404**	**1104726**
			НР - 91%; СП - 8%			**27553,34**	**653,47**	**253766**	**6018**		**81832**	
202	**15**	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,1858**	**353220,00**	**--**	**65628**	**--**	**65628**	**--**	**70878**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**5250**	
203	**16**	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,49408**	**31043,37**	**1412,41**	**15338**	**698**	**190**	**13376**	**31011**
			НР - 91%; СП - 8%;			**29246,96**	**502,47**	**14450**	**248**		**2297**	
204	**17**	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022**	**/С-1/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,49408**	**353220,00**	**--**	**174519**	**--**	**174519**	**--**	**188481**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**13962**	
205	**18**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00544**	**30574,11**	**1777,82**	**166**	**9**	**2**	**144**	**334**
			НР - 91%; СП - 8%;			**28412,29**	**591,14**	**155**	**3**		**25**	
206	**19**	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022**	**/Кр-1/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,00544**	**353220,00**	**--**	**1922**	**--**	**1922**	**--**	**2076**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**154**	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,167	20809,05	10635,80	3475	1777	159	2625	6588
			НР - 118%; СП - 8%;			9215,63	4105,50	1539	686		488	
208	21	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	12935,00	--	38805	--	38805	--	41909
			СП - 8%			--	--	--	--		3104	
209	22	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
210	23	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	3446,79	663,21	3447	663	415	2616	6548
			НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
211	24	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
212	25	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,079	111055,52	37345,26	8773	2950	1248	3866	13651
			НР - 69%; СП - 8%;			57906,35	13024,39	4575	1029		1011	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**									
			СП - 8%;	т	0,079	994397,00	--	78557	--	78557	--	84842
						--	--	--	--		6285	
214	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	2,291	96,63	2,36	221	6	127	61	305
						38,34	0,39	88	1		23	
215	28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	2,291	116,58	3,23	267	8	109	104	401
						65,60	0,39	150	1		30	
			Отделка									
216	38	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**									
			НР - 80%; СП - 8%;	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	137,6	1649,49	104,86	226970	14429	51560	138388	394587
						1169,92	87,24	160981	12004		29229	
217	39	С1261-107-0945 261-107-0945 РСНБ РК 2022	**Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74**									
			СП - 8%;	т	0,04128	1094654,00	--	45187	--	45187	--	48802
						--	--	--	--		3615	
218	40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя/В 3 СЛОЯ/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			НР - 93%; СП - 8%;	$м^2$ поверхности	137,6	1828,28	44,49	251571	6121	156304	83701	362094
						647,86	6,21	89146	854		26822	
			Изоляция									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	111,6	1218,86	29,66	136025	3310	84514	45257	195785
			НР - 93%; СП - 8%;			431,91	4,14	48201	462		14502	
			Испытание системы									
220	42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	110	238,28	4,07	26211	448	12246	12486	41793
			НР - 91%; СП - 8%			122,88	1,86	13517	205		3095	
			ИТОГО по смете 06-03:	Тенге								7 827 007

Локальная смета 06-04 - Выгреб 10м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

221	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	277,6237	304,28	304,28	84475	84475	--	14831	107251
			НР - 72%; СП - 8%;			--	74,19	--	20597		7946	
222	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,5863	2575,13	--	22111	--	--	15920	41073
			НР - 72%; СП - 8%;			2575,13	--	22111	--		3042	
223	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	173,0475	38,53	38,53	6668	6667	--	1400	8713
			НР - 72%; СП - 8%;			--	11,23	--	1943		645	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	173,0475	252,63	121,63	43717	21048	--	23091	72154
			НР - 72%; СП - 8%;			131,00	54,33	22669	9402		5345	
225	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	57,6825	1344,47	--	77552	--	--	55838	144061
			НР - 72%; СП - 8%;			1344,47	--	77552	--		10671	
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ДНИЩЕ									
226	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная/В3,5 на ССЦ/. Устройство**	$м^3$	1,19	33437,98	1774,65	39791	2112	35351	2525	45701
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	2328	447		3385	
227	7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В20 на ССЦ W4,F150/. Устройство**	$м^3$	10,05	52625,50	4430,14	528886	44523	353271	134976	716971
			НР - 91%; СП - 8%;			13043,96	1714,73	131092	17233		53109	
228	8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,264	331233,00	--	87446	--	87446	--	94442
			СП - 8%;			--	--	--	--		6996	
229	9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,10582	455717,00	--	48224	--	48224	--	52082

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		3858	
230	10	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**									
			СП - 8%;	т	0,04392	353220,00	--	15513	--	15513	--	16754
						--	--	--	--		1241	
			Покрытие									
231	11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,69	85028,83	2949,76	143699	4985	92149	43379	202044
						27553,34	653,47	46565	1104		14966	
232	12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%;	т	0,27763	31043,37	1412,41	8619	393	106	7516	17426
						29246,96	502,47	8120	140		1291	
233	13	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**/С-1/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**									
			СП - 8%;	т	0,27763	353220,00	--	98064	--	98064	--	105909
						--	--	--	--		7845	
234	14	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**									
			СП - 8%;	т	0,03097	353220,00	--	10939	--	10939	--	11814
						--	--	--	--		875	
			Кольца стеновые КС 7-3=4шт, Опорное кольцо КО6=1шт									
235	15	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%;	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,216	20809,05	10635,80	4495	2298	206	3395	8521
						9215,63	4105,50	1991	887		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	16	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	12935,00	--	51740	--	51740	--	55879
			СП - 8%			--	--	--	--		4139	
237	17	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
238	18	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3446,79	663,21	3447	663	415	2616	6548
			НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
239	19	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
240	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/МС-1/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00524	1146064,14	10226,28	6005	53	5453	602	7136
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	499	11		529	
241	21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,03712	111055,52	37345,26	4122	1386	587	1817	6414
			НР - 69%; СП - 8%;			57906,35	13024,39	2149	483		475	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242 22	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**									
		СП - 8%;	т	0,03712	994397,00	--	36912	--	36912	--	39865
					--	--	--	--		2953	
243 23	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**									
		СП - 8%	кг	4,8	457,00	--	2194	--	2194	--	2369
					--	--	--	--		175	
244 24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	1,07648	96,63	2,36	104	2	61	29	143
					38,34	0,39	41	--		11	
245 25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	1,07648	116,58	3,23	125	3	51	49	188
					65,60	0,39	71	--		14	
		Отделка									
246 41	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%;		37,32	1649,49	104,86	61559	3914	13984	37534	107020
					1169,92	87,24	43661	3256		7928	
247 42	С1261-107-0945 261-107-0945 РСНБ РК 2022	**Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74**									
		СП - 8%;	т	0,011196	1094654,00	--	12256	--	12256	--	13236
					--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя/В 3 СЛОЯ/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	37,32	1828,28	44,49	68231	1661	42392	22701	98207
			НР - 93%; СП - 8%;			647,86	6,21	24178	232		7275	
			Изоляция									
249	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	41,86	1218,86	29,66	51021	1241	31700	16975	73436
			НР - 93%; СП - 8%;			431,91	4,14	18080	173		5440	
			Испытание									
250	45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	10	238,28	4,07	2383	41	1113	1135	3800
			НР - 91%; СП - 8%			122,88	1,86	1229	19		281	
			ИТОГО по смете 06-04:	**Тенге**								**2 103 032**
			ИТОГО:	**Тенге**					2583585	21696860	10099007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**40 958 480**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7 236 697				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 925 915			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					657 670			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21 696 860		
			- Оборудования	Тенге						0		
			- Перевозка	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге							8 001 540	
			- Сметная прибыль	Тенге							2 097 467	

Всего	**40 958 480**
Временные здания и сооружения 1,5%	614 377
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	540 447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого					**42 113 304**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**842 266**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**42 955 570**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079					**46 349 060**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-926 981				
			Итого в текущих ценах					**45 422 079**				
			НДС (12 %)					5 450 649				
			Итого					**50 872 728**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Руководитель _____ **Молдаханов Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", БИН 030640000046

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

_____ **Уразбаев Н. Б.**
Приказ №11 от 11.04.2025г.