Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140010407	070240017539			10	24.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области	**184 486 548**	**184 486 548**	**41 932 555**				**5 031 907**	**46 964 462**
Удержание аванса 30%	55 345 964	55 345 964	12 579 767					14 089 339
Итого к оплате:	**129 140 584**	**129 140 584**	**29 352 788**					**32 875 123**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Молдаханов Б. К.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

14010

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32, тел: 87163646288
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30
Наименование объекта: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"
Договор подряда №10 от 24 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №4
за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
			МР-1-6шт									
1	76	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,0858	90373,65 80741,02	3842,61 747,94	7754 6928	330 64	496	4824 1006	13585
2	77	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** *СП - 8%;*	т	0,0858	977889,00 --	-- --	83903 --	-- --	83903	-- 6712	90615
3	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,4882	96,63	2,36	240	6	139	66	331

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	95	1		25	
		МР-2-18шт									
79	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,29862	90373,65	3842,61	26987	1147	1729	16791	47280
		НР - 69%; СП - 8%;			80741,02	747,94	24111	223		3502	
80	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,29862	977889,00	--	292017	--	292017	--	315378
		СП - 8%;			--	--	--	--		23361	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,65998	96,63	2,36	837	20	485	231	1154
		НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	332	3		85	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
117	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	630,5	1951,59	34,83	1230477	21960	112153	1012514	2422431
		НР - 92%; СП - 8%			1738,88	6,65	1096364	4193		179440	
118	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	697,333	3555,00	--	2479019	--	2479019	--	2677341
		СП - 8%;			--	--	--	--		198322	
119	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	3780	3,00	--	11340	--	11340	--	12247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		907	
10	120	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,05	79961,00	--	243881	--	243881	--	263391
			СП - 8%;			--	--	--	--		19510	
11	121	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	630,5	414,03	4,18	261046	2635	225505	30661	315042
			НР - 90%; СП - 8%			52,19	1,84	32906	1160		23335	
12	122	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,37	2014,00	--	127627	--	127627	--	137837
			СП - 8%;			--	--	--	--		10210	
13	123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	252,44	5305,37	22,67	1339288	5723	908426	392426	1870250
			НР - 92%; СП - 8%;			1684,12	5,59	425139	1411		138537	
14	124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,27489	1146064,14	10226,28	315042	2811	286057	31577	374349
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	26174	586		27730	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-2 шт									
15	135	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12745,93	1288,88	25492	2578	1845	19957	49085
			НР - 90%; СП - 8%;			10534,45	552,80	21069	1106		3636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	136	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	$м^3$	0,2	129755,00	--	25951	--	25951	--	28027
			СП - 8%;			--	--	--	--		2076	
17	137	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88**	$м^3$	0,328	83758,00	--	27473	--	27473	--	29671
			СП - 8%;			--	--	--	--		2198	
18	138	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,528	11866,10	90,10	6265	48	5490	673	7494
			НР - 90%; СП - 8%;			1377,67	39,62	727	21		555	
19	139	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	13,8	1171,88	31,36	16172	433	1139	13588	32141
			НР - 92%; СП - 8%;			1057,94	12,33	14600	170		2381	
20	140	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	15,87	3555,00	--	56418	--	56418	--	60931
			СП - 8%;			--	--	--	--		4513	
21	141	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная/Т.А.К.. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	13,8	353,31	15,00	4876	207	2945	1647	7044
			НР - 92%; СП - 8%;			124,91	4,79	1724	66		522	

РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Крыльцо Кр-1									
22	147	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	1,12	39484,95	907,98	44223	1017	35494	7383	55734
			НР - 91%; СП - 8%			6885,65	358,07	7712	401		4128	
23	148	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0118656	455717,00	--	5407	--	5407	--	5840
			СП - 8%;			--	--	--	--		433	
			Крыльцо Кр-2									
24	161	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	1,28	39484,95	907,98	50541	1162	40565	8437	63697
			НР - 91%; СП - 8%			6885,65	358,07	8814	458		4718	
25	162	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01742	455717,00	--	7939	--	7939	--	8574
			СП - 8%;			--	--	--	--		635	
			Крыльцо Кр-3									
26	175	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	2,18	39484,95	907,98	86077	1980	69086	14370	108483
			НР - 91%; СП - 8%			6885,65	358,07	15011	781		8036	
27	176	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02966	455717,00	--	13517	--	13517	--	14598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		1081	
			Крылцо Кр-4									
8	189	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**4,86**	**39484,95**	**907,98**	**191897**	**4413**	**154020**	**32036**	**241848**
			НР - 91%; СП - 8%			**6885,65**	**358,07**	**33464**	**1740**		**17915**	
9	190	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,07436**	**455717,00**	**--**	**33887**	**--**	**33887**	**--**	**36598**
			СП - 8%;			--	--	--	--		2711	
			ИТОГО по смете 02-01-01:	**Тенге**								**9 290 996**

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			ПОТОЛКИ									
0	5	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**496,24**	**1477,34**	**9,82**	**733115**	**4873**	**216668**	**410658**	**1235275**
			НР - 80%; СП - 8%;			**1030,90**	**3,53**	**511574**	**1752**		**91502**	
			СТЕНЫ									
1	7	**Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**446,115**	**1777,93**	**84,05**	**793 161**	**37 496**	**214 233**	**458 663**	**1 351 967**
			НР - 80%; СП - 8%;			**1213,66**	**71,50**	**541 432**	**31 897**		**100 146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1380,2	766,55	6,28	1057992	8667	420464	505567	1688647
			НР - 80%; СП - 8%;			455,63	2,25	628861	3105		125088	
			ОТКОСЫ									
3	13	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,5	4456,71	54,42	64 622	789	15 439	39 107	112 027
			НР - 80%; СП - 8%;			3337,53	33,78	48 394	490		8 298	
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
4	27	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	0,96	4879,81	250,95	4685	241	2056	2258	7499
			НР - 90%; СП - 8%;			2487,74	126,22	2388	121		555	
5	28	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,96	39837,00	--	38244	--	38244	--	41303
			СП - 8%;			--	--	--	--		3059	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	29	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	43,2	3323,73	255,16	143585	11022	69078	62112	222152
			НР - 90%; СП - 8%;			1469,57	127,95	63485	5527		16456	
7	30	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	18	3453,80	250,85	62168	4515	27394	29278	98761
			НР - 90%; СП - 8%;			1681,05	126,22	30259	2272		7316	
8	31	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	18	23075,00	--	415350	--	415350	--	448578
			СП - 8%;			--	--	--	--		33228	
9	32	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	43,2	31468,00	--	1359418	--	1359418	--	1468171
			СП - 8%;			--	--	--	--		108753	
		ИТОГО по смете 02-01-02:		**Тенге**								**6 674 380**

Локальная смета 02-01-04 - Отопление Вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

Система П-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	56	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	88508,05	4497,90	88508	4498	6842	76923	178665
			НР - 98%; СП - 8%			77167,51	1324,94	77168	1325		13234	
41	57	514-401-0102 514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
						--	--	--	--	1594935	--	
42	58	ПЕРЕЧЕНЬ	Узел регулирования калорифера (WATER HEATER PUMP GROUP) WPG-25-06-4.0	компл.	1	202891,70	--	202892	--		--	202892
						--	--	--	--	202892	--	
43	59	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,24	9041,33	61,13	20253	137	14467	5590	27910
			НР - 98%; СП - 8%			2521,91	24,59	5649	55		2067	
44	60	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,84	10097,16	61,13	291202	1763	226508	62368	381855
			НР - 98%; СП - 8%;			2182,08	24,59	62931	709		28286	
45	61	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,12	9535,36	56,98	10680	64	8777	1827	13508
			НР - 98%; СП - 8%			1641,93	22,89	1839	26		1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	62	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм/ОТВОД. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,7	10097,16	61,13	27262	165	21205	5839	35749
			НР - 98%; СП - 8%			2182,08	24,59	5892	66		2648	
47	63	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм/ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,56	10097,16	61,13	25849	157	20106	5536	33896
			НР - 98%; СП - 8%;			2182,08	24,59	5586	63		2511	
48	67	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
			СП - 8%			--	--	--	--		1264	
			РАЗДЕЛ 3.В1									
49	70	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
			НР - 98%; СП - 8%			10330,87	49,94	10331	50		1737	
50	71	С1246-401-0513 246-401-0513 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 $м^3$/ч	комплект	1	289021,00	--	289021	--	289021	--	312143
			СП - 8%			--	--	--	--		23122	
51	72	Е11-201001-0204 1120-1001-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1	3741,77	126,73	3742	127	297	3292	7597
			НР - 98%; СП - 8%			3318,03	41,14	3318	41		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	73	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	93855,00	--	93855	--	93855	--	101363
			СП - 8%			--	--	--	--		7508	
53	74	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	43087,93	245,04	43088	246	39688	3160	49948
			НР - 98%; СП - 8%			3153,95	70,51	3154	71		3700	
54	75	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,08	9041,33	61,13	18806	127	13433	5191	25917
			НР - 98%; СП - 8%			2521,91	24,59	5246	51		1920	
55	76	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	29,76	10097,16	61,13	300491	1819	233733	64357	394036
			НР - 98%; СП - 8%;			2182,08	24,59	64939	732		29188	
56	77	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм/ОТВОД. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,7	10097,16	61,13	27262	165	21205	5839	35749
			НР - 98%; СП - 8%			2182,08	24,59	5892	66		2648	
57	78	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм/ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,76	10097,16	61,13	7674	47	5969	1644	10063
			НР - 98%; СП - 8%;			2182,08	24,59	1658	19		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	80	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
			СП - 8%			--	--	--	--		1264	
			РАЗДЕЛ 4.В2									
59	83	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
			НР - 98%; СП - 8%			10330,87	49,94	10331	50		1737	
60	84	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	32538,00	--	32538	--	32538	--	35141
			СП - 8%			--	--	--	--		2603	
61	85	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4389,21	65,16	4389	66	3630	699	5495
			НР - 98%; СП - 8%			692,78	20,57	693	21		407	
62	86	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,18	9289,88	77,05	29542	245	20538	8681	41281
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	8759	100		3058	
63	87	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,16	9741,88	77,05	11301	89	8017	3167	15625
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	3195	36		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	88	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм/ОТВОД. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,36	9289,88	77,05	3344	27	2325	983	4673
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	992	11		346	
65	89	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм/ПЕРЕХОД,ТРОЙНИК. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,61	9289,88	77,05	5667	47	3940	1665	7919
			НР - 98%; СП - 8%;			2754,43	31,32	1680	19		587	
66	91	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
			РАЗДЕЛ 5.В3									
67	94	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11539,02	236,37	11539	236	972	10173	23449
			НР - 98%; СП - 8%			10330,87	49,94	10331	50		1737	
68	95	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	32538,00	--	32538	--	32538	--	35141
			СП - 8%			--	--	--	--		2603	
69	96	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4389,21	65,16	4389	66	3630	699	5495
			НР - 98%; СП - 8%			692,78	20,57	693	21		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	97	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,06	9289,88	77,05	19137	159	13304	5624	26742
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	5674	65		1981	
71	98	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм/ОТВОД. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,18	9289,88	77,05	1672	14	1162	491	2336
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	496	6		173	
72	100	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
			РАЗДЕЛ 6.Естественная вентиляция ВЕ1, ВЕ5, ВЕ6									
73	104	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,68	9289,88	77,05	43477	361	30225	12777	60754
			НР - 98%; СП - 8%			2754,43	31,32	12891	147		4500	
			ИТОГО по смете 02-01-04:	Тенге								3 759 835
			Локальная смета 02-01-05 - Электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
74	35	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2955	194,86	2,43	575 811	7 181	67 935	361 436	1 012 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			169,44	0,44	500 695	1 300		74 980	
75	39	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,305	574495,00	--	749716	--	749716	--	809693
			СП - 8%			--	--	--	--		59977	
76	40	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,65	372858,00	--	615216	--	615216	--	664433
			СП - 8%			--	--	--	--		49217	
			ИТОГО по смете 02-01-05:	Тенге								2 486 353

Локальная смета 04-01 - Наружние сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ

ОПОРЫ

77	10	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	99	83498,00	--	8266302	--	8266302	--	8927606
			СП - 8%			--	--	--	--		661304	
78	11	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.	10	233824,00	--	2338240	--	2338240	--	2525299
			СП - 8%			--	--	--	--		187059	
			ИТОГО по смете 04-01:	Тенге								11 452 905

Локальная смета 07-01 - Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

79	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь**	$м^3$ грунта	215,8	69,04	69,04	14899	14899	--	3127	19467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,13	--	4344		1442	
80	2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка	$м^3$ грунта	1019,3	69,04	69,04	70372	70373	--	14770	91951
			НР - 72%; СП - 8%;			--	20,13	--	20519		6809	
81	3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	459	155,25	155,25	71260	71259	--	15087	93255
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,65	--	20953		6908	
82	4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	459	30,83	30,83	14151	14151	--	3360	18911
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,16	--	4663		1400	
83	5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	323	266,16	254,33	85970	82149	197	17662	111923
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	64,73	3624	20908		8291	
84	6	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2745,5	74,00	--	203167	--		--	219420
			СП - 8%;			--	--	--	--		16253	
		ИТОГО по смете 07-01:		Тенге								554 927

Локальная смета 07-02 - Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	493	2255,40	45,53	1111912	22446	504418	641896	1894111
			НР - 108%; СП - 8%;			1186,71	18,86	585048	9298		140303	
86	6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	21,199	56302,00	--	1193546	--	1193546	--	1289030
			СП - 8%;			--	--	--	--		95484	
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ									
87	14	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции	44,8	4523,99	1973,81	202675	88427	--	162887	394807
			НР - 108%; СП - 8%;			2550,18	816,36	114248	36573		29245	
88	15	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	$м^3$ конструкции	112	535,24	365,67	59947	40955	--	30895	98110
			НР - 108%; СП - 8%;			169,57	85,85	18992	9615		7268	
			ИТОГО по смете 07-02:	**Тенге**								**3 676 058**
									726531	24755063	7326710	
			ИТОГО:	**Тенге**								**37 895 454**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 073 508**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**537 010**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**189 521**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22 957 236**		
			- Оборудования	Тенге						**1 797 827**		
			- Перевозка	Тенге				**203 167**				
			- Накладные расходы	Тенге							**4 652 116**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 674 594**	

Всего **37 895 454**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,5%					541 464				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					476 308				
			Итого					**38 913 226**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**742 308**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**39 655 534**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079					**42 788 321**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-855 766				
			Итого в текущих ценах					**41 932 555**				
			НДС (12 %)					5 031 907				
			Итого					**46 964 462**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Руководитель _____ **Молдаханов Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", БИН 030640000046

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

_____ **Уразбаев Н. Б.**
Приказ №11 от 11.04.2025г.