Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140010407	070240017539			10	24.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области	**506 516 366,03**	**506 516 366,03**	**167 026 157,17**				**20 043 138,86**	**187 069 296,03**
Удержание аванса 30%	151 954 909,81	151 954 909,81	50 107 847,15					56 120 788,81
Итого к оплате:	**354 561 456,22**	**354 561 456,22**	**116 918 310,02**					**130 948 507,22**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кабиден Д. Д.**
И. о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32, тел: 87163646288 14010
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30
Наименование объекта: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"
Договор подряда №10 от 24 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №6
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
1	19	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**88,7044**	**1555,46**	**18,09**	**137976**	**1604**	**77662**	**55283**	**208720**
			НР - 93%; СП - 8%;			**661,86**	**8,28**	**58710**	**734**		**15461**	
			РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
			ВОДОСТОЧКА									
2	127	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Желоба подвесные/ЛОТОК. Устройство**	**м желобов**	**35,84**	**3748,33**	**18,38**	**134340**	**658**	**116419**	**16068**	**162440**
			НР - 92%; СП - 8%			**481,68**	**5,62**	**17263**	**201**		**12033**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	128	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ВР-1**	$м^2$ покрытия	4	4323,70	22,67	17295	90	10469	6218	25394
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	6736	22		1881	
4	129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1	1146064,14	10226,28	114606	1022	104062	11487	136181
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	9522	213		10087	
			ЛИСТ 47									
5	132	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Желоба подвесные/ЛОТОК. Устройство**	м желобов	81	3748,33	18,38	303615	1489	263110	36314	367123
			НР - 92%; СП - 8%			481,68	5,62	39016	455		27194	
6	133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ВР-1**	$м^2$ покрытия	9	4323,70	22,67	38913	204	23552	13991	57136
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	15157	50		4232	
7	134	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,225	1146064,14	10226,28	257864	2301	234139	25846	306407
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	21424	480		22697	
			РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
8	109	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	-82,78522	31059,00	--	-2571226	--	-2571226	--	-2776924
			СП - 8%;			--	--	--	--		-205698	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	140	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	-15,87	3555,00	--	-56418	--	-56418	--	-60931
			СП - 8%;			--	--	--	--		-4513	
			РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ									
			Крыльцо Кр-1									
10	150	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	3,54	22279,84	5,85	78871	21	70334	10049	96034
			НР - 118%; СП - 8%			2405,73	--	8516	--		7114	
			Козырек К-1									
11	151	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05006	45141,97	14151,22	2260	709	281	1036	3559
			НР - 69%; СП - 8%;			25377,74	4605,61	1270	231		264	
12	152	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,05006	251805,12	56379,05	12605	2823	353	7214	21405
			НР - 69%; СП - 8%;			188348,16	20507,56	9429	1027		1586	
13	153	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0493	437427,00	--	21565	--	21565	--	23290
			СП - 8%;			--	--	--	--		1725	
14	154	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00076	497505,00	--	378	--	378	--	408
			СП - 8%;			--	--	--	--		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	155	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,45174	116,58	3,23	169	5	69	66	254
			НР - 69%; СП - 8%;			65,60	0,39	95	1		19	
16	156	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,45174	96,63	2,36	140	4	80	39	193
			НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	56	1		14	
17	157	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,02	5285,51	22,67	5391	23	3650	1586	7535
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	1718	6		558	
18	158	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	3,14	1171,88	31,36	3680	99	259	3092	7314
			НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	3322	39		542	
19	159	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	3,611	3555,00	--	12837	--	12837	--	13864
			СП - 8%;			--	--	--	--		1027	
20	160	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01156	1146064,14	10226,28	13249	119	12029	1328	15743
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	1101	25		1166	
			Крыльцо Кр-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	164	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	4,2	22279,84	5,85	93575	25	83446	11923	113938
			НР - 118%; СП - 8%			2405,73	--	10104	--		8440	
			Козырек К-2									
22	165	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05816	45141,97	14151,22	2625	823	326	1203	4135
			НР - 69%; СП - 8%;			25377,74	4605,61	1476	268		306	
23	166	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,05816	251805,12	56379,05	14645	3279	412	8381	24869
			НР - 69%; СП - 8%;			188348,16	20507,56	10954	1193		1842	
24	167	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0574	437427,00	--	25108	--	25108	--	27117
			СП - 8%;			--	--	--	--		2009	
25	168	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00076	497505,00	--	378	--	378	--	408
			СП - 8%;			--	--	--	--		30	
26	169	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,68664	116,58	3,23	197	6	80	77	296
			НР - 69%; СП - 8%;			65,60	0,39	111	1		22	
27	170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,68664	96,63	2,36	163	4	94	45	225
			НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	65	1		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м^2 покрытия	1,35	5285,51	22,67	7135	31	4830	2099	9972
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2274	8		739	
29	172	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м^2 кровли	3,98	1171,88	31,36	4664	125	328	3919	9270
			НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	4211	49		687	
30	173	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м^2	4,577	3555,00	--	16271	--	16271	--	17573
			СП - 8%;			--	--	--	--		1302	
31	174	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01156	1146064,14	10226,28	13249	119	12029	1328	15743
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	1101	25		1166	
					Крыльцо Кр-3							
32	178	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	5,44	22279,84	5,85	121202	32	108083	15443	147576
			НР - 118%; СП - 8%			2405,73	--	13087	--		10932	
					Козырек К-3							
33	179	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,09084	45141,97	14151,22	4101	1285	511	1879	6459
			НР - 69%; СП - 8%;			25377,74	4605,61	2305	418		478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	180	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,09084	251805,12	56379,05	22874	5122	642	13091	38842
			НР - 69%; СП - 8%;			188348,16	20507,56	17110	1863		2877	
35	181	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0897	437427,00	--	39237	--	39237	--	42376
			СП - 8%;			--	--	--	--		3139	
36	182	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00114	497505,00	--	567	--	567	--	612
			СП - 8%;			--	--	--	--		45	
37	183	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,63436	116,58	3,23	307	8	126	120	461
			НР - 69%; СП - 8%;			65,60	0,39	173	1		34	
38	184	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,63436	96,63	2,36	255	6	148	70	351
			НР - 69%; СП - 8%;			38,34	0,39	101	1		26	
39	185	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,115	5285,51	22,67	11179	48	7569	3288	15624
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	3562	12		1157	
40	186	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	6,25	1171,88	31,36	7324	196	516	6154	14556
			НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	6612	77		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	187	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	7,1875	3555,00	--	25552	--	25552	--	27596
			СП - 8%;			--	--	--	--		2044	
42	188	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01156	1146064,14	10226,28	13249	119	12029	1328	15743
			НР - 118%; СП - 8%;			95217,58	2131,85	1101	25		1166	
			Пандус Пн-1									
43	195	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	24,58	22279,84	5,85	547638	144	488361	69777	666808
			НР - 118%; СП - 8%			2405,73	--	59133	--		49393	
			ИТОГО по смете 02-01-01:	**Тенге**								**-184 305**

Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

44	5	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	-246	1477,34	9,82	-363 426	-2 416	-107 409	-203 575	-612 361
			НР - 80%; СП - 8%;			1030,90	3,53	-253 601	-868		-45 360	
45	6	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	250,24	1156,44	7,38	289 388	1 847	70 743	174 131	500 600
			НР - 80%; СП - 8%;			866,36	3,46	216 798	866		37 082	

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	9	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	962,01	955,72	6,95	919412	6686	249372	533204	1568826
			НР - 80%; СП - 8%;			689,55	3,27	663354	3146		116211	
			ОТКОСЫ									
47	14	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	14,5	766,55	6,28	11 115	91	4 417	5 312	17 741
			НР - 80%; СП - 8%;			455,63	2,25	6 607	33		1 314	
48	15	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,5	618,83	4,54	8 973	66	2 985	4 762	14 834
			НР - 80%; СП - 8%;			408,43	2,12	5 922	31		1 099	
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
49	18	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,87	3963,90	73,93	11 376	212	1 496	6 736	19 563
			НР - 69%; СП - 8%;			3368,58	33,15	9 668	95		1 449	
50	19	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,87	72945	--	209 352		209 352	-	226 100
			СП - 8%;			--	--		-	-	16 748	
51	20	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5075	--	30450	--	30450	--	32886
			СП - 8%;			--	--	--	--		2436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	21	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	34,02	2516,98	124,83	85628	4247	21663	55384	152293
			НР - 90%; СП - 8%;			1755,39	53,46	59718	1819		11281	
53	22	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	м²	34,02	11316	--	384970	--	384970	--	415768
			СП - 8%;			--	--	--	--		30798	
54	23	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	шт.	34	527	--	17918	--	17918	--	19351
			СП - 8%;			--	--	--	--		1433	
55	24	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	17	2760	--	46920	--	46920	--	50674
			СП - 8%;			--	--	--	--		3754	
56	25	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	17	3246	--	55182	--	55182	--	59597
			СП - 8%;			--	--	--	--		4415	
57	26	С1223-503-0101 223-503-0101 РСНБ РК 2022	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	87,6	587	--	51421	--	51421	--	55535
			СП - 8%;			--	--	--	--		4114	
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
58	31	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	-18	23075	--	-415350	--	-415350	--	-448578
			СП - 8%;			--	--	--	--		-33228	
59	36	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная**	м²	24	5488	--	131712	--	131712	--	142249
			СП - 8%;			--	--	--	--		10537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВИТРАЖИ									
60	37	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	22,2	11336,09	624,55	251 661	13 865	180	169 399	454 745
			НР - 69%; СП - 8%;			10703,41	355,39	237 616	7 890		33 685	
61	38	С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$	5,46	102407	--	559142	--	559142	--	603873
			СП - 8%;			--	--	--	--		44731	
62	39	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$	16,74	102442	--	1 714 879		1 714 879	-	1 852 070
			СП - 8%;			--	--		-	-	137 190	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ТД 747										
63	45	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм/ 20 мм.Устройство**	$м^2$ покрытия	28,56	1699,91	144,39	48549	4124	29737	15229	68880
			НР - 94%; СП - 8%			514,29	52,98	14688	1513		5102	
64	46	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	$м^2$ покрытия	28,56	-321,56	-10,47	-9184	-299	-8038	-963	-10959
			НР - 94%; СП - 8%			-29,64	-6,23	-847	-178		-812	
		ТД14										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	55	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	87	305,00	3,14	26 535	273	15 274	10 433	39 926
			НР - 94%; СП - 8%			126,30	1,28	10 988	111		2 957	
		ТД400										
66	70	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	49	2442,21	17,45	119 668	855	98 887	19 036	149 800
			НР - 94%; СП - 8%			406,66	6,63	19 926	325		11 096	
			ПРОЧИЕ									
67	71	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	2	22279,84	5,85	44560	12	39737	5678	54257
			НР - 118%; СП - 8%			2405,73	--	4811	--		4019	
			РАЗДЕЛ 5. ФАСАД									
68	75	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	-3,89	31059,00	--	-120820	--	-120820	--	-130486
			СП - 8%;			--	--	--	--		-9666	
69	79	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	-22,062	31059,00	--	-685224	--	-685224	--	-740042
			СП - 8%;			--	--	--	--		-54818	
70	81	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	-3,406	31059,00	--	-105787	--	-105787	--	-114250
			СП - 8%;			--	--	--	--		-8463	
		ИТОГО по смете 02-01-02:		**Тенге**								**4 442 892**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 02-01-03 - Водопровод Канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,В2									
71	14	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	16,8	1030,89	--	17319	--	8803	8345	27718
			НР - 98%; СП - 8%;			506,89	--	8516	--		2053	
72	15	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	9	1407,02	0,16	12663	1	321	12094	26738
			НР - 98%; СП - 8%;			1371,22	--	12341	--		1981	
73	16	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	8	6577,00	--	52616	--	52616	--	56825
			СП - 8%			--	--	--	--		4209	
74	17	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9224,00	--	9224	--	9224	--	9962
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
75	18	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21836,16	--	21 836	--	21 248	576	24 205
			НР - 98%; СП - 8%			587,66	--	588	--		1 793	
76	28	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	6	15934,00	--	95604	--	95604	--	103252
			СП - 8%			--	--	--	--		7648	
77	30	С1241-102-0235 241-102-0235 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	0,5	23870,00	--	11935	--	11935	--	12890
			СП - 8%			--	--	--	--		955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	31	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	5046745,05	384509,60	2523	192	2007	357	3111
			НР - 99%; СП - 8%;			647188,64	74900,22	324	37		230	
79	32	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	37	132,21	1,57	4892	58	240	4502	10146
			НР - 98%; СП - 8%;			124,16	--	4594	--		751	
80	33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	85	127,76	1,57	10860	133	173	10343	22899
			НР - 98%; СП - 8%;			124,16	--	10554	--		1697	
81	42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18	127,76	1,57	2300	28	37	2190	4850
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	2235	--		359	
82	43	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	3	6234,30	62,06	18703	186	306	17923	39556
			НР - 98%; СП - 8%			6070,27	26,03	18211	78		2930	
83	44	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	3	51821,00	--	155463	--		--	155463
						--	--	--	--	155463	--	

РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая, К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	61	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
85	62	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия/Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	846,00	--	4230	--	4230	--	4568
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
86	63	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3	949,14	113,04	2847	339	1147	1152	4319
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	1361	155		320	
87	64	С1234-303-0521 234-303-0521 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 114 мм**	м	3,3	6267,00	--	20681	--	20681	--	22335
			СП - 8%;			--	--	--	--		1654	
88	65	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,024	40541,86	1856,36	973	45	724	194	1261
			НР - 91%; СП - 8%			8489,94	414,30	204	10		93	
89	66	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	4226,06	--	8452	--	1972	6350	15986
			НР - 98%; СП - 8%			3239,78	--	6480	--		1184	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
90	67	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	8	4376,55	128,80	35012	1030	3423	30452	70702
			НР - 98%; СП - 8%			3819,82	64,41	30559	515		5237	
91	68	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	8	9913,00	--	79304	--	79304	--	85648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6344	
92	69	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	8	5326,00	--	42608	--	42608	--	46017
			СП - 8%			--	--	--	--		3409	
93	70	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.	8	1435,00	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
94	71	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка**	комплект	6	8377,18	277,57	50263	1666	16320	32458	89339
			НР - 98%; СП - 8%			5379,51	140,62	32277	844		6618	
95	72	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм**	комплект	6	19691,00	--	118146	--	118146	--	127598
			СП - 8%			--	--	--	--		9452	
96	73	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	6	14807,00	--	88842	--	88842	--	95949
			СП - 8%			--	--	--	--		7107	
97	74	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	6	1783,00	--	10698	--	10698	--	11554
			СП - 8%			--	--	--	--		856	
98	78	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2586,74	326,07	2587	326	322	2056	5015
			НР - 98%; СП - 8%			1939,29	159,17	1939	159		371	
99	79	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	шт.	1	15649,00	--	15649	--	15649	--	16901
			СП - 8%			--	--	--	--		1252	
100	80	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО по смете 02-01-03:		**Тенге**								**1 110 397**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 02-01-04 - Отопление Вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
101	41	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	15526,70	1189,07	31053	2378	1846	26943	62636
			НР - 98%; СП - 8%			13414,43	331,98	26829	664		4640	
102	42	С1245-901-0702 245-901-0702 СпрСЦ 11.2022	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений Е150 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м^3/ч	комплект	2	335172,00	--	670344	--	670344	--	723972
			СП - 8%			--	--	--	--		53628	
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			Теплоснабжение калорифера системы П1									
103	43	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2748,05	28,15	27481	282	21381	5803	35947
			НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	5818	104		2663	
104	44	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	127,76	1,57	1278	16	20	1217	2694
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	1242	--		200	
105	45	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
106	46	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	9335,95	598,62	9336	599	352	8405	19160
			НР - 98%; СП - 8%			8385,22	190,95	8385	191		1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	47	ПЕРЕЧЕНЬ	Узел регулирования калорифера (WATER HEATER PUMP GROUP) WPG-25-06-4.0	компл.	1	202891,70	--	202892	--		--	202892
						--	--	--	--	202892	--	
108	48	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	7329,40	448,28	14659	897	7725	6306	22643
			НР - 98%; СП - 8%			3018,69	198,86	6037	398		1677	
109	49	С1242-303-0805 242-303-0805 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	30376,00	--	30376	--	30376	--	32806
			СП - 8%			--	--	--	--		2430	
110	50	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99	2,99	1023	3	136	867	2041
			НР - 98%; СП - 8%			884,07	0,86	884	1		151	
111	51	С1245-507-0104 245-507-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	74251,00	--	74251	--	74251	--	80191
			СП - 8%			--	--	--	--		5940	
112	52	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	949,14	113,04	9491	1130	3826	3840	14397
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	4535	517		1067	
113	53	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	11	1104,00	--	12144	--	12144	--	13116
			СП - 8%;			--	--	--	--		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	54	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
115	55	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	5,3	102,30	4,08	542	21	257	185	785
			НР - 69%; СП - 8%			49,89	0,78	264	4		58	
			Система П-1									
116	64	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	8	3889,18	80,69	31113	646	14575	15735	50596
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	15892	165		3748	
117	65	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	3555,94	80,69	3556	81	1489	1967	5965
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	1986	21		442	
118	66	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка**	решетка	1	11131,30	80,69	11131	81	9064	1967	14146
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	1986	21		1048	
119	68	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,16	34816,47	2313,55	5571	370	536	3674	9984
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	4665	169		740	
120	69	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,1728	11573,00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%;			--	--	--	--		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.В1									
121	79	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	8	3889,18	80,69	31113	646	14575	15735	50596
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	15892	165		3748	
122	81	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,31	34816,47	2313,55	10793	717	1037	7118	19344
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	9039	327		1433	
123	82	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,3348	11573,00	--	3875	--	3875	--	4185
			СП - 8%;			--	--	--	--		310	
			РАЗДЕЛ 4.В2									
124	90	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	7	3889,18	80,69	27224	565	12754	13768	44271
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	13905	144		3279	
125	92	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,05	34816,47	2313,55	1741	116	167	1148	3120
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	1458	53		231	
126	93	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,054	11573,00	--	625	--	625	--	675
			СП - 8%;			--	--	--	--		50	
			РАЗДЕЛ 5.В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	99	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	3889,18	80,69	7778	161	3644	3934	12649
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	3973	41		937	
128	101	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,06	34816,47	2313,55	2089	138	202	1378	3744
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	1749	63		277	
129	102	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,0648	11573,00	--	750	--	750	--	810
			СП - 8%;			--	--	--	--		60	
			РАЗДЕЛ 6.Естественная вентиляция ВЕ1, ВЕ5, ВЕ6									
130	103	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	5	3889,18	80,69	19446	404	9110	9834	31623
			НР - 98%; СП - 8%			1986,44	20,57	9932	103		2342	
131	105	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,5058	34816,47	2313,55	17610	1170	1692	11614	31562
			НР - 76%; СП - 8%;			29157,18	1055,58	14748	534		2338	
132	106	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,546264	11573,00	--	6322	--	6322	--	6828
			СП - 8%;			--	--	--	--		506	
		ИТОГО по смете 02-01-04:		**Тенге**								**1 513 184**

Локальная смета 02-01-05 - Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29337,55	988,37	29338	989	16222	9030	41437
			НР - 72%; СП - 8%			12126,87	414,60	12127	415		3069	
134	2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	1595544	--	1595544	--		--	1595544
						--	--	--	--	1595544	--	
135	3	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	7893,49	168,42	23680	505	7466	11458	37949
			НР - 72%; СП - 8%;			5236,41	68,35	15709	205		2811	
136	4	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	6793,63	168,42	20381	505	5962	10166	32990
			НР - 72%; СП - 8%;			4637,92	68,35	13914	205		2444	
137	5	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	15941	--	15941	--	15941	--	17216
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
138	6	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	7384	--	14768	--	14768	--	15949
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	
139	7	С1247-201-0138 247-201-0138 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41**	шт.	2	4155	--	8310	--	8310	--	8975
			СП - 8%			--	--	--	--		665	
140	8	С1247-201-0139 247-201-0139 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41**	шт.	1	7102	--	7102	--	7102	--	7670
			СП - 8%			--	--	--	--		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	57	2107,97	--	120154	--	927	85844	222478
			НР - 72%; СП - 8%;			2091,71	--	119227	--		16480	
142	10	С1247-204-0782 247-204-0782 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	3328	--	3328	--	3328	--	3594
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
143	11	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	5	3311	--	16555	--	16555	--	17879
			СП - 8%			--	--	--	--		1324	
144	12	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1669	--	6676	--	6676	--	7210
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
145	13	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	27	536	--	14472	--	14472	--	15630
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
146	14	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.	20	4626	--	92520	--	92520	--	99922
			СП - 8%			--	--	--	--		7402	
147	15	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	91	846,48	5,84	77 030	531	8 426	49 177	136 303
			НР - 72%; СП - 8%;			748,06	2,51	68 073	228		10 097	
148	16	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	2	1071,18	24,39	2 142	49	17	1 509	3 944
			НР - 72%; СП - 8%			1038,15	10,05	2 076	20		292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	22	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	шт.	2	2751,04	119,75	5502	240	309	3639	9872
			НР - 72%; СП - 8%			2476,54	50,25	4953	101		731	
150	23	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	15501	--	31002	--	31002	--	33482
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
151	24	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263
			НР - 72%; СП - 8%			26186,16	3912,66	26186	3913		4760	
152	25	515-301-0110 515-301-0110 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А**	шт.	1	551798	--	551798	--		--	551798
						--	--	--	--	551798	--	
153	26	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	2107,97	--	16864	--	130	12048	31225
			НР - 72%; СП - 8%;			2091,71	--	16734	--		2313	
154	27	С1247-204-6232 247-204-6232 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"**	шт.	8	5580	--	44640	--	44640	--	48211
			СП - 8%;			--	--	--	--		3571	
155	28	С1247-208-2717 247-208-2717 РСНБ РК 2022	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 2161ДМ, 25А 230В**	шт.	1	3629	--	3629	--	3629	--	3919
			СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	29	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	79	396,39	0,50	31 315	40	101	22 458	58 075
			НР - 72%; СП - 8%;			394,61	0,23	31 174	18		4 302	
157	30	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	44	500	--	22 000		22 000	-	23 760
			СП - 8%;			--	--		-	-	1 760	
158	31	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	28	475	--	13 300		13 300	-	14 364
			СП - 8%			--	--		-	-	1 064	
159	32	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	500	--	3 500		3 500	-	3 780
			СП - 8%			--	--		-	-	280	
160	33	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	79	170	--	13 430		13 430	-	14 504
			СП - 8%			--	--		-	-	1 074	
161	34	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	79	112	--	8 848		8 848	-	9 555
			СП - 8%			--	--		-	-	708	
162	47	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	115	1115,40	71,55	128271	8228	55010	47715	190064
			НР - 72%; СП - 8%			565,50	10,76	65033	1237		14078	
163	48	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	115	289,00	--	33235	--	33235	--	35894
			СП - 8%			--	--	--	--		2659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	49	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	30	783,79	80,91	23514	2427	13482	6057	31936
			НР - 72%; СП - 8%			253,50	26,90	7605	807		2366	
			ИТОГО по смете 02-01-05:	**Тенге**								**3 389 392**

Локальная смета 02-01-06 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

165	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	6466,21	8,12	6466	8	39	3916	11213
			НР - 61%; СП - 8%			6418,65	1,81	6419	2		831	
166	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	31	4097,06	2,62	127009	81	2040	76182	219446
			НР - 61%; СП - 8%			4028,64	--	124888	--		16255	
167	5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	2107,97	--	6324	--	49	4518	11709
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	6275	--		867	
168	6	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	3	1931,00	--	5793	--	5793	--	6256
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
169	15	С1243-305-0303 243-305-0303 СпрСЦ 11.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	0,058	145814,00	--	8457	--	8457	--	9134
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
170	16	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 11.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	0,311	105729,00	--	32882	--	32882	--	35513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2631	
171	17	С1243-905-0201 243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	2	106,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО по смете 02-01-06:	**Тенге**								**293 500**

Локальная смета 02-01-07 - Сети связи

РАЗДЕЛ 1.Телефонизация

172	6	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	20	194,86	2,43	3897	49	459	2446	6851
			НР - 72%; СП - 8%			169,44	0,44	3389	9		507	
173	7	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	50	110,79	0,93	5540	47	486	3609	9881
			НР - 72%; СП - 8%			100,13	0,10	5007	5		732	
174	8	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,02	268465,00	--	5369	--	5369	--	5799
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
175	9	С1243-301-0123 243-301-0123 РСНБ РК 2022	**Кабель телефонный ШТЛП 2х0,4**	км	0,05	236176,00	--	11809	--	11809	--	12754
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
176	10	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	3	1681,11	--	5 043	--	692	2 654	8 313
			НР - 61%; СП - 8%			1450,31	--	4 351	--		616	
177	16	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	50	391,87	4,52	19594	226	564	13541	35786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			376,08	0,06	18804	3		2651	
178	17	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	51,5	98,00	--	5047	--	5047	--	5451
			СП - 8%;			--	--	--	--		404	
			РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение									
179	18	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	2	6319,61	7,17	12639	14	--	7701	21967
			НР - 61%; СП - 8%			6312,44	--	12625	--		1627	
180	19	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	4	7365,42	12,73	29462	51	--	17941	51195
			НР - 61%; СП - 8%			7352,69	--	29411	--		3792	
181	22	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	4887,43	73,99	4887	74	--	2948	8462
			НР - 61%; СП - 8%			4813,44	20,14	4813	20		627	
182	26	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	15387,93	1997,71	15388	1998	1304	7704	24940
			НР - 61%; СП - 8%			12085,92	543,87	12086	544		1847	
183	27	С1248-404-0404 248-404-0404 СпрСЦ 11.2022	**Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit**	шт.	1	164758,00	--	164758	--	164758	--	177939
			СП - 8%			--	--	--	--		13181	
184	28	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	29	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	175	194,86	2,43	34101	425	4024	21404	59945
			НР - 72%; СП - 8%			169,44	0,44	29652	77		4440	
186	30	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,175	159942,00	--	27990	--	27990	--	30229
			СП - 8%			--	--	--	--		2239	
187	31	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	175	496,65	4,59	86914	804	2483	60228	158913
			НР - 72%; СП - 8%			477,87	0,13	83627	23		11771	
188	32	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	176,75	122,00	--	21564	--	21564	--	23289
			СП - 8%;			--	--	--	--		1725	
		ИТОГО по смете 02-01-07:		**Тенге**								**663 695**

Локальная смета 02-01-08 - Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.

189	1	ПЕРЕЧЕНЬ	**Стол гримерный с зеркалом 1200Х600Х900 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ**	шт	4	55583,00	--	222332	--		--	222332
			Формула стоимости = 63000:1,12.1,012			--	--	--	--	222332	--	
190	2	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	**Стул полумягкий**	шт.	4	10512,00	--	42048	--		--	42048
						--	--	--	--	42048	--	
191	3	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	**Шкаф для одежды 800x540x1930**	шт.	4	78179,00	--	312716	--		--	312716
						--	--	--	--	312716	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	7	522-101-1217030 522-101-1217030 СпрСЦ 11.2022	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	3	22600,00	--	67800	--		--	67800
						--	--	--	--	67800	--	
193	8	521-301-2701001 521-301-2701001 СпрСЦ 11.2022	Тумба 416х416х625	шт.	3	19485,00	--	58455	--		--	58455
						--	--	--	--	58455	--	
194	9	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды 800х540х1930	шт.	2	78179,00	--	156 358	--		--	156 358
						--	--	--	--	156 358	--	
195	10	522-101-1233004 522-101-1233004 СпрСЦ 11.2022	Шкаф /пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800Х350Х2000 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ, стекло 4 мм в раме	шт.	2	81362,00	--	162 724	--		--	162 724
						--	--	--	--	162 724	--	
196	11	522-101-1201001 522-101-1201001 СпрСЦ 11.2022	Стол компьютерный 800х600х750	шт.	1	23062,00	--	23 062	--		--	23 062
						--	--	--	--	23 062	--	
197	12	522-101-1237001 522-101-1237001 СпрСЦ 11.2022	Тумба/МОБИЛЬНАЯ 640х450х561	шт.	1	25319,00	--	25319	--		--	25319
						--	--	--	--	25319	--	
198	13	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (ноутбук-2шт + сканер-1шт)	шт.	3	2390,28	704,05	7 171	2 112	0	4 520	12 625
			НР - 75%; СП - 8%;			1686,23	322,29	5 059	967		935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	23	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	8	10512,00	--	84096	--		--	84096
						--	--	--	--	84096	--	
200	24	522-101-1224006 522-101-1224006 СпрСЦ 11.2022	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, длина: 510 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	3	54652,00	--	163 956	--		--	163 956
						--	--	--	--	163 956	--	
201	26	ПЕРЕЧЕНЬ	Электрополотенце / Рукосушитель. Корпус из пластика. Напряжение - 220В, Частота - 50 Гц	шт	3	35202,57	--	105608	--		--	105608
			Формула стоимости = 39900:1,12.1,012			--	--	--	--	105608	--	
202	27	ПЕРЕЧЕНЬ	Стойка ресепшен прямая. Размер(ШхГхВ): 1600x400x1200 DMS 160	шт	1	261593,03	--	261593	--		--	261593
			Формула стоимости = 296500:1,12.1,012			--	--	--	--	261593	--	
203	28	ПЕРЕЧЕНЬ	Вешалка гардеробная на 16 крючков 2-х сторонняя 1200X600X1740 мм: металлическая	шт	1	26732,78	--	26 733	--		--	26 732
			Формула стоимости = 30300:1,12.1,012			--	--	--	--	26 733	--	
204	29	ПЕРЕЧЕНЬ	Вешалка настенная 1200X300X1700 мм ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	шт	2	7322,84	--	14 646	--		--	14 645
			Формула стоимости = 8300:1,12.1,012			--	--	--	--	14 646	--	
			Кружковые помещения									
205	32	521-208-0102001 521-208-0102001 СпрСЦ 11.2022	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)	шт.	1	20905,00	--	20905	--		--	20905
						--	--	--	--	20905	--	
			Зрительный зал, артистическая									
206	51	ПЕРЕЧЕНЬ	Кресло театральное для актового зала (складируемое, с подлокотниками) 550X460X1000	шт	118	26732,78	--	3154468	--		--	3154468
			Формула стоимости = 30300:1,12.1,012			--	--	--	--	3154468	--	
207	52	ПЕРЕЧЕНЬ	Антрактно-раздвижной занавес 14500x6000мм с электромеханизмом 1400 об.мин. 220V. 1400W	шт	1	1578292,63	--	1578293	--		--	1578293
			Формула стоимости = 1788900:1,12.1,012			--	--	--	--	1578293	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	55	522-101-0231 522-101-0231 СпрСЦ 11.2022	**Стойка для микрофона**	шт.	1	13661,00	--	13661	--		--	13661
						--	--	--	--	13661	--	
209	57	ПЕРЕЧЕНЬ	**2-х полосная Акустическая колонна AUDAC KYRA12/B. Громкоговоритель колонного типа, состоит из 12 х 2 динамиков с алюминиевым диффузором в качестве излучателей**	шт	2	619177,02	--	1238354	--		--	1238354
			Формула стоимости = 701800:1,12.1,012			--	--	--	--	1238354	--	
210	58	ПЕРЕЧЕНЬ	**Пассивный сабвуфер DAS AUDIO ACTION-S18**	шт	2	427018,63	--	854 038	--		--	854 038
			Формула стоимости = 484000:1,12.1,012			--	--	--	--	854 038	--	
211	60	ПЕРЕЧЕНЬ	**Усилитель класса D AUDAC DPA616**	шт	2	747282,61	--	1494565	--		--	1494565
			Формула стоимости = 847000:1,12.1,012			--	--	--	--	1494565	--	
212	61	ПЕРЕЧЕНЬ	**Микшер LD Systems VIBZ 6 D. Микшерный пульт на 6 каналов. Секция цифровых эффектов с 16 предустановками. 2 микрофонных канала с 3-полосным эквалайзером, 2 моносовместимых стереоканала с 2-полосным эквалайзером**	шт	1	106754,66	--	106755	--		--	106755
			Формула стоимости = 121000:1,12.1,012			--	--	--	--	106755	--	
213	62	ПЕРЕЧЕНЬ	**Беспроводная радио система с двумя ручными микрофонами LD Systems U305 HHD2**	шт	2	320263,98	--	640528	--		--	640528
			Формула стоимости = 363000:1,12.1,012			--	--	--	--	640528	--	
214	63	ПЕРЕЧЕНЬ	**Рэковый проигрыватель Denon DN-F400**	шт	1	430459,49	--	430459	--		--	430459
			Формула стоимости = 487900:1,12.1,012			--	--	--	--	430459	--	
215	64	ПЕРЕЧЕНЬ	**Стойка для колонок-сателлитов CAYMON CST436/B**	шт	2	25674,05	--	51348	--		--	51348
			Формула стоимости = 29100:1,12.1,012			--	--	--	--	51348	--	
216	65	ПЕРЕЧЕНЬ	**Ферма 3-х пунктовая 2,0 м SoundKing DKB2203-200**	шт	3	75345,85	--	226038	--		--	226038
			Формула стоимости = 85400:1,12.1,012			--	--	--	--	226038	--	
217	66	Ц13-080306-0604 1308-0306-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прожектор с дистанционным управлением. Монтаж оборудования**	шт.	8	49290,78	--	394326	--	17404	271384	718967
			НР - 72%; СП - 8%;			47115,25	--	376922	--		53257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	67	ПЕРЕЧЕНЬ	**Полноповоротный прожектор Color Imagination SmartSpot 75**	шт	4	339585,69	--	1358343	--		--	1358343
			Формула стоимости = 384900:1,12.1,012			--	--	--	--	1358343	--	
219	68	ПЕРЕЧЕНЬ	**Полноповоротный прожектор Color Imagination LedZoom 360F**	шт	4	367112,51	--	1468450	--		--	1468450
			Формула стоимости = 416100:1,12.1,012			--	--	--	--	1468450	--	
220	69	ПЕРЕЧЕНЬ	**Заливной свет LED PAR 54/3**	шт	8	53818,46	--	430548	--		--	430548
			Формула стоимости = 61000:1,12.1,012			--	--	--	--	430548	--	
221	70	ПЕРЕЧЕНЬ	**Компактный универсальный контроллер на 12 приборов по 32 канала Chauvet Obey 70**	шт	1	239183,37	--	239183	--		--	239183
			Формула стоимости = 271100:1,12.1,012			--	--	--	--	239183	--	
222	71	ПЕРЕЧЕНЬ	**Клэмп (струбцина) SoundKing DRA007**	шт	30	4940,71	--	148221	--		--	148221
			Формула стоимости = 5600:1,12.1,012			--	--	--	--	148221	--	
223	72	ПЕРЕЧЕНЬ	**Кабель PROCAB MC405/5 MIC (1 м)**	шт	200	882,27	--	176454	--		--	176454
			Формула стоимости = 1000:1,12.1,012			--	--	--	--	176454	--	
224	73	ПЕРЕЧЕНЬ	**Разъем кабельный "канон-мама", 3-х пиновый, цвет: чёрный**	шт	40	882,27	--	35291	--		--	35291
			Формула стоимости = 1000:1,12.1,012			--	--	--	--	35291	--	
225	74	ПЕРЕЧЕНЬ	**Разъем кабельный "канон-папа", 3-х пиновый, цвет: чёрный**	шт	40	1146,95	--	45878	--		--	45878
			Формула стоимости = 1300:1,12.1,012			--	--	--	--	45878	--	
226	75	ПЕРЕЧЕНЬ	**Кабель акустический 2х1,5мм**	шт	200	2205,67	--	441134	--		--	441134
			Формула стоимости = 2500:1,12.1,012			--	--	--	--	441134	--	
227	76	ПЕРЕЧЕНЬ	**Разъем коммутационный, "спикон-папа", 4-х пиновый**	шт	8	5646,53	--	45172	--		--	45172
			Формула стоимости = 6400:1,12.1,012			--	--	--	--	45172	--	
			ИТОГО по смете 02-01-08:	**Тенге**								**16 657 122**

Локальная смета 04-01 - Наружние сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ

228	1	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	4,4636667	368425,65	200146,32	1644529	893387	--	762668	2599773
			НР - 80%; СП - 8%;			168279,33	45297,46	751143	202193		192576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	2	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	13,391	756623,00	--	10131939	--	10131939	--	10942494
			СП - 8%			--	--	--	--		810555	
230	3	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	8	22631,06	6226,27	181048	49811	1262	120950	326158
			НР - 80%; СП - 8%;			16246,83	2651,57	129975	21213		24160	
231	4	С1252-207-1722 252-207-1722 РСНБ РК 2022	**Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 1Р 30kA 400V импульсный**	шт.	18	8603,00	--	154854	--	154854	--	167242
			СП - 8%			--	--	--	--		12388	
232	5	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	6	186876,00	--	1121256	--		--	1121256
						--	--	--	--	1121256	--	
233	6	ПЕРЕЧЕНЬ	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт.	6	24382,00	--	146292	--	146292	--	157995
			СП - 8%;			--	--	--	--		11703	
					ОПОРЫ							
234	7	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	71	11583,63	5174,30	822438	367376	64029	449324	1373502
			НР - 80%; СП - 8%;			5507,51	2403,12	391033	170622		101741	
235	8	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	23626,91	11962,05	94508	47848	3608	52224	158471
			НР - 80%; СП - 8%;			10763,04	5556,99	43052	22228		11739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	9	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	10	36357,85	19257,47	363579	192575	9018	201167	609926
			НР - 80%; СП - 8%;			16198,56	8947,32	161986	89473		45180	
237	12	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	97	62839,00	--	6095383	--	6095383	--	6583014
			СП - 8%			--	--	--	--		487631	
238	13	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,645999	372838,00	--	240853	--	240853	--	260121
			СП - 8%;			--	--	--	--		19268	
239	14	С1252-207-0259 252-207-0259 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012/Г51 полухомут, Т.П.3.407.1-164**	шт.	9	4062,00	--	36558	--	36558	--	39483
			СП - 8%			--	--	--	--		2925	
240	15	ПЕРЕЧЕНЬ	**Заземляющий проводник ЗП-1**	м	66,5	1678,92	--	111648	--	111648	--	120580
			СП - 8%;			--	--	--	--		8932	
241	16	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 250/100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	21	3419,00	--	71799	--	71799	--	77543
			СП - 8%			--	--	--	--		5744	
242	17	ПЕРЕЧЕНЬ	**Крепление изолятора КИsl**	шт.	12	5164,57	--	61975	--	61975	--	66933
			СП - 8%;			--	--	--	--		4958	
243	18	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	3787,00	--	22722	--	22722	--	24540
			СП - 8%			--	--	--	--		1818	
244	19	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	м^3	0,18	15361,11	8020,32	2765	1444	--	1478	4582
			НР - 80%; СП - 8%;			7340,79	2920,78	1321	526		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	20	С1225-204-1007 225-204-1007 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1/МП501	шт.	9	23303,00	--	209727	--	209727	--	226505
			СП - 8%			--	--	--	--		16778	
246	21	ПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ-52 ENSTO	шт.	18	2363,45	--	42542	--	42542	--	45945
			СП - 8%;			--	--	--	--		3403	
247	22	ПЕРЕЧЕНЬ	Оголовок ОГs-55 ENSTO	шт.	3	34838,94	--	104517	--	104517	--	112878
			СП - 8%;			--	--	--	--		8361	
248	23	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18015,00	--	108090	--	108090	--	116737
			СП - 8%			--	--	--	--		8647	
249	24	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3417,00	--	20502	--	20502	--	22142
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
250	25	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	16909,00	--	304362	--	304362	--	328711
			СП - 8%			--	--	--	--		24349	
251	26	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	2585,00	--	46530	--	46530	--	50252
			СП - 8%			--	--	--	--		3722	
252	27	ПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМ-73 ENSTO	шт.	3	25385,15	--	76155	--	76155	--	82247
			СП - 8%;			--	--	--	--		6092	
253	28	ПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМ-96И ENSTO	шт.	6	4980,74	--	29884	--	29884	--	32275
			СП - 8%;			--	--	--	--		2391	
254	29	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9/ТМ 501, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11901,00	--	47604	--	47604	--	51412
			СП - 8%			--	--	--	--		3808	
255	30	С1252-207-0535 252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13665,00	--	13665	--	13665	--	14758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
256	31	С1252-207-0536 252-207-0536 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	28091,00	--	168546	--	168546	--	182030
			СП - 8%			--	--	--	--		13484	
257	32	С1252-207-0537 252-207-0537 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	38147,00	--	114441	--	114441	--	123596
			СП - 8%			--	--	--	--		9155	
258	33	С1252-207-0538 252-207-0538 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	35253,00	--	105759	--	105759	--	114220
			СП - 8%			--	--	--	--		8461	
259	34	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	21	29980,00	--	629580	--	629580	--	679946
			СП - 8%			--	--	--	--		50366	
260	35	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	33	11174,00	--	368742	--	368742	--	398241
			СП - 8%			--	--	--	--		29499	
261	36	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022	**Кронштейн/Крепление подкоса У 71, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	32879,00	--	197274	--	197274	--	213056
			СП - 8%			--	--	--	--		15782	
262	37	ПЕРЕЧЕНЬ	**Упор УП50**	шт.	6	1365,55	--	8193	--	8193	--	8848
			СП - 8%;			--	--	--	--		655	
263	38	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	42	2096,00	--	88032	--	88032	--	95075
			СП - 8%;			--	--	--	--		7043	
264	39	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	18	1682,00	--	30276	--	30276	--	32698
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	40	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	1728,00	--	10368	--	10368	--	11197
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
266	41	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
267	42	С1252-207-0224 252-207-0224 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164**	шт.	1	14590,00	--	14590	--	14590	--	15757
			СП - 8%			--	--	--	--		1167	
268	43	С1252-207-0225 252-207-0225 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-252 хомут, Т.П.3.407.1-164**	шт.	7	14867,00	--	104069	--	104069	--	112395
			СП - 8%			--	--	--	--		8326	
269	44	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	шт.	18	795,00	--	14310	--	14310	--	15455
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
270	45	С1261-107-0214 261-107-0214 РСНБ РК 2022	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,028125	338356,00	--	9516	--	9516	--	10277
			СП - 8%;			--	--	--	--		761	
271	46	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	678	952,00	--	645456	--	645456	--	697092
			СП - 8%			--	--	--	--		51636	
272	47	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	36	175,00	--	6300	--	6300	--	6804
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
273	48	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	122	647,00	--	78934	--	78934	--	85249
			СП - 8%;			--	--	--	--		6315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	49	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	95	2674,00	--	254030	--	254030	--	274352
			СП - 8%			--	--	--	--		20322	
275	50	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	72	11207,00	--	806904	--	806904	--	871456
			СП - 8%			--	--	--	--		64552	
276	51	ПЕРЕЧЕНЬ	**Искровой разрядник SDI10.2**	шт.	63	8588,06	--	541048	--	541048	--	584332
			СП - 8%;			--	--	--	--		43284	
277	52	ПЕРЕЧЕНЬ	**Искровой промежуток SDI20.3**	шт.	297	8617,82	--	2559493	--	2559493	--	2764254
			СП - 8%;			--	--	--	--		204761	
278	53	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	90	14295,00	--	1286550	--	1286550	--	1389474
			СП - 8%			--	--	--	--		102924	
279	54	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	357	13904,00	--	4963728	--	4963728	--	5360826
			СП - 8%			--	--	--	--		397098	
280	55	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	117	14295,00	--	1672515	--	1672515	--	1806316
			СП - 8%;			--	--	--	--		133801	
281	56	С1252-202-0528 252-202-0528 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SH211/SH195R**	шт.	18	4080,00	--	73440	--	73440	--	79315
			СП - 8%			--	--	--	--		5875	
282	57	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	227	1060,00	--	240620	--	240620	--	259870
			СП - 8%			--	--	--	--		19250	
283	58	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	54	5695,00	--	307530	--	307530	--	332132
			СП - 8%			--	--	--	--		24602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	59	С1252-207-2113 252-207-2113 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комплект	2	22075,00	--	44150	--	44150	--	47682
			СП - 8%			--	--	--	--		3532	
285	60	С1252-207-2114 252-207-2114 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	4	21251,00	--	85004	--	85004	--	91804
			СП - 8%			--	--	--	--		6800	
286	61	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	117	15992,00	--	1871064	--	1871064	--	2020749
			СП - 8%			--	--	--	--		149685	
287	62	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	110	433,00	--	47630	--	47630	--	51440
			СП - 8%			--	--	--	--		3810	
288	63	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1**	шт.	36	1339,00	--	48204	--	48204	--	52060
			СП - 8%			--	--	--	--		3856	
289	64	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	99	1038,00	--	102762	--	102762	--	110983
			СП - 8%			--	--	--	--		8221	
290	65	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	18	1477,00	--	26586	--	26586	--	28713
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
291	66	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	1,0472	372838,00	--	390436	--	390436	--	421671
			СП - 8%;			--	--	--	--		31235	
292	67	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	2,04136	366446,00	--	748048	--	748048	--	807892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		59844	
293	68	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	406	167,00	--	67802	--	67802	--	73226
			СП - 8%;			--	--	--	--		5424	
294	69	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	258	167,00	--	43086	--	43086	--	46533
			СП - 8%;			--	--	--	--		3447	
295	70	ПЕРЕЧЕНЬ	**Траверсы ТМ73**	шт.	18	25385,15	--	456933	--	456933	--	493488
			СП - 8%;			--	--	--	--		36555	
296	71	С1252-207-2030 252-207-2030 РСНБ РК 2022	**Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115/У52 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	17176,00	--	68704	--	68704	--	74200
			СП - 8%			--	--	--	--		5496	
			РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
			ФУНДАМЕНТЫ									
297	72	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	3520,83	1754,03	42250	21048	12550	15761	62652
			НР - 118%; СП - 8%;			720,98	392,11	8652	4705		4641	
298	73	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	5,384	47830,00	--	257517	--	257517	--	278118
			СП - 8%;			--	--	--	--		20601	
			ОБОРУДОВАНИЕ									
299	74	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	116809,99	55419,95	116810	55420	7003	55614	186218
			НР - 72%; СП - 8%			54386,64	22854,75	54387	22855		13794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	75	515-102-0201 515-102-0201 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	9614469,00	--	9614469	--		--	9614469
						--	--	--	--	9614469	--	
301	76	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	2	1354156,00	--	2708312	--		--	2708312
						--	--	--	--	2708312	--	
302	77	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	5962,62	1933,98	11925	3868	--	6999	20437
			НР - 72%; СП - 8%			4028,64	831,44	8057	1663		1514	
303	78	ПЕРЕЧЕНЬ	Устройство компенсации реактивной мощности 0,4кВ типа УКРМ-0,4, 12кВАР, с автоматическим регулированием мощности	шт.	2	432810,71	--	865621	--		--	865621
			Формула стоимости = 479000:1,12.1,012			--	--	--	--	865621	--	
304	79	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1970,81	113,76	3942	228	74	2691	7164
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	3640	98		531	
305	80	С1247-301-0352 247-301-0352 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	65737,00	--	131474	--	131474	--	141992
			СП - 8%			--	--	--	--		10518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	81	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6793,63	168,42	13587	337	3974	6777	21993
			НР - 72%; СП - 8%			4637,92	68,35	9276	137		1629	
307	82	С1247-201-0309 247-201-0309 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	21066,00	--	42132	--	42132	--	45503
			СП - 8%			--	--	--	--		3371	
308	83	ПЕРЕЧЕНЬ	Вакуумный выключатель типа ВВ-ЭС-12/630-25-СФ У3, 12кВ, 25кА, 1250А, моторный привод, с комплектом модернизации существующей ячейки с выкатным элементом	шт.	3	6714891,07	--	20144673	--		--	20144673
						--	--	--	--	20144673	--	
					ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ							
309	84	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	28,14	282,46	282,46	7948	7948	--	1395	10091
			НР - 72%; СП - 8%;			--	68,87	--	1938		747	
310	85	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	12,06	3160,38	--	38114	--	--	27442	70801
			НР - 72%; СП - 8%;			3160,38	--	38114	--		5245	
311	86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	14	1224,13	--	17138	--	--	12339	31835
			НР - 72%; СП - 8%;			1224,13	--	17138	--		2358	
312	87	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	201	340,44	219,58	68428	44136	--	32037	108503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			120,86	100,51	24293	20203		8038	
313	88	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	35	103,21	62,92	3612	2202	--	1741	5781
			НР - 72%; СП - 8%			40,29	28,80	1410	1008		428	
314	89	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	186	311,17	130,50	57878	24273	11125	22601	86916
			НР - 72%; СП - 8%;			120,86	47,91	22480	8911		6437	
315	90	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	454,20	195,47	6813	2932	860	2928	10520
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	3021	1045		779	
316	91	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	45	935,28	508,84	42088	22898	6500	16009	62744
			НР - 72%; СП - 8%			282,00	212,10	12690	9545		4648	
317	92	С1243-113-0642 243-113-0642 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1**	км	0,068	1888227,00	--	128399	--	128399	--	138671
			СП - 8%			--	--	--	--		10272	
318	93	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1**	км	0,199	590384,00	--	117486	--	117486	--	126885
			СП - 8%			--	--	--	--		9399	
319	94	С1243-113-1105 243-113-1105 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1**	км	0,128	1366015,00	--	174850	--	174850	--	188838
			СП - 8%			--	--	--	--		13988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	95	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	15	108,79	1,32	1632	20	153	1057	2904
			НР - 72%; СП - 8%			97,27	0,60	1459	9		215	
321	96	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	15	1335,00	--	20025	--	20025	--	21627
			СП - 8%			--	--	--	--		1602	
322	97	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	201	8,04	0,88	1616	176	--	1093	2927
			НР - 72%; СП - 8%			7,16	0,40	1439	80		217	
323	98	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	201	40,00	--	8040	--	8040	--	8683
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
324	99	Ц13-080201-4308 1308-0201-4308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж**	шт.	11	6661,12	12,12	73272	133	3901	49888	133013
			НР - 72%; СП - 8%			6294,35	4,63	69238	51		9853	
325	100	С1243-903-2031 243-903-2031 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М**	шт.	11	20005,00	--	220055	--	220055	--	237659
			СП - 8%			--	--	--	--		17604	
326	101	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	60	993,42	30,19	59605	1811	39074	13880	79364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			312,00	9,29	18720	557		5879	
327	102	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	30	2484,36	224,05	74531	6721	26860	30963	113934
			НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	40950	2054		8440	
			РАЗДЕЛ 3.Светильник наружного освещения типа СГКФ 6-3 (см. лист ЭСН-6,7)-11шт									
328	103	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	11	14249,39	9571,73	156743	105289	--	78176	253713
			НР - 80%; СП - 8%;			4677,66	4206,00	51454	46266		18794	
329	104	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	11	65668,00	--	722348	--	722348	--	780136
			СП - 8%;			--	--	--	--		57788	
330	105	С1247-306-0308 247-306-0308 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	11	9049,00	--	99539	--	99539	--	107502
			СП - 8%;			--	--	--	--		7963	
331	106	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	11	6263,91	1577,21	68903	17349	--	45906	123993
			НР - 80%; СП - 8%;			4686,70	529,86	51554	5828		9185	
332	107	С1247-103-2301 247-103-2301 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65**	шт.	11	65380,00	--	719180	--	719180	--	776714
			СП - 8%;			--	--	--	--		57534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	108	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	55	823,52	437,36	45294	24055	7944	16783	67043
			НР - 72%; СП - 8%;			241,72	182,09	13295	10015		4966	
334	109	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	118399,00	--	6512	--	6512	--	7033
			СП - 8%;			--	--	--	--		521	
335	110	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	9053,87	64,42	99593	709	34534	46332	157599
			НР - 72%; СП - 8%;			5850,03	--	64350	--		11674	
336	111	ПЕРЕЧЕНЬ	Коробка соединительная EKM-2050-2D1-5S6/U	шт.	11	61144,96	--	672595	--	672595	--	726403
			СП - 8%;			--	--	--	--		53808	
		ИТОГО по смете 04-01:		**Тенге**								**85 114 745**

Локальная смета 06-01 - Наружние сети водоснабжения канализации

РАЗДЕЛ 2. ТРУБЫ В1

337	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	-9,88	8929,36	266,09	-88 222	-2 629	-69 577	-16 565	-113 170
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	-16 016	-716		-8 383	
338	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	-0,0988	603775,65	280295,81	-59 653	-27 693	0	-39 994	-107 619
			НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	-31 960	-8 438		-7 972	
339	12	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	-99,788	1710,00	--	-170 637		-170 637	-	-184 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--		-	-	-13 651	
340	16	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/90 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0599	782397,92	631134,73	46 866	37 805	660	15 120	66 945
			НР - 91%; СП - 8%			140257,60	137126,30	8 401	8 214		4 959	
341	17	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,75	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/ 75 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0151	586798,44	473351,05	8861	7148	125	2859	12657
			НР - 91%; СП - 8%			105193,20	102844,73	1588	1553		938	
342	18	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,63	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/ 63 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0346	492910,69	397614,88	17055	13757	241	5502	24362
			НР - 91%; СП - 8%			88362,29	86389,57	3057	2989		1805	
343	19	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,25	**Трубопроводы диаметром до 100 мм/ 25 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0606	195599,48	157783,68	11853	9561	167	3824	16931
			НР - 91%; СП - 8%			35064,40	34281,58	2125	2077		1254	
344	20	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0151	93940,01	--	1418	--	71	1334	2972
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	1347	--		220	
345	21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0952	91326,99	--	8694	--	199	8410	18472
			НР - 99%; СП - 8%;			89230,96	--	8495	--		1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	22	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0599	97579,56	--	5 845	--	500	5 292	12 026
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	5 345	--		891	
347	56	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	1	1020,02	--	1020	--	--	775	1939
			НР - 76%; СП - 8%			1020,02	--	1020	--		144	
348	57	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%;			--	--	--	--		122	
			РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел									
349	84	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	31035,92	682,43	31036	682	15055	15163	49895
			НР - 98%; СП - 8%			15298,98	173,48	15299	173		3696	
350	85	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	шт.	1	25295,00	--	25295	--	25295	--	27319
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
344	86	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2022	**Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10**	шт.	1	16899,00	--	16899	--	16899	--	18251
			СП - 8%			--	--	--	--		1352	
351	87	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	3675,00	--	3675	--	3675	--	3969
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
352	88	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
			СП - 8%			--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	89	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	5669,00	--	1134	--	1134	--	1225
			СП - 8%;			--	--	--	--		91	
354	90	С1241-507-0301 241-507-0301 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм	10 шт.	0,2	1468,00	--	294	--	294	--	317
			СП - 8%;			--	--	--	--		23	
355	91	С1241-119-0407 241-119-0407 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм	шт.	1	995,00	--	995	--	995	--	1075
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
356	92	С1241-119-0401 241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	1	85,00	--	85	--	85	--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
357	93	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1826,00	--	3652	--	3652	--	3944
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
358	94	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1716,26	232,27	1716	233	18	1508	3482
			НР - 98%; СП - 8%			1464,93	73,50	1465	74		258	
359	95	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1195,00	--	1195	--	1195	--	1291
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
360	96	С1245-405-0609 245-405-0609 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	шт.	2	31298,00	--	62596	--	62596	--	67604
			СП - 8%			--	--	--	--		5008	
361	97	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3121,89	172,40	9366	518	911	7894	18641
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	39,18	7937	118		1381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	98	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163,00	--	51489	--	51489	--	55608
			СП - 8%			--	--	--	--		4119	
363	99	С1241-113-0211 241-113-0211 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	2639,00	--	5278	--	5278	--	5700
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
364	100	С1241-113-0204 241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
365	101	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2938,00	--	17628	--	17628	--	19038
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		ИТОГО по смете 06-01:		**Тенге**								**33 667**

Локальная смета 06-02 - Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. ОВ

УТ1 ВЫХОД

366	35	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,61	159,70	4,18	257	7	204	33	313
			НР - 69%; СП - 8%;			28,80	0,59	46	1		23	
367	36	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4 СМ. Устройство	$м^2$ покрытия	2	2164,06	4,62	4328	9	3752	616	5340
			НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	567	3		396	
368	37	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	2	678,21	--	1356	--	1173	197	1678
			НР - 108%; СП - 8%			91,41	--	183	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Клапан-захлопка диаметром 100									
369	38	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	14065,02	7082,00	14065	7082	428	8535	24408
			НР - 99%; СП - 8%			6555,30	2066,15	6555	2066		1808	
370	39	С1241-506-0402 241-506-0402 РСНБ РК 2022	**Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм**	шт.	1	55935,00	--	55935	--	55935	--	60410
			СП - 8%			--	--	--	--		4475	
371	40	С1241-116-0810 241-116-0810 РСНБ РК 2022	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1	11384,00	--	11384	--	11384	--	12295
			СП - 8%			--	--	--	--		911	
372	41	С1242-305-0104 242-305-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	1	90954,00	--	90954	--	90954	--	98230
			СП - 8%			--	--	--	--		7276	
373	42	С1222-526-0105 222-526-0105 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,000179	1042439,00	--	187	--	187	--	202
			СП - 8%;			--	--	--	--		15	
374	43	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,00014	409406,00	--	57	--	57	--	62
			СП - 8%;			--	--	--	--		5	
375	44	С1241-108-0148 241-108-0148 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм**	м	0,07	7617,00	--	533	--	533	--	576
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
376	45	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	8	227,67	1,36	1821	11	--	1253	3320
			НР - 69%; СП - 8%			226,31	0,62	1810	5		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	46	С1217-101-0106 217-101-0106 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,0014327	990061,00	--	1418	--	1418	--	1531
			СП - 8%;			--	--	--	--		113	
			ИТОГО по смете 06-02:	**Тенге**								**208 365**

Локальная смета 06-03 - Пожарный резервуар на 110 м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Дыхательное устройство /Ду-1/

378	29	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	879045,72	5463,17	1758	11	374	1364	3372
			НР - 99%; СП - 8%;			686535,36	2373,87	1373	5		250	
379	30	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1396,00	--	2792	--	2792	--	3015
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
380	31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	708,00	--	2740	--	2740	--	2959
			СП - 8%;			--	--	--	--		219	
381	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00353	161283,41	10118,77	569	35	40	343	984
			НР - 69%; СП - 8%;			139969,54	656,29	494	2		73	
382	33	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00353	479350,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%;			--	--	--	--		135	
383	34	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3470,21	65,16	3470	66	2711	699	4503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			692,78	20,57	693	21		334	
384	35	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В10 на ССЦ W6,F150**	$м^3$	0,2	44265,86	6476,93	8853	1296	6006	1644	11337
			НР - 91%; СП - 8%			7752,86	1279,28	1551	256		840	
385	36	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,00184	353220,00	--	650	--	650	--	702
			СП - 8%;			--	--	--	--		52	
386	37	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003405	408199,00	--	139	--	139	--	150
			СП - 8%;			--	--	--	--		11	
		ИТОГО по смете 06-03:		**Тенге**								**28 849**

Локальная смета 06-04 - Выгреб 10м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ДНИЩЕ

Дыхательное устройство /Ду-1/

387	26	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	879045,72	5463,17	1758	11	374	1364	3372
			НР - 99%; СП - 8%;			686535,36	2373,87	1373	5		250	
388	27	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	2	1396,00	--	2792	--	2792	--	3015
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
389	28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,87	708,00	--	2740	--	2740	--	2959
			СП - 8%;			--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390	29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,00353	161283,41	10118,77	569	35	40	343	984
			НР - 69%; СП - 8%;			139969,54	656,29	494	2		73	
391	30	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00353	479350,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%;			--	--	--	--		135	
392	31	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3470,21	65,16	3470	66	2711	699	4503
			НР - 98%; СП - 8%			692,78	20,57	693	21		334	
393	32	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В10 на ССЦ W6,F150**	$м^3$	0,2	44265,86	6476,93	8853	1296	6006	1644	11337
			НР - 91%; СП - 8%			7752,86	1279,28	1551	256		840	
394	33	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,001835	353220,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%;			--	--	--	--		52	
395	34	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000239	408199,00	--	98	--	98	--	106
			СП - 8%;			--	--	--	--		8	
					Крышка							
396	35	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	0,2920985	514,80	192,51	150	56	--	107	277
			НР - 90%; СП - 8%;			322,29	83,63	94	24		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
397	36	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	$м^2$	0,2920985	3285,00	--	960	--	960	--	1037
			СП - 8%;			--	--	--	--		77	
398	37	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	$м^2$	0,8	8651,48	14,40	6921	12	5358	1401	8987
			НР - 90%; СП - 8%			1938,92	6,27	1551	5		666	
399	38	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	**Войлок строительный**	т	0,0006	531405,00	--	319	--	319	--	345
			СП - 8%;			--	--	--	--		26	
400	39	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,00248	353220,00	--	876	--	876	--	946
			СП - 8%;			--	--	--	--		70	
401	40	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	0,2920985	1053,24	59,59	308	17	128	156	501
			НР - 94%; СП - 8%;			558,69	7,85	163	2		37	
		ИТОГО по смете 06-04:		**Тенге**								**40 896**

Локальная смета 07-01 - Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ВОДООТВОДНЫЕ

402	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	7,2	69,04	69,04	497	497	--	104	649
			НР - 72%; СП - 8%;			--	20,13	--	145		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403	8	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	2246283,35	983055,14	35941	15729	1914	23714	64427
			НР - 99%; СП - 8%;			1143636,48	353453,06	18298	5655		4772	
404	9	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	16	15564,00	--	249024	--	249024	--	268946
			СП - 8%			--	--	--	--		19922	
		ИТОГО по смете 07-01:		**Тенге**								**334 022**

Локальная смета 07-03 - Озеленение

РАЗДЕЛ 1.Озеленение

405	1	Е11-470102-0116 1147-0102-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	76	2294,95	365,96	174416	27813	--	137942	337347
			НР - 88%; СП - 8%;			1928,99	133,54	146603	10149		24989	
406	2	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	17	1704,08	338,86	28969	5761	--	22274	55342
			НР - 88%; СП - 8%			1365,22	123,65	23209	2102		4099	
407	3	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	76	5356,17	1474,82	407069	112086	11682	284237	746610
			НР - 88%; СП - 8%;			3727,64	522,32	283301	39696		55304	
408	4	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	17	5360,26	1374,47	91124	23366	2594	64539	168117
			НР - 88%; СП - 8%			3833,20	480,94	65164	8176		12453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	5	С1254-102-0702 254-102-0702 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	65	2495,00	--	162175	--	162175	--	175149
			СП - 8%			--	--	--	--		12974	
410	7	С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	20995,00	--	356915	--	356915	--	385468
			СП - 8%			--	--	--	--		28553	
			ИТОГО по смете 07-03:	**Тенге**								**1 868 033**

Локальная смета 07-04 - Малые Архитектурные Формы

РАЗДЕЛ 1.МАФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	7	120841,00	221,00	845887	1547	788865	50903	968533
			НР - 91%; СП - 8%			7925,00	66,00	55475	462		71743	
412	2	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	7	50127,00	--	350889	--	350889	--	378960
			СП - 8%			--	--	--	--		28071	
413	3	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
			СП - 8%			--	--	--	--		22598	
414	5	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	-2	174626,00	1309,00	-349252	-2618	-280866	-60642	-442686
			НР - 91%; СП - 8%			32884,00	436,00	-65768	-872		-32792	
415	6	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	-2	436375,00	2869,00	-872750	-5738	-732362	-124506	-1077037
			НР - 91%; СП - 8%			67325,00	1085,00	-134650	-2170		-79781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	8	С1244-404-0101 244-404-0101 РСНБ РК 2022	**Пожарный щит с пожарным инвентарем,типа ЩП-А в комплекте:лом,багор,ведро,лопата,ящик с песком**	шт.	1	58459,00	--	58459	--	58459	--	63136
			СП - 8%			--	--	--	--		4677	
417	9	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	1	15934,00	--	15934	--	15934	--	17209
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
418	10	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	7329,74	1193,32	7330	1194	592	6433	14864
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	5544	412		1101	
419	11	С1225-107-0109 225-107-0109 РСНБ РК 2022	**Фундамент из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф1**	шт.	1	20008,00	--	20008	--	20008	--	21609
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
420	12	С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	1	10228,00	--	10228	--	10228	--	11046
			СП - 8%			--	--	--	--		818	
421	13	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	10396,00	--	20792	--	20792	--	22455
			СП - 8%;			--	--	--	--		1663	
			ИТОГО по смете 07-04:	**Тенге**								**283 159**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №4

Локальная смета 02-01-01 - Конструкции железобетонные

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

422	1	1112-0101-2202	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	26,0	2 150,30	5,93	55 908	154	41 751	12 937	74 353
					538,57	2,28	14 003	59	-	5 508	
			м водосточной трубы								
423	2	1112-0101-2202 Ккл=1,12	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	51,0	2 150,30	5,93	109 665	302	81 896	25 377	145 845
					538,57	2,28	27 467	116	-	10 803	
			м водосточной трубы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-2 шт									
424	3	261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки		0,8	4 661	-	3 729		3 729	-	4 027
						-	-		-	-	298	
			м2									
			РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ									
			Крыльцо Кр-3									
25	4	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук НР = 94,00% СП = 8,00%		1,3	7 843,91	444,74	10 197	578	4 516	4 941	16 349
						3 925,14	117,94	5 103	153	-	1 211	
			м2 покрытия									
426	5	1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80,00% СП = 8,00%		0,7	30 204,00	148,69	21 143	104	929	16 128	40 253
						28 727,91	72,06	20 110	50	-	2 982	
			м2 поверхности облицовки									
427	6	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 19,7 мм. СП = 8,00%		2,050	14 501	-	29 727		29 727	-	32 105
						-	-		-	-	2 378	
			м2									
			Крыльцо Кр-4. Пандус									
428	7	1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80,00% СП = 8,00%		5,5	30 204,00	148,69	166 122	818	7 300	126 720	316 269
						28 727,91	72,06	158 004	396	-	23 427	
			м2 поверхности облицовки									
429	8	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 19,7 мм. СП = 8,00%		5,638	14 501	-	81 757		81 757	-	88 298
						-	-		-	-	6 541	
			м2									
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
430	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93,00% СП = 8,00%		31,5	11 398,20	2 718,76	359 043	85 641	230 849	73 261	466 888
						1 350,89	1 149,93	42 553	36 223	-	34 584	
			м3 основания									
431	10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93,00% СП = 8,00%		10,2	9 853,72	1 567,68	100 508	15 990	71 874	17 759	127 728
						1 239,64	632,49	12 644	6 451	-	9 461	
			м3 основания									
			РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
432	11	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой		88,69845	49 780	-	4 415 409		4 415 409	-	4 768 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (ТОЛЩИНА 150мм) Объём = 574,1 * 0,15 * 1,03			-	-		-	-	353 233	
			м3									
433	12	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной		574,1	662,63	27,00	380 416	15 501	-	341 905	780 104
		Ккл=1,12	ваты или перлита насухо, на каждый последующий слой			635,63	11,71	364 915	6 723	-	57 783	
			м2 утепляемого покрытия									
434	13	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.		574,1	437,01	37,44	250 887	21 494	218 204	15 214	287 389
		К0=15	Устройство. Добавлять или исключать на каждый			19,49	9,31	11 189	5 345	-	21 288	
		Ккл=1,12	1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (СМЕТА=30мм; ФАКТ=60мм) НР = 92,00% СП = 8,00%									
			м2 стяжки									
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
			Поручень в танцевальном зале. Крепление для занавеса									
435	14	241-105-0139	Крепление для занавеса горизонтальное из		30	5 916,00	-	177 480		177 480	-	191 678
			нержавеющей стали d50мм (прим.)			-	-		-	-	14 198	
			м									
436	15	1107-0519-0104	Установка поручня в танцевальном зале		26	1 051,96	125,73	27 351	3 269	2 462	27 117	58 825
			НР = 118,00% СП = 8,00%			831,53	52,33	21 620	1 361	-	4 357	
			м ограждения									
437	16	241-105-0138	Поручень в танцевальном зале (прим.)		26	4 525	-	117 650		117 650	-	127 062
											9 412	
			м									
438	17	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных.		9,0	8 921,54	8,18	80 294	74	71 445	8 261	95 639
		Ккл=1,06	Устройство на клее КН-2 Объём = 0,3 * 0,3 * 100,0 НР = 94,00% СП = 8,00%			975,03	1,47	8 775	13	-	7 084	
			м2 покрытия									
439	18	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018		9,0	10 085,00	-	90 765		90 765	-	98 026
			напольная из поливинилхлорида			-	-		-	-	7 261	
			м2									
440	19	прайс-лист	Мнемосхема 60х40см на двух языках		1,0	17 000,00	-	17 000		17 000	-	18 360
						-	-		-	-	1 360	
			шт									
441	20	1121-0401-0401	Указатели настенные. Установка		8,0	1 071,18	24,39	8 569	195	69	6 038	15 776
		Ккл=1,12	НР = 72,00% СП = 8,00%			1 038,15	10,05	8 305	80	-	1 169	
			шт									
442	21	прайс-лист	Табличка "Туалет"		1,0	3 500,00	-	3 500		3 500	-	3 780
			шт			-	-		-	-	280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	22	прайс-лист	Табличка тактильная "Вход/Выход"		2,0	3 500,00	-	7 000		7 000	-	7 560
						-	-		-	-	560	
			шт									
444	23	прайс-лист	Табличка "График работы" 30х40 на двух языках		1,0	12 000,00	-	12 000		12 000	-	12 960
						-	-		-	-	960	
			шт									
445	24	прайс-лист	Табличка "Доступность для всех категорий"		1,0	3 500,00	-	3 500		3 500	-	3 780
						-	-		-	-	280	
			шт									
446	25	прайс-лист	Табличка "Наименование организации"		1,0	17 000,00	-	17 000		17 000	-	18 360
						-	-		-	-	1 360	
			шт									
447	26	прайс-лист	Табличка тактильная кабинетная		2,0	3 500,00	-	7 000		7 000	-	7 560
			шт			-	-		-	-	560	
448	27	прайс-лист	Кнопка экстренной помощи + табличка		2,0	9 500,00	-	19 000		19 000	-	20 520
						-	-		-	-	1 520	
			шт									
449	28	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники,		1,0	556,52	0,16	557	-	9	538	1 183
		Ккл=1,06	поручни для ванн и тому подобное. Установка			548,49	-	548	-	-	88	
			держателя костылей									
			НР = 98,00% СП = 8,00%									
			шт									
450	29	прайс-лист	Держатель костылей		1,0	9 500,00	-	9 500		9 500	-	10 260
			шт			-	-		-	-	760	
		Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
451	30	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка		15,35	14 516,12	4 533,60	222 822	69 591	18	158 325	411 639
		п/р.3, т.1 п.3.1	при высоте этажа до 4 м			9 981,29	1 109,39	153 213	17 029	-	30 492	
		Ккл=1,12	[При кладке из кирпича размером 250х120х88мм									
			Коэффициенты к расходу материалов 0,77									
			(кирпич), 0,9 (раствор)]									
			НР = 93,00% СП = 8,00%									
			(СМЕТА=207,25м3; ФАКТ=222,6м3)									
			м3 кладки									
452	31	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98		3,3156	21 615	-	71 667		71 667	-	77 400
			марки М50			-	-		-	-	5 733	
			Объём = 15,35 * 0,24 * 0,9									
			м3									
453	32	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый		4,49141	90 420	-	406 113		406 113	-	438 602
			размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки			-	-		-	-	32 489	
			М150									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1000 шт.									
454	33	1108-0201-0101 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12	ПАРАПЕТ. Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)] НР = 93,00% СП = 8,00%		34,35	14 516,12 9 981,29	4 533,60 1 109,39	498 629 342 857	155 729 38 108	43 -	354 297 68 234	921 160
			м3 кладки									
455	34	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 34,35 * 0,24 * 0,9		7,4196	21 615 -	- -	160 375	- -	160 375 -	- 12 830	173 205
			м3									
456	35	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		10,05081	90 420 -	- -	908 794	- -	908 794 -	- 72 704	981 498
			1000 шт.									
457	36	1108-0201-0701 Ккл=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%		2,84	107 113,75 103 469,18	3 644,57 1 117,67	304 203 293 852	10 351 3 174	- -	276 235 46 435	626 873
			т металлических изделий									
58	37	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4Вр1 100х100мм)		2,84	481 766 -	- -	1 368 215	- -	1 368 215 -	- 109 457	1 477 672
			т									
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛКИ									
459	38	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (ВСЕГО=246м2; Учтено актом замены №3=204,955м2)		41,045	1 913,85 1 895,97	11,62 4,90	78 554 77 820	477 201	257	62 417 11 278	152 249
			м2									
460	39	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (за вычетом S светильников)		38,8450	4 122 -	- -	160 119	- -	160 119 -	- 12 810	172 929
			м2									
			СТЕНЫ									
461	40	1115-0206-0203 Ккл=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%		850,3	805,71 494,79	6,28 2,25	685 095 420 720	5 340 1 913	259 035 -	338 105 81 858	1 105 058
			м2 отделываемой поверхности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
462	41	1115-0212-0206 Ккл=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм (Актовый зал, вестибюль, холл, библиотека) *м2 отделываемой поверхности*		529,9	2 706,03 1 063,35	13,19 6,14	1 433 925 563 469	6 989 3 254	863 467 -	453 377 150 984	2 038 286
463	42	1115-0405-0105 Ккл=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80,00% СП = 8,00% *м2 окрашиваемой поверхност.*		418,19	618,83 408,43	4,54 2,12	258 789 170 801	1 899 887	86 089 -	137 350 31 690	427 829
464	43	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций Установка на внешние углы откосов дверных проемов *м уголка*		250,0	400,21 265,65	0,92 0,35	100 052 66 412	230 88	33 410 -	59 850 12 792	172 694
465	44	1108-0701-0201 Ккл=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (без стоимости лесов) *м2 горизонтальной проекции*		177,0	1 248,04 1 239,90	8,14 3,73	220 903 219 462	1 441 660	- -	204 715 34 049	459 667
			ОТКОСЫ ОКОННЫЕ									
466	45	1110-0405-0102 Ккл=1,12	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью (прим.) НР = 90,00% СП = 8,00% *м откоса*		112,0	634,72 576,23	8,04 3,42	71 089 64 538	900 383	5 651 -	58 428 10 361	139 878
467	46	261-107-0846	Сендвич-панель (прим.) Объём = (112,0 * 0,54) / 1 000,0 СП = 8,00% *1000 м2*		0,06048	3 715 098 -	- -	224 689	- -	224 689 -	- 17 975	242 664
468	47	прайс-лист	Стартовый профиль пристенный СП = 8,00% *м.п.*		112,0	90 -	- -	10 080	- -	10 080 -	- 806	10 886
469	48	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (на откосы) СП = 8,00% *шт.*		40,0	1 957 -	- -	78 280	- -	78 280 -	- 6 262	84 542
470	49	1110-0111-0401 Ккл=1,12	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 90,00% СП = 8,00% *м коробок*		112,0	489,18 124,29	1,81 0,83	54 788 13 920	203 93	40 665 -	12 612 5 392	72 792
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
471	50	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не		18,0	26 924	-	484 632		484 632	-	523 403
						-	-		-	-	38 771	
			м2									
			ВИТРАЖИ ПВХ (в библиотеку)									
472	51	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных		4,8	2 437,35	4,51	11 699	22	3 122	7 699	20 950
		Ккл=1,12	блоков из ПВХ			1 782,19	-	8 555	-	-	1 552	
			НР = 90,00% СП = 8,00%									
			м2									
473	52	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей		1,72	43 816	-	75 364		75 364	-	81 393
			остекленный с заполнением однокамерным			-	-		-	-	6 029	
			стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный									
			Объём = 2,0 * 0,86									
			м2									
474	53	223-203-0104	Витраж внутренний из ПВХ профилей		3,08	39 388	-	121 315		121 315	-	131 020
			остекленный с заполнением однокамерным			-	-		-	-	9 705	
			стеклопакетом ГОСТ 30970-2014									
			Объём = 4,8 - 1,72									
			м2									
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			ТД14									
475	54	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из		65,42	2 564,36	197,51	167 760	12 921	52 792	101 333	290 620
			сухих смесей. Устройство			1 559,87	87,95	102 047	5 754		21 527	
			НР = 94,00% СП = 8,00%									
			м2 покрытия									
476	55	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами		66,7284	6 393	-	426 595		426 595	-	460 723
			60х60х10мм			-	-		-	-	34 128	
			Объём = 37,04 * 1,02									
			м2									
477	56	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные.		219,3	1 273,17	20,99	279 206	4 603	157 453	111 398	421 852
		Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы			534,20	6,19	117 150	1 357	-	31 248	
			выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм									
			Объём = 58,0 + 118,0 + 43,3									
			НР = 94,00% СП = 8,00%									
			м2 стяжки									
478	57	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка		58,0	5 657,02	88,10	328 107	5 110	297 360	26 206	382 658
		Ккл=1,06	бесклеевым (замковым) способом			442,02	38,64	25 637	2 241	-	28 345	
			НР = 94,00% СП = 8,00%									
			м2 покрытия									
479	58	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с		118,0	2 977,75	30,64	351 374	3 616	267 631	77 042	462 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ккл=1,06	проклееванием на стыках клеем "Бустилат"			679,04	15,53	80 127	1 833	-	34 273	
			НР = 94,00% СП = 8,00%									
			м2 покрытия									
480	59	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 6 мм.		43,3	17 871,38	36,00	773 831	1 559	728 249	48 135	887 723
		Ккл=1,12	Устройство на бетонное основание			1 016,69	12,63	44 023	547	-	65 757	
			НР = 108,00% СП = 8,00%									
			м2 покрытия									
481	60	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,534	23 464,50	2 141,60	35 995	3 285	65	31 003	72 358
			(S=494м2)			21 280,90	928,26	32 645	1 424	-	5 360	
			НР = 91,00% СП = 8,00%									
			т									
482	61	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной		1,534	481 766	-	739 029		739 029	-	798 151
			проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			-	-		-	-	59 122	
			т									
			РАЗДЕЛ 5. ФАСАД									
483	62	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м		813,0	835,24	66,92	679 050	54 406	-	604 075	1 385 774
		Ккл=1,12	трубчатые для прочих отделочных работ.			768,32	30,63	624 644	24 902	-	102 649	
			Установка и разборка (без стоимости лесов)									
			Объём = 690,0 + 61,0 + 62,0									
			НР = 93,00% СП = 8,00%									
			м2 вертикальной проекции									
484	63	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой		35,535	41 869	-	1 487 815		1 487 815	-	1 606 840
			минеральной ваты на синтетическом связующем			-	-		-	-	119 025	
			П 100-110									
			м3									
			РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА									
485	64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство		22,5	33 750,15	12,72	759 378	286	635 226	116 434	945 877
			Объём = 180,0 * 0,125			5 505,15	-	123 866	-	-	70 065	
			НР = 94,00% СП = 8,00%									
			м3 подстилающего слоя									
486	65	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,315	23 464,50	2 141,60	7 391	675	13	6 366	14 858
			(S=180м2)			21 280,90	928,26	6 703	292	-	1 101	
			НР = 91,00% СП = 8,00%									
			т									
487	66	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной		0,315	481 766,00	-	151 756		151 756	-	163 897
			проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			-	-		-	-	12 141	
			Объём = 180,0 * 0,00175									
			т									
			Локальная смета 02-01-03 - Водопровод Канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
488	67	241-208-2903	Кран полипропиленовый PP-R d20 (прим.)		21,0	458,00	-	9 618		9 618	-	10 387
						-	-		-	-	769	
			шт.									
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения Т3									
489	68	241-208-2903	Кран полипропиленовый PP-R d20 (прим.)		13,0	458,00	-	5 954		5 954	-	6 430
						-	-		-	-	476	
			шт.									
			РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
490	69	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		7	1151,00	4,98	8 057	35	48	7 825	17 153
						1139,12	1,54	7 974	11		1 271	
			НР - 98%; СП - 8%									
			м трубопровода									
491	70	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм		6,986	832	--	5 812		5 812	-	6 277
						--	--		-	-	465	
			м									
			Локальная смета 02-01-04 - Отопление Вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел									
492	71	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка (d65мм)		4,0	5 597,62	401,98	22 390	1 608	2 063	18 684	44 360
		Ккл=1,06				4 679,69	86,74	18 719	347	-	3 286	
			НР = 98,00% СП = 8,00%									
			шт.									
493	72	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		4,0	53 772	-	215 088		215 088	-	232 295
						-	-		-	-	17 207	
			шт.									
494	73	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		8,0	2 938	-	23 504		23 504	-	25 384
						-	-		-	-	1 880	
			шт.									
495	74	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		2,0	72 758,73	313,22	145 517	626	134 751	10 033	167 994
						5 070,06	48,99	10 140	98	-	12 444	
			НР = 98,00% СП = 8,00%									
			шт.									
496	75	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка		4,0	3 350,44	-	13 402	-	11 558	1 807	16 426
			НР = 98,00% СП = 8,00%			460,94	-	1 844	-	-	1 217	
			комплект									
497	76	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые.		4,0	701,14	-	2 805	-	383	2 374	5 593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Установка НР = 98,00% СП = 8,00% *комплект*			605,50	-	2 422	-	-	414	
498	77	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой *шт.*		4,0	4 432 -	- -	17 728	-	17 728 -	- 1 418	19 146
499	78	1116-0601-0102 Ккл=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (d40мм) НР = 98,00% СП = 8,00% *шт.*		4,0	3 121,89 2 645,82	172,40 39,18	12 488 10 583	690 157	1 215 -	10 525 1 841	24 854
500	79	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *шт.*		4,0	47 969 -	- -	191 876	-	191 876 -	- 15 350	207 226
501	80	1116-0601-0101 Ккл=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00% *шт.*		2,0	3 079,10 2 645,82	129,61 19,59	6 158 5 292	259 39	607 -	5 224 911	12 293
502	81	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *шт.*		2,0	31 248 -	- -	62 496	-	62 496 -	- 5 000	67 496
503	82	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 *шт.*		6,0	2 029 -	- -	12 174	-	12 174 -	- 974	13 148
504	83	1118-1001-0105 К33=3 Ккл=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00% *фильтр*		2,0	28 416,66 2 131,73	453,98 152,75	56 833 4 263	908 306	51 662 -	4 478 4 905	66 216
		Локальная смета 02-01-05 - Электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
505	84	247-102-0309	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 *шт.*		25,0	4 796 -	- -	119 900	-	119 900 -	- 9 592	129 492
506	85	247-102-0130	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED панель Lezard эконом, мощность 36 Вт,		66,0	13 687 -	- -	903 342	-	903 342 -	- 72 267	975 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			IP20 CT PK 2595-2014 595x595									
			шт.									
507	86	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12		2,0	1 532	-	3 064		3 064	-	3 309
			"Выход"			-	-		-	-	245	
			СП = 8,00%									
			шт.									
			Локальная смета 02-01-06 - Пожарная сигнализация									
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
508	87	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации		1	30 966	-	30 966		30 966	-	33 443
			модели ВЭРС-ПК 4 П			-	-		-	-	2 477	
			шт.									
509	88	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-		31	2 482	-	76 942		76 942	-	83 097
			45			-	-		-	-	6 155	
			шт.									
510	89	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60		312	391,87	4,52	122 263	1 410	3 516	84 496	223 301
		Ккл=1,12	мм. Прокладка			376,08	0,06	117 337	19	-	16 542	
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м									
511	90	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10		312	98	-	30 576		30 576	-	33 022
			мм			-	-		-	-	2 446	
			м									
512	91	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в		369	110,79	0,93	40 882	343	3 591	26 631	72 915
		Ккл=1,12	проложенных коробах (кабель-каналах)			100,13	0,10	36 948	37	-	5 402	
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м									
			Локальная смета 02-01-07 - Сети связи									
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
513	92	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-HDV130RU-B -		3	8752	--	26 256		26 256	-	28 356
			ПРОВОДНОЙ SIP-ТЕЛЕФОН PANASONIC			--	--		-	-	2 100	
			шт.									
			РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение									
514	93	248-402-0209	Купольная IP видеокамера модели DS-I453M(C)		2	50209	--	100418	--	100418	--	108451
			(2.8mm), IP, HiWatch, объектив 2,8 мм, 4 Мп со			--	--	--	--		8033	
			встроенным микрофоном									
			шт.									
515	94	248-402-0103	Уличная цилиндрическая IP видеокамера модели		4	32966	--	131864	--	131864	--	142413
			DS-2CD1043G2-LIU (2.8mm), Hikvision, объетив 4			--	--	--	--		10549	
			мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до									
			шт.									
516	95	248-403-0105	Видеорегистратор модели Hikvision NVR (сетевой)		1	59755	--	59755	--	59755	--	64535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DS-7616NI, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)			--	--	--	--		4780	
			шт.									
517	96	248-404-0203	Монитор MW3232-V с диагональю 31,5"		1	213748	--	213748	--	213748	--	230848
						--	--	--	--		17100	
			шт.									
518	97	248-404-0307	Диск жесткий HDD Seagate на 10Тб		1	167160	--	167160	--	167160	--	180533
						--	--	--	--		13373	
			шт.									
		Локальная смета 02-01-08 - Технологическое оборудование										
519	98	522-101-1217030	Стол письменный 1200x600x750 мм (СМЕТА=3шт; ФАКТ=9шт)		6	22600	--	135 600	--		--	135 600
						--	--	--	--	135 600	--	
			шт									
520	99	522-101-1237001	Тумба/МОБИЛЬНАЯ 640x450x561 (СМЕТА=1шт; ФАКТ=3шт)		2	25319	--	50 638	--		--	50 638
						--	--	--	--	50 638	--	
			шт									
521	100	прайс-лист	Струйное МФУ Canon/Pixma G2416		1	107990	--	107 990	--		--	107 990
						--	--	--	--	107 990	--	
			шт									
522	101	прайс-лист	Ноутбук Aser/Aspire Lite 16/NXJ5RER.002/I385SUN		1	239990	--	239 990	--		--	239 990
						--	--	--	--	239 990	--	
			шт									
523	102	прайс-лист	Ноутбук NB (PL) (A) Lenovo L14 T470 I5 6300U 8Gb/256SSD/ W14" Win10 PRO		1	154000	--	154 000	--		--	154 000
						--	--	--	--	154 000	--	
			шт									
524	103	521-208-0102001	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)		2	20905	--	41 810	--		--	41 809
						--	--	--	--	41 810	--	
			шт									
525	104	522-101-0231 522-101-0231 СпрСЦ	Стойка для микрофона (СМЕТА=1шт; ФАКТ=2шт)		1	13661	--	13661	--		--	13661
						--	--	--	--	13661	--	
			шт									
526	105	прайс-лист	Ролл-шторы 1100x1600мм		2	212960	--	425 920	--		--	425 920
			шт			--	--	--	--	425 920	--	
527	106	прайс-лист	Ролл-шторы 450x1600мм		2	87120	--	174 240	--		--	174 240
			шт			--	--	--	--	174 240	--	
528	107	прайс-лист	Антрактно-нераздвижной занавес		3	300000	--	900 000	--		--	900 000
			шт			--	--	--	--	900 000	--	
529	108	прайс-лист	Зеркало: Серебро Стандарт, толщ. 4мм. Обработка края: фацет (1500x1800(h))мм		1	112000	--	112 000	--		--	112 000
						--	--	--	--	112 000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт									
530	109	прайс-лист	Зеркало: Серебро Стандарт, толщ. 4мм.		4	33750	--	135 000	--		--	135 000
			Обработка края :еврокромка (1250x1700(h))мм			--	--	--	--	135 000	--	
			шт									
531	110	прайс-лист	LED экран 4000x3000(h) мм P4 4*3=12КвМ		1	2500000	--	2 500 000	--		--	2 500 000
						--	--	--	--	2 500 000	--	
			шт									
532	111	522-101-1239-0001	Стол рабочий библиотекаря 1200x700x1010мм		1	72 123,58	-	72 124		-	-	72 124
						-	-		-	72 124	-	
			комплект									
533	112	522-101-1242-0002	Стеллаж демонстрационный 800*350*2000		3	60 326,24	-	180 979		-	-	180 979
						-	-		-	180 979	-	
			шт.									
		Локальная смета 07-02 - Покрытие										
			РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ									
			ТИП 1									
534	113	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1 740,0	1 471,39	356,50	2 560 219	620 310	1 848 646	308 380	3 098 088
			НР = 108,00% СП = 8,00%			52,45	111,65	91 263	194 271	-	229 489	
			м2 основания									
			За границей участка									
535	114	1127-0401-0102 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство за границей участка		43,75	10 721,29	1 569,35	469 056	68 659	390 737	28 030	536 853
			Объём = 70,0 / 1,6			220,80	372,43	9 660	16 294	-	39 767	
			НР = 108,00% СП = 8,00%									
			м3 материала основания									
		Локальная смета 07-03 - Озеленение										
			РАЗДЕЛ 1.Озеленение									
536	115	1147-0102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		19	2294,95	365,96	43 604	6 953	0	34 485	84 336
			(СМЕТА=76шт; ФАКТ=95шт)			1928,99	133,54	36 651	2 537	-	6 247	
			НР - 88%; СП - 8%;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			яма									
537	116	1147-0102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*		9	1704,08 1365,22	338,86 123,65	15 337 12 287	3 050 1 113	0 -	11 792 2 170	29 299
			яма									
538	117	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%;*		19	5356,17 3727,64	1474,82 522,32	101 767 70 825	28 022 9 924	2 920 -	71 059 13 826	186 652
			шт.									
539	118	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*		9	5360,26 3833,20	1374,47 480,94	48 242 34 499	12 370 4 328	1 373 -	34 168 6 593	89 003
			шт.									
540	119	254-102-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м (СМЕТА=65шт; ФАКТ=80шт)		15	2495 --	-- --	37 425	-	37 425 -	- 2 994	40 419
			шт.									
541	120	254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м (СМЕТА=17шт; ФАКТ=26шт)		9	20995 --	-- --	188 955	-	188 955 -	- 15 116	204 071
			шт.									
542	121	254-104-0407	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		15	10 458 -	- -	156 870	-	156 870 -	- 12 550	169 420
			шт.									
			Локальная смета 07-04 - Малые Архитектурные Формы									
			РАЗДЕЛ 1.МАФ									
543	122	8601-0602-0403	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0м х 2,0м (h) НР = 91,00% СП = 8,00% (ВСЕГО=102секц; Учтено актом замены №2=34,68905сек и актом замены №3=32,31095сек)		35,000	171 554 30 903	680 197	6 004 390 1 081 605	23 800 6 895	4898985 -	990 535 559 594	7 554 519
			секция									
544	123	8601-0605-0601	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по		2	118453 32884	1309 436	236 906 65 768	2 618 872	168520 -	60 642 23 804	321 352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 0,9 м х 2,0 м *НР - 91%; СП - 8%* ***конструкция***									
545	**124**	**8601-0605-0301**	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,9 м** *НР - 91%; СП - 8%* ***конструкция***		**2**	**369242** **67325**	**2869** **1085**	**738 484** **134 650**	**5 738** **2 170**	**598096** **-**	**124 506** **69 039**	**932 029**
			ИТОГО по акту замены №4:	**Тенге**								**48 419 882**
									4629588	131228819	18234039	
			ИТОГО:	**Тенге**								**164 217 495**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16 067 562**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 450 360**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 179 228**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72 818 616**		
			- Оборудования	Тенге						**58 410 203**		
			- Перевозка	Тенге				**0**				
			- Накладные расходы	Тенге							**8 580 420**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9 653 619**	

Всего	**164 217 495**
Временные здания и сооружения 1,5%	1 587 109
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	
ИСКЛЮЧИТЬ из АВР №1 - №5	-3 070 328
Итого	**162 734 276**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 086 481**
Итого в текущих ценах 2022г.	**164 820 757**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	**177 841 597**
в том числе стоимость выполненных непредвиденных работ без оплаты	**-7 406 741,00**
Итого в текущих ценах	**170 434 855,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-3 408 697,83
Итого в текущих ценах	**167 026 157,17**
НДС (12 %)	20 043 138,86
Итого	**187 069 296,03**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

И. о. руководителя_____ **Кабиден Д. Д.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", БИН 030640000046

_____ **Уразбаев Н. Б.**
Приказ №11 от 11.04.2025г.