Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979, г. Астана, ул. А.Молдагуловой 28, +7-7172-49-15-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, терапевтического корпуса, здания гаража, здания пищеблока и прачечной ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Аптека с переходной галереей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2025/82/ГЗ/МБ от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 42

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-5-2 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 14.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Водопровод				
1	1	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	125	3 701,0	462 625,0
2	2	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	м	125	2 749,0	343 625,0
3	3	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	919,0	13 785,0
4	4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	14,85	136,0	2 020,0
5	5	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	25	5,0	125,0
6	6	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	31,25	708,0	22 125,0
7	7	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	125	446,0	55 750,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	439,0	6 585,0
9	9	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	314 555,0	44 038,0
10	10	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47	3 973,0	186 731,0
11	11	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	125	2 218,0	277 250,0
12	12	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	137,5	570,0	78 375,0
13	13	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	5	19,0	95,0
14	14	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	2	24,0	48,0
15	15	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	34,0	68,0
16	16	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	17,0	68,0
17	17	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31,0	62,0
18	18	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 203,0	16 812,0
19	19	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 592,0	30 368,0
20	20	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	10 655,0	31 965,0
21	21	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797,0	68 391,0
22	22	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	6 577,0	19 731,0
23	23	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	919,0	29 408,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1 471,0	41 188,0
25	25	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	31,68	802,0	25 407,0
26	26	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	27,72	1 759,0	48 759,0
27	27	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	439,0	26 340,0
28	28	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	314 555,0	18 873,0
29	29	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	4 203,0	33 624,0
30	30	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592,0	22 776,0
31	31	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	17,0	816,0
32	32	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	42	31,0	1 302,0
33	33	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	3	1 407,0	4 221,0
34	34	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	6	1 058,0	6 348,0
35	35	241-609-1103 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	1 404,0	2 808,0
36	36	241-602-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	3	2 579,0	7 737,0
37	37	241-602-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм	шт.	2	3 256,0	6 512,0
38	38	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	7 051,0	7 051,0
			Итого по разделу 1: Водопровод				1 943 812
			Раздел 2: Сеть К-1				
39	39	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4 150,0	132 800,0
40	40	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	31,936	429,0	13 701,0
41	41	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	98,0	294,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**85,0**	**425,0**
43	43	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**105,0**	**315,0**
44	44	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прочистка/**	**шт.**	**5**	**597,0**	**2 985,0**
45	45	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**15**	**49,0**	**735,0**
46	46	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**30**	**62,0**	**1 860,0**
47	47	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники. Установка**	**комплект**	**3**	**6 891,0**	**20 673,0**
48	48	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**комплект**	**3**	**10 871,0**	**32 613,0**
49	49	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**3**	**9 054,0**	**27 162,0**
50	50	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**3**	**2 071,0**	**6 213,0**
			Итого по разделу 2: Сеть К-1				**239 776**
			ИТОГО по акту				**2 183 588**
		Всего по акту					**2 183 588**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	137 566
Итого	2 321 154
Сметная прибыль 5%	116 058
Непредвиденные работы и затраты - 5%	116 058
Итого	2 553 269

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 16 %				408 523
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 48 %				1 225 569
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %				919 177
			на I квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0192				416 367
			на II квартал 2025 г., доля - 48 %, к - 1,0388				1 273 121
			на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587				973 133
			Итого				2 662 621
			НДС 12 %				319 515
			Всего по акту выполненных работ				2 982 135

Сдал (Порядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО «АЗИЯ-Сертификат», БИН: 040640005356
Эксперт _____ **Ахангелді Асылбек**

Аттестат эксперта № KZ78VJE00027505, KZ51VJE00027506, KZ24VJE00027507 от 13.06.2017

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ"Многопрофильная городская поликлиника №3" акимата города Астана, БИН 191240005979

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Данбаева Ж.С.**

Авторский надзор

ТОО «Асад - ЛТД»

Главный архитектор проекта _____ **Цой В.П.**

Согласно договору № 2025/92/ГЗ/МБ от 06.03.2025 г. Приказ №20 от 06.03.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979, г. Астана, ул. А.Молдагуловой 28, +7-7172-49-15-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, терапевтического корпуса, здания гаража, здания пищеблока и прачечной ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Аптека с переходной галереей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2025/82/ГЗ/МБ от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 43

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-5-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 14.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Отопление				
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	61,5	5 426,0	333 699,0
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	410	2 264,0	928 240,0
3	3	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1 613,0	80 650,0
4	4	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	1 470,0	463 050,0
5	5	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	304	922,0	280 288,0
6	6	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	49,5	2 242,0	110 979,0
7	7	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	311,85	1 759,0	548 544,0
8	8	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	300,96	802,0	241 370,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2 543,0	218 698,0
10	10	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	594,0	5 940,0
11	11	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	613,0	6 130,0
12	12	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1 102,0	66 120,0
13	13	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	6	1 369,0	8 214,0
14	14	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	755	439,0	331 445,0
15	15	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,755	314 555,0	237 489,0
16	16	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	86	2 218,0	190 748,0
17	17	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	11	394,0	4 334,0
18	18	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	470,0	5 170,0
19	19	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	66	515,0	33 990,0
20	20	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	6,6	581,0	3 835,0
21	21	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	101	293,0	29 593,0
22	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97	708,0	68 676,0
23	23	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	38	1 401,0	53 238,0
24	24	245-510-0215 *СпрСЦ 07.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	38	10 872,0	413 136,0
25	25	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	38	8 077,0	306 926,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	3 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	38	10 548,0	400 824,0
27	27	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15**	шт.	38	7 353,0	279 414,0
28	28	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	2 839,0	11 356,0
29	29	242-312-0502 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	101 155,0	202 310,0
30	30	242-312-0503 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	110 953,0	221 906,0
31	31	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	13	2 530,0	32 890,0
32	32	242-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	7 499,0	29 996,0
33	33	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	10 655,0	21 310,0
34	34	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	9 084,0	18 168,0
			Итого по разделу 1: Отопление				6 188 676
			Раздел 2: БТП				
35	35	513-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт**	комплект	1	8 360 011,0	8 360 011,0
			Итого по разделу 2: БТП				8 360 011
			ИТОГО по акту				14 548 687
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				8 360 011
		Всего по акту					14 548 687

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3% 389 887

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	4 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				14 938 574
			Сметная прибыль 5%				328 928
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				746 929
			Итого				16 014 430
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 16 %				2 562 309
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 48 %				7 686 927
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %				5 765 195
			на I квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0192				2 611 505
			на II квартал 2025 г., доля - 48 %, к - 1,0388				7 985 179
			на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587				6 103 612
			Итого				16 700 296
			НДС 12 %				2 004 036
			Всего по акту выполненных работ				18 704 332

Сдал (Порядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жиналиев А.Г.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО «АЗИЯ-Серт», БИН: 040640005356

Эксперт _____ **Амангелді Асылбек**

Аттестат эксперта № KZ78VJE00027505, KZ51VJE00027506, KZ24VJE00027507 от 13.06.2017

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ"Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Данбаева Ж.С.**

Авторский надзор

ТОО «Асад - ЛТД»

Главный архитектор проекта _____ **Цой В.Г.**

Согласно договору № 2025/92/ГЗ/МБ от 06.03.2025 г. Приказ №20 от 06.03.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979, г. Астана, ул. А.Молдагуловой 28, +7-7172-49-15-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, терапевтического корпуса, здания гаража, здания пищеблока и прачечной ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Аптека с переходной галереей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2025/82/ГЗ/МБ от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 44

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-5-4 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Электрооборудование				
1	1	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	4	1 424,0	5 696,0
2	2	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	4	613,0	2 452,0
3	3	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	4	123,0	492,0
			Итого по разделу 1: Электрооборудование				8 640

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Электроосвещение				
4	**4**	**1121-0401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**71**	**2 740,0**	**194 540,0**
5	**8**	**1121-0202-0201** *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**21**	**1 424,0**	**29 904,0**
6	**9**	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**16**	**478,0**	**7 648,0**
7	**10**	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**5**	**536,0**	**2 680,0**
8	**11**	**247-202-0603** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**18**	**123,0**	**2 214,0**
9	**12**	**247-202-0605** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм**	**шт.**	**12**	**335,0**	**4 020,0**
			Итого по разделу 2: Электроосвещение				**241 006**
			ИТОГО по акту				**249 646**
		Всего по акту					**249 646**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%				15 728
			Итого				265 374
			Сметная прибыль 5%				13 269
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				13 269
			Итого				291 911
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 16 %				46 706
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 48 %				140 117
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %				105 088
			на I квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0192				47 603

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			на II квартал 2025 г., доля - 48 %, к - 1,0388				145 554
			на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587				111 257
			Итого				304 413
			НДС 12 %				36 530
			Всего по акту выполненных работ				340 943

Сдал (Порядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нурсалиев А.Г.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО «АЗИЯ-Серт», БИН: 040640005356

Эксперт _____ **Амангелді Асылбек**

Аттестат эксперта № KZ78VJE00027505, KZ51VJE00027506, KZ24VJE00027507 от 13.06.2017

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ"Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ганбаева Ж.С.**

Авторский надзор

ТОО «Асад - ЛТД»

Главный архитектор проекта _____ **Цой В.Г.**

Согласно договору № 2025/92/ГЗ/МБ от 06.03.2025 г. Приказ №20 от 06.03.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979, г. Астана, ул. А.Молдагуловой 28, +7-7172-49-15-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, терапевтического корпуса, здания гаража, здания пищеблока и прачечной ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Аптека с переходной галереей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2025/82/ГЗ/МБ от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 45

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-5-5 Автоматическая пожарная сигнализация.Охранная сигнализация.Речевое оповещение.Система видеонаблюдения**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/(5+1) резервные/**	шт	52	12 537,0	651 924,0
2	2	248-302-0228 *СпрСЦ 07.2024*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)**	шт.	55	20 521,0	1 128 655,0
3	3	248-302-0231 *СпрСЦ 07.2024*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о**	шт.	3	8 184,0	24 552,0
4	4	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/(1) резервные/**	шт.	3	6 272,0	18 816,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	248-302-0536 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	4	6 564,0	26 256,0
6	6	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	3 697,0	11 091,0
7	7	248-304-0174 *СпрСЦ 07.2024*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	3	9 385,0	28 155,0
8	8	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	554	968,0	536 272,0
9	9	243-305-0909 *СпрСЦ 07.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	321	245,0	78 645,0
10	10	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	м	233	166,0	38 678,0
11	11	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	560,55	45,0	25 225,0
12	12	247-202-0303 *РСНБ РК 2022*	прим.Коробка/Коробка огнестойкая 60-0300-FR6.0-8 E15-E120 100х100х50/ ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	2	8 056,0	16 112,0
13	13	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	370	5,0	1 850,0
			Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация				2 586 231
			Раздел 2: Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом				
14	14	1310-0701-0204 *РСНБ РК 2022*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	41	6 388,0	261 908,0
15	15	248-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный вибрационный СКИФ-В	шт.	2	11 006,0	22 012,0
16	16	248-301-0916 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	39	3 659,0	142 701,0
17	17	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле	шт.	50	6 379,0	318 950,0
18	18	248-301-0915 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	шт.	15	26 851,0	402 765,0
19	19	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	35	20 060,0	702 100,0
20	20	1310-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	2	122 972,0	245 944,0
21	21	248-405-0147 *СпрСЦ 07.2024*	МКД-2-R3, модуль контроля доступа	шт.	2	64 612,0	129 224,0
22	22	1310-1001-0507 *РСНБ РК 2022*	Считыватели идентификаторов и контролеры. Установка	комплект	2	4 718,0	9 436,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	248-405-0398 *СпрСЦ 07.2024*	STR-RM-A01/STR-RM-B01, бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт	шт.	2	34 041,0	68 082,0
24	24	248-405-0402 *РСНБ РК 2022*	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	100	101,0	10 100,0
25	25	1109-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	6 711,0	13 422,0
26	26	248-405-0508 *РСНБ РК 2022*	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2	шт.	2	6 272,0	12 544,0
27	27	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	8 099,0	32 396,0
28	28	248-405-0605 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный DHI-ASF500A	шт.	2	143 137,0	286 274,0
29	29	248-405-0526 *СпрСЦ 07.2024*	DS-K7P01, кнопка выхода "EXIT"	шт.	2	17 580,0	35 160,0
30	30	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	20 486,0	40 972,0
31	31	248-310-0101 *РСНБ РК 2022*	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	2	8 514,0	17 028,0
32	32	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	33 690,0	67 380,0
33	33	248-306-0391 *СпрСЦ 07.2024*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)	шт.	2	44 430,0	88 860,0
34	34	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	14 698,0	58 792,0
35	35	248-306-0382 *СпрСЦ 07.2024*	Аккумулятор 12 В, 17/12/ Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	4	47 844,0	191 376,0
36	36	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	580	968,0	561 440,0
37	37	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	569	86,0	48 934,0
38	38	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	м	11	166,0	1 826,0
39	39	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	585,8	45,0	26 361,0
40	40	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	390	5,0	1 950,0
41	41	247-202-0303 *РСНБ РК 2022*	прим.Коробка/Коробка огнестойкая 60-0300-FR6.0-8 E15-E120 100х100х50/ ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	4	8 056,0	32 224,0
42	42	1121-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	15	1 475,0	22 125,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	15,45	173,0	2 673,0
44	44	243-907-5706 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х25	шт.	2	127,0	254,0
45	45	243-907-5806 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х25	шт.	2	127,0	254,0
46	46	243-907-6006 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х25	шт.	4	93,0	372,0
			Итого по разделу 2: Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом				3 855 839
			Раздел 3: Речевое оповещение				
47	47	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022*	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	9	11 761,0	105 849,0
48	48	248-202-0503 *СпрСЦ 07.2024*	Громкоговоритель настенный Sonar SW-03	шт.	9	23 088,0	207 792,0
49	49	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	968,0	58 080,0
50	50	243-305-0913 *СпрСЦ 07.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м	60	335,0	20 100,0
51	51	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60,6	45,0	2 727,0
52	52	247-202-0303 *РСНБ РК 2022*	прим.Коробка/Коробка огнестойкая 60-0300-FR6.0-8 E15-E120 100х100х50/ ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	7	8 056,0	56 392,0
53	53	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	40	5,0	200,0
			Итого по разделу 3: Речевое оповещение				451 140
			Раздел 4: Система видеонаблюдения				
54	54	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	19 509,0	136 563,0
55	57	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	7	5 230,0	36 610,0
56	58	247-214-1803 *СпрСЦ 07.2024*	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic	шт.	7	5 575,0	39 025,0
57	59	1311-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	7	3 987,0	27 909,0
58	60	243-906-2709 *СпрСЦ 07.2024*	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	7	3 865,0	27 055,0
59	61	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	365	968,0	353 320,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	62	243-503-0208 *СпрСЦ 07.2024*	**Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF**	м	168	1 264,0	212 352,0
61	63	243-304-0216 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m**	м	197	416,0	81 952,0
62	64	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	368,65	45,0	16 589,0
63	65	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	шт.	245	5,0	1 225,0
			Итого по разделу 4: Система видеонаблюдения				932 600
			ИТОГО по акту				7 825 810
		Всего по акту					7 825 810

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	493 026
Итого	8 318 836
Сметная прибыль 5%	415 942
Непредвиденные работы и затраты - 5%	415 942
Итого	9 150 720
в том числе на I квартал 2025 г., доля - 16 %	1 464 115
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 48 %	4 392 345
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %	3 294 259
на I квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0192	1 492 226

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			на II квартал 2025 г., доля - 48 %, к - 1,0388				4 562 768
			на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587				3 487 632
			Итого				9 542 627
			НДС 12 %				1 145 115
			Всего по акту выполненных работ				10 687 742

Сдал (Порядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нуралиев А.Г.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО «АЗИЯ-Серт», БИН: 040640005356

Эксперт _____ **Амангелді Асылбек**

Аттестат эксперта № KZ78VJE00027505, KZ51VJE00027506, KZ24VJE00027507 от 13.06.2017

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ"Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Данбаева Ж.С.**

Авторский надзор

ТОО «Асад - ЛТД»

Главный архитектор проекта _____ **Цой В.П.**

Согласно договору № 2025/92/ГЗ/МБ от 06.03.2025 г. Приказ №20 от 06.03.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, БИН 191240005979, г. Астана, ул. А.Молдагуловой 28, +7-7172-49-15-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, терапевтического корпуса, здания гаража, здания пищеблока и прачечной ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Здание гаража**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2025/82/ГЗ/МБ от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 46

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-6-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Фасад				
1	4	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**585,52**	**508,0**	**297 444,0**
			Итого по разделу 2: Фасад				**297 444**
			Раздел 3: Кровля				
2	33	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,043933**	**1 459 981,0**	**64 141,0**
			Итого по разделу 3: Кровля				**64 141**
			Раздел 4: Проемы				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	36	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$ проемов	34,65	6 942,0	240 540,0
4	37	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	2,52	13 805,0	34 789,0
5	38	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	32,13	12 298,0	395 135,0
6	39	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	543,0	19 548,0
7	40	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные	пара	18	2 802,0	50 436,0
8	41	1110-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	2,52	7 694,0	19 389,0
9	42	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	2,52	47 917,0	120 751,0
10	47	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	12,6	5 725,0	72 135,0
			Итого по разделу 4: Проемы				952 723
			Раздел 5: Полы				
11	53	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	69,69	9 979,0	695 437,0
12	57	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	103,45	6 485,0	670 873,0
13	58	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,9	3 745,0	280 500,0
14	59	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	79,6	818,0	65 113,0
15	60	1111-0101-3902 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	307,8	730,0	224 694,0
			Итого по разделу 5: Полы				1 936 617
			Раздел 6: Внутренняя отделка				
16	65	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 436,8	1 561,0	2 242 845,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	68	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены/откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192,15	1 561,0	299 946,0
18	73	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	48,88	1 323,0	64 668,0
19	74	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	48,88	681,0	33 287,0
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка				2 640 746
			Раздел 7: Ограждение ОГ-1,2				
20	75	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,7	38 221,0	370 744,0
21	76	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19144	409 334,0	78 363,0
22	77	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19144	1 132 046,0	216 719,0
23	78	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	319,0	2 552,0
24	79	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	8	923,0	7 384,0
25	80	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,008664	1 824 135,0	15 804,0
26	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	295 620,0	1 159,0
27	82	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00456	305 482,0	1 393,0
28	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000184	954 056,0	176,0
29	84	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,5	7 390,0	33 255,0
30	85	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,977	5 262,0	26 189,0
31	86	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,803016	439,0	2 548,0
			Итого по разделу 7: Ограждение ОГ-1,2				756 286

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 10: Перегородка,Монолитная перемычка,Монолитный сердечник(АС-35,36)				
32	91	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	18	319,0	5 742,0
33	92	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,002394	1 824 135,0	4 367,0
34	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002394	295 620,0	708,0
35	94	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1/**	т стальных элементов	0,00144	1 549 106,0	2 231,0
36	95	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,083333	14 185,0	213 957,0
37	96	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,009056	716 189,0	6 486,0
38	97	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,07	4 659,0	177 368,0
39	98	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки в деревянной опалубке. Устройство**	$м^3$	0,03	143 772,0	4 313,0
40	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00608	281 284,0	1 710,0
41	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0018	295 620,0	532,0
			Итого по разделу 10: Перегородка,Монолитная перемычка,Монолитный сердечник(АС-35,36)				417 414
			Раздел 12: Приямок и Вентиляционный канал				
42	118	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Щм-1/**	т стальных элементов	0,02962	1 549 106,0	45 885,0
43	119	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,85898	293,0	252,0
44	120	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,85898	439,0	377,0
45	121	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	0,2	74 812,0	14 962,0
46	122	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,027	97 673,0	2 637,0
47	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001538	281 284,0	433,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	124	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,54	74 812,0	40 398,0
49	125	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,072	97 673,0	7 032,0
50	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00436	281 284,0	1 226,0
51	127	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,26	74 812,0	19 451,0
52	128	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,035	97 673,0	3 419,0
53	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001874	281 284,0	527,0
54	130	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/зонт/	т стальных элементов	0,04719	1 459 981,0	68 897,0
55	131	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,36851	293,0	401,0
56	132	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,36851	439,0	601,0
			Итого по разделу 12: Приямок и Вентиляционный канал				206 498
			ИТОГО по акту				7 271 869
		Всего по акту					7 271 869

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	458 128
Итого	7 729 997
Сметная прибыль 5%	386 500
Непредвиденные работы и затраты - 5%	386 500
Итого	8 502 996
в том числе на I квартал 2025 г., доля - 16 %	1 360 479

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 48 %				4 081 438
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %				3 061 079
			на I квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0192				1 386 601
			на II квартал 2025 г., доля - 48 %, к - 1,0388				4 239 798
			на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587				3 240 764
			Итого				8 867 163
			НДС 12 %				1 064 060
			Всего по акту выполненных работ				9 931 222

Сдал (Порядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Тургалиев А.Г.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО «АЗИЯ-Серт», БИН: 040640005356

Эксперт _____ **Амангелді Асылбек**

Аттестат эксперта № KZ78VJE00027505, KZ51VJE00027506, KZ24VJE00027507 от 13.06.2017

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ"Многопрофильная городская больница №3" акимата города Астана, БИН 191240005979

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ыдыбаева Ж.С.**

Авторский надзор

ТОО «Асад - ЛТД»

Главный архитектор проекта _____ **Цой В.Г.**

Согласно договору № 2025/92/ГЗ/МБ от 06.03.2025 г. Приказ №20 от 06.03.2025 г.