Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «СП «NEFT»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Алматы-Construction.БМ»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ НА 180 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 75 МЕСТ В С.КОШКЕНТАЛ АКСУСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 180 МЕСТ - БЛОКИ "1-7"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12-сп от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ
за май месяц 2023 года
Смета 02-07. Общестроительные работы (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - БЛОК 1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		1 182	287	287	338 642	338 642	-	-	338 642
				м3 грунта		-	52	-	61 620	-	-	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		37	2 430	-	88 806	-	-	-	88 806
				м3 грунта		2 430	-	88 806	-	-	-	
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		884	529	527	467 020	465 288	-	-	467 020
				м3 грунтовой подушки		2	177	1 635	156 003	-	-	
4	4	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		909	129	124	116 854	112 411	-	-	116 854
				м3 грунта		5	26	4 134	23 794	-	-	
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		413	17	17	6 834	6 834	-	-	6 834
				м3 грунта		-	7	-	3 053	-	-	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		413	186	83	76 998	34 427	-	-	76 998
				м3 уплотненного грунта		103	43	42 571	17 647	-	-	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13	1 057	-	13 502	-	-	-	13 502
				м3 грунта		1 057	-	13 502	-	-	-	
8	8	Е11-010105-0306	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		1 007	208	203	209 234	204 834	-	-	209 234
				м3 грунта		4	70	4 400	70 906	-	-	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 007	186	83	187 636	83 895	-	-	187 636
				м3 уплотненного грунта		103	43	103 741	43 005	-	-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		31	962	-	29 958	-	-	-	29 958
				м3 грунта		962	-	29 958	-	-	-	
			ИТОГО:									1 535 484
			Налог на добавленную стоимость,12%	Тенге								164 516
			Итого с НДС	Тенге								1 700 000

Заказчик:
ТОО «СП «NEFT»

Директор _____ Кадыроков Н.М.

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"
Директор _____ Лесбек Ш.С.