Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агропромремстрой", БИН 990840000716**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания под малосемейное общежитие по улице Ерубаева, город Караганда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания под малосемейное общежитие по улице Ерубаева, город Караганда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **17.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы										
			Подраздел 1: Общестроительные работы										
1	1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	541	467,0 459,0	8,0 3,0	252 647,0 248 319,0	4 328,0 1 623,0			252 647,0	
2	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	109	3 457,0 3 364,0	93,0 34,0	376 813,0 366 676,0	10 137,0 3 706,0			376 813,0	
3	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	109	7 211,0 5 354,0	1 857,0 588,0	785 999,0 583 586,0	202 413,0 64 092,0			785 999,0	
4	4	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	572	152,0 152,0	0,0 0,0	86 944,0 86 944,0	0,0 0,0			86 944,0	
5	5	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	**/Снятие шткатурки/Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	$м^2$	580	1 107,0 1 102,0	5,0 2,0	642 060,0 639 160,0	2 900,0 1 160,0			642 060,0	
6	6	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	77	7 408,0 6 798,0	610,0 191,0	570 416,0 523 446,0	46 970,0 14 707,0			570 416,0	
7	7	1203-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	$м^2$ стен	313	2 620,0 2 228,0	392,0 116,0	820 060,0 697 364,0	122 696,0 36 308,0			820 060,0	
8	9	1206-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	63	15 714,0 15 404,0	310,0 100,0	989 982,0 970 452,0	19 530,0 6 300,0			989 982,0	
9	10	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	58	19 529,0 19 169,0	360,0 113,0	1 132 682,0 1 111 802,0	20 880,0 6 554,0			1 132 682,0	
10	11	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Демонтаж/Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	7,73	6 250,0 6 151,0	99,0 31,0	48 312,0 47 547,0	766,0 240,0			48 312,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	14	1218-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из природных материалов (плиты гранитные). Разборка 0 / 0	м²	15	12 182,0	2 331,0	182 730,0	34 965,0			182 730,0	
						9 851,0	719,0	147 765,0	10 785,0				
12	15	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий 0 / 0	м² кровли	586	889,0	42,0	520 954,0	24 612,0			520 954,0	
						847,0	8,0	496 342,0	4 688,0				
			Итого по подразделу 1: Общестроительные работы					6 409 599	490 197	0	0	6 409 599	
								5 919 403	150 163	0	0		
			Подраздел 2: Водопровод и канализация										
13	19	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка 0 / 0	м трубопроводов	191	3 580,0	24,0	683 780,0	4 584,0	12 606,0		683 780,0	
						3 490,0	6,0	666 590,0	1 146,0				
14	20	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка 0 / 0	м трубопроводов	99	1 627,0	10,0	161 073,0	990,0	3 267,0		161 073,0	
						1 584,0	2,0	156 816,0	198,0				
15	21	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка 0 / 0	м трубопровода с фасонными частями	90	3 261,0	10,0	293 490,0	900,0			293 490,0	
						3 251,0	4,0	292 590,0	360,0				
16	22	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка 0 / 0	м трубопровода с фасонными частями	180	4 053,0	21,0	729 540,0	3 780,0			729 540,0	
						4 032,0	8,0	725 760,0	1 440,0				
17	23	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж 0 / 0	прибор	4	2 487,0	17,0	9 948,0	68,0			9 948,0	
						2 470,0	6,0	9 880,0	24,0				
18	24	1215-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Сифон. Демонтаж 0 / 0	прибор	4	2 838,0	2,0	11 352,0	8,0			11 352,0	
						2 836,0	1,0	11 344,0	4,0				
19	25	1215-0101-0507 *РСНБ РК 2022*	/Демонтаж/Смеситель без душевой сетки. Смена 0 / 0	шт.	4	4 233,0	3,0	16 932,0	12,0			16 932,0	
						4 230,0	1,0	16 920,0	4,0				
20	26	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж 0 / 0	прибор	4	3 093,0	19,0	12 372,0	76,0			12 372,0	
						3 074,0	7,0	12 296,0	28,0				
21	27	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж 0 / 0	прибор	4	1 812,0	17,0	7 248,0	68,0			7 248,0	
						1 795,0	6,0	7 180,0	24,0				
			Итого по подразделу 2: Водопровод и канализация					1 925 735	10 486	15 873	0	1 925 735	
								1 899 376	3 228	0	0		
			Подраздел 3: Отопление и вентиляция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	36	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	90	1 820,0	0,0	163 800,0	0,0			163 800,0	
						1 820,0	0,0	163 800,0	0,0				
23	37	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	/Разборка из полипропиленовых труб/Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	900	728,0	0,0	655 200,0	0,0			655 200,0	
						728,0	0,0	655 200,0	0,0				
24	38	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	66	4 662,0	145,0	307 692,0	9 570,0			307 692,0	
						4 517,0	53,0	298 122,0	3 498,0				
25	39	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	12	2 633,0	0,0	31 596,0	0,0			31 596,0	
						2 633,0	0,0	31 596,0	0,0				
			Итого по подразделу 3: Отопление и вентиляция					1 158 288	9 570	0	0	1 158 288	
								1 148 718	3 498	0	0		
			Подраздел 4: Электроснабжение										
26	40	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	900	389,0	1,0	350 100,0	900,0			350 100,0	
						388,0	0,0	349 200,0	0,0				
27	42	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	25	235,0	0,0	5 875,0	0,0			5 875,0	
						235,0	0,0	5 875,0	0,0				
28	43	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40	235,0	0,0	9 400,0	0,0			9 400,0	
						235,0	0,0	9 400,0	0,0				
29	44	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	102,2	8 634,0	0,0	882 395,0	0,0			882 395,0	
						8 634,0	0,0	882 395,0	0,0				
30	45	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	102,2	1 353,0		138 277,0				138 277,0	
31	46	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 555	27,0		68 985,0				68 985,0	
			Итого по подразделу 4: Электроснабжение					1 455 032	900	0	0	1 455 032	
								1 246 870	0	0	0		
			Итого по разделу 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы					10 948 654	511 153	15 873	0	10 948 654	
								10 214 367	156 889	0	0		
			Раздел 2: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения										
			Подраздел 1: Стены и перегородки										
32	1	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм		113	5 579,0	211,0	630 427,0	23 843,0	89 722,0		630 427,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	2	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^2$	22,939	4 574,0	44,0	516 862,0	4 972,0	677 480,0		677 480,0	
				$м^3$		29 534,0		677 480,0					
			Итого по подразделу 1: Стены и перегородки					**1 307 907**	**23 843**	**767 202**	**0**	**1 307 907**	
								516 862	**4 972**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Кровля										
34	11	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$	586	652,0	31,0	382 072,0	18 166,0	158 806,0		382 072,0	
				изолируемой поверхности		350,0	6,0	205 100,0	3 516,0				
35	14	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	82	2 303,0	14,0	188 846,0	1 148,0	32 964,0		188 846,0	
						1 887,0	2,0	154 734,0	164,0				
36	15	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	1 412,0		57 892,0		57 892,0		57 892,0	
37	19	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	2 919,0		119 679,0		119 679,0		119 679,0	
38	20	6110-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)	м	107	1 480,0	333,0	158 360,0	35 631,0	5 671,0		158 360,0	
						1 094,0	2,0	117 058,0	214,0				
39	21	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107	1 832,0		196 024,0		196 024,0		196 024,0	
40	23	224-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	2	1 446,0		2 892,0		2 892,0		2 892,0	
41	24	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	895,86	6 303,0		5 646 606,0		5 646 606,0		5 646 606,0	
42	26	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	85,5	1 190,0	10,0	101 745,0	855,0	2 052,0		101 745,0	
						1 156,0	2,0	98 838,0	171,0				
43	27	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	148	7 725,0	62,0	1 143 300,0	9 176,0	1 089 132,0		1 143 300,0	
						304,0	14,0	44 992,0	2 072,0				
			Итого по подразделу 2: Кровля					**7 997 416**	**64 976**	**7 311 718**	**0**	**7 997 416**	
								620 722	**6 137**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 3: Проемы										
44	42	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	44,192	7 965,0 5 215,0	546,0 182,0	351 989,0 230 461,0	24 129,0 8 043,0	97 399,0		351 989,0	
45	43	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	м^2	44,192	47 483,28		2 098 381,0		2 098 381,0		2 098 381,0	
46	48	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	8	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	83 544,0 56 352,0	4 248,0 1 424,0	22 944,0		83 544,0	
47	49	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	м^2	8	51 022,4		408 179,0		408 179,0		408 179,0	
48	52	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	8,64	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	90 228,0 60 860,0	4 588,0 1 538,0	24 780,0		90 228,0	
49	53	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	м^2	8,64	51 022,4		440 834,0		440 834,0		440 834,0	
			Итого по подразделу 3: Проемы					3 473 155 347 673	32 965 11 005	3 092 517 0	0 0	3 473 155	
			Итого по разделу 2: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения					12 778 478 1 485 257	121 784 22 114	11 171 437 0	0 0	12 778 478	
			Раздел 3: Локальная смета №2-1-3.Водоснабжение и канализация										
			Подраздел 1: Канализация										
50	113	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	4 806,0 3 297,0	9,0 3,0	432 540,0 296 730,0	810,0 270,0	135 000,0		432 540,0	
			Итого по подразделу 1: Канализация					432 540 296 730	810 270	135 000 0	0 0	432 540	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Локальная смета №2-1-3.Водоснабжение и канализация					432 540	810	135 000	0	432 540	
								296 730	270	0	0		
			Раздел 4: Локальная смета №2-1-4.Внутреннее электрооборудование и освещение										
			Подраздел 1: Силовое электрооборудование										
51	65	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2 443,6	814,0	3,0	1 989 090,0	7 331,0	68 421,0		1 989 090,0	
						783,0	0,0	1 913 339,0	0,0				
52	66	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	52	286,0		14 872,0		14 872,0		14 872,0	
53	67	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	341	398,0		135 718,0		135 718,0		135 718,0	
54	68	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	722	601,0		433 922,0		433 922,0		433 922,0	
55	69	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	74	1 345,0		99 530,0		99 530,0		99 530,0	
56	70	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	193,8	519,0		100 582,0		100 582,0		100 582,0	
57	72	243-112-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	612	505,0		309 060,0		309 060,0		309 060,0	
58	73	243-112-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	153	1 614,0		246 942,0		246 942,0		246 942,0	
59	74	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	234,6	555,0		130 203,0		130 203,0		130 203,0	
60	75	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66		61,2	810,0		49 572,0		49 572,0		49 572,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
61	76	243-142-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,75 мм2	м	63	54,0		3 402,0		3 402,0		3 402,0	
			Итого по подразделу 1: Силовое электрооборудование					3 512 893	7 331	1 592 224	0	3 512 893	
								1 913 339	0	0	0		
			Итого по разделу 4: Локальная смета №2-1-4.Внутреннее электрооборудование и освещение					3 512 893	7 331	1 592 224	0	3 512 893	
								1 913 339	0	0	0		
			Раздел 5: Корректировочная смета №1										
			Подраздел 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы										
62	+	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	45,1	1 410,0	56,0	63 591,0	2 526,0			63 591,0	
						1 354,0	20,0	61 065,0	902,0				
63	+	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	85	1 410,0	56,0	119 850,0	4 760,0			119 850,0	
						1 354,0	20,0	115 090,0	1 700,0				
64	+	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	270,88	889,0	42,0	240 812,0	11 377,0			240 812,0	
						847,0	8,0	229 435,0	2 167,0				
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы					424 253	18 663	0	0	424 253	
								405 590	4 769	0	0		
			Подраздел 2: Отопление и вентиляция										
65	+	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	9	4 662,0	145,0	41 958,0	1 305,0			41 958,0	
						4 517,0	53,0	40 653,0	477,0				
			Итого по подразделу 2: Отопление и вентиляция					41 958	1 305	0	0	41 958	
								40 653	477	0	0		
			Подраздел 3: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения										
66	+	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^2$	56	10 282,0	674,0	575 792,0	37 744,0	45 920,0		575 792,0	
						8 788,0	141,0	492 128,0	7 896,0				
67	+	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,173248	94 191,0		204 700,0		204 700,0		204 700,0	
			Итого по подразделу 3: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения					780 492	37 744	250 620	0	780 492	
								492 128	7 896	0	0		
			Подраздел 4: Кровля										
68	+	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,5	41 292,0	7 371,0	61 938,0	11 057,0	8 507,0		61 938,0	
						28 250,0	1 563,0	42 375,0	2 345,0				
			Итого по подразделу 4: Кровля					61 938	11 057	8 507	0	61 938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								42 375	2 345	0	0		
			Подраздел 5: Пробивка проемов										
69	+	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,76	80 079,0 56 416,0	23 663,0 7 408,0	60 860,0 42 876,0	17 984,0 5 630,0			60 860,0	
70	+	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	2,28	80 079,0 56 416,0	23 663,0 7 408,0	182 580,0 128 628,0	53 951,0 16 890,0			182 580,0	
			Итого по подразделу 5: Пробивка проемов					243 440 171 504	71 935 22 520	0 0	0 0	243 440	
			Подраздел 6: Заделка проемов в кирпичных стенах										
71	+	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*	$м^3$	8,2	71 514,0 66 247,0	31,0 0,0	586 415,0 543 225,0	254,0 0,0	42 936,0		586 415,0	
72	+	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,5256	94 191,0		237 889,0		237 889,0		237 889,0	
73	+	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*	$м^3$	7,6	71 514,0 66 247,0	31,0 0,0	543 506,0 503 477,0	236,0 0,0	39 793,0		543 506,0	
74	+	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,3408	94 191,0		220 482,0		220 482,0		220 482,0	
			Итого по подразделу 6: Заделка проемов в кирпичных стенах					1 588 292 1 046 702	490 0	541 100 0	0 0	1 588 292	
			Подраздел 7: Перемычки из уголка размерами 63х63х5 мм										
75	+	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,126984	109 472,0 71 854,0	26 120,0 6 490,0	13 901,0 9 124,0	3 317,0 824,0	1 460,0		13 901,0	
76	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/63Х63Х5 мм	т	0,126984	372 115,0		47 253,0		47 253,0		47 253,0	
77	+	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,032352	109 472,0 71 854,0	26 120,0 6 490,0	3 542,0 2 325,0	845,0 210,0	372,0		3 542,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/45Х45Х5 мм	т	0,032352	372 115,0		12 039,0		12 039,0		12 039,0	
			Итого по подразделу 7: Перемычки из уголка размерами 63х63х5 мм					76 735	4 162	61 124	0	76 735	
								11 449	1 034	0	0		
			Подраздел 8: Полы										
79	+	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	12,664	23 828,0	5 091,0	301 758,0	64 472,0	64 181,0		301 758,0	
						13 669,0	1 518,0	173 104,0	19 224,0				
80	+	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	6,336	23 828,0	5 091,0	150 974,0	32 257,0	32 111,0		150 974,0	
						13 669,0	1 518,0	86 607,0	9 618,0				
			Итого по подразделу 8: Полы					452 732	96 729	96 292	0	452 732	
								259 711	28 842	0	0		
			Подраздел 9: Фундамент под перегородки										
81	+	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	3,5	51 003,0	5 045,0	178 510,0	17 657,0	95 431,0		178 510,0	
						18 692,0	910,0	65 422,0	3 185,0				
82	+	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/диам.14 мм	т	0,27225	319 444,0		86 969,0		86 969,0		86 969,0	
			Итого по подразделу 9: Фундамент под перегородки					265 479	17 657	182 400	0	265 479	
								65 422	3 185	0	0		
			Подраздел 10: Балка из швеллера										
83	+	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,152082	109 472,0	26 120,0	16 649,0	3 972,0	1 749,0		16 649,0	
						71 854,0	6 490,0	10 928,0	987,0				
84	+	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,152082	418 493,0		63 645,0		63 645,0		63 645,0	
85	+	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,088968	109 472,0	26 120,0	9 740,0	2 323,0	1 023,0		9 740,0	
						71 854,0	6 490,0	6 393,0	577,0				
86	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/45Х45Х5 мм	т	0,088968	372 115,0		33 106,0		33 106,0		33 106,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	+	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	2,64	39 411,0	7 371,0	104 045,0	19 459,0	13 828,0		104 045,0	
						26 802,0	1 563,0	70 757,0	4 126,0				
88	+	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,772464	94 191,0		72 759,0		72 759,0		72 759,0	
			Итого по подразделу 10: Балка из швеллера					299 944	25 754	186 110	0	299 944	
								88 078	5 690	0	0		
			Подраздел 11: Кровля										
89	+	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270,88	652,0	31,0	176 614,0	8 397,0	73 408,0		176 614,0	
						350,0	6,0	94 808,0	1 625,0				
90	+	224-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	41	2 534,0		103 894,0		103 894,0		103 894,0	
91	+	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	856,88	5 018,0	54,0	4 299 824,0	46 272,0	75 405,0		4 299 824,0	
						4 876,0	9,0	4 178 147,0	7 712,0				
92	+	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1	108 057,0		108 057,0		108 057,0		108 057,0	
93	+	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	51,84928	6 303,0		326 806,0		326 806,0		326 806,0	
			Итого по подразделу 11: Кровля					5 015 195	54 669	687 570	0	5 015 195	
								4 272 955	9 337	0	0		
			Подраздел 12: Снегозадержатель										
94	+	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85,5	1 050,0		89 775,0		89 775,0		89 775,0	
			Итого по подразделу 12: Снегозадержатель					89 775	0	89 775	0	89 775	
								0	0	0	0		
			Итого по разделу 5: Корректировочная смета №1					9 340 233	340 165	2 103 498	0	9 340 233	
								6 896 567	86 095	0	0		
			ИТОГО по акту					37 012 798	981 243	15 018 032	0	37 012 798	
								20 806 260	265 368	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого без оборудования							37 012 798,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			6,30%				2 331 806,27		39 344 604,27	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%			0,30%				118 033,81		39 462 638,09	
			Сметная прибыль			5,00%				1 973 131,90		41 435 769,99	
			Непредвиденные работы и затраты			5,00%				1 973 131,90		43 408 901,90	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 49,99 %			К=1,0944						23 748 600,45	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50,01 %			К=1,1141						24 185 764,99	
			Итого:									47 934 365,43	
			НДС			12,00%				5 752 123,85		53 686 489,29	
			Итого со скидкой			2,00%				1 073 729,79		52 612 759,50	

ТОО "Агропромремстрой", БИН 990840000716
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жолдыбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KAZTECHENGINEERING"
Эксперт Мәжит Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 181140005903

ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт Сраилов С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080240019150