Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агропромремстрой", БИН 990840000716**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания под малосемейное общежитие по улице Ерубаева, город Караганда**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания под малосемейное общежитие по улице Ерубаева, город Караганда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **17.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы										
			Подраздел 1: Общестроительные работы										
1	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	111	3 457,0	93,0	383 727,0	10 323,0			383 727,0	
						3 364,0	34,0	373 404,0	3 774,0				
2	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	134	7 211,0	1 857,0	966 274,0	248 838,0			966 274,0	
						5 354,0	588,0	717 436,0	78 792,0				
3	5	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	**/Снятие шткатурки/Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	$м^2$	770	1 107,0	5,0	852 390,0	3 850,0			852 390,0	
						1 102,0	2,0	848 540,0	1 540,0				
			Итого по подразделу 1: Общестроительные работы					2 202 391	263 011	0	0	2 202 391	
								1 939 380	84 106	0	0		
			Итого по разделу 1: Локальная смета №1-1-1.Демонтажные работы					2 202 391	263 011	0	0	2 202 391	
								1 939 380	84 106	0	0		
			Раздел 2: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения										
			Подраздел 1: Кровля										
4	19	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	41	-2 919,0		-119 679,0		-119 679,0		-119 679,0	
5	24	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	$м^2$	895,86	-6 303,0		-5 646 606,0		-5 646 606,0		-5 646 606,0	
			Итого по подразделу 1: Кровля					-5 766 285	0	-5 766 285	0	-5 766 285	
								0	0	0	0		
			Подраздел 2: Проемы										
6	32	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		16,8	6 001,0	244,0	100 817,0	4 099,0	13 222,0		100 817,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	33	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	16,8	4 970,0	75,0	83 496,0	1 260,0				
				м²		25 282,0		424 738,0		424 738,0		424 738,0	
8	34	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	10	3 380,0		33 800,0		33 800,0		33 800,0	
9	35	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	10	4 064,0		40 640,0		40 640,0		40 640,0	
10	36	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	601,0		12 020,0		12 020,0		12 020,0	
11	37	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м²	26,88	14 883,0	420,0	400 055,0	11 290,0	37 605,0		400 055,0	
						13 064,0	58,0	351 160,0	1 559,0				
12	40	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	/ДСВ КППН М3 3/ Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	26,88	58 830,0		1 581 350,0		1 581 350,0		1 581 350,0	
13	42	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	2,76	7 965,0	546,0	21 983,0	1 507,0	6 083,0		21 983,0	
						5 215,0	182,0	14 393,0	502,0				
14	43	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	м²	2,76	47 483,28		131 054,0		131 054,0		131 054,0	
15	44	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,56	10 443,0	531,0	16 291,0	829,0	4 474,0		16 291,0	
						7 044,0	178,0	10 989,0	278,0				
16	45	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	м²	1,56	58 998,16		92 037,0		92 037,0		92 037,0	
17	48	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	7,6	10 443,0	531,0	79 367,0	4 036,0	21 797,0		79 367,0	
						7 044,0	178,0	53 534,0	1 353,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	49	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	$м^2$	7,6	51 022,4		387 770,0		387 770,0		387 770,0	
19	50	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	11,12	7 965,0	546,0	88 571,0	6 072,0	24 508,0		88 571,0	
20	51	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /к=1,04 к цене, энергосберегающий/	$м^2$	11,12	47 483,28		528 014,0		528 014,0		528 014,0	
21	54	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	90,5	3 479,0	16,0	314 850,0	1 449,0	227 155,0		314 850,0	
22	55	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	90,5	1 565,0		141 632,0		141 632,0		141 632,0	
			Итого по подразделу 2: Проемы					4 394 989	29 282	3 707 899	0	4 394 989	
								657 809	7 429	0	0		
			Подраздел 3: Полы										
23	66	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	72,65	5 263,0	173,0	382 357,0	12 568,0	167 531,0		382 357,0	
24	67	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	72,65	2 784,0	25,0	202 258,0	1 816,0				
25	69	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	72,65	2 965,0	87,0	215 407,0	6 320,0	87 035,0		215 407,0	
						1 680,0	14,0	122 052,0	1 017,0				
						1 374,0	95,0	99 821,0	6 902,0			99 821,0	
						1 279,0	31,0	92 919,0	2 252,0				
26	70	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	2,99318	41 050,0		122 870,0		122 870,0		122 870,0	
27	71	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		72,65	331,0	2,0	24 047,0	146,0	12 351,0		24 047,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		159,0	1,0	11 551,0	73,0				
28	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	72,65	2 003,0	83,0	145 518,0	6 030,0	36 180,0		145 518,0	
						1 422,0	29,0	103 308,0	2 107,0				
29	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/до толщ.50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	72,65	938,0	84,0	68 146,0	6 103,0	54 197,0		68 146,0	
						108,0	29,0	7 846,0	2 107,0				
30	74	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20342	64 731,0	4 236,0	13 168,0	862,0	54,0		13 168,0	
						60 231,0	1 308,0	12 252,0	266,0				
31	75	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20342	405 194,0		82 425,0		82 425,0		82 425,0	
32	82	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	121,6	5 263,0	173,0	639 981,0	21 037,0	280 410,0		639 981,0	
						2 784,0	25,0	338 534,0	3 040,0				
33	83	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	121,6	2 965,0	87,0	360 544,0	10 579,0	145 677,0		360 544,0	
						1 680,0	14,0	204 288,0	1 702,0				
34	85	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	121,6	1 374,0	95,0	167 078,0	11 552,0			167 078,0	
						1 279,0	31,0	155 526,0	3 770,0				
35	85	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	5,00992	41 050,0		205 657,0		205 657,0		205 657,0	
36	87	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	121,6	331,0	2,0	40 250,0	244,0	20 672,0		40 250,0	
						159,0	1,0	19 334,0	122,0				
37	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	121,6	2 003,0	83,0	243 565,0	10 092,0	60 557,0		243 565,0	
						1 422,0	29,0	172 915,0	3 526,0				
38	89	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/до толщ.50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	121,6	938,0	84,0	114 061,0	10 214,0	90 714,0		114 061,0	
						108,0	29,0	13 133,0	3 526,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	90	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,34048	64 731,0	4 236,0	22 040,0	1 442,0	90,0		22 040,0	
						60 231,0	1 308,0	20 507,0	445,0				
40	91	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,34048	405 194,0		137 960,0		137 960,0		137 960,0	
41	100	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	16,91	5 263,0	173,0	88 997,0	2 926,0	38 994,0		88 997,0	
						2 784,0	25,0	47 077,0	423,0				
42	101	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	16,91	2 965,0	87,0	50 138,0	1 471,0	20 258,0		50 138,0	
						1 680,0	14,0	28 409,0	237,0				
43	103	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	16,91	1 374,0	95,0	23 234,0	1 606,0			23 234,0	
						1 279,0	31,0	21 628,0	524,0				
44	104	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	0,696692	41 050,0		28 599,0		28 599,0		28 599,0	
45	105	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,91	331,0	2,0	5 597,0	34,0	2 875,0		5 597,0	
						159,0	1,0	2 689,0	17,0				
46	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,91	2 003,0	83,0	33 871,0	1 403,0	8 421,0		33 871,0	
						1 422,0	29,0	24 046,0	490,0				
47	107	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/до толщ.50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	16,91	938,0	84,0	15 862,0	1 420,0	12 615,0		15 862,0	
						108,0	29,0	1 826,0	490,0				
48	108	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047348	64 731,0	4 236,0	3 065,0	201,0	12,0		3 065,0	
						60 231,0	1 308,0	2 852,0	62,0				
49	109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,047348	405 194,0		19 185,0		19 185,0		19 185,0	
50	110	6111-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя		16,91	4 221,0	32,0	71 377,0	541,0	26 684,0		71 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		2 611,0	6,0	44 152,0	101,0				
51	123	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	37,4	5 263,0	173,0	196 836,0	6 470,0	86 244,0		196 836,0	
						2 784,0	25,0	104 122,0	935,0				
52	124	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	37,4	2 965,0	87,0	110 891,0	3 254,0	44 805,0		110 891,0	
						1 680,0	14,0	62 832,0	524,0				
			Итого по подразделу 3: Полы					3 732 547	123 417	1 793 072	0	3 732 547	
								1 816 056	29 572	0	0		
			Подраздел 4: Внутренняя отделка										
53	138	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/потолок/ Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10=2 мм	$м^2$	762	3 035,0	45,0	2 312 670,0	34 290,0	163 830,0		2 312 670,0	
						2 775,0	12,0	2 114 550,0	9 144,0				
54	140	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	340	4 782,0	300,0	1 625 880,0	102 000,0	185 980,0		1 625 880,0	
						3 935,0	128,0	1 337 900,0	43 520,0				
55	141	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10=2 мм	$м^2$	2 094,9	3 035,0	45,0	6 358 022,0	94 271,0	450 404,0		6 358 022,0	
						2 775,0	12,0	5 813 348,0	25 139,0				
			Итого по подразделу 4: Внутренняя отделка					10 296 572	230 561	800 214	0	10 296 572	
								9 265 798	77 803	0	0		
			Итого по разделу 2: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения					12 657 823	383 260	534 900	0	12 657 823	
								11 739 663	114 804	0	0		
			Раздел 4: Локальная смета №2-1-4.Внутреннее электрооборудование и освещение										
			Подраздел 1: Силовое электрооборудование										
56	25	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	9	14 382,0	231,0	129 438,0	2 079,0	18 369,0		129 438,0	
						12 110,0	69,0	108 990,0	621,0				
57	26	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	8 452,0		76 068,0		76 068,0		76 068,0	
58	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	54	6 256,0	0,0	337 824,0	0,0	1 026,0		337 824,0	
						6 237,0	0,0	336 798,0	0,0				
59	28	247-204-2507 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1P 63 А	шт.	9	951,0		8 559,0		8 559,0		8 559,0	
60	29	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1P 10А 4,5 кА "В"	шт.	9	782,0		7 038,0		7 038,0		7 038,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	30	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	27	4 911,0		132 597,0		132 597,0		132 597,0	
62	31	247-204-0362 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	9	5 395,0		48 555,0		48 555,0		48 555,0	
63	32	1308-0103-1701 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	7,2	3 029,0	415,0	21 809,0	2 988,0	353,0		21 809,0	
						2 565,0	177,0	18 468,0	1 274,0				
64	33	247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм	шт.	9	2 820,0		25 380,0		25 380,0		25 380,0	
65	34	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	6	14 382,0	231,0	86 292,0	1 386,0	12 246,0		86 292,0	
						12 110,0	69,0	72 660,0	414,0				
66	35	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	8 452,0		50 712,0		50 712,0		50 712,0	
67	36	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	36	6 256,0	0,0	225 216,0	0,0	684,0		225 216,0	
						6 237,0	0,0	224 532,0	0,0				
68	37	247-204-2507 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	6	951,0		5 706,0		5 706,0		5 706,0	
69	38	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	782,0		4 692,0		4 692,0		4 692,0	
70	39	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	24	4 911,0		117 864,0		117 864,0		117 864,0	
71	40	247-204-0362 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	6	5 395,0		32 370,0		32 370,0		32 370,0	
72	41	1308-0103-1701 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	4,8	3 029,0	415,0	14 539,0	1 992,0	235,0		14 539,0	
						2 565,0	177,0	12 312,0	850,0				
73	42	247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм	шт.	6	2 820,0		16 920,0		16 920,0		16 920,0	
74	49	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	20	2 349,0		46 980,0		46 980,0		46 980,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	50	247-202-1307 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 100х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	20	1 428,0		28 560,0		28 560,0		28 560,0	
76	51	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	41	273,0		11 193,0		11 193,0		11 193,0	
77	52	247-213-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	15	193,0		2 895,0		2 895,0		2 895,0	
78	53	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	3 073,0 3 005,0	47,0 14,0	15 365,0 15 025,0	235,0 70,0	105,0		15 365,0	
79	54	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"/Оповещатель охранно-пожарный световой, время работы от вст.аккумулятора 10 часов 220-РИП "Выход" 220В/	шт.	5	4 138,0		20 690,0		20 690,0		20 690,0	
80	55	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	154	1 191,0 1 142,0	1,0 0,0	183 414,0 175 868,0	154,0 0,0	7 392,0		183 414,0	
81	56	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	846,0		12 690,0		12 690,0		12 690,0	
82	57	247-214-1409 *СпрСЦ 05.2024*	Розетка силовая открытой установки 11-2403-01, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, 2х2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	66	3 227,0		212 982,0		212 982,0		212 982,0	
83	58	247-214-1409 *СпрСЦ 05.2024*	Розетка силовая открытой установки 11-2403-01, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, 2х2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	15	3 227,0		48 405,0		48 405,0		48 405,0	
84	59	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	478,0		15 774,0		15 774,0		15 774,0	
85	60	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	583,0		14 575,0		14 575,0		14 575,0	
86	61	247-202-0413 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	140	1 635,0		228 900,0		228 900,0		228 900,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	62	247-202-0413 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	15	1 635,0		24 525,0		24 525,0		24 525,0	
88	63	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	50	170,0		8 500,0		8 500,0		8 500,0	
89	65	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	411	814,0	3,0	334 554,0	1 233,0	11 508,0		334 554,0	
						783,0	0,0	321 813,0	0,0				
90	66	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20,6	286,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
91	67	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	44	398,0		17 512,0		17 512,0		17 512,0	
92	68	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	222	601,0		133 422,0		133 422,0		133 422,0	
93	69	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	43,6	1 345,0		58 642,0		58 642,0		58 642,0	
94	71	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	387,6	977,0		378 685,0		378 685,0		378 685,0	
95	76	243-142-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,75 мм2	м	29	54,0		1 566,0		1 566,0		1 566,0	
96	77	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	244	54,0		13 176,0		13 176,0		13 176,0	
97	78	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	414	78,0		32 292,0		32 292,0		32 292,0	
98	79	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	189	78,0		14 742,0		14 742,0		14 742,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	82	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	30	383,0	2,0	11 490,0	60,0	540,0		11 490,0	
						363,0	0,0	10 890,0	0,0				
100	83	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	30,6	69,0		2 111,0		2 111,0		2 111,0	
101	90	247-216-1305 *СпрСЦ 05.2024*	/Электрический звонок/ Кнопка звонка одноклавишный 250 В, 10 А, IP20 Karre DING DONG ZIL, типа VIKO	шт.	15	3 527,0		52 905,0		52 905,0		52 905,0	
			Итого по подразделу 1: Силовое электрооборудование					3 274 016	10 127	1 966 533	0	3 274 016	
								1 297 356	3 229	0	0		
			Итого по разделу 4: Локальная смета №2-1-4.Внутреннее электрооборудование и освещение					3 274 016	10 127	1 966 533	0	3 274 016	
								1 297 356	3 229	0	0		
			Раздел 5: Локальная смета №2-1-5.Автоматическая пожарная сигнализация										
102	16	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	395	383,0	2,0	151 285,0	790,0	7 110,0		151 285,0	
						363,0	0,0	143 385,0	0,0				
103	17	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	/КСВВнг(А)-FRLS/ Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	397,8	210,0		83 538,0		83 538,0		83 538,0	
104	18	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	/КСВВнг(А)-FRLS/Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80=0,5	м	5,1	373,0		1 902,0		1 902,0		1 902,0	
105	19	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	395	1 400,0	6,0	553 000,0	2 370,0	4 345,0		553 000,0	
						1 383,0	0,0	546 285,0	0,0				
106	20	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	398,95	88,0		35 108,0		35 108,0		35 108,0	
			Итого по разделу 5: Локальная смета №2-1-5.Автоматическая пожарная сигнализация					824 833	3 160	132 003	0	824 833	
								689 670	0	0	0		
			Раздел 6: Локальная смета №2-1-6.Видеонаблюдение										
107	30	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	230	1 400,0	6,0	322 000,0	1 380,0	2 530,0		322 000,0	
						1 383,0	0,0	318 090,0	0,0				
108	31	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	234,6	45,0		10 557,0		10 557,0		10 557,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	32	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	230	383,0	2,0	88 090,0	460,0	4 140,0		88 090,0	
						363,0	0,0	83 490,0	0,0				
110	33	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 4x2x0,52	м	234,6	356,0		83 518,0		83 518,0		83 518,0	
111	36	243-906-2001 *РСНБ РК 2022*	Стяжка кабельная из синтетического материала 9x180	100 шт.	2,3	6 748,0		15 520,0		15 520,0		15 520,0	
			Итого по разделу 6: Локальная смета №2-1-6.Видеонаблюдение					519 685	1 840	116 265	0	519 685	
								401 580	0	0	0		
			Раздел 7: Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации										
			Подраздел 1: Земляные работы										
112	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	7,76	463,0	463,0	3 593,0	3 593,0			3 593,0	
						0,0	97,0	0,0	753,0				
113	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,24	11 104,0	0,0	2 665,0	0,0			2 665,0	
						11 104,0	0,0	2 665,0	0,0				
114	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,611	3 933,0	0,0	6 336,0	0,0			6 336,0	
						3 933,0	0,0	6 336,0	0,0				
115	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,759	95,0	95,0	357,0	357,0			357,0	
						0,0	24,0	0,0	90,0				
116	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,759	624,0	241,0	2 346,0	905,0			2 346,0	
						383,0	77,0	1 440,0	289,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					15 297	4 855	0	0	15 297	
								10 441	1 132	0	0		
			Подраздел 2: Канализация К1										
117	63	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	16,3	2 892,0	53,0	47 140,0	864,0	39 952,0		47 140,0	
						388,0	16,0	6 324,0	261,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	71	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	124 445,0	27 349,0	180 445,0	39 656,0	25 867,0		180 445,0	
						79 257,0	8 255,0	114 923,0	11 970,0				
119	72	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35 187,0		35 187,0		35 187,0		35 187,0	
120	75	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29 169,0		58 338,0		58 338,0		58 338,0	
121	76	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 749,0		32 749,0		32 749,0		32 749,0	
122	78	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 066,0		63 066,0		63 066,0		63 066,0	
			Итого по подразделу 2: Канализация К1					416 925	40 520	255 159	0	416 925	
								121 247	12 231	0	0		
			Итого по разделу 7: Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации					432 222	45 375	255 159	0	432 222	
								131 688	13 363	0	0		
			Раздел 8: Корректировочная смета №1										
			Подраздел 1: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения										
123	+	6107-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из стальных оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$	762,7	7 534,0	40,0	5 746 182,0	30 508,0	1 500 994,0		5 746 182,0	
						5 526,0	12,0	4 214 680,0	9 152,0				
124	+	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	51,84928	-6 303,0		-326 806,0		-326 806,0		-326 806,0	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения					5 419 376	30 508	1 174 188	0	5 419 376	
								4 214 680	9 152	0	0		
			Итого по разделу 8: Корректировочная смета №1					5 419 376	30 508	1 174 188	0	5 419 376	
								4 214 680	9 152	0	0		
			Раздел 9: Корректировочная смета №2										
			Подраздел 1: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения										
125	+	235-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		162,736	698,0		113 590,0		113 590,0		113 590,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
126	+	235-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	272,384	698,0		190 124,0		190 124,0		190 124,0	
127	+	235-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	37,8784	698,0		26 439,0		26 439,0		26 439,0	
128	+	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	6,6	5 263,0	173,0	34 736,0	1 142,0	15 220,0		34 736,0	
						2 784,0	25,0	18 374,0	165,0				
129	+	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	6,6	2 965,0	87,0	19 569,0	574,0	7 907,0		19 569,0	
						1 680,0	14,0	11 088,0	92,0				
130	+	235-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	98,56	698,0		68 795,0		68 795,0		68 795,0	
131	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	$м^2$	44	3 646,0	108,0	160 424,0	4 752,0	66 792,0		160 424,0	
						2 020,0	36,0	88 880,0	1 584,0				
132	+	1207-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%	$м^2$	20,3	6 951,0	88,0	141 105,0	1 786,0	17 154,0		141 105,0	
						6 018,0	30,0	122 165,0	609,0				
133	+	6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж откосов из панелей типа "сэндвич"	$м^2$	104	2 923,0	402,0	303 992,0	41 808,0	8 320,0		303 992,0	
						2 441,0	79,0	253 864,0	8 216,0				
134	+	кп	Сэндвич-панель ПВХ для обшивки откосов	$м^2$	104	3 610,0		375 440,0		375 440,0		375 440,0	
135	+	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	Откосы дверные. Облицовка гипсокартонными листами на клее	$м^2$ стен	32	3 964,0	41,0	126 848,0	1 312,0	41 504,0		126 848,0	
						2 626,0	12,0	84 032,0	384,0				
136	+	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов/основной фасад	$м^2$	600	10 789,0	30,0	6 473 400,0	18 000,0	1 495 200,0		6 473 400,0	
						8 267,0	5,0	4 960 200,0	3 000,0				
137	+	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	31,5	34 016,0		1 071 504,0		1 071 504,0		1 071 504,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	660	2 895,0		1 910 700,0		1 910 700,0		1 910 700,0	
139	+	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	600	487,0	0,0	292 200,0	0,0	205 200,0		292 200,0	
						145,0	0,0	87 000,0	0,0				
140	+	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	91	8 639,0	23,0	786 149,0	2 093,0	233 324,0		786 149,0	
						6 052,0	3,0	550 732,0	273,0				
141	+	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	21	8 496,0	81,0	178 416,0	1 701,0	63 084,0		178 416,0	
						5 411,0	24,0	113 631,0	504,0				
142	+	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,1	19 185,0		40 288,0		40 288,0		40 288,0	
143	+	235-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паронепроницаемая, из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки/МЕМБРАНА ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Юнислан D	$м^2$	42	131,0		5 502,0		5 502,0		5 502,0	
144	+	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	947,70928	2 877,0		2 726 560,0		2 726 560,0		2 726 560,0	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №2-1-1.Архитектурные решения					15 045 781	73 168	8 682 647	0	15 045 781	
								6 289 966	14 827	0	0		
			Подраздел 2: Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации										
145	+	241-210-1106 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	2	1 044,0		2 088,0		2 088,0		2 088,0	
			Итого по подразделу 2: Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации					2 088	0	2 088	0	2 088	
								0	0	0	0		
			Подраздел 4: Вентиляция										
146	+	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,45-0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	51,8	13 941,0	117,0	722 144,0	6 061,0	337 892,0		722 144,0	
						7 301,0	35,0	378 192,0	1 813,0				
147	+	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,45-0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	51,8	13 941,0	117,0	722 144,0	6 061,0	337 892,0		722 144,0	
						7 301,0	35,0	378 192,0	1 813,0				
			Итого по подразделу 4: Вентиляция					1 444 288	12 122	675 784	0	1 444 288	
								756 384	3 626	0	0		
			Итого по разделу 9: Корректировочная смета №2					16 492 157	85 290	9 360 519	0	16 492 157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7 046 350	18 453	0	0		
			ИТОГО по акту					**41 822 503**	**822 571**	**13 539 567**	**0**	**41 822 503**	
								27 460 367	**243 107**	**0**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Итого без оборудования							**41 822 503,00**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,30%**				**2 634 817,69**		**44 457 320,69**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%			**0,30%**				**133 371,96**		**44 590 692,65**	
			Сметная прибыль			**5,00%**				**2 229 534,63**		**46 820 227,28**	
			Непредвиденные работы и затраты			**5,00%**				**2 229 534,63**		**49 049 761,92**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 49,99 %			**K=1,0944**						**26 834 661,71**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50,01 %			**K=1,1141**						**27 328 634,51**	
			Итого:									**54 163 296,22**	
			НДС			**12,00%**				**6 499 595,55**		**60 662 891,77**	
			Итого со скидкой			**2,00%**				**1 213 257,84**		**59 449 633,94**	

ТОО "Агропромремстрой", БИН 990840000716
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жолдыбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Смагулов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт Мажит Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 181140005903

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт Сраилов Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080240019150