Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатов области Абай»

БИН 220140011192, область Абай, г.Курчатов, ТАУЕЛСИЗДИК,4, тел.: 8(72251) 3-33-97, 3-23-33,

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СемСтройПуть"

БИН/ИИН 061040012343, область Абай, г.Семей, Гастелло, 1А, Тел.: +77757106171

Наименование объекта: Строительство скотомогильника в городе Курчатов области Абай

Договор подряда № 16 от 2024-03-29

Акт № 1

выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

на Строительство скотомогильника в городе Курчатов

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Отдел 1 Биотермическая яма**				**10180062**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1887234**
1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1564,627938	396	619593
2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	1359,294141	56	76120
3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1359,294141	659	895775
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	71,5417969	3793	271358
5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	134	98	13132
6	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м^3	134	84	11256
	Раздел 2.	**Биотермическая яма**				**7349652**
7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,8	18231	14585
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,6	39200	62720
9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина более 150 мм из бМ В25 W6с/с	м^3	43,6	90377	3940437
10	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2,04	91894	187464

1	2	3	4	5	6	7
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5696	368779	210057
12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,471	326643	480492
13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,27	142946	610379
14	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,125	91894	11487
15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,125	326643	40830
						Выпуски арматуры-анкерные болты л.12
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	368779	2803
						Закладная в перекрытии-обрамление проема л. 8
17	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01058	14288887	15118
						Изоляция днища
18	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	10,24	6535	66918
19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	2181	19629
20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-9	360	-3240
						Утепление перекрытия Узел А л. 2
21	6111-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$	0,9	94172	84755
22	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,873	56845	49626
23	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	0,8	4519	3615
24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06912	68360	4725
25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06912	326643	22578
26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	152,64	4848	739999
27	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	123,6	4199	518996
						Устройство для обмена воздуха
28	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг МН-1 и МН-2	т	0,01311	1428887	18733
29	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стойка из труб. Монтаж	т конструкций	0,07506	446410	33508

1	2	3	4	5	6	7
30	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	4	11153	44612
31	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21920	21920
32	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00188	1485450	2793
33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,14	418	1313
34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,36	42838	15422
35	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0465	323917	15062
36	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0465	1109851	51608
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,084436	418	1289
38	6111-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$	0,1575	94172	14832
39	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,152775	22149	3384
	Отмостка					
40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная/прим. отмостка. Устройство	$м^3$	0,472	40895	19302
	Раздел 3.	Монолитная площадка между ямой и подсобным помещением л.2 узел Б				302612
41	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,27	18231	77846
42	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,27	46748	199614
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,077	326643	25152
	Раздел 4.	Навес над биотермической ямой и монолитной площадкой				663469
44	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,24236	87953	21316
45	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,14028	116614	16359
46	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,38264	1160797	444167
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,133024	418	5490
48	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	30	2360	70800

1	2	3	4	5	6	7
49	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м^2	32,04	3103	99420
50	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,592	1398	3624
51	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005796	3956916	2293
	Отдел 2.	Отдел 2. Подсобное помещение				2918638
	Раздел 5.	Земляные работы				111255
52	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	12,48	6114	76303
53	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	9,12	3793	34592
54	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	3	120	360
	Раздел 6.	Фундаменты				172691
55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство. Подготовка бетонная из бМ В3,5.	м^3	0,48	39200	18816
56	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	м^3	2,88	21463	61813
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	16,8	4848	81446
58	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	3,6	2949	10616
	Раздел 7.	Стены				651356
59	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	8,28	76760	635573
60	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1756	7024
61	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,016	123973	1984
62	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,052	130282	6775
	Раздел 8.	Проемы				83309
		Двери				
63	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	2,52	9094	22917
64	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	2,52	12104	30502
65	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	3656	3656
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
66	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,36	12861	4630
67	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,36	56816	20454
68	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	0,14	8217	1150
	Раздел 9.	Кровля				254893
69	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,213	277037	59009
70	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,0942	132336	12466
71	215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м^3	0,0942	123046	11591
72	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2	11,2	5965	66808
73	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	6,71	5857	39300
74	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м^2	7,72	3103	23955
75	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м^2	7,29	5729	41764
	Раздел 10.	Полы				117950
76	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,729	18231	13290
77	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,729	46748	34079
78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013	326643	4246
79	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	7,29	6166	44950
80	232-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м^2	7,4358	2876	21385
	Раздел 11.	Внутренняя отделка				362274
81	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	40,38	4198	169515
82	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр.и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	13,26	13880	184049
83	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	0,78	11167	8710
	Раздел 12.	Наружная отделка				153233

1	2	3	4	5	6	7
84	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,72	4173	153233
	Раздел 13.	Лестница и пандус, монолитная площадка				742656
85	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	20,3	12122	246077
86	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,75	9027	15797
87	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,251	45348	56730
88	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	1,12	62999	70559
89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05689	326643	18583
90	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20/30 мм	$м^2$	14,6	9252	135079
91	6109-0303-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	$м^2$	14,6	1884	27506
92	121-020304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В20 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,44676	30969,76	13836
93	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,12988	277934	36098
94	241-108-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	44,2	1487	65725
95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00936	368779	3452
96	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,1	3112	28319
97	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,55152	418	2321
	Отмостка					
98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,552	40895	22574
	Раздел 14.	Оборудование вскрывочной				269021
99	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	4189	4189
100	522-103-0109 *СпрСЦ 08.2023*	Стол производственный 1700х900х860	шт.	1	96214	96214
101	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный	шт.	1	31250	31250
102	522-101-1219001 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий	шт.	1	10512	10512
103	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	4	21814	87256
104	Прайс. *ТОО "DOSSMarket"*	Бак эмалированный для дез.раствора 10 л	шт	3	9900	29700

1	2	3	4	5	6	7
105	Прайс. *ТОО "DOSSMarket"*	Бак эмалированный для спецодежды 10 л	шт	1	9900	9900
		Ограждение территории:				8431715
	Раздел 1.	Металлическое ограждение				8141156
1	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	$м^3$	3	8127	24381
2	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,984	63176	188517
3	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Колонны/прим. Стойки одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,384	87953	121727
4	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные/прим. Ригели подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	5,697	151085	860731
5	1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	7,081	168643	1194161
6	241-102-0165 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	м	109,2	5018	547966
7	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,043	398388	17131
8	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	5,697	423823	2414520
9	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	231	8167	1886577
10	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	246,708	3103	765535
11	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	19,9584	1398	27902
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	220,114167	418	92008
	Раздел 2.	Металлические ворота 4,5х2м				289141
13	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	129924	129924
14	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,072	30272	2180
15	1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Монорельсы, балки/прим. створки ворот аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1789	168643	30170
16	241-102-0165 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	м	5,6	5018	28101
17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0022	398388	876
18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,108	479041	51736

1	2	3	4	5	6	7
19	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м^2	7,8	1700	13260
20	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м^2	8,3304	3103	25849
21	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,67392	1398	942
22	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,001	1448727	1449
23	241-108-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм	м	0,5	5490	2745
24	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0005	570620	285
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/прим. ПФ1189	м^2	7,2769	418	3042
		Генеральный план:				554082
1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	135	120	16200
2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м^3	135	111	14985
3	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	122	702	85644
4	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	122	226	27572
5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	139	482	66998
6	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	250,2	202	50540
7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	208,5	20	4170
	Раздел 1.	Обустройство территории				287973
	Переходный мостик					
8	7101-1102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорог из сборных железобетонных плит, площадь более 3 м^2	м^3	0,88	4000	3520
9	226-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м^3	0,88	86366	76002
	Покрытие площадкт Тип-1					
10	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из ПГС, толщина 12 см	м^2	30	1674	50220
11	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	м^2	30	124	3720
12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,67	4658	26411
13	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	м^2	30	2511	75330

1	2	3	4	5	6	7
14	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	30	340	10200
15	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,67	7508	42570
		Всего по акту				**22 107 402**

Затраты на ликвидацию снежных заносов (0,3 %)	65 789,00
Итого	**22 173 191,00**
Сметная прибыль (5 %)	1 108 659,55
Итого	**23 216 061,55**
Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	25 733 531,00
Итого	**25 733 531,00**
Итого с учетом понижающего коэффициента (К=0,98000002409)	**25 218 861,00**
НДС (12 %)	3 026 263,32
Итого по акту	**28 245 124,32**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатов области Абай" **Жолдахмет Б. С.**

Исполнитель:

Директор ТОО "СемСтройПуть": **Абдуллаев А. Б.**

Технический надзор:

Эксперт технического надзора **Берикбаев Е. Н.**

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора **Сулейменов Д. С.**