Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СемСтройПуть"
Наименование стройки: Строительство скотомогильника в с.Карабулак Урджарского района
Наименование объекта: Скотомогильник в с.Карабулак Урджарского района
Договор о государственных закупках работ № 240015/00 от 13.03.2024 г.

АКТ № 1
выполненных работ за июль 2024 г.

на Строительство скотомогильника в с. Карабулак Урджарского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Здание вскрывочной										
		Раздел 1. Фундамент									
1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	80,85	302,10	287,27	24425	23226	91	5396	32207
					13,70	79	1108	6387	0	2386	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=0,003;	м3 грунта	0,24255	2 931,39	0	711	0	0	512	1321
					2 931,39	0	711	0	0	98	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54,4	50,83	50,83	2765	2765	0	606	3641
					0,00	15,47	0	842	0	270	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	13,6	1 246,10	0	16947	0	0	12202	31481
					1 246,10	0	16947	0	0	2332	
5	1127-0101-0202	Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера НР=108 %	м2 основания или покрытия	77	244,14	39,06	18799	3008	13701	3192	23750
					27,14	11,25	2090	866	0	1759	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	12	229,81	108,31	2758	1300	0	1485	4582
					121,50	50,37	1458	604	0	339	
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,500;	м3 материала основания в плотном теле	16,64	14 372,30	1232,07	239155	20502	215246	9887	268965
					204,77	345,43	3407	5748	0	19923	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,1	43 520,41	1424,87	91393	2992	84590	4132	103167
					1 814,40	347,91	3810	731	0	7642	
9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	5,6	42 695,40	150,14	239094	841	222155	14957	274375
					2 874,74	60,26	16099	337	0	20324	
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16798	389 901,00	0	65496	0	65496	0	70736
					0,00	0	0	0	0	5240	
11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,061	1 041 129,55	1817,55	6352	111	0	5720	13043

12	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,061	102 312,00	814,29	6241	50	0	966	
					959 622,00	0	58537	0	58537	0	63220
13	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство/Отмостка НР=91 %	м3	3,3	0,00	0	0	0	0	4683	0
					48 242,40	1826,35	159200	6027	139129	14140	187207
14	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство/Пандус НР=91 %	м3	1,35	4 255,90	453,13	14044	1495	0	13867	
					56 384,65	2492,57	76119	3365	59009	13277	96548
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073	10 182,04	625,25	13746	844	0	7152	
					389 901,00	0	28463	0	28463	0	30740
16	1106-0301-0601	Сетки арматурны е плоские. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,073	0,00	0	0	0	0	2277	
					28 731,55	1238,27	2097	90	28	1832	4243
		Раздел 2. Вскрывочная									
17	1336-0201-0405	Установка конвейерная, масса 0,71 т, в модульном исполнении. Монтаж оборудования/Блок НР=61 %	шт	1	27 109,00	466,14	1979	34	0	314	
					73 137,36	8856,46	73137	8856	21	41530	123840
18	290-101-0001 (пл)	Модульное здание вскрывочной 6,06*2,44*2,6м (в комплекте дверь с комплектующими, окно ПВХ)	компл	1	64 260,00	3822,02	64260	3822	0	9173	
					2 690 536,00	0,00	2690536	0	2690536	0	2905779
	Локальная ресурсная смета № 2-2-1. Биометрическая яма				0	0	0	0	0	215243	
		Раздел 1. Днище									
1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	253,5	302,10	287,27	76582	72823	286	16920	100982
					13,70	79	3473	20027	0	7480	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=0,003;	м3 грунта	0,7605	2 931,39	0	2229	0	0	1605	4141
					2 931,39	0	2229	0	0	307	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,7	43 520,41	1424,87	161026	5272	149040	7280	181770
					1 814,40	347,91	6713	1287	0	13464	
4	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	13,7	66 012,34	610,32	904369	8361	684046	195004	1187323
					15 471,63	170,01	211961	2329	0	87950	
5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,288	389 901,00	0	502192	0	502192	0	542367
					0,00	0	0	0	0	40175	
6	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/Фиксаторы АФ1 НР=91 %	т	0,123	898 000,49	0	110454	0	100422	9129	129150
					81 557,50	0	10032	0		9567	
		Раздел 2. Стены									
7	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	44	65 645,01	242,99	2888380	10692	2196937	619692	3788718
					15 471,63	5,18	680752	228	0	280646	
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,351	391 464,00	0	1311796	0	1311796	0	1416740
					0,00	0	0	0	0	104944	
9	1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг НР=91 %	т	0,076	38 248,36	4235,24	2907	322	68	2379	5709
					33 113,12	1271,53	2517	97	0	423	
10	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до200 мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,076	578 162,00	0	43940	0	43940	0	47455

11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=0,500;	м2 поверхности	59	0,00	0	0	0	0	3515	
					1 179,28	25,53	69578	1506	44431	22196	99116
12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54,4	400,68	3,84	23640	227	0	7342	
					50,83	50,83	2765	2765	0	606	3641
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	13,6	0,00	15,47	0	842	0	270	
					1 246,10	0	16947	0	0	12202	31481
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	186,26	1 246,10	0	16947	0	0	2332	
					229,81	108,31	42804	20174	0	23049	71121
15	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство/Отмостка НР=91 %	м3	4,5	121,50	50,37	22631	9382	0	5268	
					48 242,40	1826,35	217091	8219	189721	19284	255285
		Раздел 3. Перекрытия									
16	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	3,1	4 255,90	453,13	19152	2039	0	18910	
					52 779,27	512,08	163616	1587	139746	20405	198743
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	7 187,80	45,45	22282	141	0	14722	
					408 502,00	0	15115	0	15115	0	16324
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083	0,00	0	0	0	0	1209	
					389 901,00	0	32362	0	32362	0	34951
19	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	0,00	0	0	0	0	2589	
					17 677,80	2017,02	53033	6051	36158	15334	73836
20	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ 2п1-6 К=3,000;	м3	10,5	3 607,95	723,71	10824	2171	0	5469	
					69 088,00	0	725424	0	725424	0	783458
21	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры/Каркас и усиление плиты НР=118 %	т арматуры	0,05747	0,00	0	0	0	0	58034	
					79 484,30	1804,5	4568	104	0	5327	10687
22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0574	77 679,80	863,55	4464	50	0	792	
					389 901,00	0	22380	0	22380	0	24170
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	33	0,00	0	0	0	0	1790	
					1 179,28	25,53	38916	842	24851	12415	55437
24	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	33	400,68	3,84	13222	127	0	4106	
					903,16	70,81	29804	2337	17610	9629	42588
25	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,65	298,72	18,43	9858	608	0	3155	
					34 911,00	0	57603	0	57603	0	62211
26	1146-0101-0108	Потолки. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 100 мм НР=84 %	м2 поверхности	31	0,00	0	0	0	0	4608	
					6 632,69	1191,57	205613	36939	70355	104904	335358
					3 171,60	856,96	98320	26566	0	24841	

27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17	456 152,00	0	77546	0	77546	0	83750
					0,00	0	0	0	0	0	
28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Мн 548 НР=91 %	т	0,016	351 089,55	1817,55	5617	29	0	5097	11571
					349 272,00	814,29	5588	13	0	857	
		Раздел 4 Люк1									
29	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,09	140 688,55	6414,45	12662	577	218	8359	22703
					131 852,60	2744,45	11867	247	0	1682	
30	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	973 588,00	0	87623	0	87623	0	94633
					0,00	0	0	0	0	7010	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	4	114,92	2,89	460	12	191	179	690
					64,28	0,38	257	2	0	51	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	4	95,58	2,08	382	8	224	105	526
					37,57	0,38	150	2	0	39	
		Раздел 5 Вытяжная труба									
33	1122-0101-0104	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,004	836 252,63	145760,57	3345	583	156	2779	6614
					651 585,00	50327,59	2606	201	0	490	
34	290-202-0001 (пл)	Трубы асбесоцементные безнапорные Ду250мм	м	4	4 464,00	0	17856	0	17856	0	19284
					0,00	0	0	0	0	1428	
35	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	5 814,32	63,27	5814	63	4728	1021	7382
					1 023,15	19,19	1023	19	0	547	
36	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,88	708,00	0	1331	0	1331	0	1437
					0,00	0	0	0	0	106	
37	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,075	803 528,45	3109,45	60265	233	23162	33646	101424
					491 589,00	1395,53	36869	105	0	7513	
	Локальная ресурсная смета № 2-3-1. Навес Н1										
1	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,48	97 278,72	24259,24	143973	35904	42587	53458	213225
					44 244,60	8103,07	65482	11993	0	15794	
2	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,48	834 541,00	0	1235121	0,00	1235121	0	1333931
					0,00	0	0	0,00	0	98810	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	40	95,58	2,08	3823	83	2237	1047	5260
					37,57	0,38	1503	15	0	390	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	20	114,92	2,89	2298	58	955	893	3446
					64,28	0,38	1286	8	0	255	
5	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	45	1 091,26	27,85	49107	1253	3716	41079	97401
					980,83	11,43	44137	514	0	7215	
6	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8мм К=1,150;	м2	51,75	5 406,00	0	279761	0	279761	0	302142
					0,00	0	0	0	0	0	
	Локальная ресурсная смета № 7-1-1. Благоустройство										
		Раздел 1 Ограждение									

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=34,000;	м3 грунта	0,34	2 931,39	0	997	0	0	718	1852
					2 931,39	0	997	0	0	137	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,44	41 339,65	1424,87	18189	627	16764	865	20578
					1 814,40	347,91	798	153	0	1524	
3	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,08	50 993,05	2254,85	157059	6945	128300	21421	192758
					7 082,46	560,52	21814	1726	0	14278	
4	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,067	37 135,02	15355,22	39623	16384	12373	11216	54906
					10 184,16	5050,69	10866	5389	0	4067	
5	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,067	456 814,00	0	487421	0	487421	0	526415
					0,00	0	0	0	0	38994	
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,032	578 162,00	0	18501	0	18501	0	19981
					0,00	0	0	0	0	1480	
7	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м.Прогон из швеллеров НР=69 %	т конструкций	1,74	48 279,74	29984,53	84007	52173	126	39447	133330
					18 222,89	14632,89	31708	25461	0	9876	
8	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	1,74	458 380,00		797581		797581		861387
										63806	
9	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж№ Монтаж ограждения НР=69 %	м2 покрытия	200	600,99	33,19	120198	6638	7746	74803	210601
					529,07	12,98	105814	2596	0	15600	
10	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	200	4 365,00	0	873000	0	873000	0	942840
					0,00	0	0	0	0	69840	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	40	95,58	2,08	3823	83	2237	1047	5260
					37,57	0,38	1503	15	0	390	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	20	114,92	2,89	2298	58	955	893	3446
					64,28	0,38	1286	8	0	255	
		Раздел 2 Ворота									
13	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками.Прим. НР=91 %	конструкция	1	159 656,00	1425	159656	1425	123683	31921	206903
					34 548,00	530	34548	530	0	15326	
		Раздел 3 Мостик									
14	1107-0105-0123	Плиты типа "П" размером 3х18 м. Укладка. Высота здания до 15 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	20 589,13	7660,68	41178	15321	743	35150	82434
					12 557,00	2336,99	25114	4674	0	6106	
15	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;	м3	1,78	69 088,00	0	122977	0	122977	0	132815
					0,00	0	0	0	0	9838	
		Раздел 4 Вертикальная планировка									
16	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие плодородного слоя НР=72 %	м3 грунта	112,5	62,06	62,06	6982	6982	0	1529	9192
					0,00	18,88	0	2124	0	681	

		грунта до 10 м/Канава, корыта									
18	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 с перемещением в насыпь (от корыта) НР=0	м3 грунта	118,7	72,53	72,53	8609	8609	0	1886	11335
					0,00	22,07	0	2620	0	840	
19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз недостающего грунта для планировки НР=0	м3 грунта	118,7	208,15	208,15	24707	24707	0	0	26684
					0,00	52,92	0	6282	0	1977	
20	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	220,05	296,46	296,08	65236	65152	84	0	70455
					0,00	78,23	0	17215	0	5219	
21	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка территории НР=72 %	м3 грунта	312,5	38,23	33,39	8413	7347	84	2299	11569
					4,46	10,05	981	2212	0	857	
22	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Устройство вала НР=72 %	м3 грунта	112,5	72,53	72,53	22666	22666	0	4966	29843
					0,00	22,07	0	6897	0	2211	
23	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	312,5	50,83	50,83	5718	5718	0	1253	7529
					0,00	15,47	0	1740	0	558	
24	1127-0602-0501	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня НР=108 %	м2 покрытия	40	140,21	140,21	43816	43816	0	9528	57612
					0,00	42,35	0	13234	0	4268	
		Раздел 5 Коновязь									
25	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	0,08	1 152,93	91,08	46117	3643	40895	2975	53019
					39,48	29,41	1579	1176	0	3927	
26	1114-0101-1701	Ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. Изготовление и установка НР=99 %	т	0,014	2 931,39	0	235	0	0	169	436
					2 931,39	0	235	0	0	32	
27	241-102-0157	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм	м	4	142 018,57	14735,58	1988	206	224	1594	3869
					111 264,30	3703,67	1558	52	0	287	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,04	2 024,00	0	8096	0	8096	0	8744
					0,00	0	0	0	0	648	
		Раздел 6 Дезбарьер			41 339,65	1424,87	1654	57	1524	79	1872
29	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	18	1 814,40	347,91	73	14	0	139	
					2 931,39	0	52765	0	0	37991	98016
30	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	36	2 931,39	0	52765	0	0	7260	
					1 380,63	113,64	49703	4091	43641	3590	57556
31	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	7,63	54,75	37,57	1971	1353	0	4263	
					49 235,77	1965,63	375669	14998	319621	40777	449765
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,582	5 380,10	492,74	41050	3760	0	33316	
					389 901,00	0	226922	0	226922	0	245076
					0,00	0	0,00	0	0	18154	

Итого в текущих ценах 2024 г. 20 585 101

Итого	
Затраты на производство СМР в климатических условиях температурной зоны по отраслям 3,6%	477 574
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (1202/163,33*1,25*3063+8*1202*7/1960*(2163578/1202+1,25*3063/163,33))/1000	758 256
Итого:	**21 062 675**
Непредвиденные работы и затраты 2%	849 055
Итого с непредвиденными:	**21 911 730**
Коэффициент снижения по конкурсу К=0,98	436 419
Налог на добавленную стоимость 12%	**22 348 149**
ВСЕГО по акту:	**21 901 187,03**
	2 628 142,44
	24 529 329,44

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" — **Маусымбаев С. С.**

Исполнитель:

Директор ТОО "СемСтройПуть": — **Абдуллаев А. Б.**

Технический надзор:

Эксперт технического надзора — **Нугыманов А. Н.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Кербұлақ-Құрылыс» — **Джаксылыкбаева А. Т.**