Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

«28» сентябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис», г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН- 151140003505**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Касимова Б. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт системы отопления, теплотрассы Константиновской СОШ и кровли спорткомплекса» »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение « Отдел образования Успенского района, управления образования Павлодарской области», БИН-940340000461, с. Успенка, ул. Геринга 17, Успенский район, Павлодарская область**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиисутвержденнымпроектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

а) субподрядными организациями:

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099, ТОО "Бархан 5" БИН 140240017950,

ТОО «Vesco Realty» БИН 140840022875, ТОО «TUNAY STROY PROJECT» БИН 180640002409

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) товарищество с ограниченной ответственностью **«Инжиниринг Проект 2050» , гослицензия ГСЛ № 009457, от 08.07.2020 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Государственное учреждение « Отдел образования Успенского района, управления образования Павлодарской области» приказ № 1-08/18/1 от 05.04.2021г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по «**Капитальному ремонту системы отопления, теплотрассы Константиновской СОШ и кровли спорткомплекса» в селе Успенка** характеризуются следующими данными:

Здание представляет собой трехэтажное здание неправильной конфигураций в плане:

Фундаменты-бетонные ленточные, внутренние стены- силикатный кирпич, перегородки-силикатный кирпич, наружные стены- силикатный кирпич, перекрытие- ж/б плиты перекрытия,кровля- мягкая из рулонных материалов, оконные блоки- из ПВХ профилей, дверные блоки- деревянные.

Технико-экономические показатели по генеральному плану

№ п/п/	Наименование	Единица измерения	Показатели		Примечание
			площадь	%	
1	Площадь участка, в том	га	2,466	100	

	числе:				
2	Площадь застройки	м2	1479,6	6	
3	Площадь озеленения	м2	16029,0	65	
4	Площадь покрытия	м2	7151,4	29	

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **октябрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц – **3,0;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **3,0;**
фактически, месяц – **7,0;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **90%** и фактически применено **90%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**« Капитальный ремонт системы отопления, теплотрассы Константиновкой СОШ и кровли спорткомплекса»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) - **Касимов Б. А.** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)