Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
170340027213	070240017539			03/10	03.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области	**7 915 503**	**7 915 503**	**7 915 503**				**848 090**	**7 915 503**

Подрядчик: _____ **Уразбаев Е. К.**
Директор ТОО "Луч 2050"

Субподрядчик: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №03/10 от 3 октября 2024г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-01-01 - Наружные сети электроснабжения					**2 849 918**
	Раздел 1. Строительство ВЛ-10 кВ					**2 849 918**
		ВЛ-0,4кВ и НО				
11	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4	м^3	28,906	586	16939
12	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,894	9 558	8545
13	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	м^3	27,714	98	2716
14	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	2,086	3 784	7893
15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	29,8	656	19549
16	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	92	827	76084
17	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	147	254	37338
18	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	50	571	28550
19	241-207-0704 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	50	2 838	141900
		Фундамент под 2КТПГ				
49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,5	34 305	85762

2	3	4	5	6	7	8
50	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	9,2	48 852	449438
51	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,193	68 239	13170
52	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,193	430 058	83001
53	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0096	2 310 795	22184
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты . Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,92	4 271	16742
		Опора П10-4(н) 12комплект				
59	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка	опора	12	28 591	343092
60	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	71 681	860172
61	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2006	шт	36	14 662,5	527850
62	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	36	2 185,71	78686
63	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02676	1 132 558	30307

	Локальная смета 2-04-01 - Наружные сети водоснабжения					**2 221 320**
	Раздел 1. Земляные работы					**531 991**
1	**6101-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**254,1**	**393**	**99 861**
2	**6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	**$м^3$**	**15,22**	**7 324**	**111 471**
3	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**16,25**	**3 784**	**61 490**
4	**6101-0106-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**325,12**	**84**	**27 310**
5	**6101-0103-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**12,14**	**695**	**8 437**

2	3	4	5	6	7	8
6	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**110,25**	**92**	**10 143**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**325,12**	**656**	**213 279**
	Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**1 689 329**
	Раздел 2.	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладк а трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,128	1 495 058	191367
10	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	129,28	4 443	574391
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладк а в траншею	км трубопр овода	0,055	1 415 945	77877
		Колодцы Д1500 2шт				
57	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,838	81 636	313319
58	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	28 163	56326
59	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 824	127296
60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29 582	118328
61	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	36 998	73996
62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611	9222
63	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181	26362
64	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
65	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06	1 143 119	68587
66	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,к оличество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,74	3 552	6180
	Локальная смета 6-2 - Выгреб на 10м3					**3 396 911**
		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	283,4631	379	107433

2	3	4	5	6	7	8
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	8,7669	9 558	83794
3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,22	36 198	44162
4	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	32,72	1 392	45546
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,72	3 778	123616
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	32,72	656	21464
7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 к Вт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	211,9838	67	14203
8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	6,5562	4 156	27248
9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	218,54	656	143362
		Горловина				
10	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,118	49 309	5818
11	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181	26362
12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611	4611
13	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	1	9 875	9875
14	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
		Стенки и днище				
15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	18,45	83 386	1538472
		ШТУКАТУРКА				
31	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	14,616	76 759	1121910
32	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция бок овая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	7,8	4 271	33314
33	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	7,8	2 908	22682

2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 7-01-01 - Благоустройство					**366 117**
	Раздел 3. Покрытие					**366 117**
27	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0214**	**223 697**	**4 787**
28	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(4см)**	**м^2 покрытия**	**115**	**3 142**	**361 330**

Всего по акту:	**8 834 266**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	8 834 266
Итого в текущих ценах 2024г.	**8 834 266**
Ценовая скидка	-1 766 853
Итого в текущих ценах	**7 067 413**
НДС (12 %)	848 090
Итого	**7 915 503**

Подрядчик
ТОО "Луч 2050"

_____ **Уразбаев Е. К.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор