Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Строй Монтаж 2008"
Стройка:«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Акжайык» города Шымкент. Дом №21, 22, 33, 34, 35» (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Акжайык» города Шымкент. Дом №21, 22, 33, 34, 35» (без наружных инженерных сетей)	21 031 193	18 777 851							2 253 342	21 031 193

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Монтаж 2008»

Султанбеков Б.С.

Стройка:«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Акжайык» города Шымкент. Дом №21, 22, 33, 34, 35» (без наружных инженерных сетей)»

Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Строй Монтаж 2008"

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	№поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
			ПМ-4 -1,000 и -0,700										
1	282	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		100,7	57713,86	3016,03	5811785,70	303714,22	2319984,00	2969953,16	9484278,45
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	3188087,48	75597,50		702539,59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	283	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3		102,2105	30473,00	--	3114660,57	--	3114660,57	--	3363833,42
			СП - 8%				--	--	--	--		249172,85	
3	284	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		2,40584	34868,32	1838,63	83887,60	4423,45	923,84	72958,59	169393,90
			НР - 91%; СП - 8%				32645,69	679,17	78540,31	1633,97		12547,71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	285	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		11,1706	431408,00	--	4819086,20	--	4819086,20	--	5204613,10
			СП - 8%				--	--	--	--		385526,90	
5	286	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,9034	409726,00	--	779872,47	--	779872,47	--	842262,27
			СП - 8%				--	--	--	--		62389,80	
6	287	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,8078	434306,00	--	350827,54	--	350827,54	--	378893,74
			СП - 8%				--	--	--	--		28066,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65643308,21	1417337,10	50075272,90	13197492,12	19443274,88
									14150698,21	352041,30	--	6307266,14	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					65643308,21				
			Материалы	Тенге					10167635,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					14502739,51			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39907637,40				
		Накладные расходы	Тенге				13197492,12				
		Сметная прибыль	Тенге				6307266,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85148066,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7964,00
		Сметная заработная плата	Тенге					14502739,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85148066,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7964,00
		Сметная заработная плата	Тенге					14502739,51			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19443274,88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14150698,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1417337,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					352041,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50075273,00		
		- Накладные расходы	Тенге							13197492,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							6307266,00	
		Итого СМР		Тенге			19 443 275				
		Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге			291 649				
		Итого		Тенге			19 734 924				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3 %		Тенге			256 554				
		Итого по сметному расчету в ценах 2023 года		Тенге			19 991 478				
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			399 830				
		Итого с непредвиданными расходами		Тенге			20 391 308				
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9208752925508781		Тенге			18 777 851				
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			18 777 851				
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 253 342				
		ИТОГО СМР с НДС		Тенге			21 031 193				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Монтаж 2008»

Султанбеков Б.С.