Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Үлкен Нарын, Таулы, №1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" тел 8(7232) 40-10-65

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29, доп .соглашение №050340003330/240055/02 от 2024-09-09, доп .соглашение №050340003330/240055/03 от 2025-04-14,доп .соглашение №050340003330/240055/05 от 2025-12-03

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

Акт №7 от 17.12.2025г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025г(работы выполнены в октябре 2025г)

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**77 622 878**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 262 652**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 585 964**
		машины и механизмы	Тенге			**9 124 082**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 649 466**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**65 236 144**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 122**
		Раздел 3. Устройство покрытия толщиной 6 см, ИТОГО:	тенге			**65 586 065**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 931 715**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**930 002**
		машины и механизмы	Тенге			**5 235 846**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**755 837**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**58 418 503**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			549
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			65 586 065
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 931 715
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			930 002
		машины и механизмы	Тенге			5 235 846
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			755 837
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			58 418 503
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			549
1	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**10,83791**	**19210**	**208 196**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,91178**	**179492**	**1 599 593**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	168367	173 418
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**14121,135**	**455**	**6 425 116**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	168367	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0
3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1540	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10966	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0

3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8671	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25120	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22716	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52456	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12767	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1378,222776	27572	38 000 358
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**56484,54**	**9**	**508 361**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	168367	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	683,462934	27572	18 844 440
		Раздел 4. Укрепление обочин тощиной 6 см, ИТОГО:	тенге			**12 036 813**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 330 936**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**655 961**
		машины и механизмы	Тенге			**3 888 235**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**893 629**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 817 641**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**572**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 036 813**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 330 936
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			655 961
		машины и механизмы	Тенге			3 888 235
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			893 629
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 817 641
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			572
5	**7101-0701-0111**	**Укрепление обочин ПГС, толщина 6 см**	**м2**	**9506,68807**	**549**	**5 219 172**
		из них:				
5.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,0317	4428	140
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0317	2168	69
5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	33	0
5.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00392	21858	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	4032	16
5.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00818	12092	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00818	2823	23
5.5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0146	13402	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0146	3374	49
5.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0009	18793	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009	4032	4
5.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00091	12767	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00091	2823	3
		неучтенные ресурсы				
5.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	707,2975924	9639	6 817 641

Всего по акту	**77 622 878**
Сметная прибыль (5)%	**3 881 144**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**1 552 458**
Итого	**83 056 479**
Всего по акту с учетом К-1,075	**89 285 715**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**84 821 428,57**
НДС (12%)	**10 178 571,43**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**95 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Е.Тураров**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **Д.М.Бурбаев**