Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

25.12.2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Далиман», Лицензия: МКЛ №02020 от 20.06.2011г, Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарсуский сельский округ, с.Шубарсу, массив Земляне, д.173/1. БИН: 100240005474.***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Утебаева Ердаулета Орынбаевича***
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: **«Создание волоконно-оптической линий связи от ПС 110/35/10кВ "ГПП-К" до ПС 35/10/6 кВ "ГПП-2" (участок №1) и от ПС 35/10кВ "ГПП-2" до "ЗРУ-10кВ" (участок №2) в Созакском районе, Туркестанской области (I- очередь).»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Таукентский филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Уранэнерго» директор Абдукаримов Амангелди.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственным и нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями: нет.
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация ***Товарищество с ограниченной ответственностью " MIT.KZ" № 05/140***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro Expertize KZ» № PEKZ-0045/24 от 08.08.2024,***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	*комплекса или очереди*	*принятых)*	*комплекса или очереди*
Общая протяженность наружный сети связи	км	11,993		11,993	
Продолжительность строительства	мес.	3,0		3,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактическ и*
Общая площадь	*метр в квадрате (далее – м2)*		
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей	*этаж*		
Общий строительный объем	*метр в кубе (далее – м3)*		
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	*м2*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, числе: *однокомнатных* *двухкомнатных* *трехкомнатных* *четырехкомнатных* *и более*	*Общая площадь*					
	Число этажей					
	Общий строительный объем					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными;

Настоящий рабочий проект выполнен на оснований задание на проектировании и ТУ №01 от 28.03.2022г. выданным ТОО «Уранэнерго» Таукентским филиалом. Проектом предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС от главной понижающий подстанции - К (ГПП-К) до главной понижающий подстанции - 2 (ГПП-2). Волоконно-оптический кабель должен качественно передавать и принимать сигналы по телефонной связи, АСКУЭ, видеонаблюдение, интернет, охранный сигнализация, пожарной сигнализации и т.д. Кабели ВОЛС прокладываются в траншее коммуникациями и автодорогами, кабели проложить в полиэтиленовых трубах. При пересечении ВОЛС с автомобильными дорогами категорий III-V расстояние по вертикали от проводов ВОЛС до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м. При параллельной прокладке сетей

связи и водопровода, канализации и дождевой канализации расстояние между ними должно быть не менее 0,5м, от тепловых сетей - 1м. При вертикальном пересечении с трубопроводами (в свету) между ними должно быть не менее 0,5м. Линий связи организовать на расстоянии от фундаментов зданий и сооружений на 0,6м, от кромки проезжей части - 1,5м, от фундаментов опор наружного освещения, силовых кабелей - 0,5м. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК 2015 и серии А11-2011.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
*начало работ **август 2025 года**;*
*окончание работ **октябрь 2025 года**;*
при продолжительности строительства, месяц: 3,0 месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 месяц;
фактически, месяц: 3,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _99% и фактически применено __99%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1. Организация обеспечение электроэнергией _____ ____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
2.Организация обеспечение газоснабжением _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
3. Организация обеспечение водоснабжением _____ _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Создание волоконно-оптической линий связи от ПС 110/35/10кВ "ГПП-К" до ПС 35/10/6 кВ "ГПП-2" (участок №1) и от ПС 35/10кВ "ГПП-2" до "ЗРУ-10кВ" (участок №2) в Созакском районе, Туркестанской области (I- очередь).»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Далиман»
в лице ***директора Утебаева Ердаулета Орынбаевича***
(фамилия, имя, отчество руководителя)

подпись, дата
Место печати (при наличии)