Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГазСтройХолдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-2024-корректировка Строительство газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо для отопления общеобразовательной школы, расположенного по улице Ш.Уалиханова, строение 18 станции Бабатай, сельского округа Арнасай, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 204 от 25.04.2025

# Акт выполненных работ

за **август 2025** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Газопровод среднего давления (подземный)** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 316,82625 | 477,0 | 151 126,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 9,79875 | 9 653,0 | 94 587,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 251,25 | 98,0 | 24 622,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 50,25 | 3 820,0 | 191 955,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 251,25 | 662,0 | 166 328,0 | |
| 6 | 6 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 25,125 | 8 158,0 | 204 970,0 | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,335 | 1 442 631,0 | 483 281,0 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 338,35 | 810,0 | 274 064,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 850,0 | 14 550,0 | |
| 10 | 10 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 3 | 606,0 | 1 818,0 | Казахстан |
| 11 | 11 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 335 | 24,0 | 8 040,0 | |
| 12 | 12 | 249-101-0202 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 335 | 47,0 | 15 745,0 | |
| 13 | 13 | 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /патрубок/ | км | 0,0005 | 3 115 084,0 | 1 558,0 | |
| 14 | 14 | 241-102-0139 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 0,5 | 1 679,0 | 840,0 | |
| 15 | 15 | 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /футляр/ | км | 0,00058 | 3 428 959,0 | 1 989,0 | |
| 16 | 16 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,58 | 5 411,0 | 3 138,0 | |
| 17 | 17 | 6301-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | км | 0,00058 | 3 070 714,0 | 1 781,0 | |
| 18 | 18 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00857 | 256 962,0 | 2 202,0 | |
| 19 | 19 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,00857 | 1 176 344,0 | 10 081,0 | Казахстан |
| 20 | 20 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00115 | 1 442 631,0 | 1 659,0 | |
| 21 | 21 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1,1615 | 810,0 | 941,0 | Казахстан |
| 22 | 22 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,00115 | 2 381 521,0 | 2 739,0 | |
| 23 | 23 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 850,0 | 14 550,0 | |
| 24 | 24 | 241-210-0611 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 409,0 | 409,0 | Казахстан |
| 25 | 25 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 420,0 | 420,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 606,0 | 606,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 261-301-0305 *РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 114 793,0 | 115,0 | |
| 28 | 28 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 1 | 13 928,0 | 13 928,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | 29 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,005 | 35 887,0 | 179,0 | |
| 30 | 30 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 0,5 | 7 701,0 | 3 851,0 | |
| 31 | 31 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 1,44 | 8 158,0 | 11 748,0 | |
| 32 | 32 | 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм | $м^3$ | 0,04 | 49 711,0 | 1 988,0 | |
| 33 | 33 | 261-101-0383 *РСНБ РК 2022* | Подушки опорные | $м^3$ | 0,04 | 57 413,0 | 2 297,0 | Казахстан |
| 34 | 34 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 850,0 | 4 850,0 | |
| 35 | 35 | Прайс-лист ТОО "Art Plast" | Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63 | шт | 1 | 60 476,89 | 60 477,0 | |
| 36 | 36 | 242-108-0301 *РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 1 | 44 433,0 | 44 433,0 | Казахстан |
| 37 | 37 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 850,0 | 9 700,0 | |
| 38 | 38 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 420,0 | 840,0 | Казахстан |
| 39 | 39 | 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство контрольной трубки, установка ковера | шт. | 1 | 24 995,0 | 24 995,0 | |
| 40 | 40 | 212-101-2008 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,04 | 28 069,0 | 1 123,0 | Казахстан |
| 41 | 41 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных В15 ССПЦ F100, W4 | $м^3$ | 0,3 | 51 707,0 | 15 512,0 | |
| 42 | 42 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 1,7 | 8 158,0 | 13 869,0 | |
| 43 | 43 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,016 | 1 509 642,0 | 24 154,0 | |
| 44 | 44 | 241-201-0413 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 16 | 2 658,0 | 42 528,0 | Казахстан |
| 45 | 45 | 6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм | м | 16 | 5 123,0 | 81 968,0 | |
| 46 | 46 | 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм | км | 0,002 | 2 041 752,0 | 4 084,0 | |
| 47 | 47 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 2 | 926,0 | 1 852,0 | |
| 48 | 48 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,013426 | 256 962,0 | 3 450,0 | |
| 49 | 49 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,013426 | 1 159 417,0 | 15 566,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подушки под ковер | $м^3$ | 0,028 | 38 159,0 | 1 068,0 | |
| 51 | 51 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 5 194,0 | 10 388,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 52 | Прайс-лист ТОО "Art Plast" | Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32 | шт | 2 | 7 832,14 | 15 664,0 | |
| 53 | 53 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 4 709,0 | 18 836,0 | |
| 54 | 54 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 156,0 | 312,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 241-210-0603 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 2 | 130,0 | 260,0 | Казахстан |
| 56 | 56 | 241-117-0405 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм | шт. | 2 | 670,0 | 1 340,0 | |
| 57 | 57 | 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 2 | 10 146,0 | 20 292,0 | |
| 58 | 58 | 261-105-0301 *РСНБ РК 2022* | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,167421 | 511,0 | 597,0 | |
| 59 | 59 | 235-401-0403 *РСНБ РК 2022* | Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 15 мм Вилатерм | м | 1,6 | 262,0 | 419,0 | |
| 60 | 60 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,04 | 8 158,0 | 326,0 | |
| 61 | 61 | 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 1 | 686,0 | 686,0 | |
| 62 | 62 | 217-101-0103 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8 | т | 0,000053 | 1 293 570,0 | 69,0 | Казахстан |
| 63 | 63 | 216-201-0501 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,000081 | 262 945,0 | 21,0 | Казахстан |
| 64 | 64 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,28 | 60 811,0 | 17 027,0 | |
| 65 | 65 | 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка столбиков сигнальных железобетонных | шт. | 4 | 6 322,0 | 25 288,0 | |
| 66 | 66 | 261-101-0383 *РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/ | $м^3$ | 0,2 | 57 413,0 | 11 483,0 | Казахстан |
| 67 | 67 | 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка таблички-указателя | шт. | 4 | 3 970,0 | 15 880,0 | |
| 68 | 68 | 252-207-2716 *РСНБ РК 2022* | Таблички для указания 140х210мм | шт. | 4 | 5 076,0 | 20 304,0 | |
| 69 | 69 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,335 | 2 381 521,0 | 797 810,0 | |
| 70 | 70 | 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 29 | 2 679,0 | 77 691,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления (подземный) | | | | 3 093 267 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 2: Газопровод среднего давления (надземный)** | | | | | |
| 71 | 71 | 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,016 | 3 115 084,0 | 49 841,0 | |
| 72 | 72 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 16 | 1 453,0 | 23 248,0 | |
| 73 | 73 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0015 | 3 915 445,0 | 5 873,0 | |
| 74 | 74 | 241-112-0124 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 3 | 521,0 | 1 563,0 | |
| 75 | 75 | 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 53 845,0 | 53 845,0 | |
| 76 | 76 | 261-107-0511 *РСНБ РК 2022* | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 11 | 419,0 | 4 609,0 | |
| 77 | 77 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода | $м^2$ | 2,86 | 536,0 | 1 533,0 | |
| 78 | 78 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 2,86 | 410,0 | 1 173,0 | |
| 79 | 79 | 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,18 | 12 666,0 | 2 280,0 | |
| 80 | 80 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 0,18 | 3 820,0 | 688,0 | |
| 81 | 81 | 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,04695 | 451 087,0 | 21 179,0 | |
| 82 | 82 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 7,8 | 1 453,0 | 11 333,0 | |
| 83 | 83 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,15 | 708,0 | 4 354,0 | |
| 84 | 84 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,24 | 59 990,0 | 14 398,0 | |
| 85 | 85 | 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка приборов для редуцирования давления газа | шт. | 1 | 67 804,0 | 67 804,0 | |
| 86 | 86 | 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков | шт. | 1 | 15 711,0 | 15 711,0 | |
| 87 | 87 | Прайс-лист ТОО "Завод Газового Оборудования" | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN80-G100 и эл. корректора газа ELCOR KZ без GSM передачи данных, с обогревом ОГШН | шт. | 1 | 2 263 392,86 | 2 263 393,0 | |
| 88 | 88 | 241-102-0139 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 3 | 1 679,0 | 5 037,0 | |
| 89 | 89 | 241-112-0126 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 2 | 898,0 | 1 796,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | 90 | 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 2 | 7 381,0 | 14 762,0 | |
| 91 | 91 | 242-103-0301 *РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 56 615,0 | 113 230,0 | |
| 92 | 92 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,003 | 2 381 521,0 | 7 145,0 | |
| 93 | 93 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,088313 | 6 966,0 | 615,0 | |
| 94 | 94 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 0,088313 | 3 820,0 | 337,0 | |
| 95 | 95 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,206 | 60 811,0 | 12 527,0 | |
| 96 | 96 | 6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж колонны со связями | т | 0,063848 | 157 519,0 | 10 057,0 | |
| 97 | 97 | 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,064487 | 1 131 473,0 | 72 965,0 | Казахстан |
| 98 | 98 | 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,063848 | 12 196,0 | 779,0 | |
| 99 | 99 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,851592 | 410,0 | 759,0 | |
| 100 | 100 | 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя | м | 13 | 12 292,0 | 159 796,0 | |
| 101 | 101 | 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 4 324,0 | 4 324,0 | |
| 102 | 102 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,3 | 27 050,0 | 8 115,0 | Казахстан |
| 103 | 103 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 13,8 | 1 453,0 | 20 051,0 | |
| 104 | 104 | 222-509-0701 *РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,23698 | 1 139 033,0 | 269 928,0 | Казахстан |
| 105 | 105 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 8,72204 | 267,0 | 2 329,0 | |
| 106 | 106 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 8,72204 | 203,0 | 1 771,0 | |
| 107 | 107 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 1,2 | 25 162,0 | 30 194,0 | |
| 108 | 108 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 2,52 | 6 966,0 | 17 554,0 | |
| 109 | 109 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 2,52 | 3 820,0 | 9 626,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 110 | 110 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м$^3$ | м$^3$ | 0,3 | 59 990,0 | 17 997,0 | |
| 111 | 111 | 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022* | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,19066 | 521 611,0 | 99 450,0 | |
| 112 | 112 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,18854 | 1 183 000,0 | 223 043,0 | Казахстан |
| 113 | 113 | 222-525-0401 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00212 | 1 130 290,0 | 2 396,0 | Казахстан |
| 114 | 114 | 6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 2,5 | 1 210,0 | 3 025,0 | |
| 115 | 115 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01575 | 362 634,0 | 5 711,0 | |
| 116 | 116 | 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 4 | 4 992,0 | 19 968,0 | |
| 117 | 117 | 214-206-0202 *РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,08532 | 292 328,0 | 24 941,0 | |
| 118 | 118 | 6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 12 | 1 210,0 | 14 520,0 | |
| 119 | 119 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,015456 | 362 634,0 | 5 605,0 | |
| 120 | 120 | 6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 3 | 1 062,0 | 3 186,0 | |
| 121 | 121 | 214-208-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00234 | 360 744,0 | 844,0 | |
| 122 | 122 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,628 | 6 966,0 | 4 375,0 | |
| 123 | 123 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 0,628 | 3 820,0 | 2 399,0 | |
| 124 | 124 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м$^3$ | м$^3$ | 0,68 | 60 811,0 | 41 351,0 | |
| 125 | 125 | 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,114518 | 149 084,0 | 17 073,0 | |
| 126 | 126 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,095256 | 1 183 000,0 | 112 688,0 | Казахстан |
| 127 | 127 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 19,26144 | 708,0 | 13 637,0 | |
| 128 | 128 | 251-305-0110 *РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,92 | 951,0 | 1 826,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 129 | 129 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 3,321006 | 267,0 | 887,0 | |
| 130 | 130 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза | м$^2$ | 3,321006 | 410,0 | 1 362,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: Газопровод среднего давления (надземный) | | | | 3 922 806 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Газопровод низкого давления (надземный) | | | | | |
| 131 | 131 | 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,007 | 3 115 084,0 | 21 806,0 | |
| 132 | 132 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 7 | 1 453,0 | 10 171,0 | |
| 133 | 133 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,002 | 3 915 445,0 | 7 831,0 | |
| 134 | 134 | 241-112-0124 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 | 521,0 | 2 084,0 | |
| 135 | 135 | 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 53 845,0 | 53 845,0 | |
| 136 | 136 | 261-107-0511 *РСНБ РК 2022* | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 11 | 419,0 | 4 609,0 | |
| 137 | 137 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода | м$^2$ | 1,3 | 536,0 | 697,0 | |
| 138 | 138 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза | м$^2$ | 1,3 | 410,0 | 533,0 | |
| 139 | 139 | 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00238 | 451 087,0 | 1 074,0 | |
| 140 | 140 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,38 | 708,0 | 1 685,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Газопровод низкого давления (надземный) | | | | 104 335 | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 7 120 408 | |
| | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | 2 263 393 | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | 4857015*6,3/100 | 305 992 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | 4857015+2263393+0+305992 | 7 426 400 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 5163007*5/100 | 258 150 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 7426400*5/100 | 371 320 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 8 055 870 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0587 | | | 8055870*1,0587 | 8 528 750 | |
| | | | | | | | | |
| | | | С учетом коэффициента понижения | | | | 8 358 175 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого с дополнительными затратами по акту** | | | 8358175+1 | 8 358 176 | |
| | | | НДС (12%) | | | 8358176*12/100 | 1 002 981 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 8358176+1002981 | 9 361 157 | |

М.П.

**Заказчик**

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", БИН 060140009873
Кайрмденов Жомарт Жамбулович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик**

Директор ТОО "ГазСтройХолдинг" БИН 131240002844

Кулболдинов Омиржан Ашимханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору ТОО "Jani group" 17-ГСЛ №001940, 21.08.2024, приказ от 27.05.2025 года № 3
Байболов Арай Сиязбекович KZ27VJE00069745 от , 13.10.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Аттестованный эксперт ТОО "Асыл НГ" договор от 12.05.2025 0:00:00 № 225
Жетеров Сакен Бейсенбаевич KZ44VJE00056150 от 21.07.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 2-б
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГазСтройХолдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-2024-корректировка 204 Строительство газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо для отопления общеобразовательной школы, расположенного по улице Ш.Уалиханова, строение 18 станции Бабатай, сельского округа Арнасай, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 БМК на газовом топливе мощностью 2х200=400кВт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 204 от 25.04.2025

# Акт выполненных работ 2

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-02 БМК на газовом топливе мощностью 2х200=400кВт** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент под БМК** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1 | $м^3$ | 7,452 | 6 164,0 | 45 934,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 | $м^3$ | 8,7975 | 3 820,0 | 33 606,0 | |
| 3 | 3 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 2,48 | 34 192,0 | 84 796,0 | |
| 4 | 4 | 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /В15 ССПЦ F100, W6/ | $м^3$ | 9,1 | 43 380,0 | 394 758,0 | |
| 5 | 5 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 0,4094 | 92 578,0 | 37 901,0 | |
| 6 | 6 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,49189 | 280 712,0 | 138 079,0 | |
| 7 | 7 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0268 | 2 256 265,0 | 60 468,0 | |
| 8 | 8 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 4,1 | 3 803,0 | 15 592,0 | |
| 9 | 9 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,34 | 34 192,0 | 11 625,0 | |
| 10 | 10 | 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$ /В15 ССПЦ F100, W6/ | $м^3$ | 2,89 | 61 704,0 | 178 325,0 | |
| 11 | 11 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 0,02732 | 92 578,0 | 2 529,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 12 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0998 | 280 712,0 | 28 015,0 | |
| 13 | 13 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,02432 | 2 256 265,0 | 54 872,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Фундамент под БМК | | | | 1 086 500 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Оборудование БМК | | | | | |
| 14 | 14 | 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022* | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 2,84 | 106 230,0 | 301 693,0 | |
| 15 | 15 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг Строй Лтд" | Блочно-модульная котельная БМК КГС-400 кВт. (Котел водогрейный Буран Бойлер ВВ 2035-2шт, Горелка MAXGAZ – 25 пр.Корейский-2шт, Насос сетевой GREENPRO RS-550-2шт, Мембаринный бак 200л-1шт, Фильтр умечение воды-1шт, Насос рецеркуляций GREENPRO RS 25/8-2шт, Бак накопительный 200л-1шт, Насос подпидки-1к-т, Дымовая труба ду 400 высота 8м-1к-т, Модульная здания утепленная 6000х2250х2600-1к-т) | комплект.. | 1 | 12 384 668,75 | 12 384 669,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: Оборудование БМК | | | | 12 686 362 | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 13 772 862 | |
| | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | 12 384 669 | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8 04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | 1388193*6,3/100 | 87 456 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | 1388193+12384669+0+87456 | 13 860 318 | |
| НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8 2 65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 1475649*5/100 | 73 782 | |
| НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8 2 66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 13860318*5/100 | 693 016 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 14 627 116 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0587 | | | 14627116*1,0587 | 15 485 728 | |
| | | | | | | | | |
| | | | С учетом коэффициента понижения | | | | 15 176 013 | |
| | | | Итого с дополнительными затратами по акту | | | | 15 176 013 | |
| | | | НДС (12%) | | | | 1 821 122 | |
| | | | Итого с НДС | | | | 16 997 134 | |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", БИН 060140009873
Кайрмденов Жомарт Жамбулович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М П

Подрядчик

Директор ТОО "ГазСтройХолдинг" БИН 131240002844
Кулбаев динов Омиржан Ашимханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

М П

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.

Эксперт по авторскому надзору ТОО "Jani group" 17-ГСЛ №001940, 21.08.2024, приказ от 27.05.2025 года № 3
Байболов Арай Сиязбекович KZ27VJE00069745 от , 13.10.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М П

Эксперт(ы) технического надзора.

Аттестованный эксперт ТОО "Асыл Құрылыс" Договор от 12.05.2025 0:00:00 № 225
Жетеров Сапар Бисенбаевич KZ44VJE00056150 от 21.07.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГазСтройХолдинг"**

Наименование строительства и его адрес: **12-2024-корректировка Строительство газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо для отопления общеобразовательной школы, расположенного по улице Ш.Уалиханова, строение 18 станции Бабатай, сельского округа Арнасай, Аршалынского района, Акмолинской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **август 2025**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 060140009873 | 131240002844 | 060140009873 | 131240002844 | 204 | 25.04.2025 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Наружные сети газоснабжения. Наружные** | 9 361 157 | 9 361 157 | 9 361 157 | 4 857 015 | 2 263 393 | 0 | 1 002 981 | 9 361 157 |
| ***В том числе:*** | | | | | | | | |
| **Затраты, связанные с организацией и** | 305 992 | 305 992 | 305 992 | | | | | |
| **Сметная прибыль (5%)** | 258 150 | 258 150 | 258 150 | | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (5%)** | 371 320 | 371 320 | 371 320 | | | | | |
| **ИТОГО по справке** | 9 361 157 | 9 361 157 | 9 361 157 | 4 857 015 | 2 263 393 | | 1 002 981 | 9 361 157 |

М.П.

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", БИН 060140009873
Кайрмденов Жомарт Жамбулович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Директор ТОО "ГазСтройХолдинг" БИН 131240002844

**Подрядчик** Кулболдинов Омиржан Ашимханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору ТОО "Jani group" 17-ГСП №001940, 21.08.2024, приказ от 27.05.2025 года № 3

Байболов Арай Сиязбекович KZ27VJE00069745 от , 13.10.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Аттестованный эксперт ТОО "Асыл НГ" договор от 12.05.2025 0:00:00 № 225

Жетеров Сакен Бейсенбаевич KZ44VJE00056150 от , 13.07.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГазСтройХолдинг"**

Наименование строительства и его адрес: **12-2024-корректировка 204 Строительство газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо для отопления общеобразовательной школы, расположенного по улице Ш.Уалиханова, строение 18 станции Бабатай, сельского округа Арнасай, Аршалынского района, Акмолинской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **сентябрь 2025** 2

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 204 | 25.04.2025 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Наружные сети газоснабжения. Наружные** | **9 361 157** | **9 361 157** | **9 361 157** | **4 857 015** | **2 263 393** | | | |
| ***В том числе:*** | | | | | | | | |
| **Затраты, связанные с организацией и** | **305 992** | **305 992** | **305 992** | | | | | |
| **Сметная прибыль (5%)** | **258 150** | **258 150** | **258 150** | | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (5%)** | **371 320** | **371 320** | **371 320** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **БМК на газовом топливе мощностью** | **16 997 134** | **16 997 134** | **16 997 134** | **1 388 193** | **12 384 669** | **0** | **1 821 122** | **16 997 134** |
| ***В том числе:*** | | | | | | | | |
| **Затраты, связанные с организацией и** | **87 456** | **87 456** | **87 456** | | | | | |
| **Сметная прибыль (5%)** | **73 782** | **73 782** | **73 782** | | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (5%)** | **693 016** | **693 016** | **693 016** | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ИТОГО по справке** | **26 358 291** | **26 358 291** | **26 358 291** | **6 245 208** | **14 648 062** | | **1 821 122** | **16 997 134** |

**Заказчик** Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", БИН 060140009873
Кайрмденов Жомарт Жамбулович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Подрядчик** Директор ТОО "ГазСтройХолдинг" БИН 131240002844
Кулболдинов Омиржан Ашимханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик проекта / эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт по авторскому надзору ТОО "Jani group" 17-ГСЛ №001940, 21.08.2024, приказ от 27.05.2025 года № 3
Байболов Арай Сиязбекович KZ27VJE00069745 от . 13.10.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М П

Эксперт(ы) технического надзора:
Аттестованный эксперт ТОО "[illegible]НГ" договор от 12.05.2025 0:00:00 № 225
Жетеров Сакен Б[illegible]ович KZ44VJE00056150 от 21.07.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)