ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: Реконструкция автодороги по улице Жангельдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина в г.Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**18 049 655**	**2 165 959**	**20 215 614**	**18 049 655**	**2 165 959**	**20 215 614**
Итого к оплате						**20 215 614**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

_____Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction

_____Санатбай Н.С.

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

форма 2

Подрядчик ТОО "Shymkent Triumph Construction"
наименование, адрес

Объект

Реконструкция автодороги по улице Жангельдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина в г.Туркестан

Договор

А К Т №1
о приемке выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная часть см.2-1									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1070,171031**	**2666,68**	**47,70**	**2853804**	**51047**		**1588755**	**4797962**
		НР - 108%; СП - 8%			**1353,11**	**21,50**	**1448059**	**23009**		**355404**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4797962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1626**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3554101**			
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	**Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3**	**м^3 грунта**	**93,91**	**106,32**	**100,95**	**9985**	**9480**		**1862**	**12795**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,37**	**22,17**	**504**	**2082**		**948**	
6	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**7,826**	**2937,33**	**--**	**22988**	**--**		**16551**	**42702**
		НР - 72%; СП - 8%			**2937,33**	**--**	**22988**	**--**		**3163**	
		ТЕЛО ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	13,815	37227,20	4868,03	514294	67251		83440	645553
		НР - 84%; СП - 8%			5725,67	1464,60	79100	20233		47819	
8	Е11-300401-0205 1130-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,25 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 6/7 м	$м^3$ железобетона звеньев	9,525	34012,39	12555,97	323968	119596		145949	507511
		НР - 84%; СП - 8%			13899,44	4341,94	132392	41357		37593	
10	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	71,525	5398,03	207,61	386094	14849		85027	508810
		НР - 84%; СП - 8%			1335,16	80,04	95497	5725		37689	
12	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	37,025	6285,69	309,36	232728	11454		68336	325149
		НР - 84%; СП - 8%			2078,29	118,95	76949	4404		24085	
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	4,615	5339,16	327,40	24640	1511		14271	42023
		НР - 84%; СП - 8%			3514,66	166,53	16220	769		3113	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,477	55,87	55,87	1312	1311		321	1764
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	446		131	
15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,477	27,59	27,59	648	647		159	871
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,39	–	220		65	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	23,477	272,05	122,66	6387	2880		3572	10756
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	3507	1454		797	
17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	23,477	121,25	101,07	2847	2373		772	3908
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	396	676		289	
		ОГОЛОВКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,255	37227,20	4868,03	46720	6109		7580	58644
		НР - 84%; СП - 8%			5725,67	1464,60	7186	1838		4344	
19	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	7,455	17094,96	4942,36	127443	36846		48655	190186
		НР - 84%; СП - 8%			6049,84	1719,86	45102	12822		14088	
22	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	37,65	5398,03	207,61	203236	7817		44757	267832
		НР - 84%; СП - 8%			1335,16	80,04	50269	3014		19839	
23	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	11,295	5339,16	327,40	60306	3698		34926	102851
		НР - 84%; СП - 8%			3514,66	166,53	39698	1881		7619	
24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,61	55,87	55,87	1543	1543		378	2074
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	525		154	
25	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,61	27,59	27,59	762	762		187	1025
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,39	–	259		76	
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	27,61	272,05	122,66	7511	3387		4201	12649
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	4125	1710		937	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную //с уплотнением. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,51	1532,49	–	3847	–		2770	7146
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	–	3847	–		529	
28	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2,51	121,25	101,07	304	253		83	417
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	42	72		31	
		УКРЕПЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	$м^3$ бетона в конструкции	2,2088	30261,49	946,07	66842	2090		9377	82316
		НР - 68%; СП - 8%			5699,37	543,52	12589	1201		6097	
30	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы /УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РУСЛА, В20 F300, 8см. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	$м^3$ бетона в конструкции	3,6944	30261,49	946,07	111798	3495		15683	137680
		НР - 68%; СП - 8%			5699,37	543,52	21056	2008		10199	
31	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы /УКРЕПЛЕНИЕ ДНА РУСЛА, В20 F300, 12 см. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	$м^3$ бетона в конструкции	7,65	30261,49	946,07	231500	7238		32476	285094
		НР - 68%; СП - 8%			5699,37	543,52	43600	4158		21118	
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные /УПОРЫ, В20. Устройство	$м^3$ бетона в деле	2,76	38005,46	4868,03	104895	13435		16670	131290
		НР - 84%; СП - 8%			5725,67	1464,60	15803	4042		9725	
33	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,30331	51145,24	14976,76	15513	4543		10739	28352
		НР - 91%; СП - 8%			33022,08	5883,97	10016	1785		2100	
34	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30331	354275,00	–	107455	–		–	116051
		СП - 8%			–	–	–	–		8596	
35	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные /АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	$м^2$	37,5	1722,61	1,48	64598	56		22005	93531
		НР - 79%; СП - 8%			742,79	–	27855	–		6928	
36	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	13,81	6185,57	487,12	85423	6727		27251	121688
		НР - 91%; СП - 8%			1938,23	230,21	26767	3179		9014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м^3	6,78	10180,70	328,80	69025	2230		10821	86233
		НР - 68%; СП - 8%			2199,00	148,02	14909	1004		6388	
38	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 20 м	м^3 грунта	175,7	79,71	79,71	14005	14005		3431	18831
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,13	–	4767		1395	
39	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	175,7	68,21	68,21	11984	11984		2936	16113
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,21	–	4078		1193	
		ПРОГАЛЫ									
40	Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	4889	106,32	100,95	519798	493544		96949	666077
		НР - 72%; СП - 8%			5,37	22,17	26254	108389		49330	
41	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м	м^3 грунта	4889	79,71	79,71	389702	389703		95482	524003
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,13	–	132639		38819	
42	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	4889	272,83	272,83	1333866	1333866		326781	1793481
		НР - 72%; СП - 8%			–	92,84	–	453895		132834	
43	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4889	55,87	55,87	273148	273149		66930	367261
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	92940		27183	
44	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4889	110,35	110,35	539501	539501		132199	725430
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,55	–	183582		53730	
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	4889	272,05	122,66	1330052	599685		743812	2239797
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	730368	302727		165933	
46	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	4889	121,25	101,07	592791	494131		160750	813823
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	82526	140705		60281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10991717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					3130151			
		РАЗДЕЛ Сети водоснабжения и канализации(6-1)									
		Укладка труб диам. 377х8,0 мм									
123	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,033	3611064,63	1392302,95	119165	45946		73754	208352
		НР - 99%; СП - 8%			1712938,24	544602,01	56527	17972		15434	
125	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	41,448	5398,03	207,61	223738	8605		49272	294851
		НР - 84%; СП - 8%			1335,16	80,04	55340	3317		21841	
		ВОДОПРИЕМНАЯ РЕШЕТКА									
126	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,53592	104393,56	3942,97	55947	2113		34348	97518
		НР - 69%; СП - 8%			92033,14	852,51	49322	457		7224	
128	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,54168	958,42	1,70	14895	27		9417	26257
		НР - 80%; СП - 8%			756,52	0,89	11758	14		1945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				626978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					788636			
		РАЗДЕЛ Сети электроснабжения 4-1									
233	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5129,26	39,97	10259	80		3313	14658
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	4602	--		1086	
235	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,003	609921,32	258175,57	1830	774		1328	3410
		НР - 99%; СП - 8%			351745,75	95346,77	1055	286		253	
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		ОПОРА -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	15508,32	10177,61	31017	20355		16201	50995
		НР - 80%; СП - 8%			5330,71	4794,94	10661	9590		3777	
242	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,1586	28715,81	19802,76	4554	3141		1504	6543
		НР - 80%; СП - 8%			7005,40	4852,22	1111	770		485	
243	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	$м^3$	0,6	23176,90	37,44	13906	22		3138	18407
		НР - 80%; СП - 8%			6537,12	--	3922	--		1364	
244	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг/ЗФ-3 1625/300. Установка	т	0,0321	1154220,60	2110,40	37050	68		3703	44013
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	4037	32		3260	
245	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	16633,06	7544,51	33266	15090		17205	54508
		НР - 72%; СП - 8%			8120,44	3827,26	16241	7655		4038	
247	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	2	3185,01	362,36	6370	724		3984	11182
		НР - 72%; СП - 8%			2596,55	170,20	5193	340		828	
249	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	7425,31	1458,05	29701	5832		13741	46917
		НР - 72%; СП - 8%			3640,02	1131,02	14560	4524		3475	
252	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	10,8913433	266,17	266,17	2899	2899		909	4112
		НР - 72%; СП - 8%			--	115,88	--	1262		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,8913433	55,87	55,87	608	608		149	818
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	207		61	
254	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60,238806	371,60	231,44	22385	13942		11135	36202
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	116,57	8443	7022		2682	
256	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	48	338,21	147,36	16234	7073		6765	24838
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	55,57	6728	2667		1840	
258	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24	171,64	2,42	4119	58		2364	7002
		НР - 72%; СП - 8%			135,71	1,13	3257	27		519	
260	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5	127,96	1,39	640	7		409	1133
		НР - 72%; СП - 8%			112,86	0,70	564	4		84	
262	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	48	9,24	0,93	444	45		303	807
		НР - 72%; СП - 8%			8,31	0,47	399	23		60	
426	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,4	19989,50	1679,47	7996	672		968	9681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	Ц13-80202-1709 1308-0202-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами одноочковыми.Монтаж оборудования	шт.	4	104486,56	21535,35	417946	86141		200829	668277
		НР - 72%; СП - 8%			58808,88	10923,33	235236	43693		49502	
415	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования /контроллер/.Монтаж оборудования	шкаф	1	43934,02	9663,05	43934	9663		25133	74592
		НР - 72%; СП - 8%			30368,52	4538,59	30369	4539		5525	
417	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	190	504,77	222,99	95906	42368		43010	150029
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	44384	15352		11113	
418	Е11-221401-801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм /75х2,0 мм/.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	30	7909,38	2938,46	237281	88154		128303	394831
		НР - 99%; СП - 8%			2913,83	1406,14	87415	42184		29247	
419	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	268997,12	–	5380	–		3919	10043
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	–	5157	–		744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1632998				
		- Накладные расходы	Тенге							26693970	
		- Сметная прибыль	Тенге							20337745	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 18 049 655

		НДС 12%		**12%**				**2 165 959**			
		Итого с НДС						**20 215 614**			

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"
_____ **Санатбай Н.С.**