| | |
|---|---|
| | Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017года №234<br>Форма |

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«01» 10 20 25 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, тел 87164122778 почтовый индекс 020300 Акмолинская область Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 30. 09. 2025 г **ТОО «АДС-2001», директор Кадырбек М.М., Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20, БИН 010940003981, телефон +7 (708) 125-71-94**

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "30" 09 2025 года**, ТОО"Тип Solution", эксперт технического надзора Скурихин Николай Павлович, Аттестаты KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 г,, KZ85VJE00081893 от 18.07.2023 г,,БИН 200240022287, тел 87775725492**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "30" 09 2025 года**, ТОО"КостСтандарт", Инженер авторского надзора Кекенов Р.Х. , Приказ № Г-55-2023 от от 29.03.2024г. БИН 080840003443 ,тел 87051028666**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей в селе Жарсуат ГКП на ПХВ "Комхоз" при акимате Астраханского района Акмолинской области», реконструция, II нормальный уровнь ответственности, не относящиеся к технически сложным уровню ответственности.**

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу: **Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, Жалтырский с.о., с.Жарсуат**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акимат Жалтырского сельского округа**

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области", Талон KZ10REA00399068 от 27.06.2024г, Талон KZ73REA00468356 от 06.05.2025 г.**

*наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО"КостСтандарт", Рабочий проект №25-2022-СД.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Астраханского района, приказа № 28 от 01.08.2023 года**

*дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 год**
окончание работ **октябрь 2025 год**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;
фактически, месяц: **9 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, Производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | (общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Площадка водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети** | | | | | |
| Всего | **м** | **302,81** | | **302,81** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дн=160 мм ПЭ «питьевая» | м | 98,39 | | 98,39 | |
| Дн=110 мм ПЭ «питьевая» | м | 204,42 | | 204,42 | |
| **Сборные ж/бетонные колодцы:** | **шт** | **4** | | **4** | |
| Водопроводные колодцы Дк=1500 | шт | 4 | | 4 | |
| **Водовод** | | | | | |
| **Всего** | **м** | **7108,07** | | **7108,07** | |
| Дн=160 мм ПЭ «питьевая» | м | 7108,07 | | 7108,07 | |
| **Сборные ж/бетонные колодцы:** | **шт** | **15** | | **15** | |
| Водопроводные колодцы Дк=1500 | шт | 15 | | 15 | |
| **Насосная станция II -подъема** | **сооруж** | **1** | | **1** | |
| ***Оборудование насосной станции:*** | | | | | |
| *Насосная станция со шкафом управления GRUNDFOS HYDRO MX 1/1 CR64-3 Q = 46,76 м3/час, H=56.27м* | К-т | 1 | | 1 | |
| *Насосная станция со шкафом управления GRUNDFOS CRN 10-6-A-FGJ-A-V HQQVQ=9.75 м3/час, H=32.02 м* | К-т | 1 | | 1 | |
| ***Резервуар чистой воды емк.250 м3*** | **шт** | **2** | | **2** | |
| ***Водонапорная башня*** | **шт** | **1** | | **1** | |
| **КПП** | **Зд** | **1** | | **1** | |
| **Электроснабжение** | | | | | |
| ВЛ-10 кВ | км | 0,207 | | 0,207 | |
| ВЛ-0,4 кВ | км | 0,8366 | | 0,8366 | |
| Освещение | м | 493 | | 493 | |
| **Благоустройство территории(ГП)** | | | | | |
| Площадь участка | га | 1,061 | | 1,061 | |
| Площадь застройки | м2 | 251,07 | | 251,07 | |
| Площадь покрытий | м2 | 1503 | | 1503 | |
| Площадь озеленений | м2 | 111 | | 111 | |
| Протяженность основного ограждения | м | 578 | | 578 | |
| Протяженность ограждения тропы наряда | м | 284 | | 284 | |
| Прочая площадь | м2 | 8743,83 | | 8743,83 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объемов*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | м3 | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Генеральный план***

*<u>Площадка насосной станции 1-го подъема</u>*
*Площадь участка – 0,3859 га*
*Площадь застройки – 3 м2*
*Площадь проездов и тротуаров – 626 м2*
*Прочая площадь – 3233 м2*
*Протяженность основного ограждения – 249 м Протяженность ограждения тропы наряда – 214 м*
*<u>Площадка насосной станции 2-го подъема</u>*
*Площадь участка – 0,67469 га*
*Площадь застройки – 248,07 м2*
*Площадь проездов и тратуаров – 877 м2*
*Площадь озеленения – 111 м2*
*Прочая площадь – 5510,83 м2*
*Протяженность основного ограждения – 329 м*
*Протяженность ограждения тропы наряда – 284 м*

***Водонапорная башня на 15 куб.м***

*Проектом предусмотрена стальная водонапорная башня заводского изготовления (системы Рожновского) по типовому проекту 901-5-29, которая состоит из бака и опоры цилиндрической формы. Бак имеет унифицированный, диаметр опоры – 1220 мм, высота – 12,0 м.*
*Конструктивные решения: фундамент – монолитно-железобетонный круглой формы из бетона класса В15, диаметр – 3,50 м, толщина – 1,00 м. Предусмотрено устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным раствором М50. Основанием являются пески мелкие, водонасыщенные. Принятое расчетное сопротивление R=1.8 кг/см2. Перед началом строительства предусмотрено уплотнение грунта до достижения плотности 1.66 г/м3.*

***Резервуары чистой воды***

*Днище – монолитная железобетонная плита Основанием являются пески мелкие, водонасыщенные. Принятое расчетное сопротивление R=1.8 кг/см2. Перед началом*

*роительства предусмотрено уплотнение грунта до достижения плотности 1.66 г/м3. Во время строительства при необходимости предусмотреть водопонижение.*
*Стены – сборные железобетонные панели Покрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.442.1 вып.1.*
*Лазы и камеры приборов – сборные железобетонные по серии 3.900.1-14, вып.1.*
*Гидроизоляция стен, покрытия и днища выполнена холодной асфальтовой мастикой «Хамаст» с общей толщиной 8,0 и 12,0 мм (для покрытия).*

***Насосная станция II-го подъема***
*Здание насосной – одноэтажное, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х6,0 м. Для обслуживания оборудования и трубопроводной арматуры предусмотрено подъемно-транспортное оборудование – ручной мостовой кран грузоподъемностью 1 т.*
*Высота помещения переменная – 3,805-4,385 м до низа несущих конструкций.*
*В здании предусмотрено техническое помещение с заглубленной частью, помещение ВРУ и операторская.*
*Внутренняя отделка: пол – бетонный Наружная отделка: цоколь – облицовка камнем, стены – сэндвич-панели, кровля – сэндвич-панели, окна – ПВХ профили с однокамерным стеклопакетом Принятые конструкции и материалы: фундаменты под колонны – монолитный железобетонный столбчатый с размерами подошвы 1000х1000 мм высотой 1500 мм из бетона класса В15 по прочности, W4, F50 с армированием в нижней зоне сеткой из арматуры диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 100 мм в двух направлениях; фундаментная стена – монолитная железобетонная толщиной 400 мм из бетона класса В15 по прочности, W4, F50 с армированием по граням сеткой из арматуры диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях; фундаментная балка – монолитная железобетонная сечением 200х300(h) мм из бетона класса В15 по прочности, W4, F50 с армированием продольной арматурой 10-12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм; гидроизоляция – горизонтальная из двух слоев гидроизола, вертикальная окраска горячим битумом за два раза по холодной грунтовке; колонны – профиль стальной гнутый 200х200х10 по ГОСТ 30245-2012; балки покрытия – двутавр стальной прокатный 40Б1 по СТО АСЧМ 20-93; прогоны – швеллер стальной прокатный №20 по ГОСТ 8240-89; ригель – уголок стальной прокатный 2х100х7 по ГОСТ 8509-93; связи вертикальные – уголок стальной прокатный 2х75х6 по ГОСТ 8509-93; стены – трехслойные панели толщиной 100 мм с негорючим утеплителем ISOVER OL-P по серии 1.432.2-94; перегородки – гипсокартонные типа «Кнауф» по серии 1.031.9-2.00 марки С111; крыша – совмещенная, двухскатная с наружным неорганизованным водостоком; кровля – сэндвич-панели толщиной 100 мм; ворота – утепленные по серии 1.435.2-58; лестница – по серии 1.450.3-7 из гнутого швеллера; отмостка – шириной 1000 мм из бетона класса В7,5 по прочности.*

***Наружные сети водопровода (водовод и внутрипоселковые сети)***
*Траншеи под водопровод в местах пересечений с существующими сетями засыпаны песчаным грунтом с послойным уплотнением по всему поперечному сечению траншеи до половины диаметра трубопровода по 0.5м в каждую сторону от места пересечения с откосами песчаного грунта 1:1.*
*Для обеспечения сохранности существующих инженерных коммуникаций производство земляных работ велись после уточнения размещения в натуре существующих сетей в присутствии представителей от заинтересованных организаций.*
*Кожух под проезжей частью из труб Ø250 мм проложен методом продавливания.*
*Продавливание произведенобез разработки грунта (прокол). Общая длина 376,76 м.*
*Количество проколов - 13 шт.*

*рубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Проложены от колодцев до границ участка бестраншейным методом прокола пневмопробойником.*
*На стальные трубы и фасонные части к ним, а также на фланцы- после установки, а на футляры - до установки, произведены защитные покрытия типа: - "весьма усиленная", из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602–89.*
*Внутренняя поверхность фасонных частей окрашена эмалью ХС-710.*
*Стыки колец колодцев оклеены глиностностойкой тканью шириной 20-30см.*
*В мокрых грунтах наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия- окрасочная из горячего битума за два раза толщиной 4-5 мм.*
*Гидроизоляция днища колодцев- применена горячая битумно-полимерная мастику толщина покрытия 10 мм.*
*Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,70 - 4,6 м от поверхности земли. По химическому составу подземные воды сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией 2063 мг/л. жесткие, слабоминерализованные, реакция среды по РН нейтральная. Согласно СНиП РК 2.01-19-2004 подземные воды по отношению к бетону на портландцементе марки W4.*
*Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.*
*Марку бетона для сборных железобетонных колодцев и лотков приняты по водонепроницаемости W4 и морозостойкости F-100 на сульфатостойком цементе.*
*Траншеи под водопровод и канализацию в местах пересечения с существующим асфальтовым покрытием засыпаны песчаным грунтом на всю глубину с увлажнением его до насыщения и с послойным уплотнением.*
*Перед началом земляных работ произвдена срезка растительного слоя по всей площади предполагаемой траншеи со складированием во временный отвал.*
*После окончания работ произведена планировку трассы растительным грунтом из временного отвала.*
*Транспортировка, разгрузка и погрузка пластмассовых труб произведена при температуре не ниже -10 С.*
*Пересечение пластмассовым трубопроводом стенок водопроводного колодца выполнена в стальном футляре.*
*Зазор между футляром и трубой заделано белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1.*
***КПП***
*Здание – одноэтажное без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х4,5 м Высота помещения переменная – 2,5-3,1 м до низа несущих конструкций.*
*В здании предусмотрено помещение охраны, санузел и тамбур.*
*Класс функционально пожарной опасности – Ф5.1.*
*Внутренняя отделка: пол – керамогранит, стены – плитка глазурованная Наружная отделка: цоколь – облицовка камнем, стены – сэндвич-панели, кровля – сэндвич-панели, окна – ПВХ профили с однокамерным стеклопакетом. цоколь – облицовка природными камнями; Конструктивная схема – пространственная рама.*
*Устойчивость в поперечном направлении обеспечена жестким примыканием колонн к фундаментам, примыкание балок к колоннам – жесткое. Устойчивость в поперечном направлении за счет горизонтальных связей по верхним поясам балок покрытия.*
*Принятые конструкции и материалы: фундамент – на естественном основании, столбчатый монолитный железобетонный, из бетона класса В15 по прочности, с размерами подошвы 1000х1000х300(h) мм, высотой 1000 мм, с армированием в нижней зоне сеткой из арматуры диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 100 мм в двух направлениях, болты фундаментные по ГОСТ 24379.1-80. Под основание предусмотрена песчаная подсыпка толщиной 100 мм. По верху фундаментов выполнена подливка из бетона класса В20 по прочности толщиной 50 мм; фундаментные балки – монолитные железобетонные сечением 200х270(h) мм из бетона класса В15 по прочности, с*

*армированием одиночной арматурой диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас поперечной арматурой диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 100, 300 мм; гидроизоляция – горизонтальная из двух слоев гидроизола, вертикальная окраска горячим битумом за два раза по холодной грунтовке; колонны – стальной прокатный двутавр 20К1 по СТО АСЧМ 20-93; балки покрытия - стальной прокатный двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93; прогоны - стальной прокатный швеллер №20 по ГОСТ 8240-89; ригеля – профили гнутые по ГОСТ 30245-9*4; стены наружные-сэндвич панели толщиной 100 мм; перегородки – гипсоволокнистые толщиной 70 мм; крыша – совмещенная, односкатная, с наружным неорганизованным водостоком; кровля - сэндвич панели толщиной 100 мм; отмостка – толщиной 1000 мм бетонная.*

***Наружные сети электроснабжения***

*Для электроснабжения зданий и сооружений предусмотрен монтаж КТПН 10/0,4 мощность 160кВа.*

*Монтаж кабеля 10кВ выполнен из ААБл 3х35мм2 от существующей опоры 10кв до проектируемой КТПГ 10/0,4 кВ 160кВт.*

*Укладка кабеля предусмотрена в футляре на полной протяженности кабеля в траншее. по опоре кабель монтирован в стальной трубе диаметром 32 мм.*

*На концах предусмотрена муфта, а на опорах предусмотрена муфта соединительная. От РУ-0,4кВ до потребителей электроэнергии предусмотрен кабель АПВбБШнг разного сечения согласно потребным мощностям. Все кабели проложены в траншеи под сигнальной лентой.*

*Освещение территории*

*Для освещения территории и периметра ПНС предусмотрено искусственное освещение на опорах. Опора освещения СТ-10 с г-образным кронштейном и с кронштейном ИВА-2, светильники приняты светодиодные по типу GALAD Волна LED-200- ШБ/У.*

*Электроснабжение осветительных опор выполнено от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ мощность 160кВа кабелем АПВбБШнг4х12мм2 в траншеи под сигнальной лентой.*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **501 209 997** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **387 176 393** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **38 374 561** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **480 816 064** тенге 87 тиын, в том числе строительно-монтажных работ **379 432 865** тенге; оборудования инструмента и инвентаря **37 607 069** тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания ____II____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Жарсуат ГКП на ПХВ «Комхоз» при акимате Астраханского района, Акмолинской области**

*наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик:**

И.о. руководителя **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района Ибрахим Диас Нұрланұлы**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **ТОО "ТиП Solution", Скурихин Николай Павлович,** имеющий аттестаты эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности **№ KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 г.- По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, KZ85VJE00081893 от 18.07.2023 г-По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2) Аккредитованная организация **ТОО"Тип Solution",** директор **Бердибеков Бакир Адилбекович**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Скурихин Николай Павлович,** имеющий аттестаты эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности **№ KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 г.- По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, KZ85VJE00081893 от 18.07.2023 г-По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта **ТОО"КостСтандарт",** директор **Кекенов Рауан Хайрбекович**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при его наличии), должность), подпись,дата*

*Место печати (при наличии)*

2) организация **ТОО"КостСтандарт",** директор **Кекенов Рауан Хайрбекович**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Кекенов Руслан Хайрбекович , Приказ № Г-55-2023 от 29.03.2024г**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*место печати (при наличии)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

**Директор ТОО «АДС-2001», Қадырбек Мұстафа Мұқтарұлы**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.*

*Место печати (при наличии)*