Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №59 от 2024-05-17,доп.согл №050340003330/240054/01 от 2024-05-31, доп.согл №050340003330/240054/02 от 2024-07-29,доп.согл №050340003330/240054/03 от 2025-10-08,доп.согл №050340003330/240054/04 от 2025-12-23

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 25-36,4

СПРАВКА от 25.12.2025г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025г (работы выполнены в октябре 2025г)

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №5	526 397 910,28	89 285,71
	Итого	526 397 910,28	89 285,71
	НДС 12%	63 167 749,23	10 714,29
	Итого	**589 565 659,51**	**100 000,00**
	Удержание 30%	**213 353 781,98**	
	Удержание 5%	**29 478 282,97**	**5 000,00**
	Всего к оплате	**346 733 594,56**	**95 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н.Е.Тураров

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №59 от 2024-05-17,доп.согл №050340003330/240054/01 от 2024-05-31, доп.согл №050340003330/240054/02 от 2024-07-29,доп.согл №050340003330/240054/03 от 2025-10-08,доп.согл №050340003330/240054/04 от 2025-12-23

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 25-36,4

Акт №5 от 25.12. 2025г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025г (работы выполнены в октябре 2025г)

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**81 708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 118**
		машины и механизмы	Тенге			**6 221**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**880**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**73 165**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**
		Раздел 2. Устройство покрытия толщиной 6см, ИТОГО:	тенге			**81 708**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 118**
		машины и механизмы	Тенге			**6 221**

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			880
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			73 165
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			81 708
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 322
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 118
		машины и механизмы	Тенге			6 221
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			880
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			73 165
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1
1	7101-0901-0101	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	т	0,01224	19012	233
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19008	14 066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
		неучтенные ресурсы				
1.3	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0124848	0	0
2	7101-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,00517	219124	1 133
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	206874	213 080
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20843	6 044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	7101-0602-0301	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	17	453	7 701
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48

3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	206874	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	36	0
3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1528	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10907	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8619	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25025	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22618	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52292	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12679	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6592	29024	48 157
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**68**	**9**	**612**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	206874	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,8228	29024	23 881

Всего по акту	**81 708**
Сметная прибыль (5)%	**4 085**

Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 634
Итого	87 427
Всего по акту с учетом К-1,075	**93 985**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**89 285,71**
НДС (12%)	**10 714,29**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**100 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Е.Тураров**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **Д.М.Бурбаев**