Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2

за декабрь месяц 2025 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор	
			Номер	Дата
			№ 75	**от 03.03.2023г**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							Источник финансирования	
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат			Всего
А	1	2	3	4	5	6	7		8
Всего по стройке:	1 005 136 544,96	370 110 487,04	45 499 343				5 459 921		50 959 263,61

Заказчик:

КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 960140000428
Руководитель

Подрядчик:

Директор ТОО "Асар" БИН 971140000571
Ширданов Р.М.

Технический надзор:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А" БИН 030240004420
Жанас А.

Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асар"
«Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Акт № 12
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо КР-1(ас-36)					
17	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**166.6667**		**2444.41**	**407401**
		Итого оплата труда:				**1775.48**	**295913**
		Итого эксплуатация машин:				**97.35**	**16226**
		Итого материалов:				**598.07**	**99679**
		Накладные расходы	%	72		1278.34	213057
		Сметная прибыль	%	8		297.82	49637
		Сметная стоимость:				**4020.57**	**670095**
18	**1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	**м2 покрытия**	**166.6667**		**594.41**	**99069**
		Итого оплата труда:				**341.92**	**56986**
		Итого эксплуатация машин:				**4.57**	**761**
		Итого материалов:				**248.96**	**41494**
		Накладные расходы	%	72		246.18	41030
		Сметная прибыль	%	8		67.25	11208
		Сметная стоимость:				**907.84**	**151307**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0730**		**710216.06**	**51817**
		Итого оплата труда:				**58019.32**	**4233**
		Итого эксплуатация машин:				**6108.52**	**446**
		Итого материалов:				**647359.24**	**47231**
		Накладные расходы	%	72		41773.91	3048
		Сметная прибыль	%	8		60159.20	4389
		Сметная стоимость:				**812149.17**	**59254**
20	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**45.1000**		**642.64**	**28983**
		Итого оплата труда:				**527.12**	**23773**
		Итого эксплуатация машин:				**74.76**	**3372**
		Итого материалов:				**71.95**	**3245**
		Накладные расходы	%	72		379.53	17117
		Сметная прибыль	%	8		81.77	3688
		Сметная стоимость:				**1103.94**	**49788**
21	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0.6007**		**651603.00**	**391414**
		Сметная прибыль	%	8		52128.24	31313
		Сметная стоимость:				**703731.24**	**422727**
22	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17.4201**		**541.31**	**9430**
		Итого оплата труда:				**403.79**	**7034**
		Итого эксплуатация машин:				**0.99**	**17**
		Итого материалов:				**137.00**	**2387**
		Накладные расходы	%	72		290.73	5065
		Сметная прибыль	%	8		66.56	1160
		Сметная стоимость:				**898.60**	**15654**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**988114**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**596700**
Материалы -			Тенге				**194035**
Всего заработная плата -			Тенге				**387939**
Накладные расходы -			Тенге				**279316**
Сметная прибыль -			Тенге				**70081**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**946097**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387939**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**391414**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**391414**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31313**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**422727**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1368825**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387939**
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКИ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА					
105	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**202.9000**		**2277.99**	**462205**
		Итого оплата труда:				**963.38**	**195469**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**528**
		Итого материалов:				**1312.01**	**266208**
		Накладные расходы	%	72		693.63	140738
		Сметная прибыль	%	8		237.73	48235
		Сметная стоимость:				**3209.36**	**651178**
106	**2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**202.9000**		**13350.00**	**2708715**
		Сметная прибыль	%	8		1068.00	216697
		Сметная стоимость:				**14418.00**	**2925412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**7939135**
		РАЗДЕЛ 17.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛА					
312	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1126.2200**		**788.60**	**888137**
		Итого оплата труда:				**548.04**	**617215**
		Итого эксплуатация машин:				**4.58**	**5162**
		Итого материалов:				**238.16**	**268217**
		Накладные расходы	%	72		394.59	444395
		Сметная прибыль	%	8		94.66	106603
		Сметная стоимость:				**1277.84**	**1439134**

1	2	3	4	5	6	7	8
315	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**149.0000**		**1082.71**	**161323**
		Итого оплата труда:				**532.17**	**79294**
		Итого эксплуатация машин:				**3.07**	**458**
		Итого материалов:				**548.92**	**81789**
		Накладные расходы	%	72		383.16	57091
		Сметная прибыль	%	8		117.27	17473
		Сметная стоимость:				**1583.14**	**235888**
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					
		ДВЕРИ					
323	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**37.8000**		**1623.47**	**61367**
		Итого оплата труда:				**1078.37**	**40762**
		Итого эксплуатация машин:				**73.48**	**2778**
		Итого материалов:				**503.49**	**19032**
		Накладные расходы	%	72		776.43	29349
		Сметная прибыль	%	8		191.99	7257
		Сметная стоимость:				**2591.89**	**97973**
324	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**37.8000**		**4292.00**	**162238**
		Сметная прибыль	%	8		343.36	12979
		Сметная стоимость:				**4635.36**	**175217**
325	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**40.0000**		**490.00**	**19600**
		Сметная прибыль	%	8		39.20	1568
		Сметная стоимость:				**529.20**	**21168**
326	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**20.0000**		**3439.00**	**68780**
		Сметная прибыль	%	8		275.12	5502
		Сметная стоимость:				**3714.12**	**74282**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2043662**
РАЗДЕЛ 19.РЕШЕТЧАТЫЕ БЛОКИ							
			1 ЭТАЖ				

1	2	3	4	5	6	7	8
397	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.2209**		**53903.59**	**11906**
		Итого оплата труда:				**42989.28**	**9495**
		Итого эксплуатация машин:				**5934.31**	**1311**
		Итого материалов:				**6238.68**	**1378**
		Накладные расходы	%	72		30952.28	6836
		Сметная прибыль	%	8		6788.47	1499
		Сметная стоимость:				**91644.34**	**20241**
398	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.2160**		**256599.00**	**55425**
		Сметная прибыль	%	8		20527.92	4434
		Сметная стоимость:				**277126.92**	**59859**
399	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0049**		**211022.00**	**1028**
		Сметная прибыль	%	8		16881.76	82
		Сметная стоимость:				**227903.76**	**1110**
		2 ЭТАЖ					
400	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**5.7114**		**53903.59**	**307867**
		Итого оплата труда:				**42989.28**	**245531**
		Итого эксплуатация машин:				**5934.31**	**33893**
		Итого материалов:				**6238.68**	**35632**
		Накладные расходы	%	72		30952.28	176782
		Сметная прибыль	%	8		6788.47	38772
		Сметная стоимость:				**91644.34**	**523421**
401	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**5.6160**		**256599.00**	**1441060**
		Сметная прибыль	%	8		20527.92	115285
		Сметная стоимость:				**277126.92**	**1556345**
402	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0954**		**211022.00**	**20140**
		Сметная прибыль	%	8		16881.76	1611
		Сметная стоимость:				**227903.76**	**21751**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО по смете:			Тенге				**8445792**

Лаборатория

Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
18	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**17.0000**		**79.67**	**1354**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**1330**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**18**
		Итого материалов:				**0.43**	**7**
		Накладные расходы	%	72		56.31	957
		Сметная прибыль	%	8		10.88	185
		Сметная стоимость:				**146.86**	**2497**
19	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2.5000**		**86.74**	**217**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**6**
		Итого материалов:				**43.11**	**108**
		Накладные расходы	%	72		29.93	75
		Сметная прибыль	%	8		9.33	23
		Сметная стоимость:				**126.01**	**315**
20	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2.5000**		**122.49**	**306**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**7**
		Итого материалов:				**101.39**	**253**
		Накладные расходы	%	72		13.33	33
		Сметная прибыль	%	8		10.87	27
		Сметная стоимость:				**146.68**	**367**
21	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0.2000**		**73142.54**	**14629**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**4438**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**217**
		Итого материалов:				**50363.62**	**10073**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	3195
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	1426
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**19250**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7.0000**		**514.00**	**3598**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**2398**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**187**
		Итого материалов:				**150.53**	**1054**
		Накладные расходы	%	72		246.64	1726
		Сметная прибыль	%	8		60.85	426
		Сметная стоимость:				**821.49**	**5750**
23	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0081**		**373144.00**	**3004**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	240
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**3244**
24	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0170**		**55457.73**	**943**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**904**
		Итого материалов:				**2258.23**	**38**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	651
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	128
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**1721**
		Отопление					
25	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**162.0000**		**1240.96**	**201036**
		Итого оплата труда:				**1212.64**	**196448**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**2673**
		Итого материалов:				**12.05**	**1953**
		Накладные расходы	%	72		873.10	141443
		Сметная прибыль	%	8		169.13	27398
		Сметная стоимость:				**2283.19**	**369877**
26	**1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**8.0000**		**1365.26**	**10922**
		Итого оплата труда:				**1329.01**	**10632**
		Итого эксплуатация машин:				**19.37**	**155**
		Итого материалов:				**17.24**	**138**
		Накладные расходы	%	72		956.89	7655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		185.77	1486
		Сметная стоимость:				**2507.91**	**20063**
27	**2301-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные**	**м**	**160.3800**		**404.00**	**64794**
		Сметная прибыль	%	8		32.32	5183
		Сметная стоимость:				**436.32**	**69977**
28	**2301-0602-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные**	**м**	**7.9200**		**656.00**	**5196**
		Сметная прибыль	%	8		52.48	416
		Сметная стоимость:				**708.48**	**5611**
29	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**168.0000**		**1768.26**	**297067**
		Итого оплата труда:				**709.12**	**119133**
		Итого эксплуатация машин:				**37.92**	**6370**
		Итого материалов:				**1034.67**	**173824**
		Накладные расходы	%	72		510.57	85776
		Сметная прибыль	%	8		182.31	30627
		Сметная стоимость:				**2461.13**	**413470**
30	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20.0000**		**353.00**	**7060**
		Сметная прибыль	%	8		28.24	565
		Сметная стоимость:				**381.24**	**7625**
31	**2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42.0000**		**412.00**	**17304**
		Сметная прибыль	%	8		32.96	1384
		Сметная стоимость:				**444.96**	**18688**
32	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56.0000**		**587.00**	**32872**
		Сметная прибыль	%	8		46.96	2630
		Сметная стоимость:				**633.96**	**35502**
33	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50.0000**		**714.00**	**35700**
		Сметная прибыль	%	8		57.12	2856
		Сметная стоимость:				**771.12**	**38556**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**906.97**	**27209**
		Итого оплата труда:				**840.97**	**25229**
		Итого эксплуатация машин:				**45.51**	**1365**
		Итого материалов:				**36.22**	**1086**
		Накладные расходы	%	72		605.50	18165
		Сметная прибыль	%	8		121.00	3630
		Сметная стоимость:				**1633.47**	**49004**
35	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30.0000**		**902.00**	**27060**
		Сметная прибыль	%	8		72.16	2165
		Сметная стоимость:				**974.16**	**29225**
36	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**338.0000**		**79.67**	**26929**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**26434**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**350**
		Итого материалов:				**0.43**	**146**
		Накладные расходы	%	72		56.31	19032
		Сметная прибыль	%	8		10.88	3677
		Сметная стоимость:				**146.86**	**49638**
37	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30.0000**		**79.67**	**2390**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**2346**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**31**
		Итого материалов:				**0.43**	**13**
		Накладные расходы	%	72		56.31	1689
		Сметная прибыль	%	8		10.88	326
		Сметная стоимость:				**146.86**	**4406**
38	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**2073.38**	**8294**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**6767**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**434**
		Итого материалов:				**297.87**	**1191**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	4872
		Сметная прибыль	%	8		263.31	1053

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**14219**
39	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4.0000**		**13585.00**	**54340**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	4347
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**58687**
40	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8.0000**		**1685.00**	**13480**
		Сметная прибыль	%	8		134.80	1078
		Сметная стоимость:				**1819.80**	**14558**
41	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**52.0000**		**1549.00**	**80548**
		Сметная прибыль	%	8		123.92	6444
		Сметная стоимость:				**1672.92**	**86992**
42	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**841.00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		67.28	135
		Сметная стоимость:				**908.28**	**1817**
43	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2047.29**	**4095**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**3359**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**165**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	2418
		Сметная прибыль	%	8		260.51	521
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**7034**
44	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3398.00**	**6796**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	544
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**7340**
45	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**592.00**	**2368**
		Сметная прибыль	%	8		47.36	189
		Сметная стоимость:				**639.36**	**2557**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**52.0000**		**2073.38**	**107816**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**87966**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**5644**
		Итого материалов:				**297.87**	**15489**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	63336
		Сметная прибыль	%	8		263.31	13692
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**184844**
47	**2304-0905-1204 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50.0000**		**3381.00**	**169050**
		Сметная прибыль	%	8		270.48	13524
		Сметная стоимость:				**3651.48**	**182574**
48	**2304-0905-1205 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**5198.00**	**10396**
		Сметная прибыль	%	8		415.84	832
		Сметная стоимость:				**5613.84**	**11228**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1146619**
		Электрооборудование					
1	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**5.0000**		**4991.93**	**24960**
		Итого оплата труда:				**3872.96**	**19365**
		Итого эксплуатация машин:				**95.71**	**479**
		Итого материалов:				**1053.22**	**5266**
		Накладные расходы	%	72		2788.53	13943
		Сметная прибыль	%	8		622.44	3112
		Сметная стоимость:				**8402.90**	**42015**
2	**2307-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4.0000**		**5879.00**	**23516**
		Сметная прибыль	%	8		470.32	1881
		Сметная стоимость:				**6349.32**	**25397**
3	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**2059.00**	**2059**
		Сметная прибыль	%	8		164.72	165
		Сметная стоимость:				**2223.72**	**2224**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**83.0000**		**2336.53**	**193932**
		Итого оплата труда:				**1215.00**	**100845**
		Итого эксплуатация машин:				**21.41**	**1777**
		Итого материалов:				**1100.12**	**91310**
		Накладные расходы	%	72		874.80	72608
		Сметная прибыль	%	8		256.91	21323
		Сметная стоимость:				**3468.23**	**287863**
5	**2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**78.0000**		**637.00**	**49686**
		Сметная прибыль	%	8		50.96	3975
		Сметная стоимость:				**687.96**	**53661**
6	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5.0000**		**1550.00**	**7750**
		Сметная прибыль	%	8		124.00	620
		Сметная стоимость:				**1674.00**	**8370**
		Светотехническое оборудование					
7	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**18.0000**		**2070.00**	**37260**
		Итого оплата труда:				**965.60**	**17381**
		Итого эксплуатация машин:				**616.68**	**11100**
		Итого материалов:				**928.11**	**16706**
		Накладные расходы	%	72		695.23	12514
		Сметная прибыль	%	8		221.22	3982
		Сметная стоимость:				**2986.45**	**53756**
8	**2307-0101-0235 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18.0000**		**4203.00**	**75654**
		Сметная прибыль	%	8		336.24	6052
		Сметная стоимость:				**4539.24**	**81706**
9	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**129.0000**		**2314.10**	**298519**
		Итого оплата труда:				**1786.47**	**230455**
		Итого эксплуатация машин:				**842.98**	**108744**
		Итого материалов:				**202.93**	**26178**
		Накладные расходы	%	72		1286.26	165928
		Сметная прибыль	%	8		288.03	37156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3888.39**	**501602**
10	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4.0000**		**1764.37**	**7057**
		Итого оплата труда:				**1345.39**	**5382**
		Итого эксплуатация машин:				**587.88**	**2352**
		Итого материалов:				**202.93**	**812**
		Накладные расходы	%	72		968.68	3875
		Сметная прибыль	%	8		218.64	875
		Сметная стоимость:				**2951.70**	**11807**
11	**2307-0106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**89.0000**		**35334.00**	**3144726**
		Сметная прибыль	%	8		2826.72	251578
		Сметная стоимость:				**38160.72**	**3396304**
12	**2307-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40.0000**		**15727.00**	**629080**
		Сметная прибыль	%	8		1258.16	50326
		Сметная стоимость:				**16985.16**	**679406**
13	**2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4.0000**		**559.00**	**2236**
		Сметная прибыль	%	8		44.72	179
		Сметная стоимость:				**603.72**	**2415**
14	**2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**254.0000**		**315.00**	**80010**
		Сметная прибыль	%	8		25.20	6401
		Сметная стоимость:				**340.20**	**86411**
15	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**24.0000**		**678.00**	**16272**
		Сметная прибыль	%	8		54.24	1302
		Сметная стоимость:				**732.24**	**17574**
16	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4.0000**		**432.89**	**1732**
		Итого оплата труда:				**423.63**	**1695**
		Итого эксплуатация машин:				**3.38**	**14**
		Итого материалов:				**6.78**	**27**
		Накладные расходы	%	72		305.01	1220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59.03	236
		Сметная стоимость:				**796.93**	**3188**
17	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4.0000**		**220.00**	**880**
		Сметная прибыль	%	8		17.60	70
		Сметная стоимость:				**237.60**	**950**
18	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**81.0000**		**462.19**	**37438**
		Итого оплата труда:				**436.74**	**35376**
		Итого эксплуатация машин:				**3.48**	**282**
		Итого материалов:				**23.17**	**1877**
		Накладные расходы	%	72		314.45	25471
		Сметная прибыль	%	8		62.13	5033
		Сметная стоимость:				**838.77**	**67941**
19	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**81.0000**		**419.00**	**33939**
		Сметная прибыль	%	8		33.52	2715
		Сметная стоимость:				**452.52**	**36654**
20	**2307-0202-0523 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**214.0000**		**179.00**	**38306**
		Сметная прибыль	%	8		14.32	3064
		Сметная стоимость:				**193.32**	**41370**
21	**2307-0202-0524 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**112.0000**		**282.00**	**31584**
		Сметная прибыль	%	8		22.56	2527
		Сметная стоимость:				**304.56**	**34111**
		Кабельные изделия					
22	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2410.0000**		**353.43**	**851761**
		Итого оплата труда:				**192.10**	**462958**
		Итого эксплуатация машин:				**2.61**	**6293**
		Итого материалов:				**159.62**	**384676**
		Накладные расходы	%	72		138.31	333330
		Сметная прибыль	%	8		39.34	94807
		Сметная стоимость:				**531.08**	**1279898**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1.0500**		**243503.00**	**255678**
		Сметная прибыль	%	8		19480.24	20454
		Сметная стоимость:				**262983.24**	**276132**
24	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1.3600**		**146911.00**	**199799**
		Сметная прибыль	%	8		11752.88	15984
		Сметная стоимость:				**158663.88**	**215783**
25	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**75.0000**		**387.91**	**29093**
		Итого оплата труда:				**372.69**	**27952**
		Итого эксплуатация машин:				**3.48**	**261**
		Итого материалов:				**12.94**	**970**
		Накладные расходы	%	72		268.34	20125
		Сметная прибыль	%	8		52.50	3937
		Сметная стоимость:				**708.75**	**53156**
26	**2307-0218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**75.0000**		**351.00**	**26325**
		Сметная прибыль	%	8		28.08	2106
		Сметная стоимость:				**379.08**	**28431**
		Демонтаж					
27	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**5.0000**		**1181.61**	**5908**
		Итого оплата труда:				**1161.89**	**5809**
		Итого эксплуатация машин:				**28.71**	**144**
		Накладные расходы	%	72		836.56	4183
		Сметная прибыль	%	8		161.45	807
		Сметная стоимость:				**2179.63**	**10898**
28	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**87.0000**		**165.15**	**14368**
		Итого оплата труда:				**164.34**	**14298**
		Итого эксплуатация машин:				**1.64**	**142**
		Накладные расходы	%	72		118.33	10294
		Сметная прибыль	%	8		22.68	1973
		Сметная стоимость:				**306.15**	**26635**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**20.0000**		**55.22**	**1104**
		Итого оплата труда:				**54.91**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**0.61**	**12**
		Накладные расходы	%	72		39.54	791
		Сметная прибыль	%	8		7.58	152
		Сметная стоимость:				**102.34**	**2047**
30	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**160.0000**		**50.46**	**8073**
		Итого оплата труда:				**50.46**	**8073**
		Накладные расходы	%	72		36.33	5813
		Сметная прибыль	%	8		6.94	1111
		Сметная стоимость:				**93.73**	**14997**
31	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**989.0000**		**21.95**	**21704**
		Итого оплата труда:				**21.95**	**21704**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		15.80	15627
		Сметная прибыль	%	8		3.02	2986
		Сметная стоимость:				**40.77**	**40318**
32	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1010.0000**		**83.49**	**84329**
		Итого оплата труда:				**83.39**	**84227**
		Итого эксплуатация машин:				**0.20**	**206**
		Накладные расходы	%	72		60.04	60643
		Сметная прибыль	%	8		11.48	11598
		Сметная стоимость:				**155.02**	**156570**
		МУСОР					
33	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0.0396**		**1851.72**	**73**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**73**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	53
		Сметная прибыль	%	8		254.80	10
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**136**
34	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0.0396**		**92.00**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7.36	--
		Сметная стоимость:				**99.36**	**4**
35	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0.0396**		**112.00**	**4**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	--
		Сметная стоимость:				**120.96**	**5**
		Неучтенные материалы					
36	**2113-0207-0602 РСНБ РК 2015**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**43.3800**		**1230.00**	**53357**
		Сметная прибыль	%	8		98.40	4269
		Сметная стоимость:				**1328.40**	**57626**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6288177**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**957683**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**131806**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**79007**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5198679**
		- перевозка грузов	Тенге				**8**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**746417**
	ИТОГО:		Тенге				**7034594**
	Сметная прибыль		Тенге				**562768**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7597361**
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
77	**1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1.0000**		**10099.56**	**10100**
		Итого оплата труда:				**9079.50**	**9079**
		Итого эксплуатация машин:				**402.99**	**403**
		Итого материалов:				**737.36**	**737**
		Накладные расходы	%	72		6537.24	6537
		Сметная прибыль	%	8		1330.94	1331
		Сметная стоимость:				**17967.74**	**17968**
78	**2305-0404-0120 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1.0000**		**68669.00**	**68669**
		Сметная прибыль	%	8		5493.52	5494
		Сметная стоимость:				**74162.52**	**74163**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**1120-2401-0102 РСНБ РК 2015**	**Виброизолятор номер 39. Установка**	**виброизолятор**	**5.0000**		**1851.98**	**9260**
		Итого оплата труда:				**593.12**	**2966**
		Итого эксплуатация машин:				**2.74**	**14**
		Итого материалов:				**1257.42**	**6287**
		Накладные расходы	%	72		427.04	2135
		Сметная прибыль	%	8		182.32	912
		Сметная стоимость:				**2461.35**	**12307**
80	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1.0000**		**7406.41**	**7406**
		Итого оплата труда:				**6539.36**	**6539**
		Итого эксплуатация машин:				**161.14**	**161**
		Итого материалов:				**737.36**	**737**
		Накладные расходы	%	72		4708.34	4708
		Сметная прибыль	%	8		969.18	969
		Сметная стоимость:				**13083.92**	**13084**
81	**2305-0404-0110 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1.0000**		**58036.00**	**58036**
		Сметная прибыль	%	8		4642.88	4643
		Сметная стоимость:				**62678.88**	**62679**
82	**1120-2401-0101 РСНБ РК 2015**	**Виброизолятор номер 38. Установка**	**виброизолятор**	**5.0000**		**1648.45**	**8242**
		Итого оплата труда:				**498.96**	**2495**
		Итого эксплуатация машин:				**2.74**	**14**
		Итого материалов:				**1148.04**	**5740**
		Накладные расходы	%	72		359.25	1796
		Сметная прибыль	%	8		160.62	803
		Сметная стоимость:				**2168.32**	**10842**
83	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2.0000**		**4985.47**	**9971**
		Итого оплата труда:				**4799.63**	**9599**
		Итого эксплуатация машин:				**210.49**	**421**
		Итого материалов:				**45.67**	**91**
		Накладные расходы	%	72		3455.74	6911
		Сметная прибыль	%	8		675.30	1351
		Сметная стоимость:				**9116.50**	**18233**
84	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.76**	**Вентилятор канальный Solo**	**шт.**	**2.0000**		**4298.57**	**8597**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		343.89	688
		Сметная стоимость:				**4642.46**	**9285**
85	**1120-2601-1303 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 40 тыс м3/час. Установка**	**агрегат**	**1.0000**		**52625.84**	**52626**
		Итого оплата труда:				**46737.39**	**46737**
		Итого эксплуатация машин:				**4140.45**	**4140**
		Итого материалов:				**3265.46**	**3265**
		Накладные расходы	%	72		33650.92	33651
		Сметная прибыль	%	8		6902.14	6902
		Сметная стоимость:				**93178.91**	**93179**
86	**Прайс-лист, п.74**	**Канальный обеззараживатель-очиститель воздуха напольный TION B150x2400H4V4 Пром**	**шт.**	**1.0000**		**8909966.84**	**8909967**
87	**1120-2601-1302 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**агрегат**	**1.0000**		**25024.76**	**25025**
		Итого оплата труда:				**20314.52**	**20315**
		Итого эксплуатация машин:				**2323.80**	**2324**
		Итого материалов:				**3265.46**	**3265**
		Накладные расходы	%	72		14626.45	14626
		Сметная прибыль	%	8		3172.10	3172
		Сметная стоимость:				**42823.31**	**42823**
88	**Прайс-лист, п.75**	**Канальный обеззараживатель-очиститель воздуха напольный TION B150x1800H4V3 Пром**	**шт.**	**1.0000**		**6801484.77**	**6801485**
89	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0.4834**		**6641.22**	**3210**
		Итого оплата труда:				**6491.19**	**3138**
		Итого эксплуатация машин:				**27.39**	**13**
		Итого материалов:				**135.59**	**66**
		Накладные расходы	%	72		4673.66	2259
		Сметная прибыль	%	8		905.19	438
		Сметная стоимость:				**12220.07**	**5907**
90	**2305-0307-0502 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1.0000**		**3744.00**	**3744**
		Сметная прибыль	%	8		299.52	300
		Сметная стоимость:				**4043.52**	**4044**
91	**2305-0307-0504 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1.0000**		**4665.00**	**4665**
		Сметная прибыль	%	8		373.20	373
		Сметная стоимость:				**5038.20**	**5038**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**2305-0307-0402 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1.0000**		**3682.00**	**3682**
		Сметная прибыль	%	8		294.56	295
		Сметная стоимость:				**3976.56**	**3977**
93	**2305-0307-0404 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1.0000**		**4304.00**	**4304**
		Сметная прибыль	%	8		344.32	344
		Сметная стоимость:				**4648.32**	**4648**
94	**1120-0701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 3200 мм(ЗП 00.000-01=0,4х0,72). Установка над шахтами**	**зонт**	**2.0000**		**16708.18**	**33416**
		Итого оплата труда:				**2029.85**	**4060**
		Итого эксплуатация машин:				**161.11**	**322**
		Итого материалов:				**14561.64**	**29123**
		Накладные расходы	%	72		1461.49	2923
		Сметная прибыль	%	8		1453.57	2907
		Сметная стоимость:				**19623.25**	**39246**
95	**1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**15.0000**		**5077.17**	**76158**
		Итого оплата труда:				**606.69**	**9100**
		Итого эксплуатация машин:				**44.22**	**663**
		Итого материалов:				**4439.22**	**66588**
		Накладные расходы	%	72		436.82	6552
		Сметная прибыль	%	8		441.12	6617
		Сметная стоимость:				**5955.10**	**89327**
96	**1120-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200 х200 мм. Установка**	**решетка**	**24.0000**		**1563.28**	**37519**
		Итого оплата труда:				**1264.54**	**30349**
		Итого эксплуатация машин:				**51.08**	**1226**
		Итого материалов:				**260.62**	**6255**
		Накладные расходы	%	72		910.47	21851
		Сметная прибыль	%	8		197.90	4750
		Сметная стоимость:				**2671.65**	**64119**
97	**1120-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х252 мм. Установка**	**решетка**	**15.0000**		**1616.61**	**24249**
		Итого оплата труда:				**1264.54**	**18968**
		Итого эксплуатация машин:				**51.08**	**766**
		Итого материалов:				**313.95**	**4709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		910.47	13657
		Сметная прибыль	%	8		202.17	3032
		Сметная стоимость:				**2729.24**	**40939**
98	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21.6000**		**4947.72**	**106871**
		Итого оплата труда:				**1754.77**	**37903**
		Итого эксплуатация машин:				**50.77**	**1097**
		Итого материалов:				**3161.91**	**68297**
		Накладные расходы	%	72		1263.43	27290
		Сметная прибыль	%	8		496.89	10733
		Сметная стоимость:				**6708.04**	**144894**
99	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**71.1000**		**4790.69**	**340618**
		Итого оплата труда:				**1604.07**	**114049**
		Итого эксплуатация машин:				**40.29**	**2865**
		Итого материалов:				**3161.83**	**224806**
		Накладные расходы	%	72		1154.93	82115
		Сметная прибыль	%	8		475.65	33819
		Сметная стоимость:				**6421.27**	**456552**
100	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**34.0000**		**5223.04**	**177583**
		Итого оплата труда:				**1601.59**	**54454**
		Итого эксплуатация машин:				**42.64**	**1450**
		Итого материалов:				**3591.83**	**122122**
		Накладные расходы	%	72		1153.14	39207
		Сметная прибыль	%	8		510.09	17343
		Сметная стоимость:				**6886.28**	**234134**
101	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**40.0000**		**4983.94**	**199358**
		Итого оплата труда:				**1390.00**	**55600**
		Итого эксплуатация машин:				**40.29**	**1612**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3569.14**	**142765**
		Накладные расходы	%	72		1000.80	40032
		Сметная прибыль	%	8		478.78	19151
		Сметная стоимость:				**6463.52**	**258541**
102	**1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочнымии в обкладках марки 125, изделиями минераловатнымис гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1.5000**		**36121.65**	**54182**
		Итого оплата труда:				**24392.00**	**36588**
		Итого эксплуатация машин:				**1457.05**	**2186**
		Итого материалов:				**10951.30**	**16427**
		Накладные расходы	%	72		17562.24	26343
		Сметная прибыль	%	8		4294.71	6442
		Сметная стоимость:				**57978.60**	**86968**
103	**2111-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**м3**	**1.8600**		**12241.00**	**22768**
		Сметная прибыль	%	8		979.28	1821
		Сметная стоимость:				**13220.28**	**24590**
104	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**36.0000**		**514.00**	**18504**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**12332**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**962**
		Итого материалов:				**150.53**	**5419**
		Накладные расходы	%	72		246.64	8879
		Сметная прибыль	%	8		60.85	2191
		Сметная стоимость:				**821.49**	**29574**
105	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0414**		**373144.00**	**15448**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	1236
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**16684**
		Демонтаж					
106	**1215-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**56.0000**		**509.10**	**28510**
		Итого оплата труда:				**501.52**	**28085**
		Итого эксплуатация машин:				**15.33**	**858**
		Накладные расходы	%	72		361.10	20221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69.62	3898
		Сметная стоимость:				**939.82**	**52630**
107	**1215-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж**	**шт.**	**1.0000**		**11946.78**	**11947**
		Итого оплата труда:				**11933.94**	**11934**
		Итого эксплуатация машин:				**25.96**	**26**
		Накладные расходы	%	72		8592.44	8592
		Сметная прибыль	%	8		1643.14	1643
		Сметная стоимость:				**22182.35**	**22182**
108	**1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Демонтаж**	**жалюзийная решетка**	**3.0000**		**488.47**	**1465**
		Итого оплата труда:				**477.25**	**1432**
		Итого эксплуатация машин:				**0.20**	**1**
		Итого материалов:				**11.12**	**33**
		Накладные расходы	%	72		343.62	1031
		Сметная прибыль	%	8		66.57	200
		Сметная стоимость:				**898.66**	**2696**
109	**1215-0102-0806 РСНБ РК 2015**	**Калорифер массой до 125 кг. Демонтаж**	**шт.**	**1.0000**		**2231.09**	**2231**
		Итого оплата труда:				**2194.29**	**2194**
		Итого эксплуатация машин:				**74.40**	**74**
		Накладные расходы	%	72		1579.89	1580
		Сметная прибыль	%	8		304.88	305
		Сметная стоимость:				**4115.86**	**4116**
		МУСОР					
110	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0.3541**		**1851.72**	**656**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**656**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	472
		Сметная прибыль	%	8		254.80	90
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**1218**
111	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0.3541**		**92.00**	**33**
		Сметная прибыль	%	8		7.36	3
		Сметная стоимость:				**99.36**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0.3541**		**112.00**	**40**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	3
		Сметная стоимость:				**120.96**	**43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17140545**
ИТОГО по смете:			Тенге				**18287164**
		Кухня					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт фасада (АС-)					
		КРЫЛЬЦО					
4	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12.0000**		**2444.41**	**29333**
		Итого оплата труда:				**1775.48**	**21306**
		Итого эксплуатация машин:				**97.35**	**1168**
		Итого материалов:				**598.07**	**7177**
		Накладные расходы	%	72		1278.34	15340
		Сметная прибыль	%	8		297.82	3574
		Сметная стоимость:				**4020.57**	**48247**
5	**1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	**м2 покрытия**	**12.0000**		**594.41**	**7133**
		Итого оплата труда:				**341.92**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**4.57**	**55**
		Итого материалов:				**248.96**	**2988**
		Накладные расходы	%	72		246.18	2954
		Сметная прибыль	%	8		67.25	807
		Сметная стоимость:				**907.84**	**10894**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36466**
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ					
35	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**215.4000**		**150.65**	**32450**
		Итого оплата труда:				**150.42**	**32401**
		Итого эксплуатация машин:				**0.23**	**49**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		108.30	23329
		Сметная прибыль	%	8		20.72	4462
		Сметная стоимость:				**279.67**	**60241**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0.8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. РАЗБОРКА**	**м2 стяжки**	**215.4000**		**247.43**	**53296**
		Итого оплата труда:				**187.11**	**40304**
		Итого эксплуатация машин:				**79.47**	**17117**
		Накладные расходы	%	72		134.72	29019
		Сметная прибыль	%	8		30.57	6585
		Сметная стоимость:				**412.72**	**88901**
37	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0.8**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. РАЗБОРКА**	**м2 покрытия**	**13.5000**		**814.15**	**10991**
		Итого оплата труда:				**805.93**	**10880**
		Итого эксплуатация машин:				**10.89**	**147**
		Накладные расходы	%	72		580.27	7834
		Сметная прибыль	%	8		111.55	1506
		Сметная стоимость:				**1505.97**	**20331**
38	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1.6000**		**22401.53**	**35842**
		Итого оплата труда:				**19799.87**	**31680**
		Итого эксплуатация машин:				**4580.33**	**7329**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		14255.91	22809
		Сметная прибыль	%	8		2932.59	4692
		Сметная стоимость:				**39590.03**	**63344**
39	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**215.4000**		**619.57**	**133455**
		Итого оплата труда:				**233.89**	**50380**
		Итого эксплуатация машин:				**99.33**	**21397**
		Итого материалов:				**310.28**	**66835**
		Накладные расходы	%	72		168.40	36274
		Сметная прибыль	%	8		63.04	13578
		Сметная стоимость:				**851.01**	**183307**
40	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**215.4000**		**169.51**	**36513**
		Итого оплата труда:				**11.48**	**2472**
		Итого эксплуатация машин:				**14.70**	**3167**
		Итого материалов:				**147.03**	**31671**
		Накладные расходы	%	72		8.26	1780
		Сметная прибыль	%	8		14.22	3063
		Сметная стоимость:				**192.00**	**41357**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**215.4000**		**305.11**	**65720**
		Итого оплата труда:				**32.21**	**6939**
		Итого эксплуатация машин:				**2.56**	**552**
		Итого материалов:				**271.43**	**58466**
		Накладные расходы	%	72		23.19	4996
		Сметная прибыль	%	8		26.26	5657
		Сметная стоимость:				**354.57**	**76374**
42	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**215.4000**		**5734.33**	**1235175**
		Итого оплата труда:				**1826.22**	**393369**
		Итого эксплуатация машин:				**96.94**	**20882**
		Итого материалов:				**3836.76**	**826438**
		Накладные расходы	%	72		1314.88	283225
		Сметная прибыль	%	8		563.94	121472
		Сметная стоимость:				**7613.15**	**1639872**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1603443**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1639909**
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
1	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6.0000**		**441.93**	**2652**
		Итого оплата труда:				**381.56**	**2289**
		Итого материалов:				**60.37**	**362**
		Накладные расходы	%	72		274.73	1648
		Сметная прибыль	%	8		57.33	344
		Сметная стоимость:				**773.99**	**4644**
2	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6.0000**		**1682.00**	**10092**
		Сметная прибыль	%	8		134.56	807
		Сметная стоимость:				**1816.56**	**10899**
3	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**2486.18**	**4972**
		Итого оплата труда:				**290.27**	**581**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2195.91**	**4392**
		Накладные расходы	%	72		209.00	418
		Сметная прибыль	%	8		215.61	431
		Сметная стоимость:				**2910.80**	**5822**
4	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2047.29**	**4095**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**3359**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**165**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	2418
		Сметная прибыль	%	8		260.51	521
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**7034**
5	**2304-0601-0904 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**26890.00**	**53780**
		Сметная прибыль	%	8		2151.20	4302
		Сметная стоимость:				**29041.20**	**58082**
6	**2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1137.00**	**4548**
		Сметная прибыль	%	8		90.96	364
		Сметная стоимость:				**1227.96**	**4912**
7	**1118-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**44152.09**	**88304**
		Итого оплата труда:				**3223.20**	**6446**
		Итого эксплуатация машин:				**205.54**	**411**
		Итого материалов:				**40754.21**	**81508**
		Накладные расходы	%	72		2320.70	4641
		Сметная прибыль	%	8		3717.82	7436
		Сметная стоимость:				**50190.62**	**100381**
8	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**2047.29**	**12284**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**10076**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**495**
		Итого материалов:				**297.87**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	7255
		Сметная прибыль	%	8		260.51	1563
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**21101**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**3398.00**	**20388**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	1631
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**22019**
10	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12.0000**		**552.00**	**6624**
		Сметная прибыль	%	8		44.16	530
		Сметная стоимость:				**596.16**	**7154**
11	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**841.00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		67.28	135
		Сметная стоимость:				**908.28**	**1817**
12	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**1437.00**	**5748**
		Сметная прибыль	%	8		114.96	460
		Сметная стоимость:				**1551.96**	**6208**
13	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3.0000**		**1768.26**	**5305**
		Итого оплата труда:				**709.12**	**2127**
		Итого эксплуатация машин:				**37.92**	**114**
		Итого материалов:				**1034.67**	**3104**
		Накладные расходы	%	72		510.57	1532
		Сметная прибыль	%	8		182.31	547
		Сметная стоимость:				**2461.13**	**7383**
14	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3.0000**		**1271.01**	**3813**
		Итого оплата труда:				**373.04**	**1119**
		Итого эксплуатация машин:				**17.50**	**52**
		Итого материалов:				**887.01**	**2661**
		Накладные расходы	%	72		268.59	806
		Сметная прибыль	%	8		123.17	370
		Сметная стоимость:				**1662.76**	**4988**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6.0000**		**79.67**	**478**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**469**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**6**
		Итого материалов:				**0.43**	**3**
		Накладные расходы	%	72		56.31	338
		Сметная прибыль	%	8		10.88	65
		Сметная стоимость:				**146.86**	**881**
16	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0.5000**		**86.74**	**43**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**1**
		Итого материалов:				**43.11**	**22**
		Накладные расходы	%	72		29.93	15
		Сметная прибыль	%	8		9.33	5
		Сметная стоимость:				**126.01**	**63**
17	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**0.5000**		**122.49**	**61**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**1**
		Итого материалов:				**101.39**	**51**
		Накладные расходы	%	72		13.33	7
		Сметная прибыль	%	8		10.87	5
		Сметная стоимость:				**146.68**	**73**
18	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0.0500**		**73142.54**	**3657**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**54**
		Итого материалов:				**50363.62**	**2518**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	799
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	356
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**4812**
19	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1.5000**		**514.00**	**771**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**40**
		Итого материалов:				**150.53**	**226**
		Накладные расходы	%	72		246.64	370
		Сметная прибыль	%	8		60.85	91
		Сметная стоимость:				**821.49**	**1232**
20	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0017**		**373144.00**	**644**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	51
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**695**
21	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**18824.98**	**37650**
		Итого оплата труда:				**8780.91**	**17562**
		Итого эксплуатация машин:				**204.40**	**409**
		Итого материалов:				**9901.38**	**19803**
		Накладные расходы	%	72		6322.26	12645
		Сметная прибыль	%	8		2011.78	4024
		Сметная стоимость:				**27159.02**	**54318**
22	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**2073.38**	**8294**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**6767**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**434**
		Итого материалов:				**297.87**	**1191**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	4872
		Сметная прибыль	%	8		263.31	1053
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**14219**
23	**2304-0502-0807 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**4451.00**	**8902**
		Сметная прибыль	%	8		356.08	712
		Сметная стоимость:				**4807.08**	**9614**
24	**2304-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**5600.00**	**11200**
		Сметная прибыль	%	8		448.00	896
		Сметная стоимость:				**6048.00**	**12096**
25	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**931.00**	**3724**
		Сметная прибыль	%	8		74.48	298
		Сметная стоимость:				**1005.48**	**4022**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1137.00**	**4548**
		Сметная прибыль	%	8		90.96	364
		Сметная стоимость:				**1227.96**	**4912**
27	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0060**		**55457.73**	**333**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**319**
		Итого материалов:				**2258.23**	**14**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	230
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	45
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**608**
		Отопление					
28	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92.0000**		**1570.57**	**144492**
		Итого оплата труда:				**373.04**	**34319**
		Итого эксплуатация машин:				**17.50**	**1610**
		Итого материалов:				**1186.57**	**109165**
		Накладные расходы	%	72		268.59	24710
		Сметная прибыль	%	8		147.13	13536
		Сметная стоимость:				**1986.29**	**182739**
29	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**166.0000**		**758.26**	**125871**
		Итого оплата труда:				**709.12**	**117715**
		Итого эксплуатация машин:				**37.92**	**6294**
		Итого материалов:				**24.67**	**4095**
		Накладные расходы	%	72		510.57	84755
		Сметная прибыль	%	8		101.51	16850
		Сметная стоимость:				**1370.33**	**227475**
30	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6.0000**		**353.00**	**2118**
		Сметная прибыль	%	8		28.24	169
		Сметная стоимость:				**381.24**	**2287**
31	**2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48.0000**		**412.00**	**19776**
		Сметная прибыль	%	8		32.96	1582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**444.96**	**21358**
32	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**62.0000**		**587.00**	**36394**
		Сметная прибыль	%	8		46.96	2912
		Сметная стоимость:				**633.96**	**39306**
33	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20.0000**		**714.00**	**14280**
		Сметная прибыль	%	8		57.12	1142
		Сметная стоимость:				**771.12**	**15422**
34	**2301-0201-0131 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30.0000**		**620.00**	**18600**
		Сметная прибыль	%	8		49.60	1488
		Сметная стоимость:				**669.60**	**20088**
35	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**258.0000**		**79.67**	**20555**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**20177**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**267**
		Итого материалов:				**0.43**	**111**
		Накладные расходы	%	72		56.31	14528
		Сметная прибыль	%	8		10.88	2807
		Сметная стоимость:				**146.86**	**37890**
36	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**37.5000**		**19243.08**	**721615**
		Итого оплата труда:				**854.98**	**32062**
		Итого эксплуатация машин:				**151.00**	**5663**
		Итого материалов:				**18309.53**	**686608**
		Накладные расходы	%	72		615.59	23085
		Сметная прибыль	%	8		1588.69	59576
		Сметная стоимость:				**21447.36**	**804276**
37	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15.0000**		**1549.00**	**23235**
		Сметная прибыль	%	8		123.92	1859
		Сметная стоимость:				**1672.92**	**25094**
38	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**841.00**	**3364**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		67.28	269
		Сметная стоимость:				**908.28**	**3633**
39	**2304-0501-0208 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30.0000**		**1058.00**	**31740**
		Сметная прибыль	%	8		84.64	2539
		Сметная стоимость:				**1142.64**	**34279**
40	**1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**3.0000**		**2806.53**	**8420**
		Итого оплата труда:				**292.27**	**877**
		Итого эксплуатация машин:				**29.83**	**89**
		Итого материалов:				**2497.54**	**7493**
		Накладные расходы	%	72		210.43	631
		Сметная прибыль	%	8		241.36	724
		Сметная стоимость:				**3258.32**	**9775**
41	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**27.0000**		**276.04**	**7453**
		Итого оплата труда:				**250.43**	**6762**
		Итого эксплуатация машин:				**0.52**	**14**
		Итого материалов:				**25.34**	**684**
		Накладные расходы	%	72		180.31	4868
		Сметная прибыль	%	8		36.51	986
		Сметная стоимость:				**492.86**	**13307**
42	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.79**	**Автоматический регулятор RA 2994 Dв 15 мм (Dн 20 мм), типа Danfoss**	**шт.**	**27.0000**		**6466.07**	**174584**
		Сметная прибыль	%	8		517.29	13967
		Сметная стоимость:				**6983.36**	**188551**
43	**2304-1008-0416 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N длядвухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**27.0000**		**7201.00**	**194427**
		Сметная прибыль	%	8		576.08	15554
		Сметная стоимость:				**7777.08**	**209981**
44	**1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**11878.84**	**23758**
		Итого оплата труда:				**1496.23**	**2992**
		Итого эксплуатация машин:				**238.04**	**476**
		Итого материалов:				**10251.69**	**20503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1077.29	2155
		Сметная прибыль	%	8		1036.49	2073
		Сметная стоимость:				**13992.62**	**27985**
45	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90.0000**		**844.07**	**75966**
		Итого оплата труда:				**706.55**	**63590**
		Итого эксплуатация машин:				**0.99**	**89**
		Итого материалов:				**137.00**	**12330**
		Накладные расходы	%	72		508.72	45785
		Сметная прибыль	%	8		108.22	9740
		Сметная стоимость:				**1461.01**	**131491**
46	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.2580**		**55457.73**	**14308**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**13725**
		Итого материалов:				**2258.23**	**583**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	9882
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	1935
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**26126**
		ДЕМОНТАЖ					
47	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**80.0000**		**377.03**	**30163**
		Итого оплата труда:				**341.05**	**27284**
		Итого эксплуатация машин:				**2.90**	**232**
		Итого материалов:				**34.12**	**2729**
		Накладные расходы	%	72		245.55	19644
		Сметная прибыль	%	8		49.81	3985
		Сметная стоимость:				**672.40**	**53792**
48	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**128.0000**		**707.53**	**90563**
		Итого оплата труда:				**674.55**	**86342**
		Итого эксплуатация машин:				**3.54**	**453**
		Итого материалов:				**29.44**	**3768**
		Накладные расходы	%	72		485.68	62166
		Сметная прибыль	%	8		95.46	12218
		Сметная стоимость:				**1288.66**	**164948**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**20.0000**		**1014.89**	**20298**
		Итого оплата труда:				**992.24**	**19845**
		Итого эксплуатация машин:				**45.79**	**916**
		Накладные расходы	%	72		714.41	14288
		Сметная прибыль	%	8		138.34	2767
		Сметная стоимость:				**1867.64**	**37353**
50	**1215-0102-1601 РСНБ РК 2015**	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	**шт.**	**1.0000**		**1062.40**	**1062**
		Итого оплата труда:				**1062.40**	**1062**
		Накладные расходы	%	72		764.93	765
		Сметная прибыль	%	8		146.19	146
		Сметная стоимость:				**1973.51**	**1974**
		МУСОР					
51	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0.1760**		**1851.72**	**326**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**326**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	235
		Сметная прибыль	%	8		254.80	45
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**605**
52	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0.1760**		**92.00**	**16**
		Сметная прибыль	%	8		7.36	1
		Сметная стоимость:				**99.36**	**17**
53	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0.1760**		**112.00**	**20**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	2
		Сметная стоимость:				**120.96**	**21**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2107995**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**472970**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18285**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6876**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1616704**
		- перевозка грузов	Тенге				**36**
		- оборудование	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				345489
	ИТОГО:		Тенге				2453485
	Сметная прибыль		Тенге				196279
	ИТОГО по смете:		Тенге				2649763
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
1	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**		**4318.86**	**34551**
		Итого оплата труда:				**658.52**	**5268**
		Итого эксплуатация машин:				**46.20**	**370**
		Итого материалов:				**3632.19**	**29058**
		Накладные расходы	%	72		474.13	3793
		Сметная прибыль	%	8		383.44	3068
		Сметная стоимость:				**5176.43**	**41411**
2	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10.0000**		**3199.58**	**31996**
		Итого оплата труда:				**548.02**	**5480**
		Итого эксплуатация машин:				**34.81**	**348**
		Итого материалов:				**2630.45**	**26304**
		Накладные расходы	%	72		394.57	3946
		Сметная прибыль	%	8		287.53	2875
		Сметная стоимость:				**3881.69**	**38817**
3	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4.0000**		**2803.26**	**11213**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**1694**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**80**
		Итого материалов:				**2367.49**	**9470**
		Накладные расходы	%	72		304.93	1220
		Сметная прибыль	%	8		248.65	995
		Сметная стоимость:				**3356.84**	**13427**
4	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16.0000**		**2231.16**	**35699**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**6776**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**319**
		Итого материалов:				**1795.40**	**28726**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		304.93	4879
		Сметная прибыль	%	8		202.89	3246
		Сметная стоимость:				**2738.97**	**43824**
5	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6.0000**		**1985.40**	**11912**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**2541**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**119**
		Итого материалов:				**1549.63**	**9298**
		Накладные расходы	%	72		304.93	1830
		Сметная прибыль	%	8		183.23	1099
		Сметная стоимость:				**2473.55**	**14841**
6	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**1718.96**	**51569**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**12705**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**597**
		Итого материалов:				**1283.20**	**38496**
		Накладные расходы	%	72		304.93	9148
		Сметная прибыль	%	8		161.91	4857
		Сметная стоимость:				**2185.80**	**65574**
7	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**2073.38**	**2073**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**1692**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**109**
		Итого материалов:				**297.87**	**298**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	1218
		Сметная прибыль	%	8		263.31	263
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**3555**
8	**2304-0902-1406 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**13428.00**	**13428**
		Сметная прибыль	%	8		1074.24	1074
		Сметная стоимость:				**14502.24**	**14502**

9	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**18.0000**		**2047.29**	**36851**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**30228**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**1484**
		Итого материалов:				**297.87**	**5362**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	21764
		Сметная прибыль	%	8		260.51	4689
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**63304**
10	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**11620.00**	**92960**
		Сметная прибыль	%	8		929.60	7437
		Сметная стоимость:				**12549.60**	**100397**
11	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10.0000**		**11620.00**	**116200**
		Сметная прибыль	%	8		929.60	9296
		Сметная стоимость:				**12549.60**	**125496**
12	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**1.0000**		**11132.11**	**11132**
		Итого оплата труда:				**370.20**	**370**
		Итого материалов:				**10761.91**	**10762**
		Накладные расходы	%	72		266.54	267
		Сметная прибыль	%	8		911.89	912
		Сметная стоимость:				**12310.55**	**12311**
13	**2302-0101-0163 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**627.00**	**1881**
		Сметная прибыль	%	8		50.16	150
		Сметная стоимость:				**677.16**	**2031**
14	**2302-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10.0000**		**163.00**	**1630**
		Сметная прибыль	%	8		13.04	130
		Сметная стоимость:				**176.04**	**1760**
15	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1423.09**	**35577**
		Итого оплата труда:				**1393.46**	**34836**
		Итого эксплуатация машин:				**17.10**	**428**
		Итого материалов:				**12.68**	**317**
		Накладные расходы	%	72		1003.29	25082
		Сметная прибыль	%	8		194.11	4853
		Сметная стоимость:				**2620.50**	**65512**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**24.7500**		**201.00**	**4975**
		Сметная прибыль	%	8		16.08	398
		Сметная стоимость:				**217.08**	**5373**
17	**2304-1001-7002 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**14.0000**		**1193.00**	**16702**
		Сметная прибыль	%	8		95.44	1336
		Сметная стоимость:				**1288.44**	**18038**
18	**2302-0501-0503 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**18.0000**		**2417.00**	**43506**
		Сметная прибыль	%	8		193.36	3480
		Сметная стоимость:				**2610.36**	**46986**
19	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4.0000**		**35.00**	**140**
		Сметная прибыль	%	8		2.80	11
		Сметная стоимость:				**37.80**	**151**
20	**2302-0401-2902 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**107.00**	**107**
		Сметная прибыль	%	8		8.56	9
		Сметная стоимость:				**115.56**	**116**
21	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**40.00**	**80**
		Сметная прибыль	%	8		3.20	6
		Сметная стоимость:				**43.20**	**86**
22	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**59.00**	**118**
		Сметная прибыль	%	8		4.72	9
		Сметная стоимость:				**63.72**	**127**
23	**2302-0502-2201 РСНБ РК 2015**	**Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1.0000**		**1437.00**	**1437**
		Сметная прибыль	%	8		114.96	115
		Сметная стоимость:				**1551.96**	**1552**
24	**2302-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**11.0000**		**1680.00**	**18480**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		134.40	1478
		Сметная стоимость:				**1814.40**	**19958**
25	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**42.0000**		**7.00**	**294**
		Сметная прибыль	%	8		0.56	24
		Сметная стоимость:				**7.56**	**318**
26	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**99.0000**		**81.41**	**8060**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**7742**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**102**
		Итого материалов:				**2.17**	**215**
		Накладные расходы	%	72		56.31	5575
		Сметная прибыль	%	8		11.02	1091
		Сметная стоимость:				**148.74**	**14725**
27	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0990**		**55457.73**	**5490**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**5267**
		Итого материалов:				**2258.23**	**224**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	3792
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	743
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**10025**
28	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**2.4000**		**73142.54**	**175542**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**53253**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**2601**
		Итого материалов:				**50363.62**	**120873**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	38342
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	17111
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**230995**
29	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2поверхности покрытия изоляции**	**8.0000**		**514.00**	**4112**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**2740**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**214**
		Итого материалов:				**150.53**	**1204**
		Накладные расходы	%	72		246.64	1973
		Сметная прибыль	%	8		60.85	487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**821.49**	**6572**
30	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0092**		**373144.00**	**3433**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	275
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**3708**
31	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**6.0000**		**86.74**	**520**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**249**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**14**
		Итого материалов:				**43.11**	**259**
		Накладные расходы	%	72		29.93	180
		Сметная прибыль	%	8		9.33	56
		Сметная стоимость:				**126.01**	**756**
32	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 1 раз**	**м2**	**3.0000**		**91.10**	**273**
		Итого оплата труда:				**24.40**	**73**
		Итого эксплуатация машин:				**1.63**	**5**
		Итого материалов:				**65.32**	**196**
		Накладные расходы	%	72		17.57	53
		Сметная прибыль	%	8		8.69	26
		Сметная стоимость:				**117.36**	**352**
		Водомерный узел					
33	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1.0000**		**22311.84**	**22312**
		Итого оплата труда:				**9748.28**	**9748**
		Итого эксплуатация машин:				**441.97**	**442**
		Итого материалов:				**12230.87**	**12231**
		Накладные расходы	%	72		7018.76	7019
		Сметная прибыль	%	8		2346.45	2346
		Сметная стоимость:				**31677.05**	**31677**
34	**2303-0301-0212 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1.0000**		**28650.00**	**28650**
		Сметная прибыль	%	8		2292.00	2292
		Сметная стоимость:				**30942.00**	**30942**
35	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2.0000**		**1369.00**	**2738**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109.52	219
		Сметная стоимость:				**1478.52**	**2957**
36	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.3000**		**497.00**	**149**
		Сметная прибыль	%	8		39.76	12
		Сметная стоимость:				**536.76**	**161**
37	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.4500**		**644.00**	**290**
		Сметная прибыль	%	8		51.52	23
		Сметная стоимость:				**695.52**	**313**
38	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**976.00**	**976**
		Сметная прибыль	%	8		78.08	78
		Сметная стоимость:				**1054.08**	**1054**
39	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**392.00**	**784**
		Сметная прибыль	%	8		31.36	63
		Сметная стоимость:				**423.36**	**847**
40	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**74295.87**	**74296**
		Итого оплата труда:				**962.90**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**141.25**	**141**
		Итого материалов:				**73231.49**	**73231**
		Накладные расходы	%	72		693.29	693
		Сметная прибыль	%	8		5999.13	5999
		Сметная стоимость:				**80988.29**	**80988**
41	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**2.0000**		**417.00**	**834**
		Сметная прибыль	%	8		33.36	67
		Сметная стоимость:				**450.36**	**901**
42	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2.0000**		**13585.00**	**27170**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	2174
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**29344**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4.0000**		**1369.00**	**5476**
		Сметная прибыль	%	8		109.52	438
		Сметная стоимость:				**1478.52**	**5914**
44	**2301-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.2000**		**927.00**	**185**
		Сметная прибыль	%	8		74.16	15
		Сметная стоимость:				**1001.16**	**200**
45	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2.1150**		**3236.00**	**6844**
		Сметная прибыль	%	8		258.88	548
		Сметная стоимость:				**3494.88**	**7392**
46	**2304-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1.0000**		**22224.00**	**22224**
		Сметная прибыль	%	8		1777.92	1778
		Сметная стоимость:				**24001.92**	**24002**
47	**2305-1207-2405 РСНБ РК 2015**	**Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1.0000**		**15185.00**	**15185**
		Сметная прибыль	%	8		1214.80	1215
		Сметная стоимость:				**16399.80**	**16400**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**980055**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189371**
Материалы -			Тенге				**122755**
Всего заработная плата -			Тенге				**61583**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3433**
Накладные расходы -			Тенге				**44340**
Сметная прибыль -			Тенге				**18697**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**252408**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**61583**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**790684**
Материалы -			Тенге				**243768**
Всего заработная плата -			Тенге				**120044**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**423443**
Сдача и испытание -			Тенге				**31**
Накладные расходы -			Тенге				**86432**
Сметная прибыль -			Тенге				**70169**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**947286**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1199693**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181627**
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение и циркуляция Т3, Т4					
48	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**4318.86**	**64783**
		Итого оплата труда:				**658.52**	**9878**
		Итого эксплуатация машин:				**46.20**	**693**
		Итого материалов:				**3632.19**	**54483**
		Накладные расходы	%	72		474.13	7112
		Сметная прибыль	%	8		383.44	5752
		Сметная стоимость:				**5176.43**	**77646**
49	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20.0000**		**3199.58**	**63992**
		Итого оплата труда:				**548.02**	**10960**
		Итого эксплуатация машин:				**34.81**	**696**
		Итого материалов:				**2630.45**	**52609**
		Накладные расходы	%	72		394.57	7891
		Сметная прибыль	%	8		287.53	5751
		Сметная стоимость:				**3881.69**	**77634**
50	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10.0000**		**2803.26**	**28033**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**4235**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**199**
		Итого материалов:				**2367.49**	**23675**
		Накладные расходы	%	72		304.93	3049
		Сметная прибыль	%	8		248.65	2487
		Сметная стоимость:				**3356.84**	**33568**
51	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10.0000**		**2231.16**	**22312**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**4235**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**199**
		Итого материалов:				**1795.40**	**17954**
		Накладные расходы	%	72		304.93	3049
		Сметная прибыль	%	8		202.89	2029
		Сметная стоимость:				**2738.97**	**27390**
52	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28.0000**		**1985.40**	**55591**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**11858**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**557**
		Итого материалов:				**1549.63**	**43390**
		Накладные расходы	%	72		304.93	8538
		Сметная прибыль	%	8		183.23	5130
		Сметная стоимость:				**2473.55**	**69259**
53	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26.0000**		**1718.96**	**44693**
		Итого оплата труда:				**423.51**	**11011**
		Итого эксплуатация машин:				**19.91**	**518**
		Итого материалов:				**1283.20**	**33363**
		Накладные расходы	%	72		304.93	7928
		Сметная прибыль	%	8		161.91	4210
		Сметная стоимость:				**2185.80**	**56831**
54	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**3730.39**	**3730**
		Итого оплата труда:				**3003.04**	**3003**
		Итого эксплуатация машин:				**260.43**	**260**
		Итого материалов:				**521.56**	**522**
		Накладные расходы	%	72		2162.19	2162
		Сметная прибыль	%	8		471.41	471
		Сметная стоимость:				**6363.99**	**6364**
55	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**2073.38**	**2073**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**1692**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**109**
		Итого материалов:				**297.87**	**298**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	1218
		Сметная прибыль	%	8		263.31	263
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**3555**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**32.0000**		**3730.39**	**119373**
		Итого оплата труда:				**3003.04**	**96097**
		Итого эксплуатация машин:				**260.43**	**8334**
		Итого материалов:				**521.56**	**16690**
		Накладные расходы	%	72		2162.19	69190
		Сметная прибыль	%	8		471.41	15085
		Сметная стоимость:				**6363.99**	**203648**
57	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16.0000**		**11620.00**	**185920**
		Сметная прибыль	%	8		929.60	14874
		Сметная стоимость:				**12549.60**	**200794**
58	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**11620.00**	**92960**
		Сметная прибыль	%	8		929.60	7437
		Сметная стоимость:				**12549.60**	**100397**
59	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**8712.00**	**69696**
		Сметная прибыль	%	8		696.96	5576
		Сметная стоимость:				**9408.96**	**75272**
60	**2304-0902-1406 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**13428.00**	**13428**
		Сметная прибыль	%	8		1074.24	1074
		Сметная стоимость:				**14502.24**	**14502**
61	**2304-0902-1407 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**14520.00**	**14520**
		Сметная прибыль	%	8		1161.60	1162
		Сметная стоимость:				**15681.60**	**15682**
62	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**1.0000**		**11132.11**	**11132**
		Итого оплата труда:				**370.20**	**370**
		Итого материалов:				**10761.91**	**10762**
		Накладные расходы	%	72		266.54	267
		Сметная прибыль	%	8		911.89	912
		Сметная стоимость:				**12310.55**	**12311**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3.0000		471.00	1413
		Сметная прибыль	%	8		37.68	113
		Сметная стоимость:				508.68	1526
64	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3.0000		627.00	1881
		Сметная прибыль	%	8		50.16	150
		Сметная стоимость:				677.16	2031
65	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11.0000		163.00	1793
		Сметная прибыль	%	8		13.04	143
		Сметная стоимость:				176.04	1936
66	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11.0000		182.00	2002
		Сметная прибыль	%	8		14.56	160
		Сметная стоимость:				196.56	2162
67	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32.0000		1423.09	45539
		Итого оплата труда:				1393.46	44591
		Итого эксплуатация машин:				17.10	547
		Итого материалов:				12.68	406
		Накладные расходы	%	72		1003.29	32105
		Сметная прибыль	%	8		194.11	6212
		Сметная стоимость:				2620.50	83856
68	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31.6800		201.00	6368
		Сметная прибыль	%	8		16.08	509
		Сметная стоимость:				217.08	6877
69	2304-1001-7002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	12.0000		1193.00	14316
		Сметная прибыль	%	8		95.44	1145
		Сметная стоимость:				1288.44	15461
70	2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28.0000		2417.00	67676

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		193.36	5414
		Сметная стоимость:				**2610.36**	**73090**
71	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14.0000**		**35.00**	**490**
		Сметная прибыль	%	8		2.80	39
		Сметная стоимость:				**37.80**	**529**
72	**2302-0401-2902 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**107.00**	**107**
		Сметная прибыль	%	8		8.56	9
		Сметная стоимость:				**115.56**	**116**
73	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8.0000**		**40.00**	**320**
		Сметная прибыль	%	8		3.20	26
		Сметная стоимость:				**43.20**	**346**
74	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8.0000**		**59.00**	**472**
		Сметная прибыль	%	8		4.72	38
		Сметная стоимость:				**63.72**	**510**
75	**2302-0502-2201 РСНБ РК 2015**	**Соединитель типа Herz, резьбовой, T 120°C, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1.0000**		**1437.00**	**1437**
		Сметная прибыль	%	8		114.96	115
		Сметная стоимость:				**1551.96**	**1552**
76	**2302-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**11.0000**		**1680.00**	**18480**
		Сметная прибыль	%	8		134.40	1478
		Сметная стоимость:				**1814.40**	**19958**
77	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54.0000**		**10.00**	**540**
		Сметная прибыль	%	8		0.80	43
		Сметная стоимость:				**10.80**	**583**
78	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**141.0000**		**81.41**	**11479**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**11027**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**146**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2.17**	**306**
		Накладные расходы	%	72		56.31	7939
		Сметная прибыль	%	8		11.02	1553
		Сметная стоимость:				**148.74**	**20972**
79	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.1410**		**55457.73**	**7820**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**7501**
		Итого материалов:				**2258.23**	**318**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	5401
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	1058
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**14278**
80	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**35.0000**		**86.74**	**3036**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**1455**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**80**
		Итого материалов:				**43.11**	**1509**
		Накладные расходы	%	72		29.93	1048
		Сметная прибыль	%	8		9.33	327
		Сметная стоимость:				**126.01**	**4410**
81	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 1 раз**	**м2**	**16.0000**		**91.10**	**1458**
		Итого оплата труда:				**24.40**	**390**
		Итого эксплуатация машин:				**1.63**	**26**
		Итого материалов:				**65.32**	**1045**
		Накладные расходы	%	72		17.57	281
		Сметная прибыль	%	8		8.69	139
		Сметная стоимость:				**117.36**	**1878**
82	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**3.6000**		**73142.54**	**263313**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**79880**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**3901**
		Итого материалов:				**50363.62**	**181309**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	57513
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	25666
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**346493**
83	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2поверхности покрытия изоляции**	**52.0000**		**514.00**	**26728**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**342.55**	**17813**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**1389**
		Итого материалов:				**150.53**	**7828**
		Накладные расходы	%	72		246.64	12825
		Сметная прибыль	%	8		60.85	3164
		Сметная стоимость:				**821.49**	**42718**
84	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0598**		**373144.00**	**22314**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	1785
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**24099**
85	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**2259.33**	**18075**
		Итого оплата труда:				**2027.47**	**16220**
		Итого эксплуатация машин:				**286.74**	**2294**
		Итого материалов:				**70.38**	**563**
		Накладные расходы	%	72		1459.78	11678
		Сметная прибыль	%	8		297.53	2380
		Сметная стоимость:				**4016.63**	**32133**
86	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.77**	**Автоматический воздухоотводчик FIX MATIC 548**	**шт**	**8.0000**		**1210.34**	**9683**
		Сметная прибыль	%	8		96.83	775
		Сметная стоимость:				**1307.17**	**10457**
87	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**828.16**	**828**
		Итого оплата труда:				**765.08**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**26.33**	**26**
		Итого материалов:				**49.09**	**49**
		Накладные расходы	%	72		550.86	551
		Сметная прибыль	%	8		110.32	110
		Сметная стоимость:				**1489.34**	**1489**
88	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.63**	**Полотенцесушитель д 20 мм**	**шт**	**1.0000**		**5008.93**	**5009**
		Сметная прибыль	%	8		400.71	401
		Сметная стоимость:				**5409.64**	**5410**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1324811**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**324668**
Материалы -			Тенге				**192009**
Всего заработная плата -			Тенге				**107039**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22314**
		Накладные расходы -	Тенге				**77068**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32139**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**433875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107039**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1000142**
	Материалы -		Тенге				**255069**
	Всего заработная плата -		Тенге				**225943**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**508510**
	Сдача и испытание -		Тенге				**510**
		Накладные расходы -	Тенге				**162679**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93026**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1255847**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225943**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1689722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**283**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**332982**
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
89	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26.0000**		**752.37**	**19562**
		Итого оплата труда:				**748.53**	**19462**
		Итого эксплуатация машин:				**1.33**	**35**
		Итого материалов:				**2.94**	**76**
		Накладные расходы	%	72		538.94	14012
		Сметная прибыль	%	8		103.31	2686
		Сметная стоимость:				**1394.62**	**36260**
90	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**25.7400**		**266.00**	**6847**
		Сметная прибыль	%	8		21.28	548
		Сметная стоимость:				**287.28**	**7395**
91	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23.0000**		**728.35**	**16752**
		Итого оплата труда:				**718.33**	**16522**
		Итого эксплуатация машин:				**3.25**	**75**
		Итого материалов:				**7.75**	**178**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		517.20	11896
		Сметная прибыль	%	8		99.64	2292
		Сметная стоимость:				**1345.19**	**30939**
92	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**22.7700**		**1060.00**	**24136**
		Сметная прибыль	%	8		84.80	1931
		Сметная стоимость:				**1144.80**	**26067**
93	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1.0000**		**759.00**	**759**
		Сметная прибыль	%	8		60.72	61
		Сметная стоимость:				**819.72**	**820**
94	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2.0000**		**293.00**	**586**
		Сметная прибыль	%	8		23.44	47
		Сметная стоимость:				**316.44**	**633**
95	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4.0000**		**759.00**	**3036**
		Сметная прибыль	%	8		60.72	243
		Сметная стоимость:				**819.72**	**3279**
96	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2.0000**		**293.00**	**586**
		Сметная прибыль	%	8		23.44	47
		Сметная стоимость:				**316.44**	**633**
97	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**733.31**	**733**
		Итого оплата труда:				**583.08**	**583**
		Итого эксплуатация машин:				**32.22**	**32**
		Итого материалов:				**133.45**	**133**
		Накладные расходы	%	72		419.82	420
		Сметная прибыль	%	8		92.25	92
		Сметная стоимость:				**1245.38**	**1245**
98	**СТПРАЙС-ЛИСТ,П.61**	**Трап полиэтиленовый д 50 мм**	**шт**	**1.0000**		**497.25**	**497**
		Сметная прибыль	%	8		39.78	40
		Сметная стоимость:				**537.03**	**537**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**2302-0304-1406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6.0000**		**2611.00**	**15666**
		Сметная прибыль	%	8		208.88	1253
		Сметная стоимость:				**2819.88**	**16919**
100	**2302-0304-1410 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4.0000**		**5514.00**	**22056**
		Сметная прибыль	%	8		441.12	1764
		Сметная стоимость:				**5955.12**	**23820**
101	**2302-0302-5118 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**2983.00**	**5966**
		Сметная прибыль	%	8		238.64	477
		Сметная стоимость:				**3221.64**	**6443**
102	**2302-0302-6121 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**1413.00**	**2826**
		Сметная прибыль	%	8		113.04	226
		Сметная стоимость:				**1526.04**	**3052**
103	**2302-0303-6605 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1224.00**	**1224**
		Сметная прибыль	%	8		97.92	98
		Сметная стоимость:				**1321.92**	**1322**
104	**2302-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**6495.00**	**6495**
		Сметная прибыль	%	8		519.60	520
		Сметная стоимость:				**7014.60**	**7015**
105	**2302-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**985.00**	**1970**
		Сметная прибыль	%	8		78.80	158
		Сметная стоимость:				**1063.80**	**2128**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**129697**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129697**
Материалы -			Тенге				**388**
Всего заработная плата -			Тенге				**36566**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**92650**
Накладные расходы -			Тенге				**26328**
Сметная прибыль -			Тенге				**12482**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**168507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**168507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36566**
		РАЗДЕЛ 4. Канализация производственно - бытовая К1					
106	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48.0000**		**752.37**	**36114**
		Итого оплата труда:				**748.53**	**35929**
		Итого эксплуатация машин:				**1.33**	**64**
		Итого материалов:				**2.94**	**141**
		Накладные расходы	%	72		538.94	25869
		Сметная прибыль	%	8		103.31	4959
		Сметная стоимость:				**1394.62**	**66942**
107	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47.5200**		**266.00**	**12640**
		Сметная прибыль	%	8		21.28	1011
		Сметная стоимость:				**287.28**	**13652**
108	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28.0000**		**728.35**	**20394**
		Итого оплата труда:				**718.33**	**20113**
		Итого эксплуатация машин:				**3.25**	**91**
		Итого материалов:				**7.75**	**217**
		Накладные расходы	%	72		517.20	14482
		Сметная прибыль	%	8		99.64	2790
		Сметная стоимость:				**1345.19**	**37665**
109	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**27.7200**		**1060.00**	**29383**
		Сметная прибыль	%	8		84.80	2351
		Сметная стоимость:				**1144.80**	**31734**
110	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1.0000**		**759.00**	**759**
		Сметная прибыль	%	8		60.72	61
		Сметная стоимость:				**819.72**	**820**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4.0000**		**293.00**	**1172**
		Сметная прибыль	%	8		23.44	94
		Сметная стоимость:				**316.44**	**1266**
112	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3.0000**		**759.00**	**2277**
		Сметная прибыль	%	8		60.72	182
		Сметная стоимость:				**819.72**	**2459**
113	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8.0000**		**293.00**	**2344**
		Сметная прибыль	%	8		23.44	188
		Сметная стоимость:				**316.44**	**2532**
114	**2302-0304-1406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7.0000**		**2611.00**	**18277**
		Сметная прибыль	%	8		208.88	1462
		Сметная стоимость:				**2819.88**	**19739**
115	**2302-0304-1410 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15.0000**		**5514.00**	**82710**
		Сметная прибыль	%	8		441.12	6617
		Сметная стоимость:				**5955.12**	**89327**
116	**2302-0302-6121 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5.0000**		**1413.00**	**7065**
		Сметная прибыль	%	8		113.04	565
		Сметная стоимость:				**1526.04**	**7630**
117	**2302-0303-6605 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**1224.00**	**2448**
		Сметная прибыль	%	8		97.92	196
		Сметная стоимость:				**1321.92**	**2644**
118	**2302-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**6495.00**	**6495**
		Сметная прибыль	%	8		519.60	520
		Сметная стоимость:				**7014.60**	**7015**
119	**2302-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6.0000**		**985.00**	**5910**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		78.80	473
		Сметная стоимость:				**1063.80**	**6383**
120	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**733.31**	**1467**
		Итого оплата труда:				**583.08**	**1166**
		Итого эксплуатация машин:				**32.22**	**64**
		Итого материалов:				**133.45**	**267**
		Накладные расходы	%	72		419.82	840
		Сметная прибыль	%	8		92.25	185
		Сметная стоимость:				**1245.38**	**2491**
121	**СТПРАЙС-ЛИСТ,П.61**	**Трап полиэтиленовый д 50 мм**	**шт**	**2.0000**		**497.25**	**995**
		Сметная прибыль	%	8		39.78	80
		Сметная стоимость:				**537.03**	**1074**
122	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**3410.84**	**3411**
		Итого оплата труда:				**2778.48**	**2778**
		Итого эксплуатация машин:				**167.40**	**167**
		Итого материалов:				**546.14**	**546**
		Накладные расходы	%	72		2000.51	2001
		Сметная прибыль	%	8		432.91	433
		Сметная стоимость:				**5844.25**	**5844**
123	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1.0000**		**18000.00**	**18000**
		Сметная прибыль	%	8		1440.00	1440
		Сметная стоимость:				**19440.00**	**19440**
124	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**1698.66**	**1699**
		Итого оплата труда:				**1321.93**	**1322**
		Итого эксплуатация машин:				**208.77**	**209**
		Итого материалов:				**268.23**	**268**
		Накладные расходы	%	72		951.79	952
		Сметная прибыль	%	8		212.04	212
		Сметная стоимость:				**2862.49**	**2862**
125	**2303-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1.0000**		**27203.00**	**27203**
		Сметная прибыль	%	8		2176.24	2176
		Сметная стоимость:				**29379.24**	**29379**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**2303-0102-1306 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1.0000**		**957.00**	**957**
		Сметная прибыль	%	8		76.56	77
		Сметная стоимость:				**1033.56**	**1034**
127	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**901.70**	**902**
		Итого оплата труда:				**863.80**	**864**
		Итого эксплуатация машин:				**0.12**	**--**
		Итого материалов:				**37.78**	**38**
		Накладные расходы	%	72		621.94	622
		Сметная прибыль	%	8		121.89	122
		Сметная стоимость:				**1645.53**	**1646**
128	**2303-0102-3326 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1.0000**		**5637.00**	**5637**
		Сметная прибыль	%	8		450.96	451
		Сметная стоимость:				**6087.96**	**6088**
129	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3.0000**		**2720.94**	**8163**
		Итого оплата труда:				**2446.88**	**7341**
		Итого эксплуатация машин:				**84.21**	**253**
		Итого материалов:				**230.43**	**691**
		Накладные расходы	%	72		1761.75	5285
		Сметная прибыль	%	8		358.62	1076
		Сметная стоимость:				**4841.31**	**14524**
130	**2303-0102-3205 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3.0000**		**7762.00**	**23286**
		Сметная прибыль	%	8		620.96	1863
		Сметная стоимость:				**8382.96**	**25149**
131	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3.0000**		**957.00**	**2871**
		Сметная прибыль	%	8		76.56	230
		Сметная стоимость:				**1033.56**	**3101**
132	**2303-0102-3321 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3.0000**		**3772.00**	**11316**
		Сметная прибыль	%	8		301.76	905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4073.76**	**12221**
133	**1117-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**7.0000**		**3390.72**	**23735**
		Итого оплата труда:				**2903.08**	**20322**
		Итого эксплуатация машин:				**232.81**	**1630**
		Итого материалов:				**369.08**	**2584**
		Накладные расходы	%	72		2090.22	14632
		Сметная прибыль	%	8		438.48	3069
		Сметная стоимость:				**5919.41**	**41436**
134	**2303-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**7.0000**		**23064.00**	**161448**
		Сметная прибыль	%	8		1845.12	12916
		Сметная стоимость:				**24909.12**	**174364**
135	**2303-0102-3303 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7.0000**		**2479.00**	**17353**
		Сметная прибыль	%	8		198.32	1388
		Сметная стоимость:				**2677.32**	**18741**
136	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**7.0000**		**957.00**	**6699**
		Сметная прибыль	%	8		76.56	536
		Сметная стоимость:				**1033.56**	**7235**
137	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**4250.90**	**4251**
		Итого оплата труда:				**3770.03**	**3770**
		Итого эксплуатация машин:				**420.13**	**420**
		Итого материалов:				**252.17**	**252**
		Накладные расходы	%	72		2714.42	2714
		Сметная прибыль	%	8		557.23	557
		Сметная стоимость:				**7522.54**	**7523**
138	**2303-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1.0000**		**79144.00**	**79144**
		Сметная прибыль	%	8		6331.52	6332
		Сметная стоимость:				**85475.52**	**85476**
139	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1.0000**		**957.00**	**957**
		Сметная прибыль	%	8		76.56	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1033.56**	**1034**
140	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**901.70**	**902**
		Итого оплата труда:				**863.80**	**864**
		Итого эксплуатация машин:				**0.12**	**--**
		Итого материалов:				**37.78**	**38**
		Накладные расходы	%	72		621.94	622
		Сметная прибыль	%	8		121.89	122
		Сметная стоимость:				**1645.53**	**1646**
141	**2303-0102-3324 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1.0000**		**6286.00**	**6286**
		Сметная прибыль	%	8		502.88	503
		Сметная стоимость:				**6788.88**	**6789**
142	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2.0000**		**42226.58**	**84453**
		Итого оплата труда:				**3643.43**	**7287**
		Итого эксплуатация машин:				**407.34**	**815**
		Итого материалов:				**38283.59**	**76567**
		Накладные расходы	%	72		2623.27	5247
		Сметная прибыль	%	8		3587.99	7176
		Сметная стоимость:				**48437.83**	**96876**
143	**1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 500 мм**	**сальник**	**2.0000**		**8975.62**	**17951**
		Итого оплата труда:				**4049.38**	**8099**
		Итого эксплуатация машин:				**26.09**	**52**
		Итого материалов:				**4912.49**	**9825**
		Накладные расходы	%	72		2915.55	5831
		Сметная прибыль	%	8		951.29	1903
		Сметная стоимость:				**12842.47**	**25685**
144	**1328-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Ловушка тяжелых примесей, производительность 3000 т/сут. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**93798.92**	**93799**
		Итого оплата труда:				**59890.16**	**59890**
		Итого эксплуатация машин:				**49636.42**	**49636**
		Итого материалов:				**169.50**	**170**
		Накладные расходы	%	72		43120.92	43121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10953.59	10954
		Сметная стоимость:				**147873.42**	**147873**
145	**2303-0401-0305 РСНБ РК 2015**	**Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 5 л/с**	**шт.**	**1.0000**		**831234.00**	**831234**
		Сметная прибыль	%	8		66498.72	66499
		Сметная стоимость:				**897732.72**	**897733**
146	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1.0000**		**1379.11**	**1379**
		Итого оплата труда:				**1319.43**	**1319**
		Итого материалов:				**59.68**	**60**
		Накладные расходы	%	72		949.99	950
		Сметная прибыль	%	8		186.33	186
		Сметная стоимость:				**2515.43**	**2515**
147	**СТПРАЙС-ЛИСТ,П.65**	**Датчик уровня жира**	**шт**	**1.0000**		**77767.71**	**77768**
		Сметная прибыль	%	8		6221.42	6221
		Сметная стоимость:				**83989.13**	**83989**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1741252**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95178**
Материалы -			Тенге				**229**
Всего заработная плата -			Тенге				**61210**
		Накладные расходы -	Тенге				**44071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11140**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**150389**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61210**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1646074**
Материалы -			Тенге				**91434**
Всего заработная плата -			Тенге				**109855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1442634**
		Накладные расходы -	Тенге				**79095**
		Сметная прибыль -	Тенге				**138014**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1863183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109855**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2013572**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171064**

РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**13.0000**		**681.60**	**8861**
		Итого оплата труда:				**672.18**	**8738**
		Итого эксплуатация машин:				**9.57**	**124**
		Накладные расходы	%	72		483.97	6292
		Сметная прибыль	%	8		93.25	1212
		Сметная стоимость:				**1258.82**	**16365**
149	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**13.0000**		**616.20**	**8011**
		Итого оплата труда:				**608.21**	**7907**
		Итого эксплуатация машин:				**8.08**	**105**
		Накладные расходы	%	72		437.91	5693
		Сметная прибыль	%	8		84.33	1096
		Сметная стоимость:				**1138.44**	**14800**
150	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**25.0000**		**564.16**	**14104**
		Итого оплата труда:				**557.38**	**13935**
		Итого эксплуатация машин:				**6.84**	**171**
		Накладные расходы	%	72		401.32	10033
		Сметная прибыль	%	8		77.24	1931
		Сметная стоимость:				**1042.72**	**26068**
151	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**50.0000**		**522.00**	**26100**
		Итого оплата труда:				**516.34**	**25817**
		Итого эксплуатация машин:				**5.69**	**285**
		Накладные расходы	%	72		371.77	18588
		Сметная прибыль	%	8		71.50	3575
		Сметная стоимость:				**965.27**	**48263**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**30.0000**		**288.24**	**8647**
		Итого оплата труда:				**287.33**	**8620**
		Итого эксплуатация машин:				**1.30**	**39**
		Накладные расходы	%	72		206.88	6206
		Сметная прибыль	%	8		39.61	1188
		Сметная стоимость:				**534.73**	**16042**
153	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**35.0000**		**299.77**	**10492**
		Итого оплата труда:				**299.41**	**10479**
		Итого эксплуатация машин:				**0.53**	**19**
		Накладные расходы	%	72		215.58	7545
		Сметная прибыль	%	8		41.23	1443
		Сметная стоимость:				**556.58**	**19480**
154	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**4.0000**		**535.24**	**2141**
		Итого оплата труда:				**532.61**	**2130**
		Итого эксплуатация машин:				**5.31**	**21**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		383.48	1534
		Сметная прибыль	%	8		73.50	294
		Сметная стоимость:				**992.22**	**3969**
155	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**4.0000**		**1076.01**	**4304**
		Итого оплата труда:				**1068.02**	**4272**
		Итого эксплуатация машин:				**16.15**	**65**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		768.97	3076
		Сметная прибыль	%	8		147.60	590
		Сметная стоимость:				**1992.58**	**7970**
156	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1.0000**		**665.39**	**665**
		Итого оплата труда:				**662.46**	**662**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		476.97	477
		Сметная прибыль	%	8		91.39	91
		Сметная стоимость:				**1233.76**	**1234**
157	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1.0000**		**3080.45**	**3080**
		Итого оплата труда:				**3053.86**	**3054**
		Итого эксплуатация машин:				**53.76**	**54**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		2198.78	2199
		Сметная прибыль	%	8		422.34	422
		Сметная стоимость:				**5701.56**	**5702**
158	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Душевая кабина. Демонтаж**	**комплект**	**1.0000**		**1144.34**	**1144**
		Итого оплата труда:				**1057.54**	**1058**
		Итого эксплуатация машин:				**167.02**	**167**
		Накладные расходы	%	72		761.43	761
		Сметная прибыль	%	8		152.46	152
		Сметная стоимость:				**2058.24**	**2058**
159	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Трапыдиаметром 50 мм. Демонтаж**	**комплект**	**1.0000**		**479.89**	**480**
		Итого оплата труда:				**466.46**	**466**
		Итого эксплуатация машин:				**25.78**	**26**
		Накладные расходы	%	72		335.85	336
		Сметная прибыль	%	8		65.26	65
		Сметная стоимость:				**881.00**	**881**
160	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**7.0000**		**380.65**	**2665**
		Итого оплата труда:				**379.94**	**2660**
		Итого эксплуатация машин:				**1.43**	**10**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		273.55	1915
		Сметная прибыль	%	8		52.34	366
		Сметная стоимость:				**706.54**	**4946**
161	**1215-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вентиль диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**12.0000**		**304.48**	**3654**
		Итого оплата труда:				**302.05**	**3625**
		Итого эксплуатация машин:				**4.91**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		217.48	2610
		Сметная прибыль	%	8		41.76	501
		Сметная стоимость:				**563.71**	**6764**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**94348**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16509**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16403**
		Накладные расходы -	Тенге				**11810**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2266**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16403**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**77839**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77020**
		Накладные расходы -	Тенге				**55454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10663**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**143957**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77020**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**174542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93423**
		РАЗДЕЛ 6.МУСОР					
162	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0.4147**		**1851.72**	**768**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**768**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	553
		Сметная прибыль	%	8		254.80	106
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**1426**
163	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0.4147**		**92.00**	**38**
		Сметная прибыль	%	8		7.36	3
		Сметная стоимость:				**99.36**	**41**
164	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0.4147**		**112.00**	**46**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	4
		Сметная стоимость:				**120.96**	**50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		неучтенные материалы					
165	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0360**		**589396.00**	**21218**
		Сметная прибыль	%	8		47151.68	1697
		Сметная стоимость:				**636547.68**	**22916**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**22071**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**853**
	Всего заработная плата -		Тенге				**768**
	Транспортные расходы -		Тенге				**85**
		Накладные расходы -	Тенге				**553**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1518**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21218**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1697**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**22916**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**24434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4292235**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**790255**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**82040**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**26175**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3419855**
		- перевозка грузов	Тенге				**85**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**587830**
	ИТОГО:		Тенге				**4880065**
	Сметная прибыль		Тенге				**390405**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5270470**
		Электрооборудование					
1	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**2.0000**		**4991.93**	**9984**
		Итого оплата труда:				**3872.96**	**7746**
		Итого эксплуатация машин:				**95.71**	**191**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1053.22**	**2106**
		Накладные расходы	%	72		2788.53	5577
		Сметная прибыль	%	8		622.44	1245
		Сметная стоимость:				**8402.90**	**16806**
2	**2307-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**5879.00**	**5879**
		Сметная прибыль	%	8		470.32	470
		Сметная стоимость:				**6349.32**	**6349**
3	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**2059.00**	**2059**
		Сметная прибыль	%	8		164.72	165
		Сметная стоимость:				**2223.72**	**2224**
4	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**26.0000**		**2336.53**	**60750**
		Итого оплата труда:				**1215.00**	**31590**
		Итого эксплуатация машин:				**21.41**	**557**
		Итого материалов:				**1100.12**	**28603**
		Накладные расходы	%	72		874.80	22745
		Сметная прибыль	%	8		256.91	6680
		Сметная стоимость:				**3468.23**	**90174**
5	**2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24.0000**		**637.00**	**15288**
		Сметная прибыль	%	8		50.96	1223
		Сметная стоимость:				**687.96**	**16511**
6	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2.0000**		**1550.00**	**3100**
		Сметная прибыль	%	8		124.00	248
		Сметная стоимость:				**1674.00**	**3348**
		Светотехническое оборудование					
7	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**27.0000**		**2070.00**	**55890**
		Итого оплата труда:				**965.60**	**26071**
		Итого эксплуатация машин:				**616.68**	**16650**
		Итого материалов:				**928.11**	**25059**
		Накладные расходы	%	72		695.23	18771
		Сметная прибыль	%	8		221.22	5973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2986.45**	**80634**
8	**2307-0101-0235 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27.0000**		**4203.00**	**113481**
		Сметная прибыль	%	8		336.24	9078
		Сметная стоимость:				**4539.24**	**122559**
9	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**6.0000**		**432.89**	**2597**
		Итого оплата труда:				**423.63**	**2542**
		Итого эксплуатация машин:				**3.38**	**20**
		Итого материалов:				**6.78**	**41**
		Накладные расходы	%	72		305.01	1830
		Сметная прибыль	%	8		59.03	354
		Сметная стоимость:				**796.93**	**4782**
10	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6.0000**		**220.00**	**1320**
		Сметная прибыль	%	8		17.60	106
		Сметная стоимость:				**237.60**	**1426**
11	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**16.0000**		**2314.10**	**37026**
		Итого оплата труда:				**1786.47**	**28584**
		Итого эксплуатация машин:				**842.98**	**13488**
		Итого материалов:				**202.93**	**3247**
		Накладные расходы	%	72		1286.26	20580
		Сметная прибыль	%	8		288.03	4608
		Сметная стоимость:				**3888.39**	**62214**
12	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**5.0000**		**1764.37**	**8822**
		Итого оплата труда:				**1345.39**	**6727**
		Итого эксплуатация машин:				**587.88**	**2939**
		Итого материалов:				**202.93**	**1015**
		Накладные расходы	%	72		968.68	4843
		Сметная прибыль	%	8		218.64	1093
		Сметная стоимость:				**2951.70**	**14759**
13	**2307-0106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**16.0000**		**35334.00**	**565344**
		Сметная прибыль	%	8		2826.72	45228
		Сметная стоимость:				**38160.72**	**610572**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**32.0000**		**315.00**	**10080**
		Сметная прибыль	%	8		25.20	806
		Сметная стоимость:				**340.20**	**10886**
15	**2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5.0000**		**559.00**	**2795**
		Сметная прибыль	%	8		44.72	224
		Сметная стоимость:				**603.72**	**3019**
16	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**5.0000**		**678.00**	**3390**
		Сметная прибыль	%	8		54.24	271
		Сметная стоимость:				**732.24**	**3661**
17	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**11.0000**		**462.19**	**5084**
		Итого оплата труда:				**436.74**	**4804**
		Итого эксплуатация машин:				**3.48**	**38**
		Итого материалов:				**23.17**	**255**
		Накладные расходы	%	72		314.45	3459
		Сметная прибыль	%	8		62.13	683
		Сметная стоимость:				**838.77**	**9227**
18	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**11.0000**		**419.00**	**4609**
		Сметная прибыль	%	8		33.52	369
		Сметная стоимость:				**452.52**	**4978**
19	**2307-0202-0524 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**105.0000**		**282.00**	**29610**
		Сметная прибыль	%	8		22.56	2369
		Сметная стоимость:				**304.56**	**31979**
20	**2307-0202-0523 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**96.0000**		**179.00**	**17184**
		Сметная прибыль	%	8		14.32	1375
		Сметная стоимость:				**193.32**	**18559**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**565.0000**		**353.43**	**199687**
		Итого оплата труда:				**192.10**	**108536**
		Итого эксплуатация машин:				**2.61**	**1475**
		Итого материалов:				**159.62**	**90183**
		Накладные расходы	%	72		138.31	78146
		Сметная прибыль	%	8		39.34	22227
		Сметная стоимость:				**531.08**	**300059**
22	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.1850**		**243503.00**	**45048**
		Сметная прибыль	%	8		19480.24	3604
		Сметная стоимость:				**262983.24**	**48652**
23	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.3800**		**146911.00**	**55826**
		Сметная прибыль	%	8		11752.88	4466
		Сметная стоимость:				**158663.88**	**60292**
24	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3.0000**		**220.79**	**662**
		Итого оплата труда:				**170.60**	**512**
		Итого эксплуатация машин:				**9.71**	**29**
		Итого материалов:				**43.78**	**131**
		Накладные расходы	%	72		122.83	368
		Сметная прибыль	%	8		27.49	82
		Сметная стоимость:				**371.11**	**1113**
25	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**3.0000**		**32.00**	**96**
		Сметная прибыль	%	8		2.56	8
		Сметная стоимость:				**34.56**	**104**
26	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3.0000**		**313.14**	**939**
		Итого оплата труда:				**166.07**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**144.41**	**433**
		Итого материалов:				**45.33**	**136**
		Накладные расходы	%	72		119.57	359
		Сметная прибыль	%	8		34.62	104
		Сметная стоимость:				**467.33**	**1402**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**67.0000**		**753.41**	**50478**
		Итого оплата труда:				**302.68**	**20279**
		Итого эксплуатация машин:				**402.89**	**26994**
		Итого материалов:				**177.75**	**11909**
		Накладные расходы	%	72		217.93	14601
		Сметная прибыль	%	8		77.71	5206
		Сметная стоимость:				**1049.04**	**70286**
28	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0700**		**171877.00**	**12031**
		Сметная прибыль	%	8		13750.16	963
		Сметная стоимость:				**185627.16**	**12994**
29	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30.0000**		**387.91**	**11637**
		Итого оплата труда:				**372.69**	**11181**
		Итого эксплуатация машин:				**3.48**	**104**
		Итого материалов:				**12.94**	**388**
		Накладные расходы	%	72		268.34	8050
		Сметная прибыль	%	8		52.50	1575
		Сметная стоимость:				**708.75**	**21262**
30	**2307-0218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**30.0000**		**351.00**	**10530**
		Сметная прибыль	%	8		28.08	842
		Сметная стоимость:				**379.08**	**11372**
31	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**1476.20**	**1476**
		Итого оплата труда:				**1340.92**	**1341**
		Итого эксплуатация машин:				**177.20**	**177**
		Итого материалов:				**18.00**	**18**
		Накладные расходы	%	72		965.46	965
		Сметная прибыль	%	8		195.33	195
		Сметная стоимость:				**2637.00**	**2637**
32	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1.0000**		**10354.00**	**10354**
		Сметная прибыль	%	8		828.32	828
		Сметная стоимость:				**11182.32**	**11182**
		Демонтаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**2.0000**		**1181.61**	**2363**
		Итого оплата труда:				**1161.89**	**2324**
		Итого эксплуатация машин:				**28.71**	**57**
		Накладные расходы	%	72		836.56	1673
		Сметная прибыль	%	8		161.45	323
		Сметная стоимость:				**2179.63**	**4359**
34	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**32.0000**		**165.15**	**5285**
		Итого оплата труда:				**164.34**	**5259**
		Итого эксплуатация машин:				**1.64**	**52**
		Накладные расходы	%	72		118.33	3786
		Сметная прибыль	%	8		22.68	726
		Сметная стоимость:				**306.15**	**9797**
35	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**27.0000**		**55.22**	**1491**
		Итого оплата труда:				**54.91**	**1483**
		Итого эксплуатация машин:				**0.61**	**17**
		Накладные расходы	%	72		39.54	1068
		Сметная прибыль	%	8		7.58	205
		Сметная стоимость:				**102.34**	**2763**
36	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**46.0000**		**50.46**	**2321**
		Итого оплата труда:				**50.46**	**2321**
		Накладные расходы	%	72		36.33	1671
		Сметная прибыль	%	8		6.94	319
		Сметная стоимость:				**93.73**	**4312**
37	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**385.0000**		**21.95**	**8449**
		Итого оплата труда:				**21.95**	**8449**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		15.80	6083
		Сметная прибыль	%	8		3.02	1163
		Сметная стоимость:				**40.77**	**15695**
38	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**65.0000**		**83.49**	**5427**
		Итого оплата труда:				**83.39**	**5421**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.20**	**13**
		Накладные расходы	%	72		60.04	3903
		Сметная прибыль	%	8		11.48	746
		Сметная стоимость:				**155.02**	**10076**
		МУСОР					
39	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0.0154**		**1851.72**	**29**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**29**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	21
		Сметная прибыль	%	8		254.80	4
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**53**
40	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0.0154**		**92.00**	**1**
		Сметная прибыль	%	8		7.36	--
		Сметная стоимость:				**99.36**	**2**
41	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0.0154**		**112.00**	**2**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	--
		Сметная стоимость:				**120.96**	**2**
		Неучтенные материалы					
42	**2113-0207-0602 РСНБ РК 2015**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**10.1700**		**1230.00**	**12509**
		Сметная прибыль	%	8		98.40	1001
		Сметная стоимость:				**1328.40**	**13510**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1390934**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**244069**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**63237**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31626**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1083626**
		- перевозка грузов	Тенге				**3**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**198500**
	ИТОГО:		Тенге				**1589434**
	Сметная прибыль		Тенге				**127155**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1716589**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Охранно-пожарная сигнализация					
		Оборудование для системы пожарной сигнализации					
1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**50331.14**	**50331**
		Итого оплата труда:				**49590.00**	**49590**
		Итого эксплуатация машин:				**1.92**	**2**
		Итого материалов:				**739.22**	**739**
		Накладные расходы	%	72		35704.80	35705
		Сметная прибыль	%	8		6882.88	6883
		Сметная стоимость:				**92918.81**	**92919**
2	**2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1.0000**		**26743.00**	**26743**
		Сметная прибыль	%	8		2139.44	2139
		Сметная стоимость:				**28882.44**	**28882**
3	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**шт**	**1.0000**		**16792.77**	**16793**
		Итого оплата труда:				**13808.96**	**13809**
		Итого эксплуатация машин:				**1938.20**	**1938**
		Итого материалов:				**1588.57**	**1589**
		Накладные расходы	%	72		9942.45	9942
		Сметная прибыль	%	8		2138.82	2139
		Сметная стоимость:				**28874.04**	**28874**
4	**2308-0306-0311 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1.0000**		**23485.00**	**23485**
		Сметная прибыль	%	8		1878.80	1879
		Сметная стоимость:				**25363.80**	**25364**
5	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**44.0000**		**2569.20**	**113045**
		Итого оплата труда:				**2468.00**	**108592**
		Итого эксплуатация машин:				**1.92**	**84**
		Итого материалов:				**99.28**	**4368**
		Накладные расходы	%	72		1776.96	78186
		Сметная прибыль	%	8		347.69	15298
		Сметная стоимость:				**4693.86**	**206530**
6	**2308-0302-0306 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М**	**шт.**	**36.0000**		**2718.00**	**97848**
		Сметная прибыль	%	8		217.44	7828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2935.44**	**105676**
7	**2308-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**	**шт.**	**8.0000**		**2629.00**	**21032**
		Сметная прибыль	%	8		210.32	1683
		Сметная стоимость:				**2839.32**	**22715**
8	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10.0000**		**1286.62**	**12866**
		Итого оплата труда:				**1234.00**	**12340**
		Итого эксплуатация машин:				**0.72**	**7**
		Итого материалов:				**51.90**	**519**
		Накладные расходы	%	72		888.48	8885
		Сметная прибыль	%	8		174.01	1740
		Сметная стоимость:				**2349.10**	**23491**
9	**2308-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	**шт.**	**10.0000**		**692.00**	**6920**
		Сметная прибыль	%	8		55.36	554
		Сметная стоимость:				**747.36**	**7474**
10	**1308-0304-0502 РСНБ РК 2015**	**Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**1663.74**	**4991**
		Итого оплата труда:				**1370.88**	**4113**
		Итого эксплуатация машин:				**261.12**	**783**
		Итого материалов:				**121.62**	**365**
		Накладные расходы	%	72		987.03	2961
		Сметная прибыль	%	8		212.06	636
		Сметная стоимость:				**2862.83**	**8588**
11	**2404-0207-3968 РСНБ РК 2015**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**9.0000**		**48.00**	**432**
		Сметная прибыль	%	8		3.84	35
		Сметная стоимость:				**51.84**	**467**
		Оборудование для системы оповещения о пожаре					
12	**1310-0701-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13.0000**		**1289.30**	**16761**
		Итого оплата труда:				**1234.00**	**16042**
		Итого эксплуатация машин:				**1.08**	**14**
		Итого материалов:				**54.22**	**705**
		Накладные расходы	%	72		888.48	11550
		Сметная прибыль	%	8		174.22	2265

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2352.00**	**30576**
13	**2308-0304-0505 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**13.0000**		**1326.00**	**17238**
		Сметная прибыль	%	8		106.08	1379
		Сметная стоимость:				**1432.08**	**18617**
14	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8.0000**		**1259.67**	**10077**
		Итого оплата труда:				**1083.98**	**8672**
		Итого эксплуатация машин:				**138.70**	**1110**
		Итого материалов:				**70.55**	**564**
		Накладные расходы	%	72		780.46	6244
		Сметная прибыль	%	8		163.21	1306
		Сметная стоимость:				**2203.35**	**17627**
15	**2308-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**8.0000**		**746.00**	**5968**
		Сметная прибыль	%	8		59.68	477
		Сметная стоимость:				**805.68**	**6445**
16	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**320.0000**		**221.21**	**70787**
		Итого оплата труда:				**198.03**	**63369**
		Итого эксплуатация машин:				**2.16**	**691**
		Итого материалов:				**21.13**	**6761**
		Накладные расходы	%	72		142.58	45625
		Сметная прибыль	%	8		29.10	9313
		Сметная стоимость:				**392.89**	**125725**
17	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**320.0000**		**56.00**	**17920**
		Сметная прибыль	%	8		4.48	1434
		Сметная стоимость:				**60.48**	**19354**
18	**1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**м кабеля**	**320.0000**		**56.78**	**18170**
		Итого оплата труда:				**48.44**	**15500**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10.66**	**3411**
		Итого материалов:				**0.67**	**215**
		Накладные расходы	%	72		34.88	11160
		Сметная прибыль	%	8		7.33	2346
		Сметная стоимость:				**98.99**	**31677**
19	**СТПРАЙС-ЛИСТ,П.47**	**КАБЕЛЬ КСРВНГ 4Х0,5 ММ2**	**м**	**320.0000**		**95.63**	**30600**
		Сметная прибыль	%	8		7.65	2448
		Сметная стоимость:				**103.28**	**33048**
		ДЕМОНТАЖ					
20	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж**	**шт.**	**1.0000**		**9005.08**	**9005**
		Итого оплата труда:				**9004.50**	**9005**
		Итого эксплуатация машин:				**0.58**	**1**
		Накладные расходы	%	72		6483.24	6483
		Сметная прибыль	%	8		1239.07	1239
		Сметная стоимость:				**16727.38**	**16727**
21	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**58.0000**		**740.98**	**42977**
		Итого оплата труда:				**740.40**	**42943**
		Итого эксплуатация машин:				**0.58**	**33**
		Накладные расходы	%	72		533.09	30919
		Сметная прибыль	%	8		101.93	5912
		Сметная стоимость:				**1375.99**	**79807**
22	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**20.0000**		**370.42**	**7408**
		Итого оплата труда:				**370.20**	**7404**
		Итого эксплуатация машин:				**0.22**	**4**
		Накладные расходы	%	72		266.54	5331
		Сметная прибыль	%	8		50.96	1019
		Сметная стоимость:				**687.92**	**13758**
23	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**15.0000**		**188.70**	**2831**
		Итого оплата труда:				**188.70**	**2831**
		Накладные расходы	%	72		135.86	2038
		Сметная прибыль	%	8		25.97	389
		Сметная стоимость:				**350.53**	**5258**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. . Демонтаж**	**м**	**180.0000**		**60.02**	**10804**
		Итого оплата труда:				**59.41**	**10693**
		Итого эксплуатация машин:				**0.65**	**117**
		Накладные расходы	%	72		42.77	7699
		Сметная прибыль	%	8		8.22	1480
		Сметная стоимость:				**111.02**	**19984**
25	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**180.0000**		**83.49**	**15029**
		Итого оплата труда:				**83.39**	**15011**
		Итого эксплуатация машин:				**0.20**	**37**
		Накладные расходы	%	72		60.04	10808
		Сметная прибыль	%	8		11.48	2067
		Сметная стоимость:				**155.02**	**27904**
26	**1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Демонтаж**	**шт.**	**3.0000**		**462.64**	**1388**
		Итого оплата труда:				**411.26**	**1234**
		Итого эксплуатация машин:				**78.34**	**235**
		Накладные расходы	%	72		296.11	888
		Сметная прибыль	%	8		60.70	182
		Сметная стоимость:				**819.45**	**2458**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**651450**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**635989**
Материалы -			Тенге				**15825**
Всего заработная плата -			Тенге				**366136**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**247754**
Накладные расходы -			Тенге				**263618**
Сметная прибыль -			Тенге				**71969**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**971575**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**295**
Сметная заработная плата -			Тенге				**366136**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15461**
Всего заработная плата -			Тенге				**15011**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**432**
Накладные расходы -			Тенге				**10808**
Сметная прибыль -			Тенге				**2101**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28370**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15011**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**999945**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381146**
		Благоустроиство					
1	2	3	4	5	6	7	8
44.1	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**ОТКАТНЫЕ ВОРОТА**	**ШТ**	**1.0000**		**253242.32**	**253242**
		Сметная прибыль	%	8		20259.39	20259
		Сметная стоимость:				**273501.71**	**273502**
45.1	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ**	**ШТ**	**1.0000**		**124312.50**	**124313**
		Сметная прибыль	%	8		9945.00	9945
		Сметная стоимость:				**134257.50**	**134258**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**407760**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1.1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**64.0000**		**199.14**	**12745**
		Итого оплата труда:				**58.77**	**3761**
		Итого эксплуатация машин:				**190.55**	**12195**
		Итого материалов:				**0.09**	**6**
		Накладные расходы	%	72		42.32	2708
		Сметная прибыль	%	8		19.32	1236
		Сметная стоимость:				**260.78**	**16690**
2.1	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2.0000**		**2323.01**	**4646**
		Итого оплата труда:				**2323.01**	**4646**
		Накладные расходы	%	72		1672.57	3345
		Сметная прибыль	%	8		319.65	639
		Сметная стоимость:				**4315.22**	**8630**
3.1	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25.0000**		**36.75**	**919**
		Итого оплата труда:				**10.75**	**269**
		Итого эксплуатация машин:				**36.75**	**919**
		Накладные расходы	%	72		7.74	193
		Сметная прибыль	%	8		3.56	89
		Сметная стоимость:				**48.05**	**1201**
4.1	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8.0000**		**729.24**	**5834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**729.24**	**5834**
		Накладные расходы	%	72		525.05	4200
		Сметная прибыль	%	8		100.34	803
		Сметная стоимость:				**1354.64**	**10837**
5.1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**25.0000**		**150.14**	**3754**
		Итого оплата труда:				**110.48**	**2762**
		Итого эксплуатация машин:				**72.06**	**1801**
		Накладные расходы	%	72		79.54	1989
		Сметная прибыль	%	8		18.37	459
		Сметная стоимость:				**248.06**	**6201**
		ВЫГРЕБ					
6.1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1.7200**		**4330.65**	**7449**
		Итого оплата труда:				**1490.51**	**2564**
		Итого эксплуатация машин:				**1654.90**	**2846**
		Итого материалов:				**1870.80**	**3218**
		Накладные расходы	%	93		1386.17	2384
		Сметная прибыль	%	8		457.35	787
		Сметная стоимость:				**6174.17**	**10620**
7.1	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирую щего слоя**	**5.2000**		**9434.47**	**49059**
		Итого оплата труда:				**6703.24**	**34857**
		Итого эксплуатация машин:				**1574.70**	**8188**
		Итого материалов:				**1872.25**	**9736**
		Накладные расходы	%	93		6234.01	32417
		Сметная прибыль	%	8		1253.48	6518
		Сметная стоимость:				**16921.96**	**87994**
8.1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная (В15). Устройство**	**м3**	**0.6000**		**22918.24**	**13751**
		Итого оплата труда:				**1390.12**	**834**
		Итого эксплуатация машин:				**1071.51**	**643**
		Итого материалов:				**20680.33**	**12408**
		Накладные расходы	%	91		1265.01	759
		Сметная прибыль	%	8		1934.66	1161
		Сметная стоимость:				**26117.91**	**15671**
9.1	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8.6000**		**690.49**	**5938**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**332.45**	**2859**
		Итого эксплуатация машин:				**27.32**	**235**
		Итого материалов:				**343.84**	**2957**
		Накладные расходы	%	94		312.50	2688
		Сметная прибыль	%	8		80.24	690
		Сметная стоимость:				**1083.23**	**9316**
10.1	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**8.6000**		**376.21**	**3235**
		Итого оплата труда:				**357.00**	**3070**
		Итого эксплуатация машин:				**0.78**	**7**
		Итого материалов:				**18.80**	**162**
		Накладные расходы	%	91		324.87	2794
		Сметная прибыль	%	8		56.09	482
		Сметная стоимость:				**757.16**	**6512**
11.1	**1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм (В15). Устройство**	**м3**	**12.5000**		**39401.19**	**492515**
		Итого оплата труда:				**13642.11**	**170526**
		Итого эксплуатация машин:				**3351.61**	**41895**
		Итого материалов:				**23561.83**	**294523**
		Накладные расходы	%	91		12414.32	155179
		Сметная прибыль	%	8		4145.24	51816
		Сметная стоимость:				**55960.75**	**699509**
12.1	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**5.8100**		**968.84**	**5629**
		Итого оплата труда:				**399.54**	**2321**
		Итого эксплуатация машин:				**10.44**	**61**
		Итого материалов:				**563.80**	**3276**
		Накладные расходы	%	93		371.57	2159
		Сметная прибыль	%	8		107.23	623
		Сметная стоимость:				**1447.65**	**8411**
13.1	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26.0000**		**1274.18**	**33129**
		Итого оплата труда:				**792.06**	**20593**
		Итого эксплуатация машин:				**68.27**	**1775**
		Итого материалов:				**468.81**	**12189**
		Накладные расходы	%	80		633.64	16475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		152.63	3968
		Сметная стоимость:				**2060.45**	**53572**
14.1	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.3926**		**19105.00**	**7501**
		Сметная прибыль	%	8		1528.40	600
		Сметная стоимость:				**20633.40**	**8101**
15.1	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**26.0000**		**376.21**	**9781**
		Итого оплата труда:				**357.00**	**9282**
		Итого эксплуатация машин:				**0.78**	**20**
		Итого материалов:				**18.80**	**489**
		Накладные расходы	%	91		324.87	8447
		Сметная прибыль	%	8		56.09	1458
		Сметная стоимость:				**757.16**	**19686**
16.1	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**1.4864**		**36717.07**	**54576**
		Итого оплата труда:				**241.85**	**359**
		Итого эксплуатация машин:				**120.08**	**178**
		Итого материалов:				**36405.00**	**54112**
		Накладные расходы	%	90		217.67	324
		Сметная прибыль	%	8		2954.78	4392
		Сметная стоимость:				**39889.52**	**59292**
		СТЕНЫ					
17.1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**6.0000**		**10428.99**	**62574**
		Итого оплата труда:				**4947.34**	**29684**
		Итого эксплуатация машин:				**2357.60**	**14146**
		Итого материалов:				**3617.65**	**21706**
		Накладные расходы	%	93		4601.03	27606
		Сметная прибыль	%	8		1202.40	7214
		Сметная стоимость:				**16232.42**	**97395**
18.1	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2.2800**		**28651.00**	**65324**
		Сметная прибыль	%	8		2292.08	5226
		Сметная стоимость:				**30943.08**	**70550**

1	2	3	4	5	6	7	8
19.1	**1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12.8200**		**1429.15**	**18322**
		Итого оплата труда:				**1051.15**	**13476**
		Итого эксплуатация машин:				**194.50**	**2494**
		Итого материалов:				**224.22**	**2875**
		Накладные расходы	%	93		977.57	12532
		Сметная прибыль	%	8		192.54	2468
		Сметная стоимость:				**2599.26**	**33323**
20.1	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0.3333**		**28651.00**	**9550**
		Сметная прибыль	%	8		2292.08	764
		Сметная стоимость:				**30943.08**	**10314**
		ПРОЕМЫ					
21.1	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**6.7200**		**2554.43**	**17166**
		Итого оплата труда:				**1168.36**	**7851**
		Итого эксплуатация машин:				**529.45**	**3558**
		Итого материалов:				**987.54**	**6636**
		Накладные расходы	%	90		1051.53	7066
		Сметная прибыль	%	8		288.48	1939
		Сметная стоимость:				**3894.44**	**26171**
22.1	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**6.7200**		**5239.00**	**35206**
		Сметная прибыль	%	8		419.12	2816
		Сметная стоимость:				**5658.12**	**38023**
23.1	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8.0000**		**490.00**	**3920**
		Сметная прибыль	%	8		39.20	314
		Сметная стоимость:				**529.20**	**4234**
24.1	**2109-0404-0328 РСНБ РК 2015**	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4.0000**		**1781.00**	**7124**
		Сметная прибыль	%	8		142.48	570
		Сметная стоимость:				**1923.48**	**7694**
		ПЕРЕМЫЧКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
25.1	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1100**		**82259.33**	**9049**
		Итого оплата труда:				**17552.64**	**1931**
		Итого эксплуатация машин:				**1267.77**	**139**
		Итого материалов:				**63962.36**	**7036**
		Накладные расходы	%	90		15797.38	1738
		Сметная прибыль	%	8		7844.54	863
		Сметная стоимость:				**105901.25**	**11649**
26.1	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1320**		**28971.01**	**3824**
		Итого оплата труда:				**17874.93**	**2359**
		Итого эксплуатация машин:				**9918.33**	**1309**
		Итого материалов:				**3923.38**	**518**
		Накладные расходы	%	69		12333.70	1628
		Сметная прибыль	%	8		3304.38	436
		Сметная стоимость:				**44609.09**	**5888**
27.1	**2106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)**	**т**	**0.1320**		**463214.00**	**61144**
		Сметная прибыль	%	8		37057.12	4892
		Сметная стоимость:				**500271.12**	**66036**
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА					
28.1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0.1000**		**4330.65**	**433**
		Итого оплата труда:				**1490.51**	**149**
		Итого эксплуатация машин:				**1654.90**	**165**
		Итого материалов:				**1870.80**	**187**
		Накладные расходы	%	93		1386.17	139
		Сметная прибыль	%	8		457.35	46
		Сметная стоимость:				**6174.17**	**617**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1000**		**37123.12**	**3712**
		Итого оплата труда:				**22876.74**	**2288**
		Итого эксплуатация машин:				**995.13**	**100**
		Итого материалов:				**13695.49**	**1370**
		Накладные расходы	%	90		20589.07	2059
		Сметная прибыль	%	8		4616.98	462
		Сметная стоимость:				**62329.16**	**6233**
30.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1500**		**85814.12**	**12872**
		Итого оплата труда:				**22876.74**	**3432**
		Итого эксплуатация машин:				**995.13**	**149**
		Итого материалов:				**62386.49**	**9358**
		Накладные расходы	%	90		20589.07	3088
		Сметная прибыль	%	8		8512.26	1277
		Сметная стоимость:				**114915.44**	**17237**
		ПОЛЫ					
31.1	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**10.0000**		**869.86**	**8699**
		Итого оплата труда:				**337.69**	**3377**
		Итого эксплуатация машин:				**10.50**	**105**
		Итого материалов:				**526.73**	**5267**
		Накладные расходы	%	94		317.43	3174
		Сметная прибыль	%	8		94.98	950
		Сметная стоимость:				**1282.27**	**12823**
32.1	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10.0000**		**5137.32**	**51373**
		Итого оплата труда:				**642.26**	**6423**
		Итого эксплуатация машин:				**45.34**	**453**
		Итого материалов:				**4471.14**	**44711**
		Накладные расходы	%	94		603.72	6037
		Сметная прибыль	%	8		459.28	4593
		Сметная стоимость:				**6200.32**	**62003**

1	2	3	4	5	6	7	8
33.1	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10.0000**		**383.99**	**3840**
		Итого оплата труда:				**234.51**	**2345**
		Итого эксплуатация машин:				**1.25**	**12**
		Итого материалов:				**148.82**	**1488**
		Накладные расходы	%	80		187.61	1876
		Сметная прибыль	%	8		45.73	457
		Сметная стоимость:				**617.32**	**6173**
34.1	**1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка**	**конструкция**	**0.1100**		**10702.72**	**1177**
		Итого оплата труда:				**6659.36**	**733**
		Итого эксплуатация машин:				**1783.29**	**196**
		Итого материалов:				**2903.83**	**319**
		Накладные расходы	%	90		5993.42	659
		Сметная прибыль	%	8		1335.69	147
		Сметная стоимость:				**18031.83**	**1984**
35.1	**2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.1100**		**60012.00**	**6601**
		Сметная прибыль	%	8		4800.96	528
		Сметная стоимость:				**64812.96**	**7129**
36.1	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**5.5000**		**5137.32**	**28255**
		Итого оплата труда:				**642.26**	**3532**
		Итого эксплуатация машин:				**45.34**	**249**
		Итого материалов:				**4471.14**	**24591**
		Накладные расходы	%	94		603.72	3320
		Сметная прибыль	%	8		459.28	2526
		Сметная стоимость:				**6200.32**	**34102**
37.1	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5.5000**		**383.99**	**2112**
		Итого оплата труда:				**234.51**	**1290**
		Итого эксплуатация машин:				**1.25**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**148.82**	**819**
		Накладные расходы	%	80		187.61	1032
		Сметная прибыль	%	8		45.73	252
		Сметная стоимость:				**617.32**	**3395**
		КРОВЛЯ					
38.1	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0700**		**93893.78**	**6573**
		Итого оплата труда:				**22215.88**	**1555**
		Итого эксплуатация машин:				**1363.02**	**95**
		Итого материалов:				**70850.66**	**4960**
		Накладные расходы	%	90		19994.29	1400
		Сметная прибыль	%	8		9111.05	638
		Сметная стоимость:				**122999.11**	**8610**
39.1	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0700**		**8768.25**	**614**
		Итого оплата труда:				**844.96**	**59**
		Итого эксплуатация машин:				**55.25**	**4**
		Итого материалов:				**7891.66**	**552**
		Накладные расходы	%	90		760.46	53
		Сметная прибыль	%	8		762.30	53
		Сметная стоимость:				**10291.01**	**720**
40.1	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**12.5000**		**305.11**	**3814**
		Итого оплата труда:				**32.21**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**2.56**	**32**
		Итого материалов:				**271.43**	**3393**
		Накладные расходы	%	90		28.99	362
		Сметная прибыль	%	8		26.73	334
		Сметная стоимость:				**360.83**	**4510**
41.1	**1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**12.5000**		**2318.93**	**28987**
		Итого оплата труда:				**468.77**	**5860**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**73.95**	**924**
		Итого материалов:				**1798.50**	**22481**
		Накладные расходы	%	92		431.27	5391
		Сметная прибыль	%	8		220.02	2750
		Сметная стоимость:				**2970.21**	**37128**
		ОТМОСТКА					
42.1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0.8528**		**4330.65**	**3693**
		Итого оплата труда:				**1490.51**	**1271**
		Итого эксплуатация машин:				**1654.90**	**1411**
		Итого материалов:				**1870.80**	**1595**
		Накладные расходы	%	93		1386.17	1182
		Сметная прибыль	%	8		457.35	390
		Сметная стоимость:				**6174.17**	**5265**
43.1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.3990**		**5167.85**	**2062**
		Итого оплата труда:				**1490.51**	**595**
		Итого эксплуатация машин:				**1654.90**	**660**
		Итого материалов:				**2708.00**	**1080**
		Накладные расходы	%	93		1386.17	553
		Сметная прибыль	%	8		524.32	209
		Сметная стоимость:				**7078.35**	**2824**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1168480**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**321116**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**96975**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32033**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**750388**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**316957**
	ИТОГО:		Тенге				**1485437**
	Сметная прибыль		Тенге				**118835**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1604272**
Главнвй корпус							
РАЗДЕЛ 1.Отопление							
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6.0000**		**441.93**	**2652**
		Итого оплата труда:				**381.56**	**2289**
		Итого материалов:				**60.37**	**362**
		Накладные расходы	%	72		274.73	1648
		Сметная прибыль	%	8		57.33	344
		Сметная стоимость:				**773.99**	**4644**
2	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6.0000**		**1682.00**	**10092**
		Сметная прибыль	%	8		134.56	807
		Сметная стоимость:				**1816.56**	**10899**
3	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**2486.18**	**4972**
		Итого оплата труда:				**290.27**	**581**
		Итого материалов:				**2195.91**	**4392**
		Накладные расходы	%	72		209.00	418
		Сметная прибыль	%	8		215.61	431
		Сметная стоимость:				**2910.80**	**5822**
4	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**3730.39**	**7461**
		Итого оплата труда:				**3003.04**	**6006**
		Итого эксплуатация машин:				**260.43**	**521**
		Итого материалов:				**521.56**	**1043**
		Накладные расходы	%	72		2162.19	4324
		Сметная прибыль	%	8		471.41	943
		Сметная стоимость:				**6363.99**	**12728**
5	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2.0000**		**66944.00**	**133888**
		Сметная прибыль	%	8		5355.52	10711
		Сметная стоимость:				**72299.52**	**144599**
6	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**2068.00**	**8272**
		Сметная прибыль	%	8		165.44	662
		Сметная стоимость:				**2233.44**	**8934**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**64247.14**	**128494**
		Итого оплата труда:				**4390.73**	**8781**
		Итого эксплуатация машин:				**384.54**	**769**
		Итого материалов:				**59533.59**	**119067**
		Накладные расходы	%	72		3161.32	6323
		Сметная прибыль	%	8		5392.68	10785
		Сметная стоимость:				**72801.14**	**145602**
8	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**2047.29**	**12284**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**10076**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**495**
		Итого материалов:				**297.87**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	7255
		Сметная прибыль	%	8		260.51	1563
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**21101**
9	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**3398.00**	**20388**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	1631
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**22019**
10	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12.0000**		**552.00**	**6624**
		Сметная прибыль	%	8		44.16	530
		Сметная стоимость:				**596.16**	**7154**
11	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2073.38**	**4147**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**3383**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**217**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	2436
		Сметная прибыль	%	8		263.31	527
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**7109**
12	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2.0000**		**13585.00**	**27170**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	2174
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**29344**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1685.00**	**6740**
		Сметная прибыль	%	8		134.80	539
		Сметная стоимость:				**1819.80**	**7279**
14	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**3730.39**	**7461**
		Итого оплата труда:				**3003.04**	**6006**
		Итого эксплуатация машин:				**260.43**	**521**
		Итого материалов:				**521.56**	**1043**
		Накладные расходы	%	72		2162.19	4324
		Сметная прибыль	%	8		471.41	943
		Сметная стоимость:				**6363.99**	**12728**
15	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2.0000**		**21811.00**	**43622**
		Сметная прибыль	%	8		1744.88	3490
		Сметная стоимость:				**23555.88**	**47112**
16	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**2068.00**	**8272**
		Сметная прибыль	%	8		165.44	662
		Сметная стоимость:				**2233.44**	**8934**
17	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**841.00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		67.28	135
		Сметная стоимость:				**908.28**	**1817**
18	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**1437.00**	**5748**
		Сметная прибыль	%	8		114.96	460
		Сметная стоимость:				**1551.96**	**6208**
19	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2.0000**		**79.67**	**159**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**2**
		Итого материалов:				**0.43**	**1**
		Накладные расходы	%	72		56.31	113
		Сметная прибыль	%	8		10.88	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**146.86**	**294**
20	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3.0000**		**79.67**	**239**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**235**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**3**
		Итого материалов:				**0.43**	**1**
		Накладные расходы	%	72		56.31	169
		Сметная прибыль	%	8		10.88	33
		Сметная стоимость:				**146.86**	**441**
21	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1.0000**		**86.74**	**87**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**2**
		Итого материалов:				**43.11**	**43**
		Накладные расходы	%	72		29.93	30
		Сметная прибыль	%	8		9.33	9
		Сметная стоимость:				**126.01**	**126**
22	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1.0000**		**122.49**	**122**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**3**
		Итого материалов:				**101.39**	**101**
		Накладные расходы	%	72		13.33	13
		Сметная прибыль	%	8		10.87	11
		Сметная стоимость:				**146.68**	**147**
23	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0.0500**		**73142.54**	**3657**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**54**
		Итого материалов:				**50363.62**	**2518**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	799
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	356
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**4812**
24	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2.0000**		**514.00**	**1028**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**342.55**	**685**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**53**
		Итого материалов:				**150.53**	**301**
		Накладные расходы	%	72		246.64	493
		Сметная прибыль	%	8		60.85	122
		Сметная стоимость:				**821.49**	**1643**
25	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0023**		**373144.00**	**858**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	69
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**927**
26	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**18824.98**	**37650**
		Итого оплата труда:				**8780.91**	**17562**
		Итого эксплуатация машин:				**204.40**	**409**
		Итого материалов:				**9901.38**	**19803**
		Накладные расходы	%	72		6322.26	12645
		Сметная прибыль	%	8		2011.78	4024
		Сметная стоимость:				**27159.02**	**54318**
27	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0030**		**58272.69**	**175**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**160**
		Итого материалов:				**5073.19**	**15**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	115
		Сметная прибыль	%	8		7726.11	23
		Сметная стоимость:				**104302.44**	**313**
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2					
28	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8.0000**		**441.93**	**3535**
		Итого оплата труда:				**381.56**	**3053**
		Итого материалов:				**60.37**	**483**
		Накладные расходы	%	72		274.73	2198
		Сметная прибыль	%	8		57.33	459
		Сметная стоимость:				**773.99**	**6192**
29	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**8.0000**		**1682.00**	**13456**
		Сметная прибыль	%	8		134.56	1076
		Сметная стоимость:				**1816.56**	**14532**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**2486.18**	**4972**
		Итого оплата труда:				**290.27**	**581**
		Итого материалов:				**2195.91**	**4392**
		Накладные расходы	%	72		209.00	418
		Сметная прибыль	%	8		215.61	431
		Сметная стоимость:				**2910.80**	**5822**
31	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**3730.39**	**7461**
		Итого оплата труда:				**3003.04**	**6006**
		Итого эксплуатация машин:				**260.43**	**521**
		Итого материалов:				**521.56**	**1043**
		Накладные расходы	%	72		2162.19	4324
		Сметная прибыль	%	8		471.41	943
		Сметная стоимость:				**6363.99**	**12728**
32	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2.0000**		**66944.00**	**133888**
		Сметная прибыль	%	8		5355.52	10711
		Сметная стоимость:				**72299.52**	**144599**
33	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**2068.00**	**8272**
		Сметная прибыль	%	8		165.44	662
		Сметная стоимость:				**2233.44**	**8934**
34	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**64247.14**	**128494**
		Итого оплата труда:				**4390.73**	**8781**
		Итого эксплуатация машин:				**384.54**	**769**
		Итого материалов:				**59533.59**	**119067**
		Накладные расходы	%	72		3161.32	6323
		Сметная прибыль	%	8		5392.68	10785
		Сметная стоимость:				**72801.14**	**145602**
35	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**2047.29**	**12284**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**10076**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**495**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**297.87**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	7255
		Сметная прибыль	%	8		260.51	1563
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**21101**
36	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**3398.00**	**20388**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	1631
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**22019**
37	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12.0000**		**552.00**	**6624**
		Сметная прибыль	%	8		44.16	530
		Сметная стоимость:				**596.16**	**7154**
38	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2073.38**	**4147**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**3383**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**217**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	2436
		Сметная прибыль	%	8		263.31	527
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**7109**
39	**2304-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**5600.00**	**11200**
		Сметная прибыль	%	8		448.00	896
		Сметная стоимость:				**6048.00**	**12096**
40	**2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1137.00**	**4548**
		Сметная прибыль	%	8		90.96	364
		Сметная стоимость:				**1227.96**	**4912**
41	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**2073.38**	**8294**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**6767**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**434**
		Итого материалов:				**297.87**	**1191**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	4872
		Сметная прибыль	%	8		263.31	1053
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**14219**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4.0000**		**13585.00**	**54340**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	4347
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**58687**
43	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8.0000**		**1685.00**	**13480**
		Сметная прибыль	%	8		134.80	1078
		Сметная стоимость:				**1819.80**	**14558**
44	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**841.00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		67.28	135
		Сметная стоимость:				**908.28**	**1817**
45	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6.0000**		**1437.00**	**8622**
		Сметная прибыль	%	8		114.96	690
		Сметная стоимость:				**1551.96**	**9312**
46	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2.0000**		**79.67**	**159**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**2**
		Итого материалов:				**0.43**	**1**
		Накладные расходы	%	72		56.31	113
		Сметная прибыль	%	8		10.88	22
		Сметная стоимость:				**146.86**	**294**
47	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3.0000**		**79.67**	**239**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**235**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**3**
		Итого материалов:				**0.43**	**1**
		Накладные расходы	%	72		56.31	169
		Сметная прибыль	%	8		10.88	33
		Сметная стоимость:				**146.86**	**441**
48	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1.0000**		**86.74**	**87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**41.58**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**2**
		Итого материалов:				**43.11**	**43**
		Накладные расходы	%	72		29.93	30
		Сметная прибыль	%	8		9.33	9
		Сметная стоимость:				**126.01**	**126**
49	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1.0000**		**122.49**	**122**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**3**
		Итого материалов:				**101.39**	**101**
		Накладные расходы	%	72		13.33	13
		Сметная прибыль	%	8		10.87	11
		Сметная стоимость:				**146.68**	**147**
50	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0.0500**		**73142.54**	**3657**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**54**
		Итого материалов:				**50363.62**	**2518**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	799
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	356
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**4812**
51	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2.0000**		**514.00**	**1028**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**685**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**53**
		Итого материалов:				**150.53**	**301**
		Накладные расходы	%	72		246.64	493
		Сметная прибыль	%	8		60.85	122
		Сметная стоимость:				**821.49**	**1643**
52	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0023**		**373144.00**	**858**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	69
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**927**
53	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**18824.98**	**37650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8780.91**	**17562**
		Итого эксплуатация машин:				**204.40**	**409**
		Итого материалов:				**9901.38**	**19803**
		Накладные расходы	%	72		6322.26	12645
		Сметная прибыль	%	8		2011.78	4024
		Сметная стоимость:				**27159.02**	**54318**
54	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0030**		**58272.69**	**175**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**160**
		Итого материалов:				**5073.19**	**15**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	115
		Сметная прибыль	%	8		7726.11	23
		Сметная стоимость:				**104302.44**	**313**
		Отопление ниже отм. 0.000					
55	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**232.0000**		**79.67**	**18484**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**18144**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**240**
		Итого материалов:				**0.43**	**100**
		Накладные расходы	%	72		56.31	13064
		Сметная прибыль	%	8		10.88	2524
		Сметная стоимость:				**146.86**	**34071**
56	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**138.0000**		**79.67**	**10995**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**10792**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**143**
		Итого материалов:				**0.43**	**59**
		Накладные расходы	%	72		56.31	7771
		Сметная прибыль	%	8		10.88	1501
		Сметная стоимость:				**146.86**	**20267**
57	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**56.0000**		**2073.38**	**116109**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**94733**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**6078**
		Итого материалов:				**297.87**	**16681**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	68208
		Сметная прибыль	%	8		263.31	14745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**199062**
58	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**2047.29**	**16378**
		Итого оплата труда:				**1679.32**	**13435**
		Итого эксплуатация машин:				**82.44**	**660**
		Итого материалов:				**297.87**	**2383**
		Накладные расходы	%	72		1209.11	9673
		Сметная прибыль	%	8		260.51	2084
		Сметная стоимость:				**3516.91**	**28135**
59	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**2073.38**	**12440**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**10150**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**651**
		Итого материалов:				**297.87**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	7308
		Сметная прибыль	%	8		263.31	1580
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**21328**
60	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2073.38**	**4147**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**3383**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**217**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	2436
		Сметная прибыль	%	8		263.31	527
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**7109**
61	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**57.0000**		**86.74**	**4944**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**2370**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**131**
		Итого материалов:				**43.11**	**2457**
		Накладные расходы	%	72		29.93	1706
		Сметная прибыль	%	8		9.33	532
		Сметная стоимость:				**126.01**	**7182**
62	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**57.0000**		**122.49**	**6982**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**1055**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**168**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**101.39**	**5779**
		Накладные расходы	%	72		13.33	760
		Сметная прибыль	%	8		10.87	619
		Сметная стоимость:				**146.68**	**8361**
63	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**5.0000**		**73142.54**	**365713**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**110944**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**5419**
		Итого материалов:				**50363.62**	**251818**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	79880
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	35647
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**481240**
64	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**201.0000**		**514.00**	**103315**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**68852**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**5371**
		Итого материалов:				**150.53**	**30257**
		Накладные расходы	%	72		246.64	49574
		Сметная прибыль	%	8		60.85	12231
		Сметная стоимость:				**821.49**	**165120**
65	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.2312**		**373144.00**	**86252**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	6900
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**93152**
66	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.4060**		**55457.73**	**22516**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**21599**
		Итого материалов:				**2258.23**	**917**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	15551
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	3045
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**41112**
67	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0280**		**58272.69**	**1632**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**1490**
		Итого материалов:				**5073.19**	**142**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	1073

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7726.11	216
		Сметная стоимость:				**104302.44**	**2920**
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000					
68	**1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**1400.0000**		**462.46**	**647439**
		Итого оплата труда:				**449.10**	**628740**
		Итого эксплуатация машин:				**1.23**	**1717**
		Итого материалов:				**12.25**	**17150**
		Накладные расходы	%	72		323.35	452693
		Сметная прибыль	%	8		62.86	88011
		Сметная стоимость:				**848.67**	**1188143**
69	**2301-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1386.0000**		**404.00**	**559944**
		Сметная прибыль	%	8		32.32	44796
		Сметная стоимость:				**436.32**	**604740**
70	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1494.0000**		**79.67**	**119030**
		Итого оплата труда:				**78.21**	**116840**
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**1546**
		Итого материалов:				**0.43**	**644**
		Накладные расходы	%	72		56.31	84125
		Сметная прибыль	%	8		10.88	16252
		Сметная стоимость:				**146.86**	**219407**
71	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**2073.38**	**12440**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**10150**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**651**
		Итого материалов:				**297.87**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		1218.00	7308
		Сметная прибыль	%	8		263.31	1580
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**21328**
72	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2073.38**	**4147**
		Итого оплата труда:				**1691.66**	**3383**
		Итого эксплуатация машин:				**108.53**	**217**
		Итого материалов:				**297.87**	**596**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1218.00	2436
		Сметная прибыль	%	8		263.31	527
		Сметная стоимость:				**3554.68**	**7109**
73	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2.0000**		**13585.00**	**27170**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	2174
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**29344**
74	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1685.00**	**6740**
		Сметная прибыль	%	8		134.80	539
		Сметная стоимость:				**1819.80**	**7279**
75	**1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	**шт.**	**7.0000**		**11878.84**	**83152**
		Итого оплата труда:				**1496.23**	**10474**
		Итого эксплуатация машин:				**238.04**	**1666**
		Итого материалов:				**10251.69**	**71762**
		Накладные расходы	%	72		1077.29	7541
		Сметная прибыль	%	8		1036.49	7255
		Сметная стоимость:				**13992.62**	**97948**
76	**1118-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**17946.84**	**35894**
		Итого оплата труда:				**1496.23**	**2992**
		Итого эксплуатация машин:				**238.04**	**476**
		Итого материалов:				**16319.69**	**32639**
		Накладные расходы	%	72		1077.29	2155
		Сметная прибыль	%	8		1521.93	3044
		Сметная стоимость:				**20546.06**	**41092**
77	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.0000**		**844.07**	**3376**
		Итого оплата труда:				**706.55**	**2826**
		Итого эксплуатация машин:				**0.99**	**4**
		Итого материалов:				**137.00**	**548**
		Накладные расходы	%	72		508.72	2035
		Сметная прибыль	%	8		108.22	433

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1461.01**	**5844**
78	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35.0000**		**86.74**	**3036**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**1455**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**80**
		Итого материалов:				**43.11**	**1509**
		Накладные расходы	%	72		29.93	1048
		Сметная прибыль	%	8		9.33	327
		Сметная стоимость:				**126.01**	**4410**
79	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**35.0000**		**122.49**	**4287**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**648**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**103**
		Итого материалов:				**101.39**	**3549**
		Накладные расходы	%	72		13.33	467
		Сметная прибыль	%	8		10.87	380
		Сметная стоимость:				**146.68**	**5134**
80	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**3.5000**		**73142.54**	**255999**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**77661**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**3793**
		Итого материалов:				**50363.62**	**176273**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	55916
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	24953
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**336868**
81	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**141.0000**		**514.00**	**72475**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**48299**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**3767**
		Итого материалов:				**150.53**	**21225**
		Накладные расходы	%	72		246.64	34776
		Сметная прибыль	%	8		60.85	8580
		Сметная стоимость:				**821.49**	**115830**
82	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.1622**		**373144.00**	**60505**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	4840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**65346**
83	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1.5720**		**55457.73**	**87180**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**83630**
		Итого материалов:				**2258.23**	**3550**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	60213
		Сметная прибыль	%	8		7500.91	11791
		Сметная стоимость:				**101262.28**	**159184**
84	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0250**		**58272.69**	**1457**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**1330**
		Итого материалов:				**5073.19**	**127**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	958
		Сметная прибыль	%	8		7726.11	193
		Сметная стоимость:				**104302.44**	**2608**
85	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**272.0000**		**276.04**	**75084**
		Итого оплата труда:				**250.43**	**68118**
		Итого эксплуатация машин:				**0.52**	**142**
		Итого материалов:				**25.34**	**6891**
		Накладные расходы	%	72		180.31	49045
		Сметная прибыль	%	8		36.51	9930
		Сметная стоимость:				**492.86**	**134059**
86	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.68**	**Автоматический регулятор RA 2994 Dв 25 мм (Dн 32 мм), типа Danfoss**	**шт.**	**272.0000**		**15482.14**	**4211143**
		Сметная прибыль	%	8		1238.57	336891
		Сметная стоимость:				**16720.71**	**4548034**
87	**СТПРАЙС-ЛИСТ, п.69**	**Термостатический клапан RA-N Dв 25 мм (Dн 32 мм), типа Danfoss**	**шт.**	**272.0000**		**6466.07**	**1758771**
		Сметная прибыль	%	8		517.29	140702
		Сметная стоимость:				**6983.36**	**1899473**
88	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**40.0000**		**1082.98**	**43319**
		Итого оплата труда:				**635.90**	**25436**
		Итого эксплуатация машин:				**15.44**	**618**
		Итого материалов:				**436.80**	**17472**
		Накладные расходы	%	72		457.85	18314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		123.27	4931
		Сметная стоимость:				**1664.09**	**66564**
89	**2305-1001-0301 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**200.0000**		**1505.00**	**301000**
		Сметная прибыль	%	8		120.40	24080
		Сметная стоимость:				**1625.40**	**325080**
		ДЕМОНТАЖ					
90	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1150.0000**		**377.03**	**433590**
		Итого оплата труда:				**341.05**	**392205**
		Итого эксплуатация машин:				**2.90**	**3337**
		Итого материалов:				**34.12**	**39236**
		Накладные расходы	%	72		245.55	282387
		Сметная прибыль	%	8		49.81	57278
		Сметная стоимость:				**672.40**	**773256**
91	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**620.0000**		**707.53**	**438666**
		Итого оплата труда:				**674.55**	**418220**
		Итого эксплуатация машин:				**3.54**	**2192**
		Итого материалов:				**29.44**	**18253**
		Накладные расходы	%	72		485.68	301119
		Сметная прибыль	%	8		95.46	59183
		Сметная стоимость:				**1288.66**	**798967**
92	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**273.0000**		**1014.89**	**277064**
		Итого оплата труда:				**992.24**	**270881**
		Итого эксплуатация машин:				**45.79**	**12499**
		Накладные расходы	%	72		714.41	195035
		Сметная прибыль	%	8		138.34	37768
		Сметная стоимость:				**1867.64**	**509866**
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
93	**1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0180**		**948918.82**	**17081**
		Итого оплата труда:				**670951.26**	**12077**
		Итого эксплуатация машин:				**371501.76**	**6687**
		Итого материалов:				**15058.06**	**271**
		Накладные расходы	%	72		483084.91	8696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		114560.30	2062
		Сметная стоимость:				**1546564.03**	**27838**
94	**1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.1100**		**909660.46**	**100063**
		Итого оплата труда:				**642464.16**	**70671**
		Итого эксплуатация машин:				**360966.66**	**39706**
		Итого материалов:				**12785.80**	**1406**
		Накладные расходы	%	72		462574.20	50883
		Сметная прибыль	%	8		109778.77	12076
		Сметная стоимость:				**1482013.43**	**163021**
95	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**111.1000**		**1910.00**	**212201**
		Сметная прибыль	%	8		152.80	16976
		Сметная стоимость:				**2062.80**	**229177**
96	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18.1800**		**2607.00**	**47395**
		Сметная прибыль	%	8		208.56	3792
		Сметная стоимость:				**2815.56**	**51187**
97	**1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	**компенсатор**	**2.0000**		**5850.48**	**11701**
		Итого оплата труда:				**4848.91**	**9698**
		Итого эксплуатация машин:				**1410.08**	**2820**
		Итого материалов:				**307.21**	**614**
		Накладные расходы	%	72		3491.22	6982
		Сметная прибыль	%	8		747.34	1495
		Сметная стоимость:				**10089.03**	**20178**
98	**2305-1206-1104 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2.0000**		**31301.00**	**62602**
		Сметная прибыль	%	8		2504.08	5008
		Сметная стоимость:				**33805.08**	**67610**
99	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0.0010**		**448953.00**	**449**
		Сметная прибыль	%	8		35916.24	36
		Сметная стоимость:				**484869.24**	**485**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**40.0000**		**86.74**	**3470**
		Итого оплата труда:				**41.58**	**1663**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**92**
		Итого материалов:				**43.11**	**1725**
		Накладные расходы	%	72		29.93	1197
		Сметная прибыль	%	8		9.33	373
		Сметная стоимость:				**126.01**	**5040**
101	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40.0000**		**122.49**	**4899**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**741**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**118**
		Итого материалов:				**101.39**	**4056**
		Накладные расходы	%	72		13.33	533
		Сметная прибыль	%	8		10.87	435
		Сметная стоимость:				**146.68**	**5867**
102	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**2.5000**		**73142.54**	**182856**
		Итого оплата труда:				**22188.80**	**55472**
		Итого эксплуатация машин:				**1083.72**	**2709**
		Итого материалов:				**50363.62**	**125909**
		Накладные расходы	%	72		15975.94	39940
		Сметная прибыль	%	8		7129.48	17824
		Сметная стоимость:				**96247.95**	**240620**
103	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**84.0000**		**514.00**	**43176**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**28774**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**2244**
		Итого материалов:				**150.53**	**12645**
		Накладные расходы	%	72		246.64	20717
		Сметная прибыль	%	8		60.85	5111
		Сметная стоимость:				**821.49**	**69005**
104	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0966**		**373144.00**	**36046**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	2884
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**38929**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.1280**		**58272.69**	**7459**
		Итого оплата труда:				**53199.50**	**6810**
		Итого материалов:				**5073.19**	**649**
		Накладные расходы	%	72		38303.64	4903
		Сметная прибыль	%	8		7726.11	989
		Сметная стоимость:				**104302.44**	**13351**
106	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**1549.00**	**3098**
		Сметная прибыль	%	8		123.92	248
		Сметная стоимость:				**1672.92**	**3346**
107	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3398.00**	**6796**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	544
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**7340**
108	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**592.00**	**2368**
		Сметная прибыль	%	8		47.36	189
		Сметная стоимость:				**639.36**	**2557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12008079**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2647592**
Материалы -			Тенге				**708874**
Всего заработная плата -			Тенге				**1693400**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**184520**
Накладные расходы -			Тенге				**1219248**
Сметная прибыль -			Тенге				**309347**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4176187**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1655**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1693400**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**449**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**449**
Сметная прибыль -			Тенге				**36**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**485**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9360038**
Материалы -			Тенге				**467007**
Всего заработная плата -			Тенге				**1128445**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7748227**
Сдача и испытание -			Тенге				**2958**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**812481**
		Сметная прибыль -	Тенге				**813802**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10986321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1128445**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15162992**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2821845**
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ					
109	**1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**3.0000**		**75933.79**	**227801**
		Итого оплата труда:				**66075.26**	**198226**
		Итого эксплуатация машин:				**5182.88**	**15549**
		Итого материалов:				**6409.63**	**19229**
		Накладные расходы	%	72		47574.19	142723
		Сметная прибыль	%	8		9880.64	29642
		Сметная стоимость:				**133388.61**	**400166**
		ВЕНТИЛЯТОРЫ					
110	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**32.0000**		**4985.47**	**159535**
		Итого оплата труда:				**4799.63**	**153588**
		Итого эксплуатация машин:				**210.49**	**6736**
		Итого материалов:				**45.67**	**1461**
		Накладные расходы	%	72		3455.74	110584
		Сметная прибыль	%	8		675.30	21609
		Сметная стоимость:				**9116.50**	**291728**
111	**2305-0402-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**25.0000**		**49756.00**	**1243900**
		Сметная прибыль	%	8		3980.48	99512
		Сметная стоимость:				**53736.48**	**1343412**
112	**2305-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2.0000**		**63032.00**	**126064**
		Сметная прибыль	%	8		5042.56	10085
		Сметная стоимость:				**68074.56**	**136149**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**2305-0402-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**72396.00**	**72396**
		Сметная прибыль	%	8		5791.68	5792
		Сметная стоимость:				**78187.68**	**78188**
114	**2305-0402-0115 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**4.0000**		**121050.00**	**484200**
		Сметная прибыль	%	8		9684.00	38736
		Сметная стоимость:				**130734.00**	**522936**
		ВОЗДУХОВОДЫ					
115	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**197.8000**		**4947.72**	**978658**
		Итого оплата труда:				**1754.77**	**347093**
		Итого эксплуатация машин:				**50.77**	**10041**
		Итого материалов:				**3161.91**	**625426**
		Накладные расходы	%	72		1263.43	249907
		Сметная прибыль	%	8		496.89	98285
		Сметная стоимость:				**6708.04**	**1326850**
116	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**66.4000**		**4790.69**	**318102**
		Итого оплата труда:				**1604.07**	**106510**
		Итого эксплуатация машин:				**40.29**	**2675**
		Итого материалов:				**3161.83**	**209945**
		Накладные расходы	%	72		1154.93	76687
		Сметная прибыль	%	8		475.65	31583
		Сметная стоимость:				**6421.27**	**426372**
117	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**571.8800**		**4983.94**	**2850215**
		Итого оплата труда:				**1390.00**	**794914**
		Итого эксплуатация машин:				**40.29**	**23042**
		Итого материалов:				**3569.14**	**2041117**
		Накладные расходы	%	72		1000.80	572338
		Сметная прибыль	%	8		478.78	273804

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6463.52**	**3696358**
118	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**360.4000**		**4634.21**	**1670170**
		Итого оплата труда:				**1048.68**	**377944**
		Итого эксплуатация машин:				**37.55**	**13534**
		Итого материалов:				**3562.39**	**1283887**
		Накладные расходы	%	72		755.05	272120
		Сметная прибыль	%	8		431.14	155383
		Сметная стоимость:				**5820.40**	**2097673**
119	**1120-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**427.0000**		**1563.28**	**667520**
		Итого оплата труда:				**1264.54**	**539957**
		Итого эксплуатация машин:				**51.08**	**21812**
		Итого материалов:				**260.62**	**111284**
		Накладные расходы	%	72		910.47	388769
		Сметная прибыль	%	8		197.90	84503
		Сметная стоимость:				**2671.65**	**1140792**
120	**1120-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка**	**решетка**	**50.0000**		**1616.61**	**80830**
		Итого оплата труда:				**1264.54**	**63227**
		Итого эксплуатация машин:				**51.08**	**2554**
		Итого материалов:				**313.95**	**15697**
		Накладные расходы	%	72		910.47	45523
		Сметная прибыль	%	8		202.17	10108
		Сметная стоимость:				**2729.24**	**136462**
121	**1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**23.0000**		**5077.17**	**116775**
		Итого оплата труда:				**606.69**	**13954**
		Итого эксплуатация машин:				**44.22**	**1017**
		Итого материалов:				**4439.22**	**102102**
		Накладные расходы	%	72		436.82	10047
		Сметная прибыль	%	8		441.12	10146
		Сметная стоимость:				**5955.10**	**136967**
122	**1120-0701-0403 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4.0000**		**8034.42**	**32138**
		Итого оплата труда:				**945.97**	**3784**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53.18**	**213**
		Итого материалов:				**7048.23**	**28193**
		Накладные расходы	%	72		681.10	2724
		Сметная прибыль	%	8		697.24	2789
		Сметная стоимость:				**9412.76**	**37651**
123	**1120-0701-0404 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4.0000**		**9294.67**	**37179**
		Итого оплата труда:				**1068.80**	**4275**
		Итого эксплуатация машин:				**60.48**	**242**
		Итого материалов:				**8178.35**	**32713**
		Накладные расходы	%	72		769.53	3078
		Сметная прибыль	%	8		805.14	3221
		Сметная стоимость:				**10869.34**	**43477**
124	**1120-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка**	**пластина**	**11.0000**		**41818.87**	**460008**
		Итого оплата труда:				**1152.09**	**12673**
		Итого эксплуатация машин:				**115.83**	**1274**
		Итого материалов:				**40589.83**	**446488**
		Накладные расходы	%	72		829.51	9125
		Сметная прибыль	%	8		3411.87	37531
		Сметная стоимость:				**46060.25**	**506663**
125	**1120-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**12.0000**		**16152.07**	**193825**
		Итого оплата труда:				**1263.90**	**15167**
		Итого эксплуатация машин:				**42.42**	**509**
		Итого материалов:				**14858.71**	**178305**
		Накладные расходы	%	72		910.00	10920
		Сметная прибыль	%	8		1364.97	16380
		Сметная стоимость:				**18427.04**	**221124**
126	**1120-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	**глушитель шума**	**8.0000**		**25258.79**	**202070**
		Итого оплата труда:				**1780.34**	**14243**
		Итого эксплуатация машин:				**49.10**	**393**
		Итого материалов:				**23442.31**	**187538**
		Накладные расходы	%	72		1281.84	10255
		Сметная прибыль	%	8		2123.25	16986
		Сметная стоимость:				**28663.88**	**229311**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочнымиив обкладках марки 125, изделиями минераловатнымисгофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**18.0000**		**36121.65**	**650190**
		Итого оплата труда:				**24392.00**	**439056**
		Итого эксплуатация машин:				**1457.05**	**26227**
		Итого материалов:				**10951.30**	**197123**
		Накладные расходы	%	72		17562.24	316120
		Сметная прибыль	%	8		4294.71	77305
		Сметная стоимость:				**57978.60**	**1043615**
128	**2111-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**м3**	**22.3200**		**12241.00**	**273219**
		Сметная прибыль	%	8		979.28	21858
		Сметная стоимость:				**13220.28**	**295077**
129	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**531.0000**		**514.00**	**272936**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**181894**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**14188**
		Итого материалов:				**150.53**	**79934**
		Накладные расходы	%	72		246.64	130963
		Сметная прибыль	%	8		60.85	32312
		Сметная стоимость:				**821.49**	**436211**
130	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.6107**		**373144.00**	**227860**
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	18229
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**246089**
		ДЕМОНТАЖ					
131	**1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой сталитолщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**300.0000**		**346.92**	**104077**
		Итого оплата труда:				**339.34**	**101802**
		Итого эксплуатация машин:				**15.33**	**4599**
		Накладные расходы	%	72		244.33	73298
		Сметная прибыль	%	8		47.30	14190
		Сметная стоимость:				**638.55**	**191564**
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК					

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23.0000**		**1768.26**	**40670**
		Итого оплата труда:				**709.12**	**16310**
		Итого эксплуатация машин:				**37.92**	**872**
		Итого материалов:				**1034.67**	**23797**
		Накладные расходы	%	72		510.57	11743
		Сметная прибыль	%	8		182.31	4193
		Сметная стоимость:				**2461.13**	**56606**
133	**2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8.0000**		**412.00**	**3296**
		Сметная прибыль	%	8		32.96	264
		Сметная стоимость:				**444.96**	**3560**
134	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12.0000**		**587.00**	**7044**
		Сметная прибыль	%	8		46.96	564
		Сметная стоимость:				**633.96**	**7608**
135	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**		**3289.97**	**59219**
		Итого оплата труда:				**840.97**	**15137**
		Итого эксплуатация машин:				**45.51**	**819**
		Итого материалов:				**2419.22**	**43546**
		Накладные расходы	%	72		605.50	10899
		Сметная прибыль	%	8		311.64	5609
		Сметная стоимость:				**4207.11**	**75728**
136	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6.0000**		**714.00**	**4284**
		Сметная прибыль	%	8		57.12	343
		Сметная стоимость:				**771.12**	**4627**
137	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10.0000**		**902.00**	**9020**
		Сметная прибыль	%	8		72.16	722
		Сметная стоимость:				**974.16**	**9742**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**3980.17**	**119405**
		Итого оплата труда:				**934.42**	**28033**
		Итого эксплуатация машин:				**66.31**	**1989**
		Итого материалов:				**3001.81**	**90054**
		Накладные расходы	%	72		672.78	20183
		Сметная прибыль	%	8		372.24	11167
		Сметная стоимость:				**5025.19**	**150756**
139	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30.0000**		**1372.00**	**41160**
		Сметная прибыль	%	8		109.76	3293
		Сметная стоимость:				**1481.76**	**44453**
140	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**841.00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		67.28	135
		Сметная стоимость:				**908.28**	**1817**
141	**2304-0501-0208 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**1058.00**	**6348**
		Сметная прибыль	%	8		84.64	508
		Сметная стоимость:				**1142.64**	**6856**
142	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3398.00**	**6796**
		Сметная прибыль	%	8		271.84	544
		Сметная стоимость:				**3669.84**	**7340**
143	**2304-0502-0807 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**4451.00**	**8902**
		Сметная прибыль	%	8		356.08	712
		Сметная стоимость:				**4807.08**	**9614**
144	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2.0000**		**13585.00**	**27170**
		Сметная прибыль	%	8		1086.80	2174
		Сметная стоимость:				**14671.80**	**29344**
145	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**12.5000**		**86.74**	**1084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**41.58**	**520**
		Итого эксплуатация машин:				**2.29**	**29**
		Итого материалов:				**43.11**	**539**
		Накладные расходы	%	72		29.93	374
		Сметная прибыль	%	8		9.33	117
		Сметная стоимость:				**126.01**	**1575**
146	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска9поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**12.5000**		**122.49**	**1531**
		Итого оплата труда:				**18.51**	**231**
		Итого эксплуатация машин:				**2.95**	**37**
		Итого материалов:				**101.39**	**1267**
		Накладные расходы	%	72		13.33	167
		Сметная прибыль	%	8		10.87	136
		Сметная стоимость:				**146.68**	**1834**
147	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0.9000**		**37408.41**	**33668**
		Итого оплата труда:				**24503.06**	**22053**
		Итого эксплуатация машин:				**1691.18**	**1522**
		Итого материалов:				**12003.93**	**10804**
		Накладные расходы	%	72		17642.20	15878
		Сметная прибыль	%	8		4404.05	3964
		Сметная стоимость:				**59454.66**	**53509**
148	**2111-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**м3**	**1.1160**		**12241.00**	**13661**
		Сметная прибыль	%	8		979.28	1093
		Сметная стоимость:				**13220.28**	**14754**
149	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**33.0000**		**514.00**	**16962**
		Итого оплата труда:				**342.55**	**11304**
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**882**
		Итого материалов:				**150.53**	**4968**
		Накладные расходы	%	72		246.64	8139
		Сметная прибыль	%	8		60.85	2008
		Сметная стоимость:				**821.49**	**27109**
150	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.0380**		**373144.00**	**14161**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29851.52	1133
		Сметная стоимость:				**402995.52**	**15294**
		МУСОР					
151	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2.5300**		**1851.72**	**4685**
		Итого оплата труда:				**1851.72**	**4685**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1333.24	3373
		Сметная прибыль	%	8		254.80	645
		Сметная стоимость:				**3439.76**	**8703**
152	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2.5300**		**92.00**	**233**
		Сметная прибыль	%	8		7.36	19
		Сметная стоимость:				**99.36**	**251**
153	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2.5300**		**112.00**	**283**
		Сметная прибыль	%	8		8.96	23
		Сметная стоимость:				**120.96**	**306**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11870933**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1614550**
Материалы -			Тенге				**294635**
Всего заработная плата -			Тенге				**761545**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**528901**
Транспортные расходы -			Тенге				**516**
Накладные расходы -			Тенге				**548312**
Сметная прибыль -			Тенге				**173029**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2335891**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**654**
Сметная заработная плата -			Тенге				**761545**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10256383**
Материалы -			Тенге				**5440784**
Всего заработная плата -			Тенге				**2705035**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2042262**
Сдача и испытание -			Тенге				**129116**
Накладные расходы -			Тенге				**1947625**
Сметная прибыль -			Тенге				**976321**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13180329**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2452**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2705035**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2705035**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15516220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3466580**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО по смете:		Тенге				**78679438**
		Итого по акту:	Тенге				**78 679 438**
		в.т.ч. Оборудование					-
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге				944 153
		Итого по главам 2-8 :	Тенге				**79 623 591**
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35 %)	Тенге				1 074 918
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				-
		Итого по главам 2-9 :	Тенге				80 698 510
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**1 613 970**
		Итого по акту:	Тенге				**82 312 480**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге				**57 901 370**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге				**29 949 356**
		Итого в текущих ценах:	Тенге				**87 850 726**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				**45 499 343**
		НДС (12 %)	Тенге				5 459 921
		Всего :	Тенге				**50 959 263,61**

КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Инженер технического надзора
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Турмаханов А.

Подрядчик
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Г.