Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«28» июля 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Эксперт Строй Экспо» Павлодарская обл. г. Павлодар, улица М.Горького, 31-332**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Касенова Кенжебек Сальмановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ Казанская СОШ в селе Жумыскер Майского района**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Казанская средняя общеобразовательная школа» директор Сабирова Гульнара Жумагалиевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Связьдеталь», БИН 990740013427

наименование организации

ТОО «АСК-Sunrise», БИН 120540016048

наименование организации

ТОО «БэйЛ», БИН 130240023319

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **филиалом РГП «Госэкспертиза по Павлодарской области» от 29.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Утепление шлаком	м3	156,954		156,954	
Стяжки выравнивающие	м2	1569,54		1569,54	
1 слой Рукана	м2	1569,54		1569,54	
2 слой Рукана	м2	1569,54		1569,54	
3 слой Рукана	м2	1569,54		1569,54	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: существующее здание школы – двухэтажное, размеры по осям – 61х52 м, высота этажа – 3,0 м. Нормативная снеговая нагрузка – 70 кгс/м2, ветровая нагрузка – 38 кгс/м2. Зона влажности – сухая. По сейсмостойкости – не сейсмичен.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2016 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 **месяца** ;

фактически 2 **месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ Казанская СОШ в селе Жумыскер Майского района**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Эксперт Строй Экспо»**

директор Касенов Кенжебек Сальманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.