Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Форма №3

Договор субподряда №15/3-08 от 25.05.2025г.

СПРАВКА № 2 от 15.08.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№15/3-08	25.05.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области	5 730 180,00	4 669 803,57							560 376,43	5 230 180,00
К оплате		4 669 803,57							560 376,43	5 230 180,00

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Е.Н.Аульбекова, дом 116 кв.16 БИН 240240031431 тел.87024134192

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор субподряда №15/3-08 от 25.05.2025г.

Акт №2 от 15.08.2025 г.
приемки выполненных работ за август месяц
(локальная смета №2-01-00-02)
на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 6.2. Окна, ИТОГО	тенге				
1	**114**	**6108-0102-0108** Кклим = 1,12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**30**	**9255**	**277 650**	
2	**127**	**6106-0306-0303** Кклим = 1,12	**Откосы из панелей типа "сэндвич"**	**м2**	**7,8**	**3044**	**23 743**	
			Раздел 7. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 7.1. 1-й этаж, ИТОГО	тенге				
3	**133**	**6112-0301-0302** Кклим = 1,06	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**82**	**1520**	**124 640**	
4	**134**	**6112-0302-0104** Кклим = 1,06 Коб =2	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**130**	**1237**	**160 810**	
5	**135**	**6112-0202-0701** Кклим = 1,06	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**205**	**1398**	**286 584**	
6	**136**	**6112-0302-0105** Кклим = 1,06 Коб =2	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**205**	**1120**	**229 600**	
7	**138**	**6112-0202-0701** Кклим = 1,06	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**82**	**1456**	**119 392**	
8	**139**	**6112-0102-0203** Кклим = 1,06	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**82**	**4500**	**369 000**	
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге				

9	188	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Парапет. Кладка	м3	5,22	36033	188 092	
			Итого по локальной смете №2-01-00-02				1 779 511	
			КОРРЕКТИРОВКА №2 к локальной смете №2-01-00-02					
			Раздел ДОБАВИТЬ					
			Подраздел 10.1. Стены, ИТОГО	тенге				
10	8	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,51	69241	243 036	
			Подраздел 10.2. Потолки, ИТОГО	тенге				
11	13	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	48	5593	268 464	
			Подраздел 10.3. ПОЛЫ 1 этаж СПОРТЗАЛ S=146,6м2, ИТОГО	тенге				
12	15	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	5,73	19563	112 096	
13	19	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	3,14	16175	50 790	
14	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,14	55044	172 838	
15	22	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08	67490	5 399	
16	24	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	72	1573	113 256	
17	26	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	72	66	4 752	
			Подраздел 10.4. ПОЛЫ 2 этаж, ИТОГО	тенге				
			Керамогранит	тенге				
18	28	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	21,9	16175	354 233	
19	30	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	10,95	55044	602 732	
20	31	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,219	67490	14 780	
21	33	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	219	1573	344 487	
22	35	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	219	66	14 454	
23	37	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	157	6173	969 161	
			Линолеум	тенге				
24	39	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	54,2	6527	353 763	

25	40	6109-0307-0602 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	104	2267	235 768	
			Итого по корректировке №2 к локальной смете №2-01-00-02				3 860 009	

Итого:	5 639 520
Всего	5 639 520
Итого с общеплощадочными затратами	5 639 520
Сметная прибыль (5%)	281 976
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	112 790
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	6 034 286
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	6 228 405
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,75	4 669 803,57
НДС (12%)	560 376,43
Итого по акту с НДС	5 230 180,00

Принял (Генподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)