Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 12, ДОМ 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**720340000022**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140009938**

Договор (контракт) Доп.согл.№720340000022/230313/06 от 20.12.2025 г. к Договору №167 от 05.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
30	26.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы			работа	1	119 121 344,26	119 121 344,26	12 763 001,17
				Итого	1	x	119 121 344,26	12 763 001,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2025

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ", БИН 051140009938

Наименование строительства и его адрес: Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		167	от 05.09.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы	1 444 824 134,12	106 358 343,09							12 763 001,17	119 121 344,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой" БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор заказчика:

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022
Наименование стройки:	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

Договор : №167 от 05.09.2023

РЕЕСТР №7

актов выполненных работ за декабрь месяц 2025г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимостьпо локальной смете	Стоимость АВР с НДС
1	ДОБАВИТЬ	18	По АКТу ДОБАВИТЬ	92 552 363	119 121 344,26
			ВСЕГО:		119 121 344,26

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецкоммунстрой"
Директор по строительству _____ *От егенов К.Б.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации мкр. Достык (2 очередь) Ауэзовского района, г. Алматы (корректировка)(Вар 1)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №167 от 05.09.2023

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2025 (месяц, год) по АКТу Добавить

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Добавить					
			Раздел 1: 02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации					
1	1	6111-0501-0507 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	29,351	399,0	11 711,0	
2	2	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	104,880392	4 300,0	450 986,0	
3	3	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	178,86592	4 300,0	769 123,0	
4	4	6111-0501-0507 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	419,045	399,0	167 199,0	
5	5	6301-0201-0121 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,03	3 819 597,0	114 588,0	
6	6	6301-0201-0124 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0984	7 145 163,0	703 084,0	
7	7	6301-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,26484	1 517 875,0	401 994,0	
8	8	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	267,4884	2 658,0	710 984,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6101-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	34,92	679,0	23 711,0	
10	10	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,08	9 862,0	10 651,0	
11	11	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	36	67,0	2 412,0	
12	12	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	36	671,0	24 156,0	
13	13	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	1	38 906,0	38 906,0	
14	14	6101-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	38,8	679,0	26 345,0	
15	15	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,2	9 862,0	11 834,0	
16	16	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	40	67,0	2 680,0	
17	17	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	40	671,0	26 840,0	
18	18	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	1	38 906,0	38 906,0	
19	19	6301-0802-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	67	16 467,0	1 103 289,0	
20	20	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	68,34	2 658,0	181 648,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	21	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	116,4	679,0	79 036,0	
22	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	3,6	9 862,0	35 503,0	
23	23	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	120	67,0	8 040,0	
24	24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	120	671,0	80 520,0	
25	25	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	3	38 906,0	116 718,0	
26	26	6301-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп**	м	8	69 724,0	557 792,0	
27	27	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр ПЭ труб, диаметр 200 мм**	м	8	6 739,0	53 912,0	
28	28	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	м	8,16	18 789,0	153 318,0	Казахстан
29	29	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	м	8	5 958,0	47 664,0	Казахстан
30	30	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	38,8	679,0	26 345,0	
31	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,2	9 862,0	11 834,0	
32	32	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	40	67,0	2 680,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	33	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	40	671,0	26 840,0	
34	34	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	38 906,0	38 906,0	
35	35	6301-0802-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	72	16 467,0	1 185 624,0	
36	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	73,44	1 828,0	134 248,0	Казахстан
37	37	6301-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	36 928,0	73 856,0	
38	38	6101-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	38,8	679,0	26 345,0	
39	39	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,2	9 862,0	11 834,0	
40	40	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40	67,0	2 680,0	
41	41	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	40	671,0	26 840,0	
42	42	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	38 906,0	38 906,0	
43	43	6301-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	160	31 526,0	5 044 160,0	
44	44	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	163,2	7 566,0	1 234 771,0	Казахстан
45	45	6301-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	36 928,0	73 856,0	
46	46	6101-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	38,8	679,0	26 345,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	47	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,2	9 862,0	11 834,0	
48	48	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40	67,0	2 680,0	
49	49	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	40	671,0	26 840,0	
50	50	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	38 906,0	38 906,0	
51	51	6301-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	167,5	31 526,0	5 280 605,0	
52	52	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	170,85	7 566,0	1 292 651,0	Казахстан
53	53	6301-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	36 928,0	73 856,0	
54	54	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	179,2	20 532,0	3 679 334,0	
55	55	211-201-0601 *РСН БРК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	51,968	5 035,0	261 659,0	Казахстан
56	56	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	16,128	4 963,0	80 043,0	Казахстан
57	57	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	179,2	4 732,0	847 974,0	Казахстан
58	58	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	537,6	671,0	360 730,0	
59	59	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	$м^3$ изолирующего слоя	117,12	39 375,0	4 611 600,0	
60	60	216-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	2,3424	207 887,0	486 955,0	Казахстан
61	61	244-202-0112 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)	комплект	89	95 906,0	8 535 634,0	
62	62	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	739	8 602,0	6 356 878,0	
63	63	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	7,39	371 975,0	2 748 895,0	
64	64	6302-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,44	84 816,0	291 767,0	
65	65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	172	3 297,0	567 084,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных/отмостка/	$м^3$	168,448	20 532,0	3 458 574,0	
67	67	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	48,84992	5 035,0	245 959,0	Казахстан
68	68	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	15,16032	4 963,0	75 241,0	Казахстан
69	69	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	168,448	4 732,0	797 096,0	Казахстан
70	70	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных/отмостка/	$м^3$	84,224	43 367,0	3 652 542,0	
71	71	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	25,5	22 575,0	575 662,0	
72	72	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Очистка от строительного мусора	т	200	9 493,0	1 898 600,0	
73	73	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	200	1 389,0	277 800,0	
74	74	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (лишный грунт)	т·км	10 500	56,0	588 000,0	
			Итого по разделу 1: 02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации				61 065 019	
			Раздел 2: Смета 02-02-02-03 Восстановление дорожной одежды					
75	75	311-503-0202 *РСНБ РК 2022*	Траншеекопатель цепной малогабаритный, на базе одноосного мотоблока	маш.-ч	2 800	1 758,0	4 922 400,0	
76	76	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	373	5 164,0	1 926 172,0	
77	77	255-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением в торцах 250х100 мм ГОСТ 6665-91/ПОРЕБРИК/	м	373	2 741,0	1 022 393,0	Казахстан
78	78	6201-0803-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	805,506	21 661,0	17 448 065,0	
79	79	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках	шт.	28	12 198,0	341 544,0	
80	80	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	28	20 330,0	569 240,0	
81	81	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	300	2 042,0	612 600,0	
82	82	6201-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$	$м^3$	6,336	18 543,0	117 488,0	
83	83	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	$м^3$	6,336	137 696,0	872 442,0	Казахстан
84	84	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	850	4 300,0	3 655 000,0	
			Итого по разделу 2: Смета 02-02-02-03 Восстановление дорожной одежды				31 487 344	
			Итого по отделу Добавить				92 552 363	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				92 552 363	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	*6,30%*	*5 830 798,86*			
			Итого с временными				*98 383 161,67*	
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*4 919 158,08*			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*2 951 494,85*			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*106 253 814,60*	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*14 875 534,04*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*64 814 826,91*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*26 563 453,65*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*14 875 534,04*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*66 059 271,58*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*27 594 115,65*	
			Итого по части II				*108 528 921,28*	
			НДС (12%)	*12%*	*13 023 470,55*			
			Итого с НДС				*121 552 391,83*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			*119 121 344,26*	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)