СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2024 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство школы в микрорайоне "Бозарык" на 2000 обучающихся в Каратауском районе, города Шымкент»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	10 595 656	11 867 135	10 595 656	11 867 135
Итого затраты подрядчика	**10 595 656**	**11 867 135**	**10 595 656**	**11 867 135**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Махатов А.Ғ.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство школы в микрорайоне "Бозарык" на 2000 обучающихся в Каратауском районе, города Шымкент»**

Договор:

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10595656**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 848 272
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 947 262*
		машины и механизмы	тенге			747 393
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233 872*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 213		
	Раздел 1.	**Полы /л.5-6**				**10595656**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 848 272
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 947 262*
		машины и механизмы	тенге			747 393
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233 872*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 213		
	Подраздел 1.1.	**на отм -2,30**				**1924880**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			1 789 954
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*899 440*
		машины и механизмы	тенге			134 927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43 361*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	446		
		Тип 19,1				
1	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**386,29**	**788**	**304 397**
2	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**57,9435**	**15 736**	**911 799**
3	**У6103-0701-0810** **6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,6760075**	**63 195**	**42 720**
4	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**386,29**	**1 532**	**591 796**
5	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм**	**м^2**	**386,29**	**192**	**74 168**
	Подраздел 1.2.	**на отм. 0,000**				
		из них:				**3290784**
		затраты на труд рабочих	тенге			3 064 966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 539 701*
		машины и механизмы	тенге			225 820
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64 186*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	633		
		Тип 2/1				
6	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**189,14**	**2 998**	**567 042**
7	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**189,14**	**163**	**30 830**
8	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**189,14**	**1 532**	**289 762**
9	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=12,4***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 82 мм**	**м^2**	**189,14**	**398**	**75 278**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3616357	63 195	22 854
11	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	189,14	1 561	295 248
12	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	189,14	493	93 246
13	У6109-0308-0105 6109-0308-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	$м^2$	189,14	1 432	270 848
		Тип 3/1				
14	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	24,4	2 998	73 151
15	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	24,4	163	3 977
16	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	24,4	1 532	37 381
17	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 75 мм	$м^2$	24,4	353	8 613
18	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0466528	63 195	2 948
19	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	11,54	2 998	34 597
20	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	24,4	4 840	118 096
		Тип 8/1				
21	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	127,46	2 998	382 125
22	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	127,46	163	20 776
23	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	127,46	1 532	195 269

1	2	3	4	5	6	7
		4				
24	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 75 мм**	$м^2$	127,46	353	44 993
25	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,2437035	63 195	15 401
26	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	127,46	4 840	616 906
27	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	76,65	1 193	91 443
	Подраздел 1.3.	**на отм.+3,600**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				2678292
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			2 485 767
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*1 248 537*
		нормативная трудоемкость	*тенге*			192 528
			чел.-ч	565		*62 901*
		Тип 2/2				
28	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	198,47	1 395	276 866
29	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	198,47	1 532	304 056
30	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 75 мм**	$м^2$	198,47	353	70 060
31	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,3794746	63 195	23 981
32	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	198,47	1 561	309 812
33	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	198,47	493	97 846
34	У6109-0308-0105 6109-0308-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля**	$м^2$	198,47	1 432	284 209
		Тип 3/2				

1	2	3	4	5	6	7
35	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	23,83	1 395	33 243
36	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	23,83	1 532	36 508
37	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9,6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 68 мм	$м^2$	23,83	308	7 340
38	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,045563	63 195	2 879
39	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	11,41	2 998	34 207
40	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	23,83	4 840	115 337
		Тип 8/2				
41	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	119,68	1 395	166 954
42	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	119,68	1 532	183 350
43	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9,6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 68 мм	$м^2$	119,68	308	36 861
44	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2288282	63 195	14 461
45	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	119,68	4 840	579 251
46	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	84,72	1 193	101 071
	Подраздел 1.4.	**на отм.+7,200**				
		из них:				**2671980**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 479 999
		машины и механизмы	*тенге*			*1 245 640*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			191 985
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*62 718*
			чел.-ч	563		

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 2/2				
47	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	198,47	1 395	276 866
48	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	198,47	1 532	304 056
49	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 75 мм	$м^2$	198,47	353	70 060
50	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3794746	63 195	23 981
51	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	198,47	1 561	309 812
52	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	198,47	493	97 846
53	У6109-0308-0105 6109-0308-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	$м^2$	198,47	1 432	284 209
		Тип 3/2				
54	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	23,83	1 395	33 243
55	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	23,83	1 532	36 508
56	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9,6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 68 мм	$м^2$	23,83	308	7 340
57	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,045563	63 195	2 879
58	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	11,41	2 998	34 207
59	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	23,83	4 840	115 337
		Тип 8/2				

1	2	3	4	5	6	7
60	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	118,91	1 395	165 879
61	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	118,91	1 532	182 170
62	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9,6*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 68 мм**	$м^2$	118,91	308	36 624
63	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,2273559	63 195	14 368
64	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	118,91	4 840	575 524
65	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	84,72	1 193	101 071
	Подраздел 1.5.	**Лестничные клетки /лист 5-3**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				29720
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			27 586
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*13 944*
		нормативная трудоемкость	*тенге*			2 133
			чел.-ч	6		*706*
		Тип 9/1				
66	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	4,6	1 532	7 047
67	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм**	$м^2$	-4,6	32	-147
68	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0087952	63 195	556
69	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	4,6	4 840	22 264
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				10595656
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			9 848 272
			тенге			*4 947 262*
						747 393

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*233 872*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 213		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10595656**
		НДС 12%				1 271 479
		ВСЕГО ПО АКТУ				**11 867 135**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Махатов А.Ғ.