Тапсырыс беруші: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"

Келісім (Договор): №113/д ок от 29. 05.2025г.

Жұмыс атауы: "Орал қаласының көше жарықтандыруының желісіне сервистік қызмет көрсету"

Наименование работ: "Сервисное обслуживание сетей уличного освещения г.Уральска"

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполнённых работ по Ф-2

Орал қаласының көше жарықтандыруының желісіне сервистік қызмет көрсету

по сервисному обслуживанию сетей уличного освещения г.Уральска

2025 жылғы тамыз №4 акт август 2025года

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерен	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	Работы:					
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	№3	м3 грунта	299,6	7383	2 211 946,80
2	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	№4	м3 грунта	300,6	3851	1 157 610,60
3	Опоры контактной сети стальные массой до 1т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2. Глубина бурения 2м.	№18	шт	1	31895	31 895,00
4	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	№28	шт	1	15771	15 771,00
5	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм. Монтаж оборудования	№31	шт	56	10248	573 888,00
6	Ограждения металические без поручня. Установка	№35	м	112	26960	3 019 520,00
7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	№37	м2	38	4949	188 062,00
8	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытии	№39	м	670	1058	708 860,00
9	Кабель в траншее один. Устройство постели	№42	м	670	771	516 570,00
10	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5мм2. Присоединение к зажимам	№43	шт	200	685	137 000,00
11	Жилы проводов или кабелей сечением до 16мм2. Присоединение к зажимам	№45	шт	158	855	135 090,00
12	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг, Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.	№52	м	300	936	280 800,00
13	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг, Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	№61	м	520	1008	524 160,00
14	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Подвешивание на тросе	№65	м	655	2673	1 750 815,00
15	Кабель. Демонтаж	№107	м	750	381	285 750,00
16	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7м	№109	яма	60	24032	1 441 920,00
17	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	№115	м2	38	5203	197 714,00
18	Покраска металлических опор, арок, стоек, торшера, шкафа управления, декоративных шаров.	№120	м2	50	196	9 800,00
19	Размотка кабеля: вручную	№909	м	2870	72	206 640,00
20	Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1 м кабеля, кг: до 6	№916	м	2870	55	157 850,00
21	Снятие выключателей	№1020	шт	4	159	636,00
22	Монтаж выключателей	№1021	шт	4	284	1 136,00
23	Снятие розеток	№1022	шт	55	159	8 745,00
24	Монтаж розеток	№1023	шт	55	284	15 620,00
25	Замена провода вторичной коммутации	№1111	м	15	659	9 885,00
26	Текущий ремонт магнитного пускателя, тип: ПМЕ-100, ПМЕ-200, ПАЕ-300	№1138	шт	24	1317	31 608,00
27	Текущий ремонт магнитного пускателя, тип: ПАЕ-400	№1139	шт	15	1976	29 640,00
28	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	№1155	шт	8	3952	31 616,00
29	Демонтаж одностоечной ж/б опоры механизмами	№1237	шт	4	1491	5 964,00
30	Демонтаж сложной ж/б опоры механизмами	№1238	шт	1	2981	2 981,00