Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Nur Qurilis", Костанайская область, г.Рудный, Сандригайло Н Ф, 88, 30. БИН/ИИН 980340006399. Тел.: +77020000026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TobolGaz KST", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова, 140. БИН/ИИН 110140015767. Тел.: +77028628200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89/1 от 21.10.2025года**

Акт выполненных работ №1

октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01. Наружное газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Газопровод среднего давления				**1 468 417**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			893 033
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*434 555*
			машины и механизмы	тенге			424 082
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103 038*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			151 304
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
			ВРЕЗКА ТРОЙНИКОМ				
1	1	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов сваривасмых частей	шт.	3	8 260	24 780
			Формула объема = 1+2				
2	2	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм/90 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов	шт.	2	5 013	10 026

П	1	2	3	4	5	6	7	8
				5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей				
				Формула объема = 1+1				
				МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ				
	3	6	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**шт.**	**1**	**7 146**	**7 146**
	4	8	1122-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм защитная оболочка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0015**	**2 232 665**	**3 349**
				Формула объема = 1,5.0,001				
	5	10	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**3**	**4 682**	**14 046**
				Формула объема = 2+1				
	6	13	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.**	**1**	**25 375**	**25 375**
	7	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$**	**0,1**	**4 049**	**405**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
	8	19	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**$м^3$ грунта**	**312,0975**	**372**	**116 100**
				Формула объема = 321,75.0,97				
	9	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2** Состав работ:	**$м^3$ грунта**	**9,6525**	**9 310**	**89 865**

П	1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				
				Формула объема = 321,75.0,03				
	10	21	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**238,4578396**	**96**	**22 892**
				Формула объема = (321,75-(715.(0,785.0,063.0,063+0,03))).0,8				
				Укладка трубы				
	11	23	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**$м^3$ основания**	**21,45**	**11 069**	**237 430**
				Формула объема = 0,03.715				
	12	24	**6301-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км**	**0,52905**	**1 397 732**	**739 470**
				СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
	13	26	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**715**	**23**	**16 445**
				ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
	14	29	**1122-0301-0302** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**3**	**4 682**	**14 046**
				Установка опознавательных знаков				
	15	31	**6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**6**	**19 656**	**117 936**
				Формула объема = (1)X6				

П	1	2	3	4	5	6	7	8
	16	34	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,42	69 301	29 106
				Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси				
				Формула объема = (0,07)X6				
				ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 468 375**
				из них:				
				затраты на труд рабочих	тенге			893 033
				в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*434 555*
				машины и механизмы	тенге			424 082
				в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103 038*
				материалы, изделия и конструкции	тенге			151 304
				нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
				Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**7,50%**		**110 128**	
				Итого по главе 8				**1 578 503**
				Сметная прибыль 5%	**5%**		**78 925**	
				Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**		**47 355**	
				Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 704 783**
				в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 % к- 1,0587	**1,0587**			**902 427**
				в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 % к- 1,079	**1,079**			**919 730**
				Итого по части II в прогнозных ценах:				**1 822 157**
				НДС	**12%**		**218 659**	
				Итого с НДС				**2 040 816**
				ВСЕГО со скидкой	**0,98**			**2 000 000,00**
				в т.ч. НДС				214 286

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TobolGaz KST"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Казыбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял
(Заказчик)

ТОО "Nur Qurilis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жусупалиев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.