СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	10 173 223	11 394 010	10 173 223	11 394 010
Итого затраты подрядчика	**10 173 223**	**11 394 010**	**10 173 223**	**11 394 010**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

35000

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
		Демонтаж ВЛ-10кВ								
1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	3	6046,28	2974,90	18139	8925	8621	2,82	8
		опора		3071,38	1456,14	9214	4368	55,53	1,09	3
2	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	0,5	12878,25	6876,00	6439	3438	2981	5,50	3
		опора		6002,25	3367,20	3001	1684	55,53	2,50	1
3	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70/50/ мм2. Демонтаж**	453	138,02	--	62524	--	41130	0,16	71
		м		138,02	--	62524	--	59,1	--	--
		Демонтаж ВЛ-0,4кВ								
4	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	39,5	6046,28	2974,90	238828	117509	113510	2,82	111
		опора		3071,38	1456,14	121320	57518	55,53	1,09	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70/35/ мм2. Демонтаж**	5890	138,02	--	812947	--	534775	0,16	926
		м		138,02	--	812947	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1138877	129871			1120
			Тенге			1009006	63570			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1138877				
	Всего заработная плата -		Тенге				1072575			
		Накладные расходы -	Тенге			701016				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					626855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74161		
		Сметная прибыль -	Тенге			147191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1987085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1987085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072575			
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы								
		Монтаж ВЛ-10кВ								
		ОПОРА П10-2=6шт								
6	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	3	7557,85	3718,63	22674	11156	10776	3,52	11
		опора		3839,23	1820,18	11518	5461	55,53	1,09	3
		ОПОРА УА10-1=1шт								
7	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	0,5	25127,23	13835,38	12564	6918	5755	10,35	5
		опора		11291,85	6776,93	5646	3388	55,53	4,01	2
8	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	0,075	13612,77	8499,04	1021	637	361	4,44	--
		м3		5113,73	2211,68	384	166	55,53	1,54	--
		Монтаж провода								
9	Е11-330204-0202 11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,16	130678,22	70724,00	20909	11316	8626	50,26	8
		км линии		59954,22	23731,95	9593	3797	55,53	18,93	3
		ЛЭП-0,4кВ								
		Землянные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	95,5062	260,63	249,62	24892	23840	6564	0,01	1
		м3 грунта		11,01	93,25	1051	8906	53,19	0,06	6
11	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,9538	2642,11	--	7804	--	4653	2,61	8
		м3 грунта		2642,11	--	7804	--	53,19	--	--
12	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	65,64	42,53	42,53	2791	2791	666	--	--
		м3 грунта		--	15,09	--	991	53,19	0,01	1
13	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	65,64	182,05	90,76	11950	5957	5320	0,12	8
		м3 уплотненного грунта		91,29	41,15	5992	2701	53,19	0,03	2
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32,82	936,72	--	30743	--	18330	1,12	37
		м3 грунта		936,72	--	30743	--	53,19	--	--
		Прокладка кабеля								
15	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	547	632,62	546,09	346043	298713	75231	0,07	38
		м кабеля		86,53	189,93	47330	103893	38,52	0,12	68
16	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	547	550,54	464,02	301146	253816	67078	0,07	38
		м		86,53	161,39	47330	88278	38,52	0,11	58
17	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	153,5	328,15	183,94	50372	28235	14339	0,12	18
		м		144,21	54,18	22136	8317	38,52	0,05	7
18	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабельдо 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	393,5	352,93	194,30	138879	76458	39901	0,13	50
		м		158,63	57,07	62421	22456	38,52	0,05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	17,5	711,57	509,67	12452	8919	3100	0,16	3
		м кабеля		201,89	165,00	3533	2888	38,52	0,12	2
20	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка настене	2,5	7950,21	3458,31	19876	8646	6450	3,45	9
		шт.		4491,90	1103,81	11230	2760	38,52	0,73	2
21	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2,5	1412,09	109,44	3530	274	1494	1,00	3
		шт.		1302,65	38,06	3257	95	38,52	0,03	--
22	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2,5	4706,94	1712,34	11767	4281	4113	2,30	6
		шт.		2994,60	611,29	7487	1528	38,52	0,45	1
23	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2,5	2989,11	148,61	7473	372	3202	2,30	6
		шт.		2840,50	38,06	7101	95	38,52	0,03	--
24	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	2,437	75418,83	28340,48	183796	69066	90351	40,14	98
		км линии		47078,36	11521,13	114730	28077	55,53	9,19	22
25	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	5	1551,54	109,44	7758	547	3296	1,15	6
		шт.		1442,10	38,06	7211	190	38,52	0,03	--
26	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1535	157538,50	--	24182	--	15099	152,95	23
		кан.-км		157538,50	--	24182	--	55,89	--	--
27	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	17,5	673,92	115,48	11794	2021	4661	0,46	8
		м		558,44	34,64	9773	606	38,52	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1254413	813963			381
			Тенге			440450	284591			198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			911089				
		Всего заработная плата -	Тенге				459912			
		Накладные расходы -	Тенге			222865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					177158		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45707		
		Сметная прибыль -	Тенге			90716				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1224670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				459912			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343324				
		Всего заработная плата -	Тенге				265129			
		Накладные расходы -	Тенге			166501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145952		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20549		
		Сметная прибыль -	Тенге			40786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				265129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1775281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				725041			
		РАЗДЕЛ 4. Опора уличного освещения-157шт								
28	Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2**	157	1171,04	973,14	183854	152784	59648	0,23	35
		яма		197,90	398,84	31070	62618	53,19	0,27	42
29	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой из бетона В15. Устройство**	78,5	4026,02	33,00	316042	2591	194644	3,81	299
		м3		3993,02	--	313452	--	55,53	--	--
30	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	25,12	92771,70	54559,50	2330425	1370535	856930	29,90	751
		т		38212,20	14010,20	959890	351936	55,53	9,48	238
31	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник светодиодный. Установкана кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	157	5668,63	1955,33	889975	306987	355596	2,85	448
		шт.		3713,30	1336,45	582989	209823	38,52	1,25	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	157	1212,15	5,80	190308	911	84013	1,15	181
		шт.		1206,35	--	189397	--	38,52	--	--
33	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	392,5	246,44	23,07	96729	9054	40093	0,18	72
		м		223,38	5,33	87675	2092	38,52	--	1
34	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	157	1193,35	216,08	187356	33924	72811	0,81	126
		шт.		977,27	53,29	153431	8366	38,52	0,04	5
35	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	628	85,95	2,19	53980	1375	23574	0,07	43
		м		83,77	0,76	52605	478	38,52	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ-0,4кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4248669	1878159			1956
			Тенге			2370510	635313			484
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1418347				
	Всего заработная плата -		Тенге				1286855			
		Накладные расходы -	Тенге			576087				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					495697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80390		
		Сметная прибыль -	Тенге			159555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2153989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				1286855			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2830322				
	Всего заработная плата -		Тенге				1718967			
		Накладные расходы -	Тенге			1111223				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					952350		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					158873		
		Сметная прибыль -	Тенге			315324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4256868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6410856				

35000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2439
		Сметная заработная плата -	Тенге				3005823			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6641959	2821994			3456
			Тенге			3819966	983474			730
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2329436				
	Всего заработная плата -		Тенге				1746768			
		Накладные расходы -	Тенге			798951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					672855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					126096		
		Сметная прибыль -	Тенге			250271				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3378659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746768			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4312523				
	Всего заработная плата -		Тенге				3056672			
		Накладные расходы -	Тенге			1978740				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1725157		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					253583		
		Сметная прибыль -	Тенге			503301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6794564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2771
		Сметная заработная плата -	Тенге				3056672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10173223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4186
		Сметная заработная плата -	Тенге				4803440			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10 173 223**				
		НДС 12%				1 220 787				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**11 394 010**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**