Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **«Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: пос.Белкуль №1, №11, №12, №12 "А".»**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
190140008898	060640008295			№ 196	10.10.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: пос.Белкуль №1, №11, №12, №12 "А".»	**263 896 010,02**	**263 896 010,02**	**34 132 906,73**				**4 095 948,81**	**38 228 855,53**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда
БИН 190140008898

Заведующий сектором _____ **Насырадин Т.**

Технического надзора: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Эксперт технадзор _____ **Гайманов Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Директор _____ **Заминова А.К.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **«Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: пос.Белкуль №1, №11, №12, №12 "А".»**
наименование, адрес

Наименование объекта: **пос.Белкуль №1, №11, №12, №12 "А"**

Договор подряда (контракт): №196 от 10.10.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18912881**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4442579
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2164939*
		машины и механизмы	тенге			284568
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67403*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1850221
		перевозки	тенге			82926
		оборудование	тенге			12252580
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	943		
		Раздел 1. Белькол 1 Индивидуальный тепловой пункт				**127681**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			95668
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46866*
		машины и механизмы	тенге			21360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4946*
		перевозки	тенге			10653
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1215-0102-1603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Узлы элеваторные. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**43 038**	**43038**
2	**6123-0101-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,035**	**2 114 009**	**73990**

1	2	3	4	5	6	7
3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10,0121**	**254**	**2543**
4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**100,121**	**81**	**8110**
	Раздел 2.	**Белькол 1 На отм -0,00**				**2963714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65702*
		машины и механизмы	тенге			2090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11536
		оборудование	тенге			2815150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
5	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**74 282**	**148564**
6	511-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м^3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**1 407 575**	**2815150**
	Раздел 3.	**Белькол 1 Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4**				**271207**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			79295
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38613*
		машины и механизмы	тенге			2916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*747*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23664
		оборудование	тенге			165330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
		Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная				
7	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**4**	**6 439**	**25756**
8	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0012**	**3 422 751**	**4107**
9	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**629**	**1258**
10	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**74 282**	**74282**
11	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**1**	**165 330**	**165330**
12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**0,6**	**250**	**150**

1	2	3	4	5	6	7
13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**$м^2$**	**0,6**	**540**	**324**
	Раздел 4.	**Белькол 1 Электротехническое решение**				**1049773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			646863
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314981*
		машины и механизмы	тенге			18438
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4468*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			384472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
		Электротехническое решение				
14	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**51**	**401**	**20451**
15	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1**	**км**	**0,05253**	**1 588 361**	**83437**
16	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**35**	**1 166**	**40810**
17	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,035**	**538 962**	**18864**
18	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**51**	**1 564**	**79764**
19	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**51,51**	**99**	**5099**
20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**5 801**	**34806**
21	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3**	**шт.**	**6**	**617**	**3702**
22	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**5 801**	**23204**
23	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 865**	**10865**
24	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
25	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**617**	**1851**
26	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
		Светильник				
27	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**4**	**2 069**	**8276**
28	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2**	**100 шт.**	**0,0816**	**2 250**	**184**

1	2	3	4	5	6	7
29	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-78mIP65	шт.	4	5 305	21220
		Электроустановочные материалы				
30	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351	49140
31	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
32	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962	55513
33	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401	20050
34	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069	50783
35	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053	12636
36	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
37	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	490	4900
38	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
39	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865	21730
40	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090	10180
41	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461	6922
42	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801	92816
43	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065	65040
44	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291	258200
45	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54	10908
		Демонтажные работы				
46	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217	2604
47	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424	8848
		Раздел 5. Белькол 11 Индивидуальный тепловой пункт				**243049**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			174868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85708*
		машины и механизмы	тенге			36729
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8598*
		перевозки	тенге			31451
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
48	**1215-0102-1603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Узлы элеваторные.Демонтаж**	**шт.**	**2**	**43 038**	**86076**
49	**6123-0101-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 80 мм**	**км**	**0,062**	**2 024 543**	**125522**
50	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**29,55876**	**254**	**7508**
51	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**295,5876**	**81**	**23943**
	Раздел 6.	**Белькол 11 На отм -0,00**				**2963714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65702*
		машины и механизмы	тенге			2090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11536
		оборудование	тенге			2815150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
52	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**74 282**	**148564**
53	**511-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м^3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**1 407 575**	**2815150**
	Раздел 7.	**Белькол 11 Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4**				**542415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158590
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77225*
		машины и механизмы	тенге			5833
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1493*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47331
		оборудование	тенге			330660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
		Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная				

1	2	3	4	5	6	7
54	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	8	6 439	51512
55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0024	3 422 751	8215
56	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629	2516
57	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	74 282	148564
58	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	165 330	330660
59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,2	250	300
60	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	1,2	540	648
	Раздел 8.	**Белькол 11 Электротехническое решение**				**1337134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			793766
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*386524*
		машины и механизмы	тенге			25080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6058*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			518288
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	169		
		Электротехническое решение				
61	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	120	401	48120
62	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,1236	1 588 361	196321
63	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	50	1 166	58300
64	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,05	538 962	26948
65	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	120	1 564	187680
66	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	121,2	99	11999
67	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801	34806
68	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617	3702
69	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	5 801	29005

1	2	3	4	5	6	7
70	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865	10865
71	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763
72	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	617	2468
73	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
		Светильник				
74	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069	8276
75	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250	184
76	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-78mIP65	шт.	4	5 305	21220
		Электроустановочные материалы				
77	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351	49140
78	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
79	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962	55513
80	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401	20050
81	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069	50783
82	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053	12636
83	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
84	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	490	4900
85	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
86	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865	21730
87	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090	10180
88	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461	6922

1	2	3	4	5	6	7
89	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**16**	**5 801**	**92816**
90	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	**шт.**	**16**	**4 065**	**65040**
91	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**200**	**1 291**	**258200**
92	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**202**	**54**	**10908**
		Демонтажные работы				
93	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**12**	**217**	**2604**
94	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**4 424**	**8848**
	Раздел 9.	**Белькол 12 Индивидуальный тепловой пункт**				**147818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			106052
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51919*
		машины и механизмы	тенге			26066
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6102*
		перевозки	тенге			15700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
95	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Узлы элеваторные.Демонтаж**	**шт.**	**1**	**43 038**	**43038**
96	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 80 мм**	**км**	**0,044**	**2 024 543**	**89080**
97	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**14,75532**	**254**	**3748**
98	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**147,5532**	**81**	**11952**
	Раздел 10.	**Белькол 12 На отм -0,00**				**2963714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65702*
		машины и механизмы	тенге			2090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11536
		оборудование	тенге			2815150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
99	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**74 282**	**148564**

1	2	3	4	5	6	7
100	511-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м^3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**1 407 575**	**2815150**
	Раздел 11.	**Белькол 12 Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4**				**271207**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			79295
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38613*
		машины и механизмы	тенге			2916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*747*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23664
		оборудование	тенге			165330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
		Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная				
101	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**4**	**6 439**	**25756**
102	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0012**	**3 422 751**	**4107**
103	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**629**	**1258**
104	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**74 282**	**74282**
105	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**1**	**165 330**	**165330**
106	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**0,6**	**250**	**150**
107	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м^2**	**0,6**	**540**	**324**
	Раздел 12.	**Белькол 12 Электротехническое решение**				**1017780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			630577
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*307056*
		машины и механизмы	тенге			12348
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			374855
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	133		
		Электротехническое решение				
108	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**51**	**401**	**20451**

1	2	3	4	5	6	7
109	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,05253	1 588 361	83437
110	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166	23320
111	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962	10779
112	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	51	1 564	79764
113	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	51,51	99	5099
114	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801	34806
115	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617	3702
116	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801	17403
117	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865	10865
118	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763
119	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
120	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
		Светильник				
121	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069	8276
122	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250	184
123	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-78mIP65	шт.	4	5 305	21220
		Электроустановочные материалы				
124	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351	49140
125	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
126	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962	55513
127	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401	20050
128	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069	50783

1	2	3	4	5	6	7
129	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**12**	**1 053**	**12636**
130	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**12**	**101**	**1212**
131	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**10**	**490**	**4900**
132	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**478**	**956**
133	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**2**	**10 865**	**21730**
134	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41**	**шт.**	**2**	**5 090**	**10180**
135	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55**	**шт.**	**2**	**3 461**	**6922**
136	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**16**	**5 801**	**92816**
137	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	**шт.**	**16**	**4 065**	**65040**
138	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**200**	**1 291**	**258200**
139	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**202**	**54**	**10908**
		Демонтажные работы				
140	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**12**	**217**	**2604**
141	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**4 424**	**8848**
	Раздел 13.	**Белькол 12А Индивидуальный тепловой пункт**				**457773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			332400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*162420*
		машины и механизмы	тенге			100251
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23253*
		перевозки	тенге			25122
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
142	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Узлы элеваторные.Демонтаж**	**шт.**	**2**	**43 038**	**86076**
143	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 80 мм**	**км**	**0,025**	**2 024 543**	**50614**
144	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,14**	**2 114 009**	**295961**
145	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**23,6117**	**254**	**5997**

1	2	3	4	5	6	7
146	**412-101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**236,117**	**81**	**19125**
	Раздел 14.	**Белькол 12А На отм -0,00**				**2963714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65702*
		машины и механизмы	тенге			2090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11536
		оборудование	тенге			2815150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
147	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**74 282**	**148564**
148	**511-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м^3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**1 407 575**	**2815150**
	Раздел 15.	**Белькол 12А Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4**				**542415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158590
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77225*
		машины и механизмы	тенге			5833
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1493*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47331
		оборудование	тенге			330660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
		Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная				
149	**6114-0102-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**8**	**6 439**	**51512**
150	**6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0024**	**3 422 751**	**8215**
151	**241-112-0125** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**629**	**2516**
152	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**74 282**	**148564**
153	**511-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**165 330**	**330660**
154	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**1,2**	**250**	**300**
155	**6111-0501-0517** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м^2**	**1,2**	**540**	**648**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16.	**Белькол 12А Электротехническое решение**				**1049773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			646863
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314981*
		машины и механизмы	тенге			18438
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4468*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			384472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
		Электротехническое решение				
156	**6119-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**51**	**401**	**20451**
157	**243-105-1003** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1**	**км**	**0,05253**	**1 588 361**	**83437**
158	**6124-0201-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**35**	**1 166**	**40810**
159	**243-105-0602** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,035**	**538 962**	**18864**
160	**6119-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**51**	**1 564**	**79764**
161	**241-207-0305** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**51,51**	**99**	**5099**
162	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**5 801**	**34806**
163	**247-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3**	**шт.**	**6**	**617**	**3702**
164	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**5 801**	**23204**
165	**6119-0602-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 865**	**10865**
166	**247-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
167	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**617**	**1851**
168	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
		Светильник				
169	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**4**	**2 069**	**8276**
170	**243-902-1401** *РСНБ РК 2022*	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2**	**100 шт.**	**0,0816**	**2 250**	**184**
171	**247-102-0127** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-78mIP65**	**шт.**	**4**	**5 305**	**21220**
		Электроустановочные материалы				

1	2	3	4	5	6	7
172	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351	49140
173	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
174	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962	55513
175	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401	20050
176	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069	50783
177	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053	12636
178	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
179	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	490	4900
180	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
181	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865	21730
182	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090	10180
183	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461	6922
184	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801	92816
185	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065	65040
186	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291	258200
187	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54	10908
		Демонтажные работы				
188	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217	2604
189	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424	8848

Итого по акту:	тенге			18 912 881,00
Оборудование	тенге			12 252 580,00
Итого смр	тенге			6 660 301,00
Проектирование	тенге			8 515 451,00

1	2	3	4	5	6	7
Затараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные			тенге			319 694,45
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			тенге			2 041 802,17
Итого по главам 1-8			тенге			29 789 828,61
Сметная прибыль - 5%			тенге			333 015,05
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:			тенге			1 047 824,00
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:			тенге			3 243 699,00
Итого на 2024 год - 100%			тенге			34 414 366,66
2024 год - 100%, К=1,075			тенге			36 995 444,16
Понижающий коэффициент К=0,93013092552			тенге			34 132 906,73
Итого по акту:			тенге			34 132 906,73
Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			тенге			38 228 855,53

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Заведующий сектором_____ Насырадин Т.

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Эксперт технадзор_____ Тайманов Б.

Эксперт _____ Сарсенбаев К.