«УТВЕРЖДАЮ»
И .о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган»
_____ Нахимбаев Р.Е.
«____» _____ 2025 г.

Дефектный акт

«Капитальный ремонт кровли многоэтажных жилых домов по адресу: г. Талдыкорган, мкр.Жетысу №20, мкр. Жана Гарышкер №4В,4Г, 5Г, мкр. Каратал №40»

Комиссия в составе:
Главный специалист ЖКХ
Главный инженер проекта ТОО «KARKAS BUILD» Рыскулбеков Б
Инженер Өмірзақ.К

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество
	Архитектурно - строительный раздел жилой дом мкр Жана Гарышкер №4В		
1	Демонтаж оцинкованная кровельная сталь толщ. 0,5мм	м2	7,2
2	Отбивка разрушенную плиту	м2	2,4
3	Демонтаж руберойда 2слоя	м2	189,4
4	Демонтаж стяжка толщиной - 30мм	м2	189,4
5	Демонтаж утеплителя – керамзит t-70 мм	м2	189,4
6	Демонтаж стремянки с люком	кг	52,5
7	Демонтаж водосборная воронки чугунный Ø108	шт	5 (94,5кг)
8	Демонтаж ограждения кровли	кг	42,9
9	Демонтаж парапеда t-250 мм	м2	3,4
	Архитектурно - строительный раздел жилой дом мкр Жана Гарышкер №5Г		
1	Демонтаж оцинкованная кровельная сталь толщ. 0,5мм	м2	7,2
2	Отбивка разрушенную плиту	м2	2,4
3	Демонтаж профнастила С-8	м2	453,6
4	Демонтаж руберойда 2слоя	м2	453,6
5	Демонтаж стяжка толщиной - 30мм	м2	453,6
6	Демонтаж утеплителя – керамзит t-70 мм	м2	384,1
7	Демонтаж стремянки с люком	кг	105,0
8	Демонтаж водосборная воронки чугунный Ø108	шт	6 (94,5кг)
9	Демонтаж ограждения кровли	кг	72,2
10	Демонтаж парапеда t-250 мм	м2	3,4
	Архитектурно - строительный раздел жилой дом мкр Жана Гарышкер №4Г		
1	Демонтаж оцинкованная кровельная сталь толщ. 0,5мм	м2	7,2
2	Отбивка разрушенную плиту	м2	2,4
3	Демонтаж профнастила С-8	м2	453,6
4	Демонтаж руберойда 2слоя	м2	453,6
5	Демонтаж стяжка толщиной - 30мм	м2	453,6

6	Демонтаж утеплителя – керамзит t-70 мм	м2	384,1
7	Демонтаж стремянки с люком	кг	105,0
8	Демонтаж водосборная воронки чугунный Ø108	шт	6 (94,5кг)
9	Демонтаж ограждения кровли	кг	72,2
10	Демонтаж парапеда t-250 мм	м2	3,4
Архитектурно - строительный раздел жилой дом мкр Жетису №20			
1	Демонтаж металлических вент.шахты	кг	454,8
2	Демонтаж руберойда 1слоя	м2	784,2
3	Демонтаж утеплителя – керамзит t-100 мм	м2	784,2
4	Демонтаж стремянки с люком	кг	105
5	Демонтаж ограждения кровли	кг	235,2
6	Демонтаж деревянный обрешетки 100х32(h)	пм	2495,2
7	Демонтаж кровли из асбестоцементного шифера	м2	986,5
8	Демонтаж крыльца из железобетона t-120 мм	м2	14,9
Архитектурно - строительный раздел жилой дом мкр Каратал №40			
1	Демонтаж решетки	шт	20(64,2кг)
2	Очистка мусора тех. этажа	м2	624,3
3	Демонтаж руберойда 2слоя	м2	754,1
4	Демонтаж стяжка толщиной - 30мм	м2	754.1
5	Демонтаж утеплителя - стекловата	м2	754.1
6	Демонтаж водосборная воронки чугунный Ø108	шт	4 (94,5кг)
7	Отбивка штукатурки стен с отделкой Аспол	м2	180,2
8	Демонтаж кровли крыльца из профнастила С-8	м2	35,6

Подписи:

Главный специалист ЖКХ _____

Главный инженер проекта
ТОО «KARKAS BUILD " Рыскулбеков Б

Инженер Өмірзақ.К

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 090240010852 "KARKAS BUILD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ШЫМКЕНТ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН