Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Stroy AST», в лице директора Булгакова Е.В., г. Караганда, район имени Казыбек би, улица К.Аманжолова 5, БИН180540010634, т.8 (7212) 41-89-13**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: **Булгакова Евгения Викторовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажному жилому дому в Карагандинской области, г. Темиртау, 9 микрорайон, 103 дом», уровень ответственности второй (технически не сложный).**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Темиртау», руководитель Жәкітай Нұржас Маратұлы**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ТиП Solution» БИН 200240022287 ГСЛ № 22015139 от 16.08.2022г. директор Бердибеков Б.А.
ТОО «Монолит АА» БИН 220440018963 ГСЛ № 25015606 от 14.05.2025г. директор Байдильдин Ж.А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана ТОО «KEEA Project», ШИФР № 101-2025-10-НВК, 101-2025-10-НСС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказом № 40 от 13.08.2025 года ГУ «Отдел строительства города Темиртау»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость сети водопровода Труба ПЭ100 SDR11 d-100x10	метр	456		424	
Водопроводных ж/б колодец d-1500 мм	шт	3		3	
Протяженность сетей канализации Труба SN8 d-110мм; 160мм; 200мм	метр	363		334,36	
Канализационный ж/б колодец d-1500 мм	шт	12		11	
Протяженность сетей связи Кабель оптический КС-ОПГнг-П-8-G	метр	1381		1376	
Кабельный колодец ККСр-2-10(80) ГЕК	шт	6		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажному жилому дому в Карагандинской области, г. Темиртау, 9 микрорайон, 103 дом». Протяженность водопровода составляет 424 метра, в том числе труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 Д-110мм – 361 метров, труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д-75 мм – 63 метров,

колодцы выполнены из сборных ж/б элементов, врезки предусмотрены в существующие сети. Протяженность канализации составляет 334 метра, в том числе Труба полимерная SN8 Д-110мм – 10 метров, труба полимерная SN8 Д-160мм – 154 метров, Труба полимерная SN8 Д-200 мм – 170 метров, колодцы выполнены из сборных ж/б элементов, врезки предусмотрены в существующие сети. Протяженность сетей связи, в том числе кабель оптический КС-ОПГнг-П-8-G составляет 1376 метров, кабельный колодец ККСр-2-10(80) ГЕК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2025 года;**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2025 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5;**

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяца;

фактически: **1,5** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному обеспечению и коммунальному обеспечению:

20___наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажному жилому дому в Карагандинской области, г. Темиртау, 9 микрорайон, 103 дом»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Kaz Stroy AST» директор Булгаков Е.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)