Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещения, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ "Абайская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка, ул. Школьная 12"

Договор: №559/2/1 от 21.07.2022 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	190 000,00	169 643,00						20 357,00	**190 000,00**
Итоге к оплате									**190 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Касимов Б. А.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Барыс Инвест Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещения, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ "Абайская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка, ул. Школьная 12"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№559/2/1 от 21.07.2022 года**

Акт
о приемке выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы										
1	1	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м 2	1,18	5649,51	315,46	6666,00	372,00	2772,00	2671,00	10084,00	
						2984,61	159,41	3522,00	188,00		747,00		
2	2	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м 2	1,18	26924,00		31770,00		31770,00	2542,00	34312,00	
3	3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,14	1554,13	8,99	1772,00	10,00	1327,00	317,00	2256,00	
						381,48	4,43	435,00	5,00		167,00		
4	4	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	1,14	1588,00		1810,00		1810,00	145,00	1955,00	
5	5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м 2	1,05	2775,95	150,20	2915,00	158,00	669,00	1553,00	4825,00	
						1988,99	65,80	2088,00	69,00		357,00		
6	6	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м 2	1,05	14971,00		15720,00		15720,00	1258,00	16978,00	
7	7	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3246,00		6492,00		6492,00	519,00	7011,00	
8	8	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00		1556,00		1556,00	124,00	1680,00	
			Итого по разделу 1: Проемы					68701,00	540,00	62116,00	4541,00	79101,00	
								6045,00	262,00	0,00	5859,00		
			Раздел 2: Кровля										
9	9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,056	213359,16	1438,50	11948,00	80,00	9517,00	1715,00	14756,00	
						41976,12	558,16	2351,00	31,00		1093,00		
10	10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,056	12068,06	108,99	676,00	6,00	582,00	65,00	800,00	
						1560,67	48,76	87,00	3,00		59,00		
11	11	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м 2 кровли	2,64	6249,38	40,52	16498,00	107,00	11192,00	3759,00	21878,00	
						1969,43	8,19	5199,00	22,00		1621,00		
12	12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	2,64	421,86	5,06	1114,00	13,00	944,00	117,00	1329,00	
						59,14	2,26	156,00	6,00		98,00		
13	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м 2 покрытия	1,4	5232,89	26,49	7326,00	37,00	4619,00	1930,00	9996,00	
						1907,41	6,87	2670,00	10,00		740,00		
14	14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	14415,57	1561,82	14416,00	1562,00	923,00	9080,00	25376,00	
						11931,15	680,58	11931,00	681,00		1880,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					51978,00	1805,00	27777,00	16666,00	74135,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								22394,00	753,00	0,00	5491,00		
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
15	15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м 2	0,967	2506,06	266,35	2423,00	258,00		1648,00	4397,00	
						2239,71	127,96	2166,00	124,00		326,00		
16	16	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м 2 отделываемой поверхности	0,967	1636,29	11,99	1582,00	11,00	422,00	830,00	2605,00	
						1187,64	4,41	1148,00	4,00		193,00		
17	17	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м 2 окрашиваемой поверхности	0,967	754,35	5,57	729,00	6,00	212,00	371,00	1188,00	
						529,88	2,66	512,00	3,00		88,00		
18	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,4	2126,73	138,10	9358,00	608,00	1635,00	5483,00	16028,00	
						1616,97	113,79	7115,00	501,00		1187,00		
19	19	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,4	682,20	5,57	3002,00	25,00	906,00	1500,00	4862,00	
						470,77	2,66	2071,00	12,00		360,00		
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					17094,00	908,00	3175,00	9832,00	29080,00	
								13012,00	644,00	0,00	2154,00		
			Раздел 4: Фасад										
20	20	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м 2 поверхности облицовки	1,4	9170,44	85,52	12839,00	119,00	2483,00	7399,00	21857,00	
						7311,08	29,52	10236,00	41,00		1619,00		
21	21	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м 2	0,8	12609,00		10087,00		10087,00		10894,00	
											807,00		
22	22	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м 3	0,14	31059,00		4348,00		4348,00		4696,00	
											348,00		
23	23	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	2,1	552,38	0,00	1160,00	0,00	210,00	684,00	1992,00	
						452,16	0,00	950,00	0,00		148,00		
			Итого по разделу 4: Фасад					28434,00	119,00	17128,00	8083,00	39439,00	
								11186,00	41,00	0,00	2922,00		
			ИТОГО по акту					166207,00	3372,00	110196,00	39122,00	221755,00	
								52637,00	1700,00	0,00	16426,00		
			ИТОГО по акту									**221755**	
			Непредвиденные работы - 2%									**4435**	
			ИТОГО									**226190**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**169643**	
			НДС - 12%									**20357**	
			ИТОГО к оплате									**190000**	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Барыс Инвест Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Садыкова М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.