Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"
Наименование стройки: «Капитальный ремонт сквера Третьего тысячелетия (Благовещенский собор) по адресу: ул. Торайгырова, 1/5, г. Павлодар"
Договор: №566/1/1 от 03.11.2021 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2021 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	200 000,00	178 572,00						21 429,00	**200 000,00**
Итоге к оплате									**200 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Касимов Б. А.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ Садыкова М. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Барыс Инвест Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт сквера Третьего тысячелетия (Благовещенский собор) по адресу: ул. Торайгырова, 1/5, г. Павлодар"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№566/1/1 от 03.11.2021 года**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)		5,7	66,67	66,67	380,00	380,00		77,00	494,00	
				$м^3$ грунта		0,00	18,74	0,00	107,00		37,00		
2	2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 1		1,96	46,82	46,82	92,00	92,00		19,00	120,00	
				$м^3$ грунта		0,00	13,16	0,00	26,00		9,00		
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под автодорожные покрытия)		11,2	66,67	66,67	747,00	747,00		151,00	970,00	
				$м^3$ грунта		0,00	18,74	0,00	210,00		72,00		
4	4	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/недостаток плодородного грунта/		5,7	276,54	265,38	1576,00	1512,00		310,00	2037,00	
				$м^3$ грунта		11,16	64,26	64,00	366,00		151,00		
5	5	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		5,6	78,00	78,00	437,00	437,00		79,00	557,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,62	0,00	110,00		41,00		
6	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/лишний грунт/		5,6	276,54	265,38	1549,00	1486,00		304,00	2001,00	
				$м^3$ грунта		11,16	64,26	62,00	360,00		148,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					4781,00	4654,00	0,00	940,00	6179,00	
								126,00	1179,00	0,00	458,00		
			Раздел 2: Покрытия										
7	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см/. Устройство		10,9192	2013,56	203,38	21986,00	2221,00	19066,00	1423,00	25282,00	
				$м^2$ основания или покрытия		64,05	56,58	699,00	618,00		1873,00		
8	8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		10,9192	2630,87	244,24	28727,00	2667,00	25710,00	787,00	31875,00	
				$м^2$ покрытия		32,07	34,62	350,00	378,00		2361,00		
9	9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		10,9192	1150,63	0,09	12564,00	1,00	12440,00	133,00	13713,00	
				$м^2$ покрытия		11,28	0,00	123,00	0,00		1016,00		
10	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		16	3208,02	257,14	51328,00	4114,00	46701,00	1138,00	56663,00	
				$м^2$ покрытия		32,07	33,77	513,00	540,00		4197,00		
11	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		7	4002,77	43,79	28019,00	307,00	20066,00	8390,00	39322,00	
				м		1092,44	17,36	7647,00	122,00		2913,00		
12	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 /ГОСТ 6665-91/ М-400		0,33	72118,00		23799,00		23799,00		25703,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							1904,00		
			Итого по разделу 2: Покрытия					**166423,00**	**9310,00**	**147782,00**	**11871,00**	**192558,00**	
								9332,00	**1658,00**	**0,00**	**14264,00**		
			Раздел 3: Озеленение										
13	13	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом/20%/. Добавление растительной земли до 25%		5	1770,87	116,43	8854,00	583,00	1961,00	5738,00	15759,00	
				яма		1262,17	41,90	6311,00	210,00		1167,00		
14	14	254-102-2001 РСНБ РК 2022	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м		5	2906,00		14530,00		14530,00		15692,00	
				шт.							1162,00		
15	15	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		5	55,04	2,45	275,00	13,00		236,00	552,00	
				$м^2$		52,59	0,95	263,00	5,00		41,00		
16	16	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		5	379,46	222,66	1897,00	1113,00	373,00	591,00	2687,00	
				$м^2$		82,16	52,19	411,00	261,00		199,00		
			Итого по разделу 3: Озеленение					**25556,00**	**1709,00**	**16864,00**	**6565,00**	**34690,00**	
								6985,00	**476,00**	**0,00**	**2569,00**		
			ИТОГО по акту					**196760,00**	**15673,00**	**164646,00**	**19376,00**	**233427,00**	
								16443,00	**3313,00**	**0,00**	**17291,00**		
			ИТОГО по акту									**233427**	
			Непредвиденные работы - 2%									**4669**	
			ИТОГО									**238096**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**178572**	
			НДС - 12%									**21429**	
			ИТОГО к оплате									**200000**	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Барыс Инвест Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Садыкова М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.