Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "РАДОМ-АЛМАТЫ"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Бескарагайская СОШ района Аккулы»

Договор: №488/4/1 от 03.06.2022 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	185 000,00	165 179,00						19 821,00	**185 000,00**
Итоге к оплате									**185 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "РАДОМ-АЛМАТЫ"

Зам. Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "РАДОМ-АЛМАТЫ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : «Капитальный ремонт зданий КГУ «Бескарагайская СОШ района Аккулы»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №488/4/1 от 03.06.2022 года

Акт
о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Чердак										
			Подраздел 1: Чердак										
1	1	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,302	55005,21	7418,16	16612,00	2240,00	11323,00	2567,00	20713,00	
						10094,85	1708,51	3049,00	516,00		1534,00		
2	2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,032	35212,14	1703,50	1127,00	55,00	12,00	777,00	2056,00	
						33124,64	618,74	1060,00	20,00		152,00		
3	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	389901,00		12477,00		12477,00		13475,00	Казахстан
											998,00		
4	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,016	100698,35	4546,31	1611,00	73,00	75,00	1064,00	2889,00	
						91445,98	920,76	1463,00	15,00		214,00		
5	5	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,11	2460,00		5191,00		5191,00		5606,00	Казахстан
											415,00		
6	6	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	14	29,00		406,00		406,00		438,00	
											32,00		
			Итого по подразделу 1: Чердак					37424,00	2368,00	29484,00	4408,00	45177,00	
								5572,00	551,00	0,00	3345,00		
			Итого по разделу 1: Чердак					37424,00	2368,00	29484,00	4408,00	45177,00	
								5572,00	551,00	0,00	3345,00		
			Раздел 2: Кровля										
7	7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропильных ног, диагональных ног.Установка	м3 древесины в конструкции	0,069	61991,57	1438,50	4277,00	100,00	1282,00	2113,00	6901,00	
						41976,12	558,16	2896,00	39,00		511,00		
8	8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,069	12068,06	108,99	833,00	7,00	717,00	80,00	986,00	
						1560,67	48,76	108,00	3,00		73,00		
9	9	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	9,29	388,28	20,87	3607,00	194,00	367,00	2270,00	6347,00	
						327,87	11,45	3046,00	106,00		470,00		
10	10	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,29	421,86	5,06	3919,00	47,00	3323,00	411,00	4676,00	
						59,14	2,26	549,00	21,00		346,00		
11	11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,2	274,96	22,93	2255,00	188,00	906,00	870,00	3375,00	
						141,53	5,90	1161,00	48,00		250,00		
12	12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,69	6389,29	37,85	17187,00	102,00	13861,00	2351,00	21101,00	
						1198,51	15,17	3224,00	41,00		1563,00		
13	13	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,4	2014,00		4834,00		4834,00		5221,00	Казахстан
											387,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					36912,00	638,00	25290,00	8095,00	48607,00	
								10984,00	258,00	0,00	3600,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Трубопроводы										
14	14	1124-0101-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0043	2296526,46	998285,51	9875,00	4293,00	118,00	4771,00	15818,00	
						1270715,04	270161,86	5464,00	1162,00		1172,00		
15	15	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,3	926,00		3982,00		3982,00		4301,00	
											319,00		
16	16	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0012	976733,00		1172,00		1172,00		1266,00	Казахстан
											94,00		
17	17	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0018	976733,00		1758,00		1758,00		1899,00	Казахстан
											141,00		
18	18	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	287,00		287,00		287,00		310,00	
											23,00		
19	19	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	4,4	319,80	2,76	1407,00	12,00	1271,00	91,00	1618,00	
						28,23	0,49	124,00	2,00		120,00		
20	20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,044	51024,06	2099,90	2245,00	93,00	523,00	1204,00	3725,00	
						37029,73	968,02	1629,00	43,00		276,00		
21	21	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом/Стеклопластик рулонный/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,25	5217,75	239,73	6522,00	299,00	418,00	4204,00	11584,00	
						4643,96	27,51	5805,00	34,00		858,00		
			Итого по разделу 3: Трубопроводы					27248,00	4697,00	9529,00	10270,00	40521,00	
								13022,00	1241,00	0,00	3003,00		
			Раздел 4: Благоустройство										
22	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,09622	12463,09	1754,27	26125,00	3677,00	21924,00	1069,00	29370,00	
						250,03	458,54	524,00	961,00		2176,00		
23	23	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,09622	2044,88	282,89	4287,00	593,00	3611,00	129,00	4769,00	
						39,48	46,31	83,00	97,00		353,00		
24	24	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,09622	868,18	0,11	1820,00	0,00	1791,00	21,00	1988,00	
						13,91	0,00	29,00	0,00		147,00		
25	25	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	8,7	473,98	17,31	4124,00	150,00		2891,00	7576,00	
						456,67	4,84	3973,00	42,00		561,00		
26	26	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,00137	627790,26	8207,50	860,00	12,00	847,00	5,00	934,00	
						1382,76	3388,11	2,00	5,00		69,00		
27	27	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	4,3	796,36	0,00	3424,00	0,00		2466,00	6361,00	
						796,36	0,00	3424,00	0,00		471,00		
28	28	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	4,3	3485,75	823,06	14989,00	3539,00	454,00	8564,00	25437,00	
						2557,15	209,15	10996,00	899,00		1884,00		
29	29	254-105-0107 РСНБ РК 2022	Газания /Розы/	шт.	44	109,00		4796,00		4796,00		5180,00	
											384,00		
			Итого по разделу 4: Благоустройство					60425,00	7971,00	33423,00	15145,00	81615,00	
								19031,00	2004,00	0,00	6045,00		
			ИТОГО по акту					162009,00	15674,00	97726,00	37918,00	215920,00	
								48609,00	4054,00	0,00	15993,00		
			ИТОГО по акту									**215920**	
			Непредвиденные работы - 2%									**4318**	
			ИТОГО									**220238**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**165179**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС - 12%									**19821**	
			ИТОГО к оплате									**185000**	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РАДОМ-АЛМАТЫ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

зам. директор, Есимкулов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.