Приложение 3
к **приказу** Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«17» 12 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СКФ «Наурыз», ЗКО, город Уральск, ул. Б. Момышулы, д.47/3
(наименование организации, юридический адрес)

в лице

Генеральный Директор – Губайдуллин Азамат Ахметович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

«Капитальный ремонт школы по улице Абдоллы Жумагалиева 1, ЗКО Сырымского района, с.Коныр»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел образования Сырымского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» - Жамбылов Әкежан Әлібекұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «AGA Building Group» , ТОО«Adal Stroy Engineering»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Мир Проект» рабочий проект № 188/10-2023
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)

«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Сырым ауданының білім беру бөлімі» ММ № 91/1 от 24.02.2025
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	1436,0		1436	
Общая площадь	м2	3031,1		3031,1	
Строительный объем	м3	13270,0		103,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа

Класс конструктивной пожарной опасности -С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания –Ф4.1.
Категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Степень огнестойкости здания - II. Расчетный срок службы здания - 50лет.
Класс пожарной опасности строительных конструкции -К0.
Здание –трехэтажное, 1988 года постройки.
По конструктивному решению здание школы выполнен бескаркасным. Основными несущими элементами здания являются несущие наружные и внутренние стены, плиты перекрытия и покрытия.

Согласно проекту проделано (Лит А):

Замена дверных и оконных блоков (кроме подвала).
Замена покрытия пола (кроме подвала).
Замена внутренней отделки стен (без штукатурки) и потолков (кроме подвала).
Разработка наружной отделки.
Замена покрытия кровли.
Устройство отмостки.
Устройство крылец и пандуса с навесом.
Установка витражей в коридоре из ПВХ
Замена ограждении внутренней лестницы по серии 1.256.2-2, в.1.
Комната личной гигиены для девочек, перегородка выполнена из обожженного кирпича М-100 на растворе М50, усиленные горизонтальным армированием в
швах кладки.
Предусмотрены мероприятии для безопасности маломобильных групп населения, см. ниже.
Утепление наружных стен минплитой ПЖ-100 полностью школы и чердачного покрытия минплитой ПЖ-200. 3 этажного корпуса.

Двери. Установка внутренних деревянных глухих и остекленных дверных блоков и металлических утепленных

наружных дверных блоков.
Окна. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами (тройное остекление), подоконные доски из ПВХ профилей, наружные отливы из оцинкованной стали.
Крыша и кровля. Очистка кровли от загрязнений, заменить существующее покрытие 3-эт корпуса из асбестоцементного листа на металлочерепицу толщиной 0,5 мм с обрешеткой.
Замена мягкой кровли актового и спортивного зала.
Полы. Покрытия из керамических, керомогранитных плиток, линолеум многослойный, ковролан и деревянное покрытие.
Крыльцо и пандус. Устройство крыльца и пандус с навесами. Стойки, балки, фермы и связи выполнены из профильной трубы.
Внутренняя отделка. Очищены поверхности, огрунтовка, выравнивание сухими смесями с последующим водоэмульсионной окраской (2 раза) стен, потолков и откосов, облицовка глазурованной керамической плиткой стен до потолка, окраска масляной краской низ стен высотой 1,8м. Местами предусмотрена улучшенная штукатурка стены и перегородок.
Наружная отделка. Стена-металлосайдинг с металлическим профилем шагом 500мм. Цоколь - под камень.

Отопления и вентиляция

Тепловые сети

Расчетная температура наружного воздуха принята: -29.6°С.
Теплоноситель вода с параметрами 85-60°С.
Проектируемая тепловая сеть принята 2-х трубная.
Замена сущ. тепловой сети в надземном исполнении в подземную прокладку.
От существующей котельной в сторону здания запроектирована теплосеть диаметрами Ø89х4.0мм в подземном исполнении.Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметрами Ø89х4.0мм, изготовленные в соответствии с ТУ ГОСТ 10705-80 группы В из стали Ст3сп, прямошовные.
Величина пробного давления для гидравлического испытания- 1.6 МПА (16 кгс/смI).
В соответствии с МСН 4.02-02-2004 по защите трубопроводов от наружной коррозии проектом предусматривается:
- антикоррозийное покрытие труб из органо-силикатного покрытия типа ОС- 51-03 по ТУ 84-725-83 в четыре слоя с отвердителем естественной сушки, нанесенного на предварительно очищенные трубы;
- увеличение переходного сопротивления между трубопроводом и грунтом за счет применения электроизолирующих опор труб по серии 5.903-13;
- обеспечение надежности эксплуатации тепловых сетей путем защиты их от увлажнения обязательным выполнением обмазочной битумной изоляции наружных поверхностей камер и каналов и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных сооружений. В местах выполнения кирпичной кладки для заделки теплофикационных камер необходимо выполнить обмазку битумом по грунтовке.
Изоляция трубопроводов принята матами минераловатными по ГОСТ 10499-95.
Покровный слой-стеклопластик рулонный по ТУ 6-48-87-92.
Запорная арматура устанавливается на врезке и в тепловом пункте.
Технические показатели:
Общая протяженность тепловых сетей диаметром 89х4.0 мм составляет-18,0 м.

Отопление.

Расчетная температура наружного воздуха для отопления принята -29.6 °С.
Источник теплоснабжения- существующая отдельностоящая котельная.
Теплоноситель - горячая вода с параметрами 85-60°С.
Сущ. схема системы отопления- однотрубная, вертикальная.
Замена труб отопления, замена чугунных радиаторов на алюминиевые.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы алюминиевые по ГОСТ 31311-2005.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны конструкции Маевского.
Для спуска воды в низших точках систем устанавлены краны.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002. Компенсация тепловых удлинений осуществляются за счет естественных поворотов трубопроводов.
Трубопроводы для разводки системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных и электросварных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91, стояки из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ 32415-2013.
В местах прохода труб через стены и перекрытия установить гильзы из труб большего диаметра.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция

Замена системы вентиляции только в санузлах. В остальных помещениях вентиляция существующая, проектом не предусмотрено.

Основные показатели по потребности тепла

Наименование	Расход теплоты, МВт			Общий
	На отопление	На теплоснабжение	На горячее водоснабжение	
Школа	0,158645	-	-	0,158645

Водоснабжение и канализация

Наружные сети водопровода

Наружные сети являются существующими. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Наружная канализация

Рабочий проект наружных сетей водоотведения, выполнен в соответствии:

-с техническими условиями;

-с заданием на проектирование;

-с техническим отчетом об инженерно-геологических изысканий;

-техническим обследованием;

-с требованиями СН РК 4.01.03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение

Сброс сточных вод производится самотеком в проектируемый выгреб с рабочим объемом 12 м3. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут. не менее 3,0 - кратного суточного притока. В данном проекте суточный приток составляет 2,88 м3/сут. Объем септика должен быть не менее 8,64 м3, согласно объем септика составляет 11.86м3=12.00 м3.Наружная сеть бытовой канализации запроектирована из труб структурированной стенкой DN/ID150мм по ГОСТ Р 54475-2011. Выпуски из зданий выполнены из ПВХ канализационных труб по ГОСТ 32412-2013. Укладку труб произведено на ровную поверхность без твердых включений. При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из местного грунта, не содержащего твердых включений. Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90. Колодцы выполнены по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных конструкций по серии 3.900.1-14 выпуск 1.

Внутренний водопровод и канализация

В проекте разработаны следующие системы:

- Хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
- Внутреннего пожаротушения (В2);
- Горячего водоснабжения (Т3; Т4);
- Бытовой канализации (К1);

Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).

Источником водоснабжения данного объекта являются существующие наружные сети водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены проектом для подачи воды к санитарным приборам и технологическому оборудованию. Ввод водопровода предусмотрен из напорных полиэтиленовых ПЭ 100 SDR-17 питьевая по ГОСТ 18599-2001 питьевых, диаметром 110х6,6 мм. Внутренняя разводка сделаны из труб напорных полипроипиленовых PP-R SDR 11 по ГОСТ 32415-2013 диаметрами 20х1,9-63х5,8. Прокладка труб, открытая по стенам здания. В местах прохода труб и стояков через стены и перекрытия предусмотрены стальные гильзы.

Внутреннее пожаротушение (В2)

Расход на внутреннее пожаротушение составляет 2,5л/с. Трубопроводы противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб Ш76х4.0 мм по ГОСТ 10705-80. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,002 в сторону ввода. Зазор между трубами при пересечении плит перекрытия заделывается мягким непроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Наружное пожаротушение осуществлены от существующих резервуара и пожарных гидрантов.

Горячее водоснабжение (Т3; Т4)

Горячее водоснабжение предусматрены для подачи горячей воды на хоз.бытовые нужды. Приготовление горячей воды производится в элеваторном узле (см. раздел ОВ). Сеть трубопровода горячей воды и циркуляции сделаны из полипропиленовых труб (PP-R) Ø50-20мм по ГОСТ 32415-2013, соединяющихся термической сваркой и изолированы от конденсации влаги трубчатым утеплителем K-FLEX

ST/SK толщиной 9 мм. Циркуляция предусмотрена на стояке.

Бытовая канализация (К1)

Бытовая канализация предназначена для отвода сточных вод самотеком от санитарных приборов в наружную сеть канализации. Канализационные сети выполнены из канализационных ПВХ труб Ø110-50мм по ГОСТ 32414-2013. Канализация вентилируется через вытяжной трубопровод, который выполняется из пластмассовых канализационных труб и выводится выше кровли на 500мм.

Основные показатели систем водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателя
	м3/сут	м3/час	л/с	При пожаре, л/с	
Холодное водоснабжение (в том числе Т3)	2,88	1,81	1,00		
Горячее водоснабжение	0,88	0,68	0,40		47,33
Бытовая канализация	2,88	1,81	1,00		
Внутреннее пожаротушение				2,6	

Электротехнические решения

Наружное электроснабжение

Электроснабжение объекта существующее и данным разделом не предусматривается.

Наружное электроосвещение

На опоре установлены по одному светильнику типа Gemera L-T 80 на односветильниковом кронштейне. Светильники приняты светодиодные консольные мощностью 80 Вт.Данная модификация светильника имеет широкую боковую кривую силу света, которая дает равномерное распределение яркости дорожного покрытия. Опоры установлены в одностороннем порядке по краю дороги с пролетом 20 м.

В результате расчета, принятые проектные решения обеспечивают нормируемые качественные показатели освещения.

Расчеты выполнены в программе «Light in Night». При расчете выполнены условия нормируемых качественных показателей электроосвещения:

- Lmin/Lср более 0,4;
- Lmin/Lmax более 0,6;
- Emax/Eсредн. не более 3:1.

Опоры приняты с внутренним подводом кабеля и с боковым лючком в нижней части опоры. Опоры устанавливаются в земляной котлован с последующей заливкой бетоном.

Расстояние по горизонтали от опор освещения до инженерных сетей и сооружений принять в соответствии с СП РК 4.04-104-2013 и СН РК 4.04-04-2013:

- от грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры - не менее 1 м;
- от водопровода, канализации до фундамента опор - не менее 1 м;
- от наружной стенки канала тепловой сети до фундамента опор - не менее 1 м;
- от силовых кабелей всех напряжений до фундамента опор - не менее 0,5 м.

Электротехнические решения

Электроснабжение наружного освещения выполнено от РУ-0,4 кВ проектируемой подстанции.

По степени надежности электроснабжение наружного электроосвещения относится к III-ей категории.

Управление освещением предусматривается от ящика управления освещением 1ЯУО типа ЯУО 9601-3174 У3.1 IP54. 1ЯУО устанавливается в электрощитовой.

Проектом принято питание наружного освещения напряжением 380/220 В переменного тока при глухозаземленной нейтрали.

Для питания светильников применено напряжение ~220 В. К светильникам проложен кабель ВВГнг-3х1,5. Светильники наружного освещения присоединены к кабельной линии с соответствующим чередованием фаз.

При выборе сечения питающих кабелей, принято отклонение напряжения менее 5%.

Кабели проложить в кабельных траншеях. Кабели в траншеях защитить по всей длине ПНД трубой. Траншеи, пересечения и параллельную прокладку с инженерными коммуникациями и дорогами выполнить согласно ПУЭ РК и серии А5-92.

Для заземления электрооборудования принята система TN-C-S.

Разделение совмещенного PEN проводника на N и PE проводники выполняется в щите 1ЯУО.Проект предусматривает заземление металлических стоек опор путем присоединения PE-проводника питающего кабеля к стойке.

Силовое электрооборудование

По степени надежности электроснабжения здание относится ко III категории и запитываются от существующего РУ, а противопожарные устройства относятся к потребителям I категории от гарантированного источника питания. Для питания помещений предусмотрен щит ВРУ-1.

Щиты комплектуются автоматическими выключателями и другой аппаратурой, индивидуально, в соответствии с однолинейными схемами проекта. Все сети здания защищаются от возможной перегрузки, от токов короткого замыкания и от утечек на землю, где требуется.

Защита групповых линий осуществляется автоматами и устройствами защитного отключения на ток утечки 30 мА, установленных в щитках типа ЩРН-П:

- на ток 10 А для питания общего электроосвещения;
- на ток 25 А для питания штепсельных розеток.

Групповые сети в выполнены трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг-LS прокладываемым скрыто под слоем штукатурки и в цементную подготовку пола:

- 3х1,5 мм.кв. - освещение;
- 3х2,5 мм.кв. - розеточная сеть.

Высота установки оборудования над полом:

- штепсельных розеток в кухнях 1м, в остальных помещениях - 0,3 м;
- выключателей - 1 м.

Управление электроприемниками предусмотрено по месту их установки и частично дистанционное из обслуживаемого помещения.

Электроосвещение

Проектом предусмотрены общее рабочее и аварийное-эвакуационное. Напряжение для сети рабочего и аварийного освещения 230В.Освещенности помещений приняты на основании действующих норм.

Светильники приняты с световодными энергосберегающими лампами, и соответствуют назначению, категории среды размещения и требованиям архитектурно-строительного раздела проекта.

Распределительные и групповые сети рабочего освещения выполняются кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS с изоляцией, не поддерживающей горение и низким газо- и дымовыделением. Линии аварийного (эвакуационного освещения и освещения безопасности) выполнены огнестойким кабелем, не распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением типа ВВГнг-FRLS . Сечения кабелей выбраны по допустимым длительным токам и проверены на соответствие номинальным токам защитных аппаратов. Управление освещением осуществляется по месту от локальных выключателей, где требуется.

Электробезопасность

Для защиты обслуживающего персонала от попадания под опасное для жизни напряжение, вследствие нарушения изоляции проводов на корпус оборудования, проектом предусмотрено защитное зануление (заземление) оборудования и приборов. Защита обеспечивается присоединением специальной PE жилы заземления ко всем корпусам оборудования. Специальная жила (желто-зеленого цвета) прокладывается совместно с питающими и нулевой рабочей жилой кабеля, начиная от нулевой шины вводного распределительной панели. Все последующие распред. шкафы имеют раздельные шины рабочая нулевая и PE (защитная нулевая). При этом шина N изолируется от корпуса.Проектом не предусмотрена система уравнивания потенциалов здания, так как остается существующая система. Все металлоконструкции здания, металлические трубопроводы и воздуховоды, металлические душевые поддоны и ванны заземляются специальным, отдельно проложенным проводом с желто-зеленой изоляцией.

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику питающей сети. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ и СН РК 4.04-07-2019.

Заземление и молниезащита

Молниезащита здания выполнена на основании требований СП РК 2.04-103-2013, инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. В соответствии с этим, данный объект относится к III категории по устройству молниезащиты. Молниезащита здания осуществляется присоединением с присоединением

металлических выступающих и несущих конструкций кровли к заземляющему устройству посредством заземляющих опусков (пруток ст.d10 мм) проложенных в теле колонны.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Примечание	
1	Напряжение	кВ	0,4
2	Категория надежности электроснабжения	-	III
3	Расчетная мощность	кВт	119,4
4	Расчетный ток	А	195,7
5	Cos φ		0,93

Автоматическая пожарная сигнализация

Рабочим проектом предусмотрено оборудование помещений установками автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага пожара на его ранней стадии, передачи извещений о пожаре на пожарный пост, а также для запуска системы оповещения о пожаре. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.02-104-2014.В качестве приемно-контрольного прибора ППКОП принят прибор Рубеж-2ОП, установленный в шкафу пожарной сигнализации ШПС.Шкаф ШПС снабжен резервированным источником РИП-12 RS и аккумуляторными батареями 9 Ач. Для контроля, управления прибором используется центральный пульт управления С2000М, размещаемый в шкафу пожарной сигнализации ШПС. Для передачи извещений на главный щит управления по сетям Ethernet в рабочем проекте предусмотрена установка устройства передачи извещений С2000-Ethernet. Питание приборов выполнено на постоянном напряжении 12 В через РИП-12RS, поставляемый комплектно со шкафом ШПС. Питание шкафа ШПС предусмотрено в части ЭОМ от 1РП.

Пожарная сигнализация выполнена на неадресных оптико-электронных дымовых извещателях типа ИП 212-141 и на ручных извещателях типа ИПР-513-10.Сеть пожарной сигнализации выполнить огнестойким кабелем с медными жилами типа КСПВнг(А)-FRLS сечением 1х2х0,5 мм.кв., проложенным под перекрытием и по стенам на скобах.Связь между приборами выполняется по интерфейсу RS-485 кабелем UTP Cat.5e 4х2х0,5, проложенным в шкафу ШПС.Сеть питания приборов на напряжении 12 В выполнить огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS сечением 3х1,5 мм.кв., проложенным в шкафу ШПС.

Оповещение о пожаре

Согласно СП РК 2.02-104-2014 для помещений принят III-й тип системы оповещения о пожаре.

Оповещение о пожаре решено путем установки следующих оповещателей:

- световые табло 12 В "ШЫГУ/ВЫХОД" типа Люкс-12, установленные внутри здания над выходами на путях эвакуации;
- оповещатель охранно-пожарный светозвуковой 12 В типа Маяк-12-К, установленный над входом в здание;
- оповещатели охранно-пожарные звуковые 12 В типа Маяк-12-3М, установленные в помещениях здания.

Сеть оповещения о пожаре выполнена огнестойким кабелем с медными жилами типа КСПВнг(А)-FRLS сечением 2х2х0,5 мм.кв., проложенным под перекрытием и по стенам на скобах.

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль, 2025**;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь, 2025**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

_____

дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

_____

дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

_____

дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

_____

дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Асанова Кенжегули Сеитжановна Нач.ОЗиСП;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____

дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Капитальный ремонт школы по улице Абдоллы Жумагалиева 1, ЗКО Сырымского района, с.Коныр»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Губайдуллин Азамат Ахметович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____

дата Место печати (при наличии)