Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№93/05/24 д/с №1 д/с №2 д/с №5	07.06.2024г. 18.07.2024г. 21.11.2024г. 08.15.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	190 015 890,76	33 068 023,20	29 525 020,71				3 543 002,49	33 068 023,20
Удержание аванса 30%	55 647 022,37	0,00						0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	134 368 868,39	33 068 023,20						33 068 023,20

Заказчик:
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"
Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
Директор _____ Токтамысов А.А.

Подрядчик:
ТОО "Даулет"
Директор _____ Байметов А.К.

31200

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №93/05/24 от 07.06.2024г., д/с №1 от 18.07.2024г., д/с №2 от 21.11.2024г.,№5 от 15.08.2025г.

Название стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аккудык Панфиловский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за октябрь- месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АР									
		РАЗДЕЛ 6. Отделка фасада									
		Надоконные участки фасадов по декоративным пенополистирольным панелям (л.3,л.20 узел №4)									
191	6112-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,межэтажный элемент	м	13,80	555	3	7657	41	938	--	7657
					484	1	6677	14		--	
192	231-304-0103 СпрСЦ 01.2024	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	13,80	3 360	--	46356	--	46356	--	46356
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								54013
		Водопровод, канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водомерный узел									
1	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62 631	1 126	62631	1126	16536	--	62631
					44 969	248	44969	248		--	
2	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 399	86	2399	86	28	--	2399
					2 285	28	2285	28		--	
3	244-301-0412 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	43 373	--	43373	--	43373	--	43373
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- --	2527
5	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728 --	-- --	23184 --	-- --	23184	-- --	23184
6	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474 --	-- --	4474 --	-- --	4474	-- --	4474
7	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 173802001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323 --	-- --	323 --	-- --	323	-- --	323
8	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431 --	-- --	862 --	-- --	862	-- --	862
9	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189 --	-- --	378 --	-- --	378	-- --	378
10	222-519-0202 РСНБ	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773 --	-- --	4732 --	-- --	4732	-- --	4732
		Арматура В1									
11	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	13	9 069 7 777	193 28	117897 101101	2509 364	14287	-- --	117897
12	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 830 --	-- --	5830 --	-- --	5830	-- --	5830
13	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4 474 --	-- --	53688 --	-- --	53688	-- --	53688
		Трубопроводы В1									
14	6114-0102-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм (футляр)	м	1	11 913 11 221	553 121	11913 11221	553 121	139	-- --	11913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	19 881	--	19881	--	19881	--	19881
					--	--	--	--		--	
16	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (на ввод)	м	3	3 860	122	11580	366	75	--	11580
					3 713	30	11139	90		--	
17	241-102-0117 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до	м	3	926	--	2778	--	2778	--	2778
					--	--	--	--		--	
18	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15	2 415	63	36225	945	360	--	36225
					2 328	17	34920	255		--	
19	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1 357	--	20355	--	20355	--	20355
					--	--	--	--		--	
20	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	64,4	6 052	22	389749	1417	708	--	389749
					6 019	--	387624	--		--	
21	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	63,756	223	--	14218	--	14218	--	14218
					--	--	--	--		--	
22	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	3,2	6 535	28	20912	90	32	--	20912
					6 497	--	20790	--		--	
23	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	3,168	338	--	1071	--	1071	--	1071
					--	--	--	--		--	
24	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	9,5	7 133	33	67764	314	104	--	67764
					7 089	--	67346	--		--	
25	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,405	542	--	5098	--	5098	--	5098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	369 365	2 --	33985 33616	184 --	185	-- --	33985
27	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 920 1 269	222 73	83712 55328	9679 3183	18705	-- --	83712
28	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	341 --	-- --	9190 --	-- --	9190	-- --	9190
29	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,52	294 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- --	1035
30	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	17,49	228 --	-- --	3988 --	-- --	3988	-- --	3988
31	6116-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 Мпа, диаметр 125 мм	шт.	1	22 293 11 286	509 109	22293 11286	509 109	10498	-- --	22293
32	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210 --	-- --	11210 --	-- --	11210	-- --	11210
33	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,05	31 868 23 973	2 844 582	1593 1199	142 29	252	-- --	1593
34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	31 694 --	-- --	1616 --	-- --	1616	-- --	1616
		Поливочный кран в комплекте									
35	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	1 754 1 726	-- --	1754 1726	-- --	28	-- --	1754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695 --	-- --	1695 --	-- --	1695	-- --	1695
37	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 591 --	-- --	5591 --	-- --	5591	-- --	5591
38	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 328 --	-- --	26560 --	-- --	26560	-- --	26560
39	241-211-1405 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	248 --	-- --	248 --	-- --	248	-- --	248
40	241-211-1408 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	22	475 --	-- --	10450 --	-- --	10450	-- --	10450
41	241-211-1802 РСНБ	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной	шт.	16	240 --	-- --	3840 --	-- --	3840	-- --	3840
42	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0951	260 875 257 576	-- --	24809 24495	-- --	314	-- --	24809
		Арматура Т3, Т4									
43	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	19	9 069 7 777	193 28	172311 147763	3667 532	20881	-- --	172311
44	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	5 830 --	-- --	104940 --	-- --	104940	-- --	104940
45	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 776 8 872	801 255	9776 8872	801 255	103	-- --	9776
46	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4 549 --	-- --	4549 --	-- --	4549	-- --	4549
47	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695 --	-- --	1695 --	-- --	1695	-- --	1695
		Трубопроводы Т3, Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	16,1	6 535	28	105214	451	161	--	105214
					6 497	--	104602	--		--	
49	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	15,939	294	--	4686	--	4686	--	4686
					--	--	--	--		--	
50	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	90,8	6 052	22	549522	1998	999	--	549522
					6 019	--	546525	--		--	
51	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,892	198	--	17799	--	17799	--	17799
					--	--	--	--		--	
52	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	369	2	37970	206	206	--	37970
					365	--	37558	--		--	
53	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76,4	1 920	222	146688	16961	32775	--	146688
					1 269	73	96952	5577		--	
54	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	66,33	228	--	15123	--	15123	--	15123
					--	--	--	--		--	
55	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	17,71	294	--	5207	--	5207	--	5207
					--	--	--	--		--	
56	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	362	--	362	--	362	--	362
					--	--	--	--		--	
57	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	18	240	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
58	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1069	260 875	--	27888	--	353	--	27888
					257 576	--	27535	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2375461
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
59	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 359	9	178027	477	212	--	178027
					3 346	3	177338	159		--	
60	261-301-0353 РСНБ РК 2022	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	53	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	52,894	1 496	--	79129	--	79129	--	79129
					--	--	--	--		--	
62	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 494	3	122290	105	35	--	122290
					3 490	--	122150	--		--	
63	261-301-0353 РСНБ РК 2022	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	35	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	34,93	307	--	10724	--	10724	--	10724
					--	--	--	--		--	
65	6114-0102-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм (футляр)	м	5	16 354	963	81770	4815	2435	--	81770
					14 904	222	74520	1110		--	
66	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5	27 105	--	135525	--	135525	--	135525
					--	--	--	--		--	
67	6121-0201-0145 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,005	17 329 114	1 720 577	86646	8603	69139	--	86646
					1 780 795	429 701	8904	2149		--	
68	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	435	--	1305	--	1305	--	1305
					--	--	--	--		--	
69	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	117	--	2925	--	2925	--	2925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	--	--	--	--		--	
					435	--	5220	--	5220	--	5220
					--	--	--	--		--	
71	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	671	--	5368	--	5368	--	5368
					--	--	--	--		--	
72	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	189	--	3024	--	3024	--	3024
					--	--	--	--		--	
73	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	6	633	--	3798	--	3798	--	3798
					--	--	--	--		--	
74	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782	--	1564	--	1564	--	1564
					--	--	--	--		--	
75	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	250	--	1500	--	1500	--	1500
					--	--	--	--		--	
76	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	136	--	1496	--	1496	--	1496
					--	--	--	--		--	
77	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	56	--	560	--	560	--	560
					--	--	--	--		--	
78	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,2	31 868	2 844	6374	568	1011	--	6374
					23 973	582	4795	116		--	
79	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	31 694	--	6466	--	6466	--	6466
					--	--	--	--		--	
80	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,5	1 920	222	8640	1000	1929	--	8640
					1 269	73	5711	329		--	
81	234-303-0226 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	4,95	1 703	--	8430	--	8430	--	8430
					--	--	--	--		--	
		Сантехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	10 850 8 843	172 57	32550 26529	516 171	5505	-- --	32550
83	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	53 664 --	-- --	160992 --	-- --	160992	-- --	160992
84	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807 --	-- --	44421 --	-- --	44421	-- --	44421
85	6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 534 9 210	377 128	161476 128940	5278 1792	27258	-- --	161476
86	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	21 725 --	-- --	304150 --	-- --	304150	-- --	304150
87	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	2 051 --	-- --	28714 --	-- --	28714	-- --	28714
88	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 701 5 160	54 17	17103 15480	162 51	1461	-- --	17103
89	521-301-3003001 СпрСЦ 01.2024	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	2	343 750 --	-- --	687500 --	-- --	687500	-- --	687500
90	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	1	7 966 --	-- --	7966 --	-- --	7966	-- --	7966
91	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	2 051 --	-- --	6153 --	-- --	6153	-- --	6153
92	6115-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 555 3 759	53 18	4555 3759	53 18	743	-- --	4555
93	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20 248 --	-- --	20248 --	-- --	20248	-- --	20248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896 --	-- --	896 --	-- --	896	-- --	896
95	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	23,4	1 489 1 489	-- --	34843 34843	-- --	--	-- --	34843
96	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	23,4	524 --	-- --	12262 --	-- --	12262	-- --	12262
97	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	18 440 17 843	123 37	18440 17843	123 37	474	-- --	18440
98	513-106-0302 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501 --	-- --	310501 --	-- --	310501	-- --	310501
99	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81 807 73 360	1 112 293	81807 73360	1112 293	7335	-- --	81807
100	КП поз.85. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,26 m3/h, H=0,6 m, Pm=7Вт, арт.4222650, Danfoss.	шт.	1	135 659,5 --	-- --	135659 --	-- --	135659	-- --	135659
101	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 069 7 777	193 28	18138 15554	386 56	2198	-- --	18138
102	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	5 423 --	-- --	10846 --	-- --	10846	-- --	10846
103	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	4	4 078 4 028	-- --	16312 16112	-- --	200	-- --	16312
104	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	12	6 779 --	-- --	81348 --	-- --	81348	-- --	81348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами мм х 130 мм	шт.	3	5 878 --	-- --	17634 --	-- --	17634	-- --	17634
106	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735 --	-- --	7470 --	-- --	7470	-- --	7470
107	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945 --	-- --	9945 --	-- --	9945	-- --	9945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	2982710
		Стоимость оборудования	Тенге							--	1133660
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5358171
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								1133660
		Отопление, вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
10	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15,12	2 170 2 097	55 15	32810 31707	832 227	271	-- --	32810
11	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	13,05	1 569 --	-- --	20475 --	-- --	20475	-- --	20475
12	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,12	1 172 --	-- --	1313 --	-- --	1313	-- --	1313
13	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,95	1 406 --	-- --	1336 --	-- --	1336	-- --	1336
14	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,12	369 365	2 --	5579 5519	30 --	30	-- --	5579
15	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,36	1 920	222	4531	524	1012	--	4531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	1,364	1 269 295 --	73 -- --	2995 402 --	172 -- --	402 --	-- -- --	402
17	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,232	341 -- --	-- -- --	420 -- --	-- -- --	420	-- -- --	420
22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708 -- --	-- -- --	2124 -- --	-- -- --	2124	-- -- --	2124
23	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,284	263 187 --	4 -- --	338 240 --	5 -- --	93	-- -- --	338
24	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,284	506 164 --	11 2 --	650 211 --	15 3 --	424	-- -- --	650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								69978
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
25	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	16	1 467 1 449 --	5 1 --	23472 23184 --	80 16 --	208	-- -- --	23472
26	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175 -- --	-- -- --	58450 -- --	-- -- --	58450	-- -- --	58450
27	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 772 -- --	-- -- --	9544 -- --	-- -- --	9544	-- -- --	9544
28	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,64	8 528 8 096 --	148 45 --	31042 29469 --	539 164 --	1034	-- -- --	31042
29	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,64	6 241	--	22717	--	22717	--	22717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
30	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,92	7 812	117	46247	692	1676	--	46247
					7 412	35	43879	207		--	
31	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	5,92	6 241	--	36947	--	36947	--	36947
					--	--	--	--		--	
32	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	233844
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой узел									
33	6116-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 $м^3$	шт.	2	86 160	5 333	172320	10666	10420	--	172320
					75 617	1 524	151234	3048		--	
34	513-108-0127 РСНБ РК 2022	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	2	84 479	--	168958	--		--	168958
					--	--	--	--	168958	--	
35	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 807	1 112	163614	2224	14670	--	163614
					73 360	293	146720	586		--	
36	511-403-0602 СпрСЦ 01.2024	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS2560, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	--	139414	--		--	139414
					--	--	--	--	139414	--	
37	6116-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	90 940	4 024	90940	4024	238	--	90940
					86 678	1 125	86678	1125		--	
38	513-204-0104 РСНБ РК 2022	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	--	18704	--		--	18704
					--	--	--	--	18704	--	
39	6114-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	223	12560	223	2147	--	12560
					10 190	56	10190	56		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	6114-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	223	12560	223	2147	--	12560
					10 190	56	10190	56		--	
41	242-313-0303 СпрСЦ 01.2024	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	--	48005	--	48005	--	48005
					--	--	--	--		--	
42	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 748	5	2748	5	97	--	2748
					2 646	1	2646	1		--	
43	245-501-0901 СпрСЦ 01.2024	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	--	35649	--	35649	--	35649
					--	--	--	--		--	
44	242-309-0201 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 891	--	2891	--	2891	--	2891
					--	--	--	--		--	
45	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 762	372	9524	744	172	--	9524
					4 304	97	8608	194		--	
46	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614	--	1614	--	1614	--	1614
					--	--	--	--		--	
47	522-103-0513 СпрСЦ 01.2024	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	--	81035	--		--	81035
					--	--	--	--	81035	--	
48	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 886	--	5658	--	321	--	5658
					1 779	--	5337	--		--	
49	245-713-0201 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039	--	9117	--	9117	--	9117
					--	--	--	--		--	
50	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 901	--	13307	--	196	--	13307
					1 873	--	13111	--		--	
51	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	--	20090	--	20090	--	20090
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	7	4 762	372	33334	2604	602	--	33334
					4 304	97	30128	679		--	
53	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269	--	60538	--	60538	--	60538
					--	--	--	--		--	
54	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	--	29460	--	29460	--	29460
					--	--	--	--		--	
55	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796	--	15184	--	15184	--	15184
					--	--	--	--		--	
56	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	--	12650	--	12650	--	12650
					--	--	--	--		--	
57	242-307-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	--	8026	--	8026	--	8026
					--	--	--	--		--	
58	242-307-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	--	1866	--	1866	--	1866
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1169766
	Стоимость оборудования		Тенге								408111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1473588
		- Оборудование, инвентарь									408111
		Электрооборудование									
		Световое оборудование									
25	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	75	3 215	24	241125	1800	4350	--	241125
					3 133	7	234975	525		--	
31	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 067	47	33737	517	231	--	33737
					2 999	14	32989	154		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	6	3 067	47	18402	282	126	--	18402
					2 999	14	17994	84		--	
37	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 579	230	7579	230	197	--	7579
					7 152	71	7152	71		--	
38	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	--	18901	--	18901	--	18901
					--	--	--	--		--	
		Электроустановочные изделия									
39	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	81	1 188	1	96228	81	3888	--	96228
					1 139	--	92259	--		--	
40	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 016	1	4064	4	64	--	4064
					999	--	3996	--		--	
		Заземление и молниезащита									
52	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	8,4	5 763	--	48409	--	--	--	48409
					5 763	--	48409	--		--	
53	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 422	59	28440	1180	11360	--	28440
					795	15	15900	300		--	
54	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	8,4	3 574	--	30022	--	--	--	30022
					3 574	--	30022	--		--	
55	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	--	60170	--	60170	--	60170
					--	--	--	--		--	
56	252-301-1441 РСНБ РК 2022	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	4	41 546	--	166184	--	166184	--	166184
					--	--	--	--		--	
57	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 662	--	2662	--	15	--	2662
					2 647	--	2647	--		--	
58	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171	--	37171	--	37171	--	37171
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 271 738	144 38	25420 14760	2880 760	7780	-- --	25420
60	252-301-1566 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 498 --	-- --	59920 --	-- --	59920	-- --	59920
61	252-301-1479 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305 --	-- --	9305 --	-- --	9305	-- --	9305
62	252-301-1484 РСНБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478 --	-- --	17478 --	-- --	17478	-- --	17478
63	252-301-1481 РСНБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079 --	-- --	5079 --	-- --	5079	-- --	5079
64	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017 --	-- --	60170 --	-- --	60170	-- --	60170
65	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 448 1 022	54 13	217200 153300	8100 1950	55800	-- --	217200
66	252-301-1580 РСНБ РК 2022	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 297 --	-- --	741825 --	-- --	741825	-- --	741825
67	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 590 3 976	390 97	22770 11928	1170 291	9672	-- --	22770
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1952262
		Система связи									
		РАЗДЕЛ 1.Система вызова посетителей									
1	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10 493 10 388	-- --	41972 41552	-- --	420	-- --	41972
2	КП поз.64	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57 --	-- --	180714 --	-- --	180714	-- --	180714
3	КП поз.63	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5 --	-- --	93610 --	-- --	93610	-- --	93610
4	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 615 5 556	-- --	5615 5556	-- --	59	-- --	5615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
6	248-306-0373 СпрСЦ 01.2024	Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	--	15541	--	15541	--	15541
					--	--	--	--		--	
7	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	120	295	32	35400	3840	240	--	35400
					261	7	31320	840		--	
8	243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	120	87	--	10440	--	10440	--	10440
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								397177
		РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
9	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 521	87	4521	87	--	--	4521
					4 434	29	4434	29		--	
10	248-403-0101 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C,4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb	шт.	1	48 295	--	48295	--	48295	--	48295
					--	--	--	--		--	
11	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	--	23783	--	23783	--	23783
					--	--	--	--		--	
12	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16 297	9	65188	36	--	--	65188
					16 288	--	65152	--		--	
13	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	--	59772	--	59772	--	59772
					--	--	--	--		--	
14	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	--	67834	--	67834	--	67834
					--	--	--	--		--	
15	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	--	109973	--	109973	--	109973
					--	--	--	--		--	
16	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	521-101-0401026 СпрСЦ 01.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	27 984	--	27984	--		--	
					53 563	--	53563	--		--	53563
18	6125-0702-0912 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	--	--	--	--	53563	--	
					14 067	3 201	56268	12804	1912	--	56268
19	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм,IP44	шт.	4	10 388	971	41552	3884		--	
					842	--	3368	--	3368	--	3368
		Кабели,материалы			--	--	--	--		--	
20	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода,сечение до 6 мм2	м	125	306	1	38250	125	2000	--	38250
					289	--	36125	--		--	
21	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128,75	137	--	17639	--	17639	--	17639
					--	--	--	--		--	
22	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм	м	105	1 112	5	116760	525	2205	--	116760
					1 086	--	114030	--		--	
23	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм x 25 мм	м	41,2	245	--	10094	--	10094	--	10094
					--	--	--	--		--	
24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм x 12 мм	м	66,95	82	--	5490	--	5490	--	5490
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	708965
	Стоимость оборудования		Тенге								53563
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система									
25	6125-0412-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 974	--	26974	--	1004	--	26974
					25 970	--	25970	--		--	
26	КП поз.65	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	--	70388	--	70388	--	70388
					--	--	--	--		--	
27	518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B,8 портов 10/100/1000BASE-T,2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X,L2,220В AC,12В DC	шт.	1	183 014	--	183014	--		--	183014
					--	--	--	--	183014	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167
					27 984	--	27984	--		--	
29	521-101-0401026 СпрСЦ 01.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
30	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 145	1	4580	4	20	--	4580
					1 139	--	4556	--		--	
31	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	631	--	2524	--	2524	--	2524
					--	--	--	--		--	
32	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт.	4	75	--	300	--	300	--	300
					--	--	--	--		--	
33	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	62	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
34	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	98	295	32	28910	3136	196	--	28910
					261	7	25578	686		--	
35	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	98	137	--	13426	--	13426	--	13426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							--	412342
	Стоимость оборудования		Тенге								236577
		РАЗДЕЛ 4. Телефонизация									
36	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	1	3 502	472	3502	472	771	--	3502
					2 259	172	2259	172		--	
37	518-102-0203 РСНБ РК 2022	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS,1xWAN,1xLAN,1xUSB,SIP	шт.	1	138 995	--	138995	--		--	138995
					--	--	--	--	138995	--	
38	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	--	6292	--	19	--	6292
					6 273	--	6273	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	521-101-0401026 СпрСЦ 01.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
40	243-304-0301 СпрСЦ 01.2024	Кабель питания	шт.	1	10 918	--	10918	--	10918	--	10918
					--	--	--	--		--	
41	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 145	1	4580	4	20	--	4580
					1 139	--	4556	--		--	
42	247-214-0203 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	571	--	2284	--	2284	--	2284
					--	--	--	--		--	
43	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	62	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
44	6125-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4 006	--	16024	--	1064	--	16024
					3 740	--	14960	--		--	
45	КП поз.93. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	6	19 929,46	--	119577	--	119577	--	119577
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
46	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	98	295	32	28910	3136	196	--	28910
					261	7	25578	686		--	
47	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	98	137	--	13426	--	13426	--	13426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								398567
	Стоимость оборудования		Тенге								192558
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1917051
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								482698
		Автоматическая пожарная сигнализация									
		Пожарная сигнализация									
1	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 642	13	16642	13	75	--	16642
					16 554	3	16554	3		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 GSM	шт.	1	42 505	--	42505	--	42505	--	42505
					--	--	--	--		--	
3	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 933	11	102655	385	525	--	102655
					2 907	3	101745	105		--	
4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	1 952	--	66368	--	66368	--	66368
					--	--	--	--		--	
5	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	1 964	--	3928	--	3928	--	3928
					--	--	--	--		--	
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654	--	6616	--	6616	--	6616
					--	--	--	--		--	
7	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167
					27 984	--	27984	--		--	
8	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
		Оповещение при пожаре									
9	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 933	11	49861	187	255	--	49861
					2 907	3	49419	51		--	
10	248-304-0117 СпрСЦ 01.2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	--	3435	--	3435	--	3435
					--	--	--	--		--	
11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	--	2439	--	2439	--	2439
					--	--	--	--		--	
12	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	--	22672	--	22672	--	22672
					--	--	--	--		--	
		Кабели трубы									
13	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	312	812	3	253344	936	8736	--	253344
					781	--	243672	--		--	
14	243-305-0602 СпрСЦ 01.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	135	211	--	28485	--	28485	--	28485
					--	--	--	--		--	
15	243-305-0301 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	177	86	--	15222	--	15222	--	15222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	--	37814	--	37814	--	37814
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								694038
		Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ									
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР									
1	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	--	1626	--	15	--	1626
					1 611	--	1611	--		--	
		Регистратура с аптечным пунктом									
2	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
3	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
4	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
5	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	--	1626	--	15	--	1626
					1 611	--	1611	--		--	
		Кабинет информатизации(мебель)									
6	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		Кабинет информатизации (оборудование)									
7	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
8	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
9	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Кабинет фельдшера (мебель)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
		Кабинет фельдшера (оборудование)									
11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742 4 347	1 395 457	5742 4347	1395 457	--	-- --	5742
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742 4 347	1 395 457	5742 4347	1395 457	--	-- --	5742
13	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626 1 611	-- --	6504 6444	-- --	60	-- --	6504
		Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)									
14	1337-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	180 850 134 625	9 541 2 718	180850 134625	9541 2718	36684	-- --	180850
15	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
16	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 626 1 611	-- --	4878 4833	-- --	45	-- --	4878
		Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)									
17	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)									
18	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
		Мойка учтена в разделе ВК									
19	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 626 1 611	-- --	4878 4833	-- --	45	-- --	4878
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)									
20	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626 1 611	-- --	6504 6444	-- --	60	-- --	6504
		Стерилизационная (оборудование)									
22	1334-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования	комплект	1	110 335 109 922	-- --	110335 109922	-- --	413	-- --	110335
23	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
24	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626 1 611	-- --	6504 6444	-- --	60	-- --	6504
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)									
25	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742 4 347	1 395 457	5742 4347	1395 457	--	-- --	5742
26	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742 4 347	1 395 457	5742 4347	1395 457	--	-- --	5742
27	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
28	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626 1 611	-- --	6504 6444	-- --	60	-- --	6504
		СМОТРОВАЯ (оборудование)									
29	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769
30	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626 1 611	-- --	6504 6444	-- --	60	-- --	6504
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)									
31	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769 47 753	-- --	47769 47753	-- --	16	-- --	47769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)									
33	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Санузел для ММГН									
34	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 626	--	13008	--	120	--	13008
					1 611	--	12888	--		--	
		САН.УЗЛЫ									
35	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1 626	--	19512	--	180	--	19512
					1 611	--	19332	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								960140
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом,группа грунта 3	$м^2$	1 556,1	25	25	38902	38903	--	--	38902
					--	6	--	9337		--	
2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	200	92	92	18400	18400	--	--	18400
					--	23	--	4600		--	
3	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	200	68	68	13600	13600	--	--	13600
					--	17	--	3400		--	
4	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	143	403	403	57629	57629	--	--	57629
					--	86	--	12298		--	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5 190,9	55	--	285500	--		--	285500
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	306,9	114	114	34987	34986	--	--	34987
					--	28	--	8593		--	
7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2(для озеленения)	$м^3$	57	64	64	3648	3648	--	--	3648
					--	16	--	912		--	
8	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	$м^3$	57	28	28	1596	1596	--	--	1596
					--	7	--	399		--	
9	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	627,03	446	412	279655	258337	626	--	279655
					33	91	20692	57060		--	
10	412-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	12 415,194	65	--	806988	--		--	806988
					--	--	--	--		--	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	933,93	257	257	240020	240020	--	--	240020
					--	64	--	59772		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1780925
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
12	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	82,5	13 032	2 471	1075140	203857	818978	--	1075140
					634	502	52305	41415		--	
13	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	$м^2$	550	716	448	393800	246400	64350	--	393800
					151	110	83050	60500		--	
14	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	103,95	7 679	--	798232	--	798232	--	798232
					--	--	--	--		--	
15	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2),добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301,7101-0403-0302,7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	550	255	255	140250	140250	--	--	140250
					--	64	--	35200		--	
16	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	69,3	7 679	--	532155	--	532155	--	532155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	м^2	550	444	342	244200	188100	1100	--	244200
					100	53	55000	29150		--	
18	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	52,745	22 760	--	1200476	--	1200476	--	1200476
					--	--	--	--		--	
19	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	550	37	--	20350	--	550	--	20350
					36	--	19800	--		--	
20	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	25,52	22 760	--	580835	--	580835	--	580835
					--	--	--	--		--	
21	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	550	455	353	250250	194150	1100	--	250250
					100	51	55000	28050		--	
22	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	53,68	26 037	--	1397666	--	1397666	--	1397666
					--	--	--	--		--	
23	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы(щебень)	м^3	1,488	3 200	2 563	4762	3814	5	--	4762
					634	522	943	777		--	
24	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,81536	7 719	--	14013	--	14013	--	14013
					--	--	--	--		--	
25	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	124	3 680	88	456320	10912	22692	--	456320
					3 409	26	422716	3224		--	
26	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200,W6	м^3	6,82	32 444	--	221268	--	221268	--	221268
					--	--	--	--		--	
		Мощение тротуарной плиткой тип 2									
27	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см (10 см)	м^2	143	791	639	113113	91377	143	--	113113
					151	157	21593	22451		--	
28	211-201-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	29,172	7 798	--	227483	--	227483	--	227483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
29	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102,7101-0403-0103	$м^2$	143	-128	-128	-18304	-18304	--	--	-18304
					--	-32	--	-4576		--	
30	211-201-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	9,009	-7 798	--	-70252	--	-70252	--	-70252
					--	--	--	--		--	
31	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	143	4 312	261	616616	37323	74217	--	616616
					3 532	64	505076	9152		--	
32	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	140,712	4 222	--	594086	--	594086	--	594086
					--	--	--	--		--	
33	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы/щебень/	$м^3$	0,9	3 200	2 563	2880	2307	2	--	2880
					634	522	571	470		--	
34	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,098	7 719	--	8475	--	8475	--	8475
					--	--	--	--		--	
35	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.	м	75	3 666	88	274950	6600	12675	--	274950
					3 409	26	255675	1950		--	
36	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	2,4	32 444	--	77866	--	77866	--	77866
					--	--	--	--		--	
		Тактильная плитка									
37	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,13	4 127	278	21172	1426	3243	--	21172
					3 217	94	16503	482		--	
38	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	5,2326	8 153	--	42661	--	42661	--	42661
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9220463
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по									
		Деревья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6113-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом,в естественном грунте	яма	6	1 509	179	9054	1074	--	--	9054
					1 330	52	7980	312		--	
40	6113-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	6	5 299	357	31794	2142	684	--	31794
					4 828	79	28968	474		--	
41	254-102-2501 РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	3 419	--	20514	--	20514	--	20514
					--	--	--	--		--	
		Газон									
42	6113-0112-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	285	167	5	47595	1425	--	--	47595
					162	1	46170	285		--	
43	6113-0112-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0285	16 120	12 650	459	360	--	--	459
					3 470	3 870	99	110		--	
44	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	11,4	3 241	--	36947	--	36947	--	36947
					--	--	--	--		--	
		Кустарники									
45	6113-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом,в естественном грунте	м траншеи	23	604	114	13892	2622	--	--	13892
					490	38	11270	874		--	
46	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	23	2 372	225	54556	5175	46	--	54556
					2 145	49	49335	1127		--	
47	254-104-0901 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	46	990	--	45540	--	45540	--	45540
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								260351
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы									
48	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 811	76	158433	228	157536	--	158433
					223	17	669	51		--	
49	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	136 803	494	410409	1482	371475	--	410409
					12 484	116	37452	348		--	
50	8601-0307-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	--	136392	--	158	--	136392
					--	--	--	--	136234	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	166 887	599	166887	599	158054	--	166887
					8 234	136	8234	136		--	
52	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	2	127 923	455	255846	910	206824	--	255846
					24 056	125	48112	250		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1127967
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12389768
		- Оборудование, инвентарь									136234
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24799031
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								2160703
		Итого без стомости оборудования									22 638 328
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)		6,6%							1 494 130
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									24 132 458
		Сметная прибыль (5%)		5%							1 206 623
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							525 863
		Итого:									25 864 944
		Итого со стоимостью оборудования									28 025 647
		в том числе в текущих ценах 2024г.100% к - 1,075		1,075							30 127 570
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							29 525 020,71
		НДС 12%		12%							3 543 002,49
		Итого:									33 068 023,20

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Бектасов Т.А.

Технадзор:

Эксперт
ТОО "PremierExpert"

Махатов А.С.

Авторский надзор:

Эксперт
ТОО "Арлан-жоба құрылыс"

Исмаилов А.Ч.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

Байметов А.К.