Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Наименование объекта и его адрес: Строительство 1-этажного здания врачебной амбулатории в с.Кенгир (привязка проекта). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу
Исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740001444	**180240000983**			**24/173**	**17.10.2024**	**038-015-431**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 1-этажного здания врачебной амбулатории в с.Кенгир (привязка проекта). (Без наружных инженерных сетей)	406 167 147,68	406 167 147,68	66 949 854,18				8 033 982,50	74 983 836,68
удержание аванса 30%	102 524 887,85	102 524 887,85	20 084 956,25				2 410 194,75	3 169 894,55
гарантийный взнос 5%	20 308 357,38	20 308 357,38	3 347 492,71				401 699,13	3 749 191,83
Итого к оплате	**283 333 902,45**	**283 333 902,45**	**43 517 405,22**				**5 222 088,63**	**68 064 750,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
_____**Бижанов Т.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"
_____**Молдашов М. Е.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Достар Строй Групп"
_____**Жамалбеков Е.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

Технический надзор **ТОО "Достар Строй Групп"**

Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**

Стройка **Строительство 1-этажного здания врачебной амбулатории в с.Кенгир (привязка проекта). (Без наружных инженерных сетей)**

Объект **Строительство 1-этажного здания врачебной амбулатории в с.Кенгир (привязка проекта). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№24/173 от 17.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №4 за октябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55 363 830**
	Раздел 1.	**Кровля**				**722 616**
		Слуховое окно (АС-20.1)				
1	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	0,338	187 733	63 454
2	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,338	4 374	1 478
3	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0005746	96 649	56
4	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0022646	725 535	1 643
5	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000338	435 089	147
		Перемычки и накрывочный элемент (АС-19 прим.3, 4)				
6	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 843	11 058
7	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	139 807	21 810
8	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	77,33	8 056	622 970

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Разные работы**				**2 370 074**
		Крыльцо КР-1 (АС-22)				
9	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	8 056	63 159
10	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	980	17 052
11	231-301-0701 *СпрСЦ 04.2025*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	17,835	7 095	126 539
12	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	3 898	34 692
13	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	40 348	7 263
14	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93толщиной 30мм	$м^2$	9,078	2 865	26 008
		Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
15	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	8 056	77 338
16	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	980	36 260
17	231-301-0701 *СпрСЦ 04.2025*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	37,925	7 095	269 078
18	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 898	141 264
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	40 348	24 612
20	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	36,9648	2 865	105 904
		Крыльцо КР-3 (АС-29)				
21	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	8 056	47 611
22	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	980	14 876
23	231-301-0701 *СпрСЦ 04.2025*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	15,5595	7 095	110 395
24	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	3 898	34 614
25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	40 348	7 263
26	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	9,0576	2 865	25 950
		Крыльцо КР-4 (АС-30)				
27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	8 056	47 611
28	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	980	11 760

1	2	3	4	5	6	7
29	231-301-0701 *СпрСЦ 04.2025*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	12,3	7 095	87 268
30	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 898	46 854
31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	40 348	10 087
32	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	12,2604	2 865	35 126
		Вентканалы (АС-31)				
33	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,4288	60 127	146 036
34	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	85	8 648	735 080
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)				
35	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 972	14 495
36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 676	60 835
37	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4337	3 409	4 887
38	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3526902	446	157
	Раздел 3.	**Утепление кровли (л.14)**				**150 632**
		Снегозадержатели (л.14, прим.5)				
39	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	38	1 274	48 412
40	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	38	2 690	102 220
	Раздел 4.	**Проемы**				**16 831**
		Дверные блоки (лист 15)				
41	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 741	6 137
42	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 666	9 240
43	6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	2 308	1 454
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**-1 700 421**
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				

1	2	3	4	5	6	7
44	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	37,28049	-51 706	-1 927 625
		Внутренняя часть парапета				
45	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	52,7	3 734	196 782
46	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,99603	30 543	30 422
	Раздел 6.	Водопровод				704 806
		Сантехническое оборудование				
47	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 286	12 858
48	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6 779	122 022
49	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
50	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 943	29 829
51	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 575	4 725
52	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5	1 265	6 325
		Оборудование				
53	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47 837	47 837
54	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 505	310 505
55	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19 456	38 912
56	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	60 294	120 588
	Раздел 7.	Канализация				1 935 204
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
57	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	17	13 128	223 176
58	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	2 071	35 207
59	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 359	34 077

1	2	3	4	5	6	7
60	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160 992
61	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	5 640	16 920
62	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	3	20 248	60 744
63	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2 688
64	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6 600	26 400
65	521-301-3003001 *СпрСЦ 04.2025*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	4	343 750	1 375 000
	Раздел 8.	**Вентиляция**				**213 658**
		Система В1				
66	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 550	4 650
67	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	4 175	12 525
		Система В2				
68	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 550	4 650
69	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	4 175	12 525
		Система В3				
70	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 550	4 650
71	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	4 175	12 525
		Система В6				
72	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 550	6 200
73	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	4 175	16 700
74	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	15 078	15 078
75	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,16	107 837	17 254
76	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1728	22 285	3 851
		Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
77	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 550	4 650

1	2	3	4	5	6	7
78	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12 525
		Системы ВЕ9,ВЕ12 (на 2 системы)				
79	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 550	3 100
80	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 175	8 350
		Системы ВЕ2 - ВЕ5, ВЕ7 - ВЕ11, ВЕ13 - ВЕ18 (на 13 систем)				
81	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	13	1 550	20 150
82	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	4 175	54 275
	Раздел 9.	**Кондиционирование**				**747 483**
83	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29 533	29 533
84	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650
85	246-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок наружный инверторный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RZAG35A Sky-Air	шт.	1	526 046	526 046
86	246-704-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	191 254	191 254
	Раздел 10.	**Котельная**				**265 870**
87	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	19 456	38 912
88	513-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	комплект	2	113 479	226 958
	Раздел 11.	**Электрооборудование**				**7 492 997**
		Щитовое оборудование				
89	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 365	12 365
90	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 818	140 818
91	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 710	6 710
92	247-204-1836 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	9 885	9 885
93	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 929	5 929
94	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35 243	35 243

1	2	3	4	5	6	7
95	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	15 467	46 401
96	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	3	2 987	8 961
97	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	31	6 710	208 010
98	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	567	3 969
99	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
100	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
101	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
102	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
103	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	17	3 982	67 694
104	247-204-0238 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 30 мА	шт.	2	6 361	12 722
		Световое оборудование				
105	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	119	3 453	410 907
106	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	40	6 309	252 360
107	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2 417 778
108	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	35 591	1 138 912
109	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	28 297	254 673
110	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	26 298	131 490
111	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3 296	62 624
112	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 379	4 137
113	248-304-0129 *СпрСЦ 04.2025*	Оповещатель световой Янтарь С "Порошок не входи"	шт.	16	1 186	18 976
114	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 710	60 390
115	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819	11 276
116	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	5 235	26 175

1	2	3	4	5	6	7
117	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 136	16 272
118	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 902	37 804
		Электроустановочные изделия				
119	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	177	1 275	225 675
120	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 092	3 276
121	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	113	613	69 269
122	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
123	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	13	1 436	18 668
124	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	478	16 730
125	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5 360
126	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1 229	3 687
127	274-702-0602001 *СпрСЦ 04.2025*	Переключатель типа SPL скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В	шт.	3	1 896	5 688
128	274-702-0602002 *СпрСЦ 04.2025*	Переключатель типа SPL скрытой установки, двухклавишный, 10 А, 220-250 В	шт.	3	3 707	11 121
		Кабеленесущие изделия				
129	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	101	99	9 999
130	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	200	18	3 600
131	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 792,75	54	96 808
132	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 800	5	9 000
133	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50,5	78	3 939
134	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
135	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	180	108	19 440
136	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	5	195	975
		Прочие изделия				

1	2	3	4	5	6	7
137	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7 020
138	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17 700
139	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7 784
140	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	1	16 419	16 419
141	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	1	856	856
		Заземление и молниезащита				
142	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	16,8	6 198	104 126
143	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 445	57 800
144	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,8	3 845	64 596
145	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	40	1 306	52 240
146	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	4 376	43 760
147	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 986	29 916
148	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	32 720	196 320
149	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 306	39 180
150	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	786	47 160
151	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	7 220	7 220
152	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	13 109	13 109
153	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	4 000	4 000
154	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	4 465	40 185
155	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 179	282 960
156	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 147	275 280
157	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	360	746	268 560
	Раздел 12.	**Система вызова посетителей**				**400 269**

1	2	3	4	5	6	7
158	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	7	3 296	23 072
159	248-304-0234 *СпрСЦ 04.2025*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели DHI-HY-1500/MP-740R2	шт.	7	5 528	38 696
160	541-802-3901002 *СпрСЦ 04.2025*	Кнопка эвакуации, зеленая, модели PB2 /MP-411D1/	шт.	7	33 664	235 648
161	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
162	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания 12В/5А ББП-50DN	шт.	1	13 885	13 885
163	248-306-0373 *СпрСЦ 04.2025*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
164	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	314	34 854
165	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	77	8 547
	Раздел 13.	Видеонаблюдение				914 646
166	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 374	13 374
167	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	70 119	70 119
168	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
169	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17 379	86 895
170	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
171	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	35 512	106 536
172	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	6 114	6 114
173	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86 699
174	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
175	521-101-0401026 *СпрСЦ 04.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
176	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	914	4 570
		Кабели,материалы				
177	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	328	42 640
178	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	133,9	137	18 344

1	2	3	4	5	6	7
179	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1 315	52 600
180	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1 193	107 370
181	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	247	10 176
182	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	81	7 509
183	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	3	7 236	21 708
184	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	3	6 235	18 705
185	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной	шт.	3	1 167	3 501
186	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	3	414	1 242
187	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	100	314	31 400
188	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	100	580	58 000
	Раздел 14.	Структурированная кабельная система				478 799
189	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28 695	28 695
190	248-102-1828 *СпрСЦ 04.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	56 252
191	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	38 261	38 261
192	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183 014
193	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
194	521-101-0401026 *СпрСЦ 04.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
195	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке /коммуникационная -интернет	шт.	6	1 275	7 650
196	261-303-0121 *РСНБ РК 2024*	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	6,12		
197	247-214-1603 *СпрСЦ 04.2025*	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	6	1 654	9 924
198	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	6	75	450

1	2	3	4	5	6	7
199	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	12	62	744
		Кабели,материалы				
200	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	180	249	44 820
201	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	185,4	137	25 400
	Раздел 15.	**Телефонизация**				**587 197**
202	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16 228	16 228
203	217-701-0225 *РСНБ РК 2022*	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0008	445	
204	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219 571
205	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
206	521-101-0401026 *СпрСЦ 04.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
207	248-102-3401 *СпрСЦ 04.2025*	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	3 687	3 687
208	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4 222	25 332
209	541-802-1403002 *СпрСЦ 04.2025*	Телефонный аппарат VoIP Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64, 5 навигационных клавиш, локальная записная книга модели Yealink SIP-T30P	шт.	6	26 125	156 750
210	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 275	7 650
211	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	571	3 426
212	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	12	62	744
		Кабели,материалы				
213	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	180	249	44 820
214	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	185,4	137	25 400
	Раздел 16.	**Пожарная сигнализация**				**2 390 087**
215	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 744	17 744
216	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	23 228	23 228

1	2	3	4	5	6	7
217	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	59	11 175	659 325
218	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	65	1 926	125 190
219	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 /ручной извещатель	шт.	5	7 255	36 275
220	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1 654	9 924
221	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
222	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13 885
		Оповещение при пожаре				
223	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	28	3 124	87 472
224	248-304-0117 *СпрСЦ 04.2025*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145	5 725
225	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394	2 394
226	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744	38 368
		Кабели трубы				
227	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	625	467	291 875
228	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	393	86	33 798
229	243-305-0602 *СпрСЦ 04.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	232	211	48 952
230	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	625	1 500	937 500
231	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	631,25	45	28 406
	Раздел 17.	**Покрытия**				**17 257 182**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
232	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	176,8845	11 058	1 955 989
233	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 179,23	2 297	2 708 691

1	2	3	4	5	6	7
234	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203/до толщ.17см/**	$м^2$	1 179,23	244	287 732
235	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	1 179,23	506	596 690
236	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	115,092848	28 107	3 234 915
237	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень)**	$м^3$	4,32	15 370	66 398
238	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	360	3 890	1 400 400
239	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	19,8	42 308	837 698
240	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	360	2 637	949 320
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
241	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	16,001	11 058	176 939
242	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	320,02	2 188	700 204
243	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	320,02	4 478	1 433 050
244	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	314,89968	3 977	1 252 356
245	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /щебень/**	$м^3$	2,7	15 370	41 499
246	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86***	м	225	3 876	872 100
247	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	7,2	42 308	304 618
248	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	225	1 589	357 525
		Тактильная плитка				

1	2	3	4	5	6	7
249	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5	4 357	21 785
250	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	$м^2$	5,1	8 657	44 151
		Разметка				
251	6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	9	1 496	13 464
252	275-101-0302001 *СпрСЦ 04.2025*	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	кг	2,7	614	1 658
	Раздел 18.	**Малые архитектурные формы**				963 235
253	8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	2	40 320	80 640
254	8601-0302-0313 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки**	шт.	2	68 719	137 438
255	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	шт.	3	68 202	204 606
256	8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	1	540 551	540 551
	Раздел 19.	**Включаемые работы**				19 452 665
		Земляные работы				
257	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	460,184	2 297	1 057 043
		Монолитный пояс МП-1(АС-14)				
258	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	15,225	41 964	638 902
		Перемычки (АС-13)				
259	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,908	196 286	178 228
		Дверные блоки (лист 15)				
260	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	174	634	110 316
		Отделка помещений				
		Стены (лист 17)				
261	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	855,39	1 768	1 512 330
		Отделка фасада				
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
262	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	28,6773	32 268	925 359

1	2	3	4	5	6	7
263	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	281,15	5 859	1 647 258
264	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	281,15	2 252	633 150
265	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	309,265	4 956	1 532 717
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
266	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	196,85	5 859	1 153 344
267	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	196,85	2 252	443 306
268	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	216,535	4 956	1 073 147
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
269	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	53,8	5 859	315 214
270	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	53,8	2 252	121 158
271	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	59,18	4 956	293 296
		Боковые стенки крылец и пандуса, входная группа (козырек, колонны) (л.3, ведомость отделки фасада				
272	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	131,58	5 859	770 927
273	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	131,58	2 252	296 318
274	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	144,738	4 956	717 322
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
275	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	24,336	5 859	142 585
276	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	24,336	2 252	54 805
277	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	26,7696	4 956	132 670
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
278	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	48,73	5 859	285 509

1	2	3	4	5	6	7
279	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	48,73	2 252	109 740
280	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	53,603	4 956	265 656
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
281	6111-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо холодной поверхности стены и колонны	$м^2$	22,91	3 813	87 356
282	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,33682	32 268	75 405
283	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	$м^2$	22,91	5 859	134 230
284	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	22,91	2 252	51 593
285	231-305-0502 *СпрСЦ 04.2025*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	25,201	4 956	124 896
286	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	697,444	2 783	1 940 987
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
287	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 /до 6 см	$м^2$	1 179,23	37	43 632
288	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,074732	28 107	1 604 199
289	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,707538	227 245	160 784
290	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень)	$м^3$	0,72	15 370	11 066
291	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	60	3 890	233 400
292	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	3,3	42 308	139 616
293	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	60	2 637	158 220
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
294	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	17	6 368	108 256
295	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	17	9 054	153 918
296	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
		сметная стоимость				52 090 171,00
		оборудование				3 273 659,00

1	2	3	4	5	6	7
		итого с оборудованием				**55 363 830,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				**3 802 582,48**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только 4 температурная зона) - 0,3%				**167 678,26**
		ИТОГО				**59 334 090,74**
		Сметная прибыль 5%				**2 803 021,59**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 186 681,81**
		ИТОГО				**63 323 794,15**
		на III квартал 2025г., доля -45%, к=1,0587				30 168 405,39
		на IV квартал 2025г., доля -55%, к=1,079				37 579 505,64
		ИТОГО				**67 747 911,02**
		НДС 12%				**8 129 749,32**
		ИТОГО				**75 877 660,34**
		за счет подрядчика				**893 823,66**
		ИТОГО к оплате				**74 983 836,68**

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

_____Бижанов Т.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____Мусалашов М.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ADEMA»

_____Нурмахамбетов Е.К.

Технический надзор:
ТОО «Достар Строй Групп»

_____Жамалбеков Е.