Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«10» июля 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАНСУЛком»**

наименование организации

в лице **директора –Сугірәлі Қ.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Строительство блок –модульной газовой системы по адресу: с.Тогызкент ул.Жамбыла №18А детский сад «Жанна»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ отдела ЖКХ ПТи АД Сарысуского района**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) **ТОО Құрылыс -2015 руководитель Абильдаев С.Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация**ТОО «TALIBProjectGroup»№18-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ТОО «TALIBProjectGroup» №18-2024**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод		35,85м		35,85м	
Подземныйгазопровод		15,0м		15,0м	

Подземныйгазопровод низкого давления		15,0м		15,0м	
Наружный газопровод низкого давления		9,5м		9,5м	
Внутренний газопровод низкого давления		11,35м		11,35м	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Проектирование **Строительство блок –модульной газовой системы по адресу: с.Тогызкент ул.Жамбыла №18А детский сад «Жанна»**,выполнен согласно технических условии вх.№ 06-ТГХ-2025-000000111 от 11.08.2025 года выданных Жамбылским ПФ АО "QazaqGazAimaq".

Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.03.01-2011, СП РК 4.03-101-2013 и "Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения", утвержденными Постановлением Правительства РК от 9 октября 2017 года №673.
Наименование объекта газоснабжения: **Строительство блок –модульной газовой системы по адресу: с.Тогызкент ул.Жамбыла №18А детский сад «Жанна»**
Точка подключения:

Существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземномполиэтиленовом исполнении по ул.**Жамбыла**

Диаметр газопровод в точке подключения - Ду-63 мм.

Протяженность газопровода низкого давления из ПЭd63 по ГОСТ Р50838-2011 составляет 15,0 пм, в том числе:

Протяженность газопровода низкого давления из стальных трубпо ГОСТ 10704-91 составляет 20,85 пм, в том числе:

- диаметром 63х5,8мм составляет 15,0пм.(ПЭ) 0,03кгс/см2; подземный.
- диаметром 159х5,0мм составляет 2,85пм.(электросварное)0,03кгс/см2;
- диаметром 57х3,0мм составляет 14,0пм.(электросварное) 0,03кгс/см2;
- диаметром 25х3,0мм составляет 2,6пм.(электросварное) 0,03кгс/см2;
- диаметром 15х2,0мм составляет 1,4пм.(электросварное) 0,03кгс/см2;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_ 10.05.**2025г.;**

месяц, год

окончание работ _10.07.**2025г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,0**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0**;
фактически, месяц: **,0**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талдыкорганский ГХ ЖКПФ АО „QazaqGazAimaq"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство блок –модульной газовой системы по адресу: с.Тогызкент ул.Жамбыла №18А детский сад «Жанна»готовым к приемке вэксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАНСУЛком»**

Сугірәлі Қ.М.

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя ,подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

ТОО Құрылыс -2015 руководитель Абильдаев С.Б.

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя ,подпись, дата

Место печати (при наличии)