Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-120
«06» 08 2020ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«**30**» **июля** **2020 г.**

Заказчик **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель – Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **« 30 » июля 2020 года, ТОО «Мерей и К», директора Шәудір Төлеген Құлатайұлы, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 30 » июля 2020 года, ТОО «Актаустройэкспорт», эксперта технического надзора Умаров Алиби Аязбиұлы, аттестат № KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 30 » июля 2020 года**: **ТОО «Актам-инжиниринг», эксперта авторского надзора Бурамбаева Ирина Николаевна, аттестат № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Мерей и К»** к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство автомобильных дорог от ул.Барак батыра до трассы Актобе-Атырау в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **от ул.Барак батыра до трассы Актобе-Атырау в с.Карауылкелды Байганинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

Решение акима Карауылкелдинского сельского округа №273 от 01.10.2018г.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ57REA00133606 от 07.06.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг», эксперта авторского надзора Бурамбаева Ирина Николаевна, аттестат № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного) **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №120 от 21.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07.06.2019-30.06.2019 (23 дней)**;

месяц, год

окончание работ **24.06.2020-31.07.2020 (37 дней)**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **2**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительно-монтажные работы на Строительство автомобильных дорог от ул.Барак батыра до трассы Актобе-Атырау в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»	м	727		727	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на **«Строительство автомобильных дорог от ул.Барак батыра до трассы Актобе-Атырау в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы (на основной дороге):

- Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с);
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство;
- Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014;
- Устройство основания из ЩПС (ПГС 20%);
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004;
- Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2;
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство;
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см;
- Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2;
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы (на тротуаре):

- Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с);
- Устройство основания из ЩПС (ПГС 20%);
- Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004;
- Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
- Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91
- Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33
- Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91
- Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта)
- Перевозка грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей
- Обваловка бордюр вручную

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего **95 365,213** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **88 086,813** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге, прочие расходы **3 840,585** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **84 610,615** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **79 278,132** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге, прочие расходы **5 332,483** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительство автомобильных дорог от ул.Барак батыра до трассы Актобе-Атырау в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Умаров Алиби Аязбиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Бурамбаева Ирина Николаевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	727		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	40		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	24		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		Горячий асфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ "Байганинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",
руководитель –Айсұлтан ЖолдыбекИсламғалиұлы