Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"23" декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48 .
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Саржегитов О.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***"Строительство кабельной линии 10 кВ на детский сад и школу 1200 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице И.О.руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КокшеСтройПроект»» Лицензия № 15001258, от 23.01.2015 г.***
менование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)__) ***№128А от 19.09.2024г. ГУ «Отдел строительства города Кокшетау,Акмолинская область» заключение экспертизы от 10.12.2024г.,Частная Кабулова Бота Кошановна,KZ13VJE00069706***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	• По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина КЛ -10 кВ	км	1,950		1,950	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	60	общая	жилая	60	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: : Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-10 кВ протяженностью1,950 км, кабелем марки АПвПу 1х630/120.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***декабрь 2024г.***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2025г.***
месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,5;**
фактически, месяц:**2,5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» ***Архипов В.И.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство кабельной линии 10 кВ на детский сад и школу 1200 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)