Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«10 »июля 2025 г.

Технический надзор **ТОО "Tech Инжиниринг Group"руководитель Есбосынов Ж.Н., Аттестат KZ90VWC00138946, 29.12.2022 г**
г. Тараз,Массив Арай,ул.Мирау ана, дом 34
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта **Есбосынов Н.Н,аттестат KZ71VJE00066431 от 16.06.2021 г,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№ 21 от 11.04.2025 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство блок-модульной газовой системы по адресу: село Шагалалы, улица К.Мусабаева № 1В (Шагалалинская средняя школа) Сарысуского района, Жамбылской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района", руководитель Шалбаев Дауранбек Асенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО "КАНСУЛком", ГСЛ-СМР №15014261 от 31.07.2015 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сүгірәлі Құрманбек Мәдибайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **не привлекались**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« 10 » 05 2025 года;**
месяц, год
окончание работ **« 10 » 07 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,0** месяца;
фактически **2,0** месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
17 790,032 тыс.тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
12 052,544-74 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **10 761,200-66** тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге;
прочих затрат **1 291,344-08** тыс.тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "TalibProjectGroup"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаСарысуского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока служб (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО "Tech Инжиниринг Group", руководитель Есбосынов Ж.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора
Есбосынов Н.Н,аттестат KZ71VJE00066431 от 16.06.2021 г,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.