СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 363 398	14 967 006	13 363 398	14 967 006
Итого затраты подрядчика	**13 363 398**	**14 967 006**	**13 363 398**	**14 967 006**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО»**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда(ПК0+0.0-2+64.74,ПК23+23.55-69+53.30,ПК85+59.37-139+59.35,ПК143+0.0-152+70.92,ПК159+0.0-КТ)								
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство**								
		м2 основания или покрытия	12144,9	147,62	118,74	1792797	1442092	445389	0,04	483
		Накладные расходы -		28,88	31,94	350705	387917	60,3	0,02	233
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		36,67		445389				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,67				445389		
		Сметная стоимость		14,74		179055				
						2417241				
2	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	11457,7	131,10	91,66	1502058	1050262	438283	0,05	617
		Накладные расходы -		39,43	24,00	451796	275041	60,3	0,02	185
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		38,25		438283				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,25				438283		
		Сметная стоимость		13,55		155227				
						2095568				
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	7,856	1208,62	1208,62	9495	9495	2684	--	--
				--	566,52	--	4451	60,3	0,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*341,61*		*2684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,02*		*974*				
		Сметная стоимость				*13153*				
4	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**								
		м2	10202,3	230,64	157,30	2353053	1604781	722898	0,09	924
		Накладные расходы -		73,34	44,16	748272	450565	60,3	0,02	205
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*70,86*		*722898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,86*				*722898*		
		Сметная стоимость		*24,12*		*246076*				
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**				*3322028*				
		т	3,053	1208,62	1208,62	3690	3690	1043	–	–
		Накладные расходы -		–	566,52	–	1730	60,3	0,58	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*		*1043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,61*				*1043*		
		Сметная стоимость		*124,02*		*379*				
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**				*5112*				
		м2 покрытия	9250,8	94,89	66,40	877843	614209	261966	0,03	311
		Накладные расходы -		28,50	18,46	263634	170804	60,3	0,02	156
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*		*261966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*				*261966*		
		Сметная стоимость		*9,86*		*91185*				
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**				*1230994*				
		м2 покрытия	9250,8	0,19	0,03	1726	314	852	–	2
		Накладные расходы -		0,15	–	1412	–	60,3	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*				*852*		
		Сметная стоимость		*0,02*		*206*				
8	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (30м)**				*2784*				
		м3 грунта	1533	31,53	31,53	48342	48342	10177	–	–
		Накладные расходы -		–	11,23	–	17220	59,1	0,01	18
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*		*10177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,64*				*10177*		
		Сметная стоимость		*3,05*		*4681*				
						63200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1533	53,96	53,96	82728	82728	17416	--	--
		м3 грунта		--	19,22	--	29468	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*11,36*		*17416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,36*				*17416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,23*		*8011*				
		Сметная стоимость				*108155*				
10	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1533	56,09	56,09	85990	85990	15951	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	26991	59,1	0,02	24
		Накладные расходы -		*10,41*		*15951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*15951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,32*		*8155*				
		Сметная стоимость				*110097*				
11	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 проходов	1533	14,92	14,92	22877	22877	3637	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,01	--	6154	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*2,37*		*3637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,37*				*3637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,38*		*2121*				
		Сметная стоимость				*28635*				
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1533	48,69	40,96	74640	62793	16376	0,01	19
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	11847	15863	59,1	0,01	19
		Накладные расходы -		*10,68*		*16376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*16376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,75*		*7281*				
		Сметная стоимость				*98298*				
13	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3964,6	4,53	4,53	17965	17965	2639	--	--
		м2 спланированнойплощади		--	1,13	--	4465	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*0,67*		*2639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,67*				*2639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,42*		*1648*				
		Сметная стоимость				*22252*				
14	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление фрезерованным асфальтом толщиной10 см	3964,6	126,84	104,03	502867	412432	120165	0,03	126
		м2 покрытия обочин		22,81	27,45	90435	108843	60,3	0,03	113
		Накладные расходы -		*30,31*		*120165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,31*				*120165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,57*		*49843*				
		Сметная стоимость				*672875*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7376070	5457970			2481
			Тенге			1918101	1499511			980
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7376070				
	Всего заработная плата -		Тенге				3417611			
		Накладные расходы -	Тенге			2059476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2059476		
		Сметная прибыль -	Тенге			754844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10190390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3461
		Сметная заработная плата -	Тенге				3417611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10190390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3461
		Сметная заработная плата -	Тенге				3417611			
		РАЗДЕЛ 2. Опора уличного освещения-157шт								
15	Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2**	110	860,23	725,52	94625	79807	22282	0,20	22
		яма		134,70	208,05	14818	22885	59,1	0,21	23
		Накладные расходы -		*202,57*		*22282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*202,57*				*22282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,02*		*9353*				
		Сметная стоимость				*126260*				
16	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой из бетона В15. Устройство**	55	2512,98	26,35	138214	1449	84384	3,31	182
		м3		2486,64	–	136765	–	61,7	–	–
		Накладные расходы -		*1534,26*		*84384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*84384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,78*		*17808*				
		Сметная стоимость				*240406*				
17	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	17,6	48679,16	26297,58	856753	462837	322679	26,00	458
		т		22381,58	7333,22	393916	129065	61,7	7,58	133
		Накладные расходы -		*18334,03*		*322679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*18334,03*				*322679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5361,06*		*94355*				
		Сметная стоимость				*1273787*				
18	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник светодиодный. Установкана кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	110	3278,77	1110,90	360665	122200	137953	2,48	273
		шт.		2167,87	762,32	238465	83855	42,8	1,00	110
		Накладные расходы -		*1254,12*		*137953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1254,12*				*137953*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,63*		*39889*				
		Сметная стоимость				*538507*				
19	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	110	757,15	5,90	83286	649	35369	1,00	110
		шт.		751,25	–	82638	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*321,53*		*35369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*321,53*				*35369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,29*		*9492*				
		Сметная стоимость				*128147*				
20	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	275	146,40	13,83	40259	3804	15930	0,16	44
		м		132,56	2,78	36455	765	42,8	–	1
		Накладные расходы -		*57,93*		*15930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*15930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,35*		*4495*				
		Сметная стоимость				*60684*				
21	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	110	707,05	127,08	77776	13979	28614	0,70	77
		шт.		579,97	27,80	63797	3058	42,8	0,03	3
		Накладные расходы -		*260,13*		*28614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*28614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,37*		*8511*				
		Сметная стоимость				*114901*				
22	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	440	50,84	1,12	22368	494	9437	0,06	26
		м		49,71	0,40	21873	175	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*21,45*		*9437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*9437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,78*		*2544*				
		Сметная стоимость				*34349*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1673946	685219			1191
			Тенге			988727	239802			271
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			584354				
	Всего заработная плата -		Тенге				531080			
		Накладные расходы -	Тенге			227302				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					227302		
		Сметная прибыль -	Тенге			64933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			876589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				531080			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1089592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				697448			
		Накладные расходы -	Тенге			429345				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					429345		
		Сметная прибыль -	Тенге			121515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1640452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
		Сметная заработная плата -	Тенге				697448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2517041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228529			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК25+66.8								
23	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	157,7899	144,31	140,25	22771	22129	2655	0,01	1
		м3 грунта		4,07	24,40	642	3850	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*16,82*		*2655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,82*				*2655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,89*		*2034*				
		Сметная стоимость				*27460*				
24	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2**	4,8801	1675,10	–	8175	–	4831	2,27	11
		м3 грунта		1675,10	–	8175	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*989,98*		*4831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*989,98*				*4831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,21*		*1040*				
		Сметная стоимость				*14047*				
25	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	4,18	1586,52	154,55	6632	646	3725	1,99	8
		м3 подушки		1431,96	68,36	5986	286	59,4	0,08	–
		Накладные расходы -		*891,19*		*3725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*891,19*				*3725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,22*		*829*				
		Сметная стоимость				*11186*				
26	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	23,2	3393,81	2179,60	78736	50567	25227	1,63	38
		м3 подготовки		1214,22	616,37	28170	14300	59,4	0,66	15
		Накладные расходы -		*1087,37*		*25227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1087,37*				*25227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,49*		*8317*				
		Сметная стоимость				*112280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	11	14123,63	7811,47	155360	85926	53625	7,89	87
		м3 железобетона звеньев		6312,16	1894,90	69434	20844	59,4	1,94	21
		Накладные расходы -		*4874,99*		*53625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*4874,99*				*53625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1519,89*		*16719*				
		Сметная стоимость				*225704*				
28	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	5,3	5179,95	3275,79	27454	17362	8516	2,44	13
		м3 сборных конструкций		1904,15	800,94	10092	4245	59,4	0,82	4
		Накладные расходы -		*1606,82*		*8516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1606,82*				*8516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,94*		*2878*				
		Сметная стоимость				*38848*				
29	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	1,8	3791,80	1703,27	6825	3066	2762	2,55	5
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	3759	890	59,4	0,43	1
		Накладные расходы -		*1534,32*		*2762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,09*		*767*				
		Сметная стоимость				*10354*				
30	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство	1,08	3791,80	1703,27	4095	1840	1657	2,55	3
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	2256	534	59,4	0,43	–
		Накладные расходы -		*1534,32*		*1657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,09*		*460*				
		Сметная стоимость				*6212*				
31	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	6,5	6095,02	3897,99	39618	25337	12952	2,85	19
		м3		2197,04	1157,50	14281	7524	59,4	1,02	7
		Накладные расходы -		*1992,59*		*12952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1992,59*				*12952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,01*		*4206*				
		Сметная стоимость				*56775*				
32	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	137,4	585,48	95,71	80444	13151	42309	0,61	83
		м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	67294	3933	59,4	0,03	5
		Накладные расходы -		*307,92*		*42309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*307,92*				*42309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,47*		*9820*				
		Сметная стоимость				*132573*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	9,12	896,67	142,71	8178	1301	4315	0,91	8
		м2 изолируемой поверхности		753,96	42,56	6876	388	59,4	0,05	–
		Накладные расходы -		*473,13*		*4315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*473,13*				*4315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,58*		*999*				
		Сметная стоимость				*13492*				
34	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	17,91	13,58	13,58	243	243	46	–	–
		м3 грунта		–	4,32	–	77	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*2,55*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
35	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1,99	652,64	–	1299	–	768	0,97	2
		м3 грунта		652,64	–	1299	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*385,71*		*768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,07*		*165*				
		Сметная стоимость				*2232*				
36	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	17,91	119,35	50,94	2138	912	960	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1225	399	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*53,59*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,83*		*248*				
		Сметная стоимость				*3346*				
37	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	17,91	48,69	40,96	872	734	191	0,01	–
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	138	185	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*10,68*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,75*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			442839	223213			279
			Тенге			219626	57455			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442839				
	Всего заработная плата -		Тенге				277081			
		Накладные расходы -	Тенге			164538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164538		
		Сметная прибыль -	Тенге			48590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				277081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			655967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				277081			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9492856	6366403			3952
			Тенге			3126453	1796768			1310
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			584354				
		Накладные расходы -	Тенге				531080			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			227302				
		Сметная прибыль -	Тенге					227302		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			64933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			876589				
		Сметная заработная плата -	Тенге							645
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				531080			
	Всего заработная плата -		Тенге			8908502				
		Накладные расходы -	Тенге				4392140			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2653359				
		Сметная прибыль -	Тенге					2653359		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12486810				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4617
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4392140			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13363398				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5262
		СМР					4923221			
		НДС 12%								**13 363 398**
		Итого с НДС								**1 603 608**
										14 967 006

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Санатбай Н.С.