Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Авторский надзор: ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект""
договор: №68 от 2025-04-23
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство дороги от малоэтажной застройкимикрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городеЛисаковск»

СПРАВКА №2 от 10.09.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68	23.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»	173 089 890,6	62 654 469,4							7 518 536,3	70 173 005,7
Итого к оплате:	173 089 890,6	62 654 469,4							7 518 536,3	70 173 005,7

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН: 060140004323

Руководитель: _____ **Омаров А. Т.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade", БИН: 161240012559

Руководитель: _____ **Камбетов Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "CTL-construction testing laboratory", БИН: 210140014511

Эксперт: _____ **Қадыржанов Ә.Е.**

ИИН: 930922350200
Аттестат: №KZ06VJE00088456 от 02.09.2024 г., №KZ57VJE00088605 от 13.09.2024 г., №KZ84VJE00088595 от 30.09.2024

Заказчик : ГУ "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект""
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Договор: №68 от 2025-04-23
Наименование стройки - «Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2025 г.

на «Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49565524**
			Дорожная одежда ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01				**45304529**
1	**6**	**У7101-602-901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,4109248**	**6 563**	**35512**
2	**7**	**С1216-201-0203** **216-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**5,5732525**	**152 522**	**850044**
3	**8**	**У7101-602-301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)**	**м^2**	**11 272,76**	**496**	**5591289**
4	**9**	**У7101-602-401** **7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**11 272,76**	**19**	**214182**
5	**10**	**С1212-501-0204** **212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**1 373,022168**	**28 123**	**38613502**
			Пересечения и примыкания ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-04-01				**2877009**

1		2	3	4	5	6	7
6	15	У7101-602-901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,329784	6 563	2164
7	16	С1216-201-0203 216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,3396775	152 522	51808
8	17	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	687,05	496	340777
9	18	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-06020301	м^2	687,05	19	13054
10	19	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	83,68269	28 123	2353408
11	20	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (укрепление торца съезда Н-15см)	м^2	118,5	595	70508
12	21	С1211-201-0806 211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,0205	3 479	38340
13	22	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,7775	3 910	6950
			Архитектурно-строительные решения (колодцы) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-06-01				**1383986**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**185239**
14	1	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-0,8*	Устройст во канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах (демонтаж)	м^3	1,7	60 972	103652
15	2	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-0,8*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (демонтаж)	м^3	0,97	60 221	58414
16	3	Е12-200101-0105 1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка (отмостка)	м^3	5,6	4 138	23173
		Раздел 2.	**Монтажные работы**				**1198747**
17	4	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	1,7	82 341	139980

1		2	3	4	5	6	7
18	5	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,116	77 497	163984
19	6	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	33 470	133880
20	7	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 956	15824
21	8	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	9 629	38516
22	9	С1225-101-0621 225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	140 793	422379
23	10	С1212-101-0408 212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,3	32 015	9605
24	11	С1244-202-0106 244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145	31145
25	12	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36 711	110133
26	13	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,3	4 813	88078
			Отмостка				
27	14	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,32	11 914	15726
28	15	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,525	13 227	6944
29	16	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,525	10 302	5409
30	17	С1212-101-0408 212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5355	32 015	17144

	Итого по смете				**49565524**
	Итого без прочих работ и затрат				**49565524**
	Прочих работ и затрат				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами НДЦС РК 8.04-09-2022 Таблица 1 п.1.29б -11,1%				5 501 773,2
	Итого				**55 067 297,2**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5 %				2 753 364,9
		Непредвиденные работы 3 %				1 652 018,9
		Итого				**59 472 680,9**
		В текущих ценах на 2024 год К-1,075				63 933 132,0
		НДС 12%				7 671 975,8
		Итого				**71 605 107,8**
		Понижающий К-0,98				**70 173 005,7**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН: 060140004323

Руководитель _____ Омаров А. Т.

Авторский надзор:

ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"", БИН: 920540000623

Авторский надзор_____ Семенов В.В.

в соответсвии с приказом от 23.05.2025 г. №49

Завизировано на соответствие выполняемых видов работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости. 11.09.2025г.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "CTL-construction testing laboratory", БИН: 210140014511

Эксперт _____ Қадыржанов Ә.Е.

ИИН 930922350200

Аттестаты №KZ06VJE00088456 от 02.09.2024 г., №KZ57VJE00088605 от 13.09.2024 г., №KZ84VJE00088895 от 30.09.2024 г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof Facade", БИН: 161240012559

Директор _____ Жанибеков Т.З.