Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Саулет-16"

Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт улиц Г.Муратбаев км 0-0,940 в п.М.Оразалиев; Ел Тутка км 0-1,050 в п.Теспе ; Жантаксай км 0-1,210 в п.Колкент; Пахтазарибдар км 0-1,551 в п.Косбулак; Айшуак км 0-1,150 в п.Шапырашты; Рустемов км 0-1,325 в п.Аксуабад, Колкентский с/о, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: № 36 от 2024-07-01, доп соглашение №36/1 2025-01-30

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат на 30 апрель 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	163 938 206,69	44 809 113,69							5 377 093,64	50 186 207,33
Итого к оплате	**163 938 206,69**	44 809 113,69							5 377 093,64	**50 186 207,33**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Саулет-16"
_____ **Торе Т.Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Форма 4

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Саулет-16"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Г.Муратбаев км 0-0,940 в п.М.Оразалиев; Ел Тутка км 0-1,050 в п.Теспе ; Жантаксай км 0-1,210 в п.Колкент; Пахтазарибдар км 0-1,551 в п.Косбулак; Айшуак км 0-1,150 в п.Шапырашты; Рустемов км 0-1,325 в п.Аксуабад, Колкентский с/о, Сайрамского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор **№ 36 от 2024-07-01, доп соглашение №36/1 2025-01-30**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.04.2025	01.04.2025	24.04.2025

Акт приемки выполненных работ №5

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Г.Муратбаев 940м									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив битумной эмульсии**									
			т	1,692	5239,00	5239,00	8864,39	8864,39	--	--	8864,39
					--	1635,00	--	2766,42		--	
2	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная									
			т	1,692	178635,00	--	302250,42	--	302250,42	--	302250,42
					--	--	--	--		--	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство									
			м^2 покрытия	4230	371,00	288,00	1569330,00	1218240,00	8460,00	--	1569330,00
					81,00	42,00	342630,00	177660,00		--	
4	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II									
			т	412,848	22678,00	--	9362566,94	--	9362566,94	--	9362566,94
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	4230	30,00 29,00	-- --	126900,00 122670,00	-- --	4230,00	-- --	126900,00
6	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	102,366	22678,00 --	-- --	2321456,15 --	-- --	2321456,15	-- --	2321456,15
7	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	940	460,00 117,00	343,00 79,00	432400,00 109980,00	322420,00 74260,00	--	-- --	432400,00
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	116,56	1245,00 --	-- --	145117,20 --	-- --	145117,20	-- --	145117,20
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 8м(0+688)									
9	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,84	234,00 21,00	213,00 44,00	898,56 80,64	817,92 168,96	--	-- --	898,56
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,384	6099,00 6099,00	-- --	2342,02 2342,02	-- --	--	-- --	2342,02
11	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,3808	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	17532,21 7363,81	10156,49 3121,23	11,91	-- --	17532,21
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,008	3343172,00 2142766,00	1200406,00 322348,00	26745,38 17142,13	9603,24 2578,78	--	-- --	26745,38
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	4630585,00 2678458,00	1500508,00 402935,00	37044,68 21427,66	12004,06 3223,48	3612,96	-- --	37044,68
14	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	11,36	33,00 --	-- --	374,88 --	-- --	374,88	-- --	374,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	8	38731,00	--	309848,00	--	309848,00	--	309848,00
					--	--	--	--		--	
16	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,164	6894,00	303,00	56282,62	2473,69	31545,70	--	56282,62
					2727,00	80,00	22263,23	653,12		--	
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	26212,00	6732,00	46657,36	11982,96	13860,86	--	46657,36
					11693,00	1465,00	20813,54	2607,70		--	
18	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22849,00	--	41484,64	--	41484,64	--	41484,64
					--	--	--	--		--	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	339988,00	--	349,30	--	349,30	--	349,30
					--	--	--	--		--	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,84	80,00	80,00	467,20	467,20	--	--	467,20
					--	19,00	--	110,96		--	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	175,00	137,00	1036,00	811,04	17,76	--	1036,00
					35,00	29,00	207,20	171,68		--	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	505,00	195,00	2989,60	1154,40	--	--	2989,60
					310,00	62,00	1835,20	367,04		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14812937,55	1598995,39	12545186,72	--	14812937,55
							668755,43	267689,37	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14812937,55				
	Материалы		Тенге				61739,00				
	Всего заработная плата		Тенге					936444,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12483447,53				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14812937,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249,00
		Сметная заработная плата	Тенге					936444,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14812937,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249,00
		Сметная заработная плата	Тенге					936444,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. улица Ел Тутка 1050м									
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии	т	1,7282	5239,00 --	5239,00 1635,00	9054,04 --	9054,04 2825,61	--	-- --	9054,04
24	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,7282	178635,00 --	-- --	308717,01 --	-- --	308717,01	-- --	308717,01
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	4320,5	371,00 81,00	288,00 42,00	1602905,50 349960,50	1244304,00 181461,00	8641,00	-- --	1602905,50
26	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	421,6808	22678,00 --	-- --	9562877,18 --	-- --	9562877,18	-- --	9562877,18
27	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	4320,5	30,00 29,00	-- --	129615,00 125294,50	-- --	4320,50	-- --	129615,00
28	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	104,5561	22678,00 --	-- --	2371123,24 --	-- --	2371123,24	-- --	2371123,24
29	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	1050	460,00 117,00	343,00 79,00	483000,00 122850,00	360150,00 82950,00	--	-- --	483000,00
30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	130,2	1245,00 --	-- --	162099,00 --	-- --	162099,00	-- --	162099,00
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 8м(0+598)									
31	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,84	234,00 21,00	213,00 44,00	898,56 80,64	817,92 168,96	--	-- --	898,56
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,384	6099,00 6099,00	-- --	2342,02 2342,02	-- --	--	-- --	2342,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,3808	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	17532,21 7363,81	10156,49 3121,23	11,91	-- --	17532,21
34	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,008	3343172,00 2142766,00	1200406,00 322348,00	26745,38 17142,13	9603,24 2578,78	--	-- --	26745,38
35	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	4630585,00 2678458,00	1500508,00 402935,00	37044,68 21427,66	12004,06 3223,48	3612,96	-- --	37044,68
36	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	11,36	33,00 --	-- --	374,88 --	-- --	374,88	-- --	374,88
37	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	8	38731,00 --	-- --	309848,00 --	-- --	309848,00	-- --	309848,00
38	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,164	6894,00 2727,00	303,00 80,00	56282,62 22263,23	2473,69 653,12	31545,70	-- --	56282,62
39	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	26212,00 11693,00	6732,00 1465,00	46657,36 20813,54	11982,96 2607,70	13860,86	-- --	46657,36
40	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22849,00 --	-- --	41484,64 --	-- --	41484,64	-- --	41484,64
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	339988,00 --	-- --	349,30 --	-- --	349,30	-- --	349,30
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,84	80,00 --	80,00 19,00	467,20 --	467,20 110,96	--	-- --	467,20
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	175,00	137,00	1036,00	811,04	17,76	--	1036,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	35,00 505,00	29,00 195,00	207,20 2989,60	171,68 1154,40	--	--	2989,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		310,00	62,00	1835,20	367,04		--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15173443,42	1662979,00	12818883,94	--	15173443,42
	Материалы		Тенге				691580,43	280239,56	--	--	
	Всего заработная плата		Тенге				15173443,42				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62010,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					971819,99			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12756873,25				
		Сметная заработная плата	Тенге				15173443,42				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					971819,99			259,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15173443,42				
		Сметная заработная плата	Тенге					971819,99			259,00
		РАЗДЕЛ 3. улица Пахтазарибдар 1551м									
45	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1533,06	460,00 117,00	343,00 79,00	705207,60 179368,02	525839,58 121111,74	--	--	705207,60
46	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	192,324	1245,00 --	-- --	239443,38 --	-- --	239443,38	-- --	239443,38
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 28м(0+368(6м),0+422(6м),1+200,1+227)									
47	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13,44	234,00 21,00	213,00 44,00	3144,96 282,24	2862,72 591,36	--	-- --	3144,96
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,344	6099,00 6099,00	-- --	8197,06 8197,06	-- --	--	-- --	8197,06
49	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	8,3328	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	61362,74 25773,35	35547,72 10924,30	41,67	-- --	61362,74
50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,028	3343172,00 2142766,00	1200406,00 322348,00	93608,82 59997,45	33611,36 9025,74	--	-- --	93608,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,028	4630585,00 2678458,00	1500508,00 402935,00	129656,38 74996,82	42014,22 11282,18	12645,34	-- --	129656,38
52	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	39,76	33,00 --	-- --	1312,08 --	-- --	1312,08	-- --	1312,08
53	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	28	38731,00 --	-- --	1084468,00 --	-- --	1084468,00	-- --	1084468,00
54	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	28,574	6894,00 2727,00	303,00 80,00	196989,16 77921,30	8657,92 2285,92	110409,94	-- --	196989,16
55	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	7,12	26212,00 11693,00	6732,00 1465,00	186629,44 83254,16	47931,84 10430,80	55443,44	-- --	186629,44
56	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	7,2624	22849,00 --	-- --	165938,58 --	-- --	165938,58	-- --	165938,58
57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041097	339988,00 --	-- --	1397,25 --	-- --	1397,25	-- --	1397,25
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,84	80,00 --	80,00 19,00	1747,20 --	1747,20 414,96	--	-- --	1747,20
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	21,92	175,00 35,00	137,00 29,00	3836,00 767,20	3003,04 635,68	65,76	-- --	3836,00
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	21,92	505,00 310,00	195,00 62,00	11069,60 6795,20	4274,40 1359,04	--	-- --	11069,60
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 8 м(1+260)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2,8	234,00 21,00	213,00 44,00	655,20 58,80	596,40 123,20	--	-- --	655,20
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,28	6099,00 6099,00	-- --	1707,72 1707,72	-- --	--	-- --	1707,72
63	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	1,3888	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	10227,12 4295,56	5924,62 1820,72	6,94	-- --	10227,12
64	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,008	2497083,00 1598572,00	898511,00 239335,00	19976,66 12788,58	7188,09 1914,68	--	-- --	19976,66
65	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	3545436,00 1998214,00	1123139,00 299169,00	28363,49 15985,71	8985,11 2393,35	3392,67	-- --	28363,49
66	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	11,36	33,00 --	-- --	374,88 --	-- --	374,88	-- --	374,88
67	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	8	20917,00 --	-- --	167336,00 --	-- --	167336,00	-- --	167336,00
68	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	м^3 бетона в деле	1,78	26212,00 11693,00	6732,00 1465,00	46657,36 20813,54	11982,96 2607,70	13860,86	-- --	46657,36
69	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м^3	1,8156	22849,00 --	-- --	41484,64 --	-- --	41484,64	-- --	41484,64
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	339988,00 --	-- --	349,30 --	-- --	349,30	-- --	349,30
71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	5,50128	6894,00	303,00	37925,82	1666,89	21256,94	--	37925,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,28	2727,00 80,00 --	80,00 80,00 19,00	15001,99 262,40 --	440,10 262,40 62,32	-- --	-- -- --	262,40
73	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5,84	175,00 35,00	137,00 29,00	1022,00 204,40	800,08 169,36	17,52	-- --	1022,00
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,56	505,00 310,00	195,00 62,00	2302,80 1413,60	889,20 282,72	--	-- --	2302,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3252653,64	743785,75	1919245,19	--	3252653,64
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				589622,70	177875,87	--	--	
	Материалы		Тенге				3252653,64				
	Всего заработная плата		Тенге				217140,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					767498,57		з	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702104,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3252653,64				
		Сметная заработная плата	Тенге								209,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					767498,57			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3252653,64				
		Сметная заработная плата	Тенге					767498,57			209,00
		РАЗДЕЛ 4. улица Айшуак 1150м									
75	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	318,2893252	7410,00 --	-- --	2358523,90 --	-- --	2358523,90	-- --	2358523,90
76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии	т	0,6785667	5239,00 --	5239,00 1635,00	3555,01 --	3555,01 1109,46	--	-- --	3555,01
77	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,6785667	178635,00 --	-- --	121215,76 --	-- --	121215,76	-- --	121215,76
78	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	1696,41675	371,00 81,00	288,00 42,00	629370,61 137409,76	488568,02 71249,50	3392,83	-- --	629370,61
79	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	165,5702748	22678,00	--	3754802,69	--	3754802,69	--	3754802,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1696,41675	30,00 29,00	-- --	50892,50 49196,09	-- --	1696,41	-- --	50892,50
81	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	41,0532853	22678,00 --	-- --	931006,40 --	-- --	931006,40	-- --	931006,40
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 8м(0+850)									
82	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,84	234,00 21,00	213,00 44,00	898,56 80,64	817,92 168,96	--	-- --	898,56
83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,384	6099,00 6099,00	-- --	2342,02 2342,02	-- --	--	-- --	2342,02
84	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,3808	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	17532,21 7363,81	10156,49 3121,23	11,91	-- --	17532,21
85	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,008	3343172,00 2142766,00	1200406,00 322348,00	26745,38 17142,13	9603,24 2578,78	--	-- --	26745,38
86	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	4630585,00 2678458,00	1500508,00 402935,00	37044,68 21427,66	12004,06 3223,48	3612,96	-- --	37044,68
87	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	11,36	33,00 --	-- --	374,88 --	-- --	374,88	-- --	374,88
88	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	8	38731,00 --	-- --	309848,00 --	-- --	309848,00	-- --	309848,00
89	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,164	6894,00 2727,00	303,00 80,00	56282,62 22263,23	2473,69 653,12	31545,70	-- --	56282,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1 130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	26212,00	6732,00	46657,36	11982,96	13860,86	--	46657,36
					11693,00	1465,00	20813,54	2607,70		--	
91	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22849,00	--	41484,64	--	41484,64	--	41484,64
					--	--	--	--		--	
92	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	339988,00	--	349,30	--	349,30	--	349,30
					--	--	--	--		--	
93	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,84	80,00	80,00	467,20	467,20	--	--	467,20
					--	19,00	--	110,96		--	
94	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	175,00	137,00	1036,00	811,04	17,76	--	1036,00
					35,00	29,00	207,20	171,68		--	
95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,92	505,00	195,00	2989,60	1154,40	--	--	2989,60
					310,00	62,00	1835,20	367,04		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8393419,32	541594,03	7571744,00	--	8393419,32
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				280081,28	85361,91	--	--	
	Материалы		Тенге				8393419,32				
	Всего заработная плата		Тенге				54138,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					365443,19			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7517605,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8393419,32				
		Сметная заработная плата	Тенге								91,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					365443,19			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8393419,32				
		Сметная заработная плата	Тенге								91,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					365443,19			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									41632454,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2230040,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4547354,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					811167,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		Итого по смете				41 632 454			34855057,00		
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				41 632 454,00					
		Сметная прибыль 5%				43 714 076,70					
		Итого с оборудованием				43 714 076,70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,079				**47 167 488,76**					
		Понижающий коэфф. 0,95				**44 809 113,69**					
		Всего с НДС 12 %				**50 186 207,33**					

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Саулет-16"

_____ Н.Темирбеков

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

_____ Хайрулла Б.