**Заказчик:** ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
**Подрядчик:** ТОО "EL-KZ 2020"
**Технический надзор:** ТОО "Саулет-16"

**Наименование строительства и его адрес:**Средний ремонт улиц Г.Муратбаев км 0-0,940 в п.М.Оразалиев; Ел Тутка км 0-1,050 в п.Теспе ; Жантаксай км 0-1,210 в п.Колкент; Пахтазарибдар км 0-1,551 в п.Косбулак; Айшуак км 0-1,150 в п.Шапырашты; Рустемов км 0-1,325 в п.Аксуабад, Колкентский с/о, Сайрамского района, Туркестанской области

**Договор:** № 36 от 2024-07-01, доп соглашение №36/1 2025-01-30

**СПРАВКА №6**
о стоимости выполненных работ и затрат на 30 май 2025 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 накопительная | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 178 362 452,58 | 12 878 790,98 | | | | | | | 1 545 454,92 | 14 424 245,89 |
| **Итого к оплате** | **178 362 452,58** | 12 878 790,98 | | | | | | | 1 545 454,92 | **14 424 245,89** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
**Бейсембаев Б.**

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "Саулет-16"
**Төре Т.Т.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
**Хайрулла Б.**

Форма 4

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Саулет-16"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Г.Муратбаев км 0-0,940 в п.М.Оразалиев; Ел Тутка км 0-1,050 в п.Теспе ; Жантаксай км 0-1,210 в п.Колкент; Пахтазарибдар км 0-1,551 в п.Косбулак; Айшуак км 0-1,150 в п.Шапырашты; Рустемов км 0-1,325 в п.Аксуабад, Колкентский с/о, Сайрамского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор **№ 36 от 2024-07-01, доп соглашение №36/1 2025-01-30**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| ____.05.2025 | 01.05.2025 | ____.05.2025 |

## Акт приемки выполненных работ №6

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. улица Айшуак 1150м** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания.Розлив битумной эмульсии** | т | 1,3914333 | 5239,00 | 5239,00 | 7289,72 | 7289,72 | -- | -- | 7289,72 |
| | | | | | -- | 1635,00 | -- | 2274,99 | | -- | |
| 2 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | т | 1,3914333 | 178635,00 | -- | 248558,69 | -- | 248558,69 | -- | 248558,69 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 3 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$.Устройство** | м$^2$ покрытия | 3478,58325 | 371,00 | 288,00 | 1290554,39 | 1001832,00 | 6957,17 | -- | 1290554,39 |
| | | | | | 81,00 | 42,00 | 281765,24 | 146100,50 | | -- | |
| 4 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II** | т | 339,5097252 | 22678,00 | -- | 7699401,55 | -- | 7699401,55 | -- | 7699401,55 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | $м^2$ покрытия | 3478,58325 | 30,00 | -- | 104357,50 | -- | 3478,59 | -- | 104357,50 |
| | | | | | 29,00 | -- | 100878,91 | -- | | -- | |
| 6 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II | т | 84,1817146 | 22678,00 | -- | 1909072,92 | -- | 1909072,92 | -- | 1909072,92 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см | $м^2$ покрытия обочин | 1150 | 460,00 | 343,00 | 529000,00 | 394450,00 | -- | -- | 529000,00 |
| | | | | | 117,00 | 79,00 | 134550,00 | 90850,00 | | -- | |
| 8 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 142,6 | 1245,00 | -- | 177537,00 | -- | 177537,00 | -- | 177537,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11965771,77 | 1403571,70 | 10045005,92 | -- | 11965771,77 |
| | | | | | | | 517194,15 | 239225,49 | -- | -- | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11965771,77 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10436,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 756419,64 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10034570,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11965771,77 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 207,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 756419,64 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11965771,77 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 207,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 756419,64 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11965772,78 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 517194,00 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1403572,00 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 239225,00 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10045006,00 | | |
| | | Итого по смете | | | | 11 965 772,78 | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | | | | 0,00 | | | | | |
| | | Итого по смете без оборудования | | | | 11 965 772,78 | | | | | |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 12 564 061,42 | | | | | |
| | | Итого с оборудованием | | | | 12 564 061,42 | | | | | |
| | | Переходящий коэфф. 2024 К=1,079 | | | | 13 556 622,27 | | | | | |
| | | Понижающий коэфф. 0,95 | | | | 12 878 790,98 | | | | | |
| | | Всего с НДС 12 % | | | | 14 424 245,89 | | | | | |

**Технический надзор:**
**Инженер-эксперты ТОО "Саулет-16"**

_____Н.Темирбеков

**Директор ТОО "EL-KZ 2020"**

_____Хайрулла Б.