Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района

Договор: №44 от 11.07.2024 года, Доп соглашение №44/1 30.01.2025 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 марта 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	104 560 999,92	6 661 607,14							799 392,86	7 461 000,00
Итого к оплате	**104 560 999,92**	6 661 607,14							799 392,86	**7 461 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»

_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ **Нариков М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Форма 4

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района**
(наименование, адрес)

Договор **№44 от 11.07.2024 года, Доп соглашение №44/1 30.01.2025 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.03.2025	01.03.2025	19.03.2025

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Сайрам2 1400м									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	4 342,1335	585	381	2 540 148,10	1 654 352,86	--	--	2 540 148,10
					204	89	885 795,23	386 449,88		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	565,3457817	1 628	--	920 382,93	--	920 382,93	--	920 382,93
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	287,232131	7 328	--	2 104 837,06	--	2 104 837,06	--	2 104 837,06
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 565 368,09	1 654 352,86	3 025 220,00	--	5 565 368,09
							885 795,23	386 449,88	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 565 368,09				
	Всего заработная плата		Тенге					1 272 245,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 025 220,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 565 368,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1 272 245,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 565 368,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338,69
		Сметная заработная плата	Тенге					1 272 245,11			
		РАЗДЕЛ 2. улица Кайнарбулак 1160м									
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/м^2**	т	0,1359665	5 822	5 822	791,60	791,59	--	--	791,60
					--	1 861	--	253,03		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,1359665	185 355	--	25 202,07	--	25 202,07	--	25 202,07
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	м^2 покрытия	194,2378	401	306	77 889,36	59 436,77	388,47	--	77 889,36
					93	47	18 064,12	9 129,18		--	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II**	т	18,9576093	22 678	--	429 920,66	--	429 920,66	--	429 920,66
					--	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м^2 покрытия	194,2378	34	--	6 604,09	--	194,24	--	6 604,09
					33	--	6 409,85	--		--	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II**	т	4,7005548	22 678	--	106 599,18	--	106 599,18	--	106 599,18
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				647 006,96	60 228,36	562 304,62	--	647 006,96
							24 473,97	9 382,21	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				647 006,96				
		Материалы	Тенге				582,00				
		Всего заработная плата	Тенге					33 856,18			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				561 721,91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				647 006,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,56
		Сметная заработная плата	Тенге					33 856,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				647 006,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,56
		Сметная заработная плата	Тенге					33 856,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 212 375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				910 269,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 714 581,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					395 832,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 587 524,00		
		Итого по смете				6 212 375					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				6 212 374,88					
		Сметная прибыль 5%				6 522 993,62					
		Итого с оборудованием				6 522 993,62					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				7 012 218,15					
		Понижающий коэфф. 0,95				6 661 607,14					
		Всего с НДС 12 %				7 461 000,00					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____Дәрмен С .

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

_____Хайрулла Б.