Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района

Договор: №44 от 11.07.2024 года, Доп соглашение №44/1 30.01.2025 года

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на 18 апреля 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	133 637 316,85	25 960 997,26							3 115 319,67	29 076 316,93
Итого к оплате	**133 637 316,85**	25 960 997,26							3 115 319,67	**29 076 316,93**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»

Бейсембаев Б.

Технический надзор:

Директор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Нариков М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "EL-KZ 2020"

Хайрулла Б.

Форма 4

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района**
(наименование, адрес)

Договор **№44 от 11.07.2024 года, Доп соглашение №44/1 30.01.2025 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2025	20.03.2025	15.04.2025

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. улица Сайрам2 1400м											
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	1 508,3665	585	381	882 394,40	574 687,64	--	--	882 394,40
					204	89	307 706,77	134 244,62		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	196,3893183	1 628	--	319 721,81	--	319 721,81	--	319 721,81
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	99,778444	7 328	--	731 176,44	--	731 176,44	--	731 176,44
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	4,09535	5 822	5 822	23 843,13	23 843,13	--	--	23 843,13
					--	1 861	--	7 621,45		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,09535	185 355	--	759 093,60	--	759 093,60	--	759 093,60
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	5 850,5	401	306	2 346 050,50	1 790 253,00	11 701,00	–	2 346 050,50
					93	47	544 096,50	274 973,50		–	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	571,0088	22 678	--	12 949 337,57	--	12 949 337,57	–	12 949 337,57
					–	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	5 850,5	34	--	198 917,00	--	5 850,50	–	198 917,00
					33	--	193 066,50	--		–	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	141,5821	22 678	--	3 210 798,86	--	3 210 798,86	–	3 210 798,86
					–	--	--	--		--	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	1 400	509	376	712 600,00	526 400,00	--	–	712 600,00
					133	89	186 200,00	124 600,00		–	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	173,6	1 628	--	282 620,80	--	282 620,80	–	282 620,80
					–	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 20м(0+320,0+910,0+955)									
12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	9,6	260	236	2 496,00	2 265,60	--	–	2 496,00
					24	50	230,40	480,00		–	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,96	6 940	--	6 662,40	--	--	–	6 662,40
					6 940	--	6 662,40	--		–	
14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	5,952	8 385	4 859	49 907,52	28 920,76	29,77	–	49 907,52
					3 521	1 492	20 956,99	8 880,38		–	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,38048	1 628	--	12 015,42	--	12 015,42	–	12 015,42
					–	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,02	3 783 348	1 344 536	75 666,96	26 890,72	--	--	75 666,96
					2 438 812	366 942	48 776,24	7 338,84		--	
17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,02	5 137 670	1 680 668	102 753,40	33 613,36	8 169,74	--	102 753,40
					3 048 515	458 679	60 970,30	9 173,58		--	
18	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2,84	33	--	93,72	--	93,72	--	93,72
					--	--	--	--		--	
19	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	20	38 276	--	765 520,00	--	765 520,00	--	765 520,00
					--	--	--	--		--	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	20,41	7 927	347	161 790,07	7 082,27	91 355,16	--	161 790,07
					3 104	92	63 352,64	1 877,72		--	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,34	27 347	7 353	146 032,98	39 265,02	35 676,54	--	146 032,98
					13 313	1 667	71 091,42	8 901,78		--	
22	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	5,4468	22 849	--	124 453,93	--	124 453,93	--	124 453,93
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030822	306 311	--	944,11	--	944,11	--	944,11
					--	--	--	--		--	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,44	88	88	1 358,72	1 358,72	--	--	1 358,72
					--	22	--	339,68		--	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	159,52	193	150	30 787,36	23 928,00	478,56	--	30 787,36
					40	33	6 380,80	5 264,16		--	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,52	575	222	8 924,00	3 445,44	--	--	8 924,00
					353	70	5 478,56	1 086,40		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 6 м(0+485)									
27	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2,1	260	236	546,00	495,60	--	--	546,00
					24	50	50,40	105,00		--	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,21	6 940	--	1 457,40	--	--	--	1 457,40
					6 940	--	1 457,40	--		--	
29	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м³ основания	1,0416	8 385	4 859	8 733,82	5 061,14	5,21	--	8 733,82
					3 521	1 492	3 667,47	1 554,07		--	
30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,291584	1 628	--	2 102,70	--	2 102,70	--	2 102,70
					--	--	--	--		--	
31	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,006	2 825 492	1 006 061	16 952,95	6 036,37	--	--	16 952,95
					1 819 431	272 445	10 916,59	1 634,67		--	
32	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	3 914 131	1 257 575	23 484,79	7 545,45	2 293,61	--	23 484,79
					2 274 289	340 557	13 645,73	2 043,34		--	
33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	8,52	33	--	281,16	--	281,16	--	281,16
					--	--	--	--		--	
34	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	6	20 673	--	124 038,00	--	124 038,00	--	124 038,00
					--	--	--	--		--	
35	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	1,78	27 347	7 353	48 677,66	13 088,34	11 892,18	--	48 677,66
					13 313	1 667	23 697,14	2 967,26		--	
36	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м³	1,8156	22 849	--	41 484,64	--	41 484,64	--	41 484,64
					--	--	--	--		--	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	306 311	--	314,70	--	314,70	--	314,70
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,12596	7 927	347	32 706,48	1 431,71	18 467,79	–	32 706,48
					3 104	92	12 806,98	379,59		–	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,28	88	88	288,64	288,64	--	–	288,64
					–	22	--	72,16		--	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4,24	193	150	818,32	636,00	12,72	–	818,32
					40	33	169,60	139,92		–	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,24	575	222	2 438,00	941,28	--	–	2 438,00
					353	70	1 496,72	296,80		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24 210 285,96	3 117 478,19	19 509 930,24	--	24 210 285,96
							1 582 877,55	593 974,92	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24 210 285,96				
	Материалы		Тенге				185 931,00				
	Всего заработная плата		Тенге					2 176 852,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19 323 997,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24 210 285,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2 176 852,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24 210 285,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2 176 852,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24 210 291,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 582 878,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 117 478,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					593 975,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19 509 928,00		
		Итого по смете				24 210 290,96					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				24 210 290,96					
		Сметная прибыль 5%				25 420 805,51					
		Итого с оборудованием				25 420 805,51					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				27 327 365,92					
		Понижающий коэфф. 0,95				25 960 997,26					
		Всего с НДС 12 %				29 076 316,93					

Технический надзор:
Инженер-эксперты ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____Дәрмен С .

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

_____Хайрулла Б.