Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25.12.2025 г.

Заказчик **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Костанайского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Карабеков Серик Абдулхамитович, БИН 130941001021, почтовый индекс 110000, тел.: 87142-55-82-15, Костанайская область, г. Костанай, ул. Хакимжановой 7.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 24.12.2025 г., **ТОО «Алюминстрой» Муканов Абай Куспанович, Костанайская область, г.Аркалык, Ш.Жанибека, 72, 19, БИН 001040002266, тел.: +7-71430-7-24-26**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 24.12.2025 г., **ТОО «D&J Emporio» Дюсенов Данияр Алшынович, г.Астана, Шынгыс Айтматов, 29А, 19, БИН 081240016084, тел.: +77075447430**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 24.12.2025 г. **,ТОО «АИС Проект», Некрасов Михаил Андреевич, г. Алматы, ул. Жубанова д.94, БИН 050340008728, тел.: +7 (727) 317-65-85, +7 (727) 328-65-85**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

Капитальный ремонт водопропускных труб с подходами на а/д А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 252-339 (2 очередь 296-322 км)

Уровень ответственности объекта - II (нормальный), технически и технологически сложный объект.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Костанайская область, город Аркалык, на а/д А-16 296-322 км Жезказган-Петропавловск**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

24.12.2025г, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлена на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

акт на право постоянного землепользования участком, площадью 541,61 га от 19.09.2024г. (кадастровый номер 12-282-082-019);

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа, вынесшего решение

2) «талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области"**, от 02.09.2024 г. № KZ40REA00415115, от 05.01.2025 г. № KZ80REA00444659

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АИС Проект», 89-РП-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **РГУ «Комитет автомобильных дорог МИИР Республики Казахстан» №12-0105/24 от 19.03.2024 года**.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2024 г;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2025 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 13;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общее количество водопропускных труб	шт.	17	17
2	Протяженность участка/строительная длина участка	км	4,485	4,485
3	Категория дороги		III	III
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
6	Ширина обочины	м	2,5	2,5
7	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
8	Тип дорожной одежды		облегченный	
9	Вид покрытия		усовершенствованный	
10	Продолжительность строительства	мес.	9	5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) **Основные показатели трассы:**

Категория автодороги – III;

Минимальный радиус кривой в плане – от 200 до 2000 м;

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰;

Поперечный уклон обочины – 40 ‰;

Длина трассы – 4,485 км;

б) **Земляное полотно и поперечный профиль:**
в) **Дорожная одежда:**

Ширина проектируемого зем.полотна принята 12 м для технической категории III. Откосы насыпей и выемок приняты из условий безопасности движения по дороге. В проекте приняты 6 основных типов поперечного профиля зем.полотна.
Тип 1 – насыпь до 1 до 3 м с боковыми резервами с крутизной откоса 1:4;

Тип 2 – насыпь от 3 до 6 м с крутизной откоса 1:1,5:.

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	от км
Грунт зем.полотна - Глина	296	322
Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014, h=10 см	296	322
Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом ГОСТ 23558-94, м40 , h=20	296	322
Асфальтобетоном горячей укладки плотный, из щебеночный (гравийной) смеси типа Б, марка битума БНД/БН-70/100 h=6	296	322

(г) В соответствии со СП РК 3.03-101-2013 предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности и организации движения. Для организации движения предусмотрено установка дорожных знаков в соответствии с СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные». Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках, размеры щитков II типоразмера.
Сигнальные столбики устанавливаются на обочине по ТП 3.503.1-89.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования не предусмотрено

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городским эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1791 674 864 тенге, в том числе строительно-монтажные работы 1707 172 963 тенге, прочие _____ тенге, оборудование, инструменты и инвентарь _____ тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 1 686 302 657,26 тенге:

Строительно-монтажные работы: 1614 295 388,78 тенге; в том числе:

**устройство водопропускных труб и водоотводных сооружений – _____ тенге;*
** устройство пересечений и примыканий – _____ тенге;*
** устройство автопавильонов – _____ тенге;*
** устройство площадок отдыха – _____ тенге;*

** устройство СГУ (теплый туалет) – _____ тенге;*
** мосты - нету;*

Прочие не строительные работы – _____ тенге, в том числе:

1. Услуги технического надзора – _____ тенге;
2. Услуги авторского надзора – тенге;
3. Проектно-изыскательские работы – _____ тенге;
4. С/х выплаты – _____ тенге;
5. Археологические работы – _____ тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%.

10. Класс энергоэффективности здания отсутствует.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт водопропускных труб с подходами на а/д А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 252-339 (2 очередь 296-322 км)**

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

КОФ АО «НК ҚазАвтоЖол»
Директор Карабеков Серик Абдулхамитович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «D&J Emporio»**
Директор Дюсенов Данияр Алшинович
(наименование организации) имеющей в совем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Алпысбаев Жаксылык Сейдазимович

Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ87VJE00064785 от 17.10.2022 года – в части несущих и ограждающих конструкции;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта **ТОО «АИС Проект»**

Генеральный директор Некрасов Михаил Андреевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Алюминстрой»

Генеральный директор Муканов Абай Куспанович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4,49		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	1:1,5 - 1:4		
8	Высота насыпи	м	до 5 м		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	комп.	81		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	37007,38	Мелкозернистый асфальтобетон	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик:
Костанайский АО НК «ҚазАвтоЖол» в лице директора
Карабекова Серика Абдулхамитовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «АИС Проект»
Некрасов Михаил Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)